

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01809 del 24/09/2024

Proposta n. 1856 del 24/09/2024

Oggetto:

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL INTERMEDIO II (30%), sui lavori relativi all'intervento "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Ordinanza n. 13/2017)", autorizzato con D.D. n. A02586 del 21.12.2021, rettificato dai D.D. n. A00782 del 19/04/2023 n. A01230 del 04/07/2023, "determinazione del contributo in favore della SA.NO. srl per l'intervento, relativo all'edificio ad uso produttivo sito nel Comune di Accumoli, Via Salaria Nuova Km 141.900, distinto in catasto al Fg. 17 particella 4 sub 1 Corpo C - CUP: C68I21000730008 IMPORTO LIQUIDATO € 170.856,06 Rif. ID 5648

Proponente:

Estensore	BARBANTE MARIA ELENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Oggetto: Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL INTERMEDIO II (30%), sui lavori relativi all'intervento "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Ordinanza n. 13/2017)", autorizzato con D.D. n. A02586 del 21.12.2021, rettificato dai D.D. n. A00782 del 19/04/2023 n. A01230 del 04/07/2023, "determinazione del contributo in favore della SA.NO. srl per l'intervento, relativo all'edificio ad uso produttivo sito nel Comune di Accumoli, Via Salaria Nuova Km 141.900, distinto in catasto al Fg. 17 particella 4 sub 1 Corpo C - CUP: C68I21000730008 IMPORTO LIQUIDATO € 170.856,06 Rif. ID 5648

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 12 del Dlgs 189/2016, recante: "Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi"

che dispone: "La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ..."

VISTO il Titolo II "Verifiche sui rimborsi erogati per l'attività di delocalizzazione temporanea delle attività produttive" dell'Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 "Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge

189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo” che disciplina le procedure di controllo sugli interventi eseguiti o in corso autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 14 dicembre 2016 n 9;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ed in particolare l’art. 1, comma 412, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4- septies è inserito il seguente: « 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2023” con “31 dicembre 2024”;

Preso che:

L’articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento europeo;

L’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6;

l’articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

L’articolo 7 dell’ordinanza 13/2016 citata dispone che la domanda di contributo è presentata dai soggetti legittimati corredata dei documenti atti a comprovare le attività svolte, il computo delle lavorazioni necessarie per il nuovo edificio e le spese effettivamente sostenute, nonché le fatture

anche non quietanziate degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, forniture e delle spese tecniche;

Con l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, e ss.mm.ii, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

Considerato che:

con decreto dirigenziale A02586 del 21/12/2021 rettificato parzialmente dal decreto dirigenziale n A00782 del 19/04/2023 rettificato con D.D. n. A01230 del 04/07/2023 è stato autorizzato l'intervento, ai sensi dell'ordinanza 13 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di SA.NO s.r.l. rappresentato dal sig. Castelli Gianfranco in qualità di rappresentante legale, relativamente all'edificio adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Accumoli, in Via Salaria Nuova Km 141.900, distinto in catasto al Fg. 17 particella 4 sub 1 - Corpo C CUP: C68I21000730008 quantificando il contributo concedibile in € 875.865,06 (ottocentosestantacinquemilaottocentosessantacinque/06) IVA esclusa in quanto detraibile; (Rif. ID 5648)

Preso atto che:

con decreto dirigenziale n. A01935 DEL 18/10/2023 è stato liquidato il SAL 0 e pagato l'importo di € 49.644,87 (di cui € 28.924,23 recuperate ai sensi dell'ord. 94) relativo all'80% delle spese tecniche di progettazione;

con decreto dirigenziale n. A02102 del 14/11/2023 è stato liquidato il SAL INIZIALE e pagato l'importo di € 157.149,52;

con decreto dirigenziale n. A02413 del 22/12/2023 è stato liquidato il SAL INIZIALE INTEGRATIVO e pagato l'importo di € 6.811,69;

con decreto dirigenziale n. A00382 del 25/02/2024 è stato liquidato il SAL INTERMEDIO I (20%) E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e pagato l'importo di € 400.117,94;

con istanza gedisi 1205700200003747122024 acquisita al protocollo dell'USR con numero 817174 del 25/06/2024, integrata con istanza gedisi 1205700100003755612024 acquisita al protocollo dell'USR con numero 824145 del 26/06/2024, integrata con istanza gedisi 1205700100003898612024 acquisita al protocollo dell'USR con numero 1015087 del 09/08/2024 e il tecnico incaricato ha presentato, richiesta per l'erogazione del SAL INTERMEDIO II del contributo;

a seguito della documentazione pervenuta e della verifica dei documenti e dei titoli atti a comprovare la regolarità delle prestazioni professionali rese in conformità di quanto disposto dall'articolo 16 dell'ordinanza 13 del Commissario straordinario per la ricostruzione l'ammontare liquidabile complessivo pari ad € **170.856,06 (centosettantamilaottocentocinquantasei/06)** come meglio specificato Tabella "Sal Pagamenti" dell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

in considerazione della documentazione acquisita è stato verificato che il tecnico incaricato risulta iscritto al momento della redazione del presente provvedimento all'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, pertanto in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa;

che l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

DECRETA

di autorizzare il pagamento dell'importo complessivo di € **170.856,06 (centosettantamilaottocentocinquantasei/06)** sulla base dell'importo liquidabile a favore dei beneficiari indicati negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione dell'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 13 con decreto n. A02586 del 21.12.2021, rettificato dai D.D. n A00782 del 19/04/2023 n. A01230 del 04/07/2023, determinazione del contributo in favore della SA.NO. srl per l'intervento, relativo all'edificio ad uso produttivo sito nel Comune di Accumoli, Via Salaria Nuova Km 141.900, distinto in catasto al Fg. 17 particella 4 sub 1 Corpo C - CUP: C68I21000730008 (ID 5648);

di prendere atto che, a seguito delle registrazioni contabili degli importi di cui al punto 1, l'ammontare per l'intervento in oggetto ancora disponibile risulta essere pari a € **91.284,99 (novantunomiladuecentottantaquattro/99)** come dettagliato "Tabella Quadro Economico - Stato dei pagamenti" dell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.

di prendere atto che le modalità del controllo saranno attivate secondo le procedure previste dell'Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 "*Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo*" che disciplina le procedure di controllo sugli interventi eseguiti o in corso autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 14 dicembre 2016 n 9;

Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato e all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dall'art.5 commi 3 e 4 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Stefano FERMANTE

ALLEGATO 1

ESITO ISTRUTTORIO LIQUIDAZIONE (ID 5648) Quadro economico

VOCI	COD	Importo concesso
INDAGINI E PROVE		3.130,00
PRONTO INTERVENTO		
OPERE SULLE STRUTTURE		452.650,93
FINITURE PARTI COMUNI		
FINITURE INTERNE		333.096,69
PROGETTO ARCHITETTONICO		25.955,70
PROGETTO STRUTTURE		12.977,85
SICUREZZA PROGETTAZIONE		4.284,75
SICUREZZA ESECUZIONE		3.230,75
DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI		28.659,09
DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI		
COLLAUDO		3.473,83
CERTIFICAZIONE ENERGETICA		
RELAZIONE GEOLOGICA		8.405,47
PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE		
AMMINISTRATORE		

Quadro Economico - Stato dei pagamenti

Voce	Concesso	Erogato	Disponibile
INDAGINI E PROVE	3.130,00	3.130,00	-
PRONTO INTERVENTO	-	-	-
OPERE SULLE STRUTTURE	452.650,93	414.299,04	38.351,89
FINITURE PARTI COMUNI	-	-	-
FINITURE INTERNE	333.096,69	292.873,81	40.222,88
PROGETTO ARCHITETTONICO	25.955,70	24.941,51	1.014,19
PROGETTO STRUTTURE	12.977,85	12.470,76	507,09
SICUREZZA PROGETTAZIONE	4.284,75	4.288,72	-3,97
SICUREZZA ESECUZIONE	3.230,75	2.261,53	969,22
DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI	28.659,09	19.800,32	8.858,77
DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI	-	-	-
COLLAUDO	3.473,83	2.431,68	1.042,15
CERTIFICAZIONE ENERGETICA	-	-	-
RELAZIONE GEOLOGICA	8.405,47	8.082,70	322,77
	875.865,06	784.580,07	91.284,99

SAL pagamenti

Rata	Decreto	del	Fornitore	Partita IVA	IBAN	fattura n.	del	Voce di Q.E.	Importo riconosciuto	Importo liquidabile	DURC	Antimafia
3a rata	RETTIFICA A01230	04/07/2023	FAM srl	07619500585	IT75F0200814707000106101862	79	18/06/2024	Opere sulle strutture	100.000,00	100.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	RETTIFICA A01230	04/07/2023	FAM srl	07619500585	IT75F0200814707000106101862	79	18/06/2024	Finiture interne	57.149,52	57.149,52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	RETTIFICA A01230	04/07/2023	DELTA ENGINEERING	01006960304	IT19K0200864190000105074865	31	08/08/2024	Progetto Architettonico	1.557,34	1.557,34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	RETTIFICA A01230	04/07/2023	IACOMELLA SILVANO	CMLSVN70B15C623P	IT86A0306912377100000005258	17	09/08/2024	Progetto Strutture	778,67	778,67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	RETTIFICA A01230	04/07/2023	CARLONI IVO	00834680571	IT25H0306973470100000000532	29	08/08/2024	Sicurezza Progettazione	257,09	257,09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	RETTIFICA A01230	04/07/2023	CARLONI IVO	00834680571	IT25H0306973470100000000532	29	08/08/2024	Sicurezza Esecuzione	969,23	969,23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	RETTIFICA A01230	04/07/2023	CARLONI IVO	00834680571	IT25H0306973470100000000532	29	08/08/2024	Direzione Lavori architettonici	8.597,73	8.597,73	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	RETTIFICA A01230	04/07/2023	ZED PROGETTI	01819420660	IT41I0832703602000000004356	57	25/06/2024	Collaudo	1.042,15	1.042,15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	RETTIFICA A01230	04/07/2023	CHIARETTI FRANCESCO	CHRFNC61A27E535M	IT19Y0306973660000000101203	75	09/08/2024	Relazione geologica	504,33	504,33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
									170.856,06	170.856,06		

INTESTATARIO CONTO CORRENTE		IBAN	IMPOR TO	CODICE NN
FAM srl	07619500585	IT75F0200814707000106101862	€ 100.000,00	3B
FAM srl	07619500585	IT75F0200814707000106101862	€ 57.149,52	3B
DELTA ENGINEERING	01006960304	IT19K0200864190000105074865	€ 1.557,34	3A
IACOMELLA SILVANO	CMLSVN70B15C623P	IT86A0306912377100000005258	€ 778,67	3A
CARLONI IVO	00834680571	IT25H0306973470100000000532	€ 257,09	3A
CARLONI IVO	00834680571	IT25H0306973470100000000532	€ 969,23	3A
CARLONI IVO	00834680571	IT25H0306973470100000000532	€ 8.597,73	3A
ZED PROGETTI	01819420660	IT41I0832703602000000004356	€ 1.042,15	3A
CHIARETTI FRANCESCO	CHRFNC61A27E535M	IT19Y0306973660000000101203	€ 504,33	3A
TOTALE			€ 170.856,06	

Professionista: **VENTUROSO FRANCO**

In considerazione della documentazione acquisita è stato verificato che il tecnico incaricato risulta iscritto, al momento del presente provvedimento, all'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, pertanto in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Asseverazione del professionista relativa alla corrispondenza tra fattura e computo metrico del progetto approvato, pervenuta in data 25/06/2024, prot. n° 817174.

Firmato: BARBANTE MARIA ELENA

QUADRO DI SINTESI PER LA LIQUIDAZIONE (SAL INTERMEDIO 2)					
(SA.NO SRL - ACCUMOLI VIA SALARIA NUOVA 141.900 0 - FG: 17 MAP: 4)					
RICHIEDENTE					
TIPO	Persona giuridica		Interni separati: N		
NOME/DENOMINAZIONE	SA.NO SRL		00465000446		
RAPPRESENTATO DA	CASTELLI GIANFRANCO		CSTGFR47P27F935X		
C/O PROFESSIONISTA	VENTUROSO FRANCO		VNTFNC51L31I403F		
	0				
INDIRIZZO	ACCUMOLI VIA SALARIA NUOVA 141.900 0				
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 17 MAP: 4				
DATI IMPRESA					
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA				
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it				
PROTOCOLLI FASCICOLO					
MUDE RICHIESTA	1205700100000026432018				
CUP	C68I21000730008		INTERVENTO	Miglioram	
CIG	91229597EC		LIVELLO OPERATIVO	L3	
MUDE SAL ZERO	1205700200002806212023		ORD. 100	FALSO - ART. 12	
MUDE SAL INIZIALE	1205700200002811252023		PROTOCOLLO	Numero / Anno	
MUDE SAL INTERMEDIO 1	1205700200003021892023		ANTICIPO IMPRESA	N	
MUDE SAL INTERMEDIO 2	1205700200003747122024		PROGETTAZIONE	S	
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		RIMBORSI A SALDO	S	
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)					
	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
	IMPORTO AMMESSO	€ 979.037,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 979.037,92
	QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 103.172,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.172,85
	DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 875.865,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 875.865,06
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PAGAMENTI					
	DESTINATARIO PAGAMENTI	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
	FAM s.r.l.	€ 3.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.130,00
	FAM s.r.l.	€ 785.747,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 785.747,62
	DELTA ENGINEERING (VENTUROSO FRANCO)	€ 25.955,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.955,70
	IACOMELLA SILVANO (IACOMELLA SILVANO)	€ 12.977,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.977,85
	CARLONI IVO (CARLONI IVO)	€ 4.284,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.284,75
	CARLONI IVO (CARLONI IVO)	€ 3.230,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.230,75
	CARLONI IVO (CARLONI IVO)	€ 28.659,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.659,09
	ZED PROGETTI (TAZZI MARCO ALBERTO)	€ 3.473,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.473,83
	CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCESCO)	€ 8.405,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.405,47
		€ 875.865,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 875.865,06
TABELLA C					
NUMERO PAGAMENTO	SAL INTERMEDIO 2				
MUDE RICHIESTA	1205700100000026432018				
ID PAGAMENTO	1205700200003747122024				
CUP	C68I21000730008				
STRINGA MIP	//MIP/C68I21000730008/NN/IBAN_CONTO_VINCOLATO/1205700200003747122024				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO					
	INTESTATARIO CONTO CORRENTE	IBAN	IMPORTO	CODICE NN	
	FAM s.r.l.	07619500585	IT75F0200814707000106101862	€ 157.149,52	3B
	DELTA ENGINEERING	01006960304	IT19K0200864190000105074865	€ 1.557,34	3A
	IACOMELLA SILVANO	CMLSVN70B15C623P	IT86A0306912377100000005258	€ 778,67	3A
	CARLONI IVO	CRLVIO68H06A258I	IT25H0306973470100000000532	€ 257,09	3A
	CARLONI IVO	CRLVIO68H06A258I	IT25H0306973470100000000532	€ 969,23	3A
	CARLONI IVO	CRLVIO68H06A258I	IT25H0306973470100000000532	€ 8.597,73	3A
	ZED PROGETTI	01819420660	IT41I0832703602000000004356	€ 1.042,15	3A
	CHIARETTI FRANCESCO	CHRFNC61A27E535M	IT19Y0306973660000000101203	€ 504,33	3A
			TOTALE	€ 170.856,06	

ALLEGATO 2