

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00470 del 17/03/2026

Proposta n. 494 del 16/03/2026

**Oggetto:**

Lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero di Cesaventre" localizzato nel Comune di Accumoli (RI). Codice Inframob: P23.0052-0057. CUP: C62F18000370001 - CIG 9815400451 - Approvazione atti di contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione

**Proponente:**

|                               |                        |                             |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | MOMMI PAOLA            | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | PROIETTI MARIA CECILIA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | M.G. GAZZANI           | _____firma elettronica_____ |
| Direttore                     | G. CIPRIANO            | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

Oggetto: Lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero di Cesaventre" localizzato nel Comune di Accumoli (RI). Codice Inframob: P23.0052-0057. CUP: C62F18000370001 - CIG 9815400451 - Approvazione atti di contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che *"Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4- novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025"*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;"

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V0001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: *"Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii."*;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante *"Codice dei contratti pubblici"*;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTO l'art. 226, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che" [...] *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso"*;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE l'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, l'ordinanza n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”, nonché l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 recante “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*” nella quale, all'Allegato n. 1, è ricompreso l'intervento di “*Recupero e ricostruzione del cimitero di Cesaventre*” nel Comune di Accumoli (RI). Codice Inframob: P23.0052-0057- CUP: C62F18000370001 per un importo complessivo pari ad euro € 362.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE:

- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, recante: “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale” e relativi allegati;
- la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023, recante: “Provvedimento art. 27 Pubblicità legale;
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e relativo allegato;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. A00433 del 13/03/2024, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice (D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) l'Ing. Beatrice Rosati in sostituzione dell'Ing. Marcello Ercolani;
- la determinazione n. A00619 del 27/03/2025 con la quale l'Arch. Federica Badini, funzionario in servizio presso l'USR Lazio, è stata nominata RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 in sostituzione dell'Ing. Rosati;
- la determinazione n. A02628 del 01/12/2025 con la quale Arch. Maria Cecilia Proietti, funzionario in servizio presso l'USR Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 in sostituzione dell'Arch. Federica Badini;

## DATO ATTO che:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'attuazione dell'intervento denominato "Recupero e ricostruzione del cimitero di Cesaventre" localizzato nel Comune di Accumoli (RI);
- con Determinazione n. A01053 del 19/05/2021, è stato disposto l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, CSP e CSE relativo all'intervento di "Recupero e Ricostruzione del cimitero di Cesaventre" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP\_000579\_2017 a favore del RTP "MBE SRL (mandataria), Geol. Germani Giuseppe" con sede legale in Via Filippo Corridoni, 2 - 45100 Rovigo P.IVA IT01533430292 che ha offerto un ribasso del 33%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 37.987,68, IVA ed oneri di legge esclusi;
- con Determinazione del Direttore n. DU0106 - 000018 del 09/08/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo all'Intervento in oggetto per un importo pari ad € 362.000,00;
- con Determinazione n. A00592 del 04/03/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo afferente all'intervento di cui sopra e redatto dal RTI "MBE SRL (mandataria), Geol. Germani Giuseppe" per un importo complessivo di € 362.000,00;
- con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01751 del 27/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo per l'intervento denominato "Recupero e ricostruzione del cimitero di Cesaventre", localizzato nel Comune di Accumoli (RI) Codice Opera: OOPP\_000579\_2017. CUP C62F18000370001, per un importo lavori pari ad Euro 201.432,57 di cui Euro 26.272,47 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione n. A02427 del 07/11/2022 sono stati affidati all'Ing. Mario Bellesia l'incarico di Direzione lavori e all'Ing. Paolo Pozzato l'incarico di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante esecuzione dei lavori relativamente all'intervento di cui al presente atto per l'importo contrattuale complessivo di € 14.699,01 oltre IVA e oneri di legge;
- con determinazione n. A01101 del 15/06/2023, è stata affidata l'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto all'Operatore Economico PANZIERI MARCO SRL con sede legale in via Agri, 6 – Roma (00198) e sede operativa in via Farense, 8 in Poggio Nativo 02030 – Rieti, PIVA 01167870573, PEC: panzierimarcosrl@pec.it, il quale ha offerto un ribasso del 21,72%, per l'importo di € 137.361,75 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 26.272,47, per un importo contrattuale di € 163.634,22 oltre IVA;
- con determinazione n. A00860 15/05/2024 è stato affidato l'incarico professionale di collaudatore statico all'operatore economico Arch. Fabrizio Zonetti, avente sede legale in L'Aquila, in via Navelli n. 31, P.IVA 01790540668, alle condizioni di cui al preventivo acquisito in data 11/04/2024 tramite la piattaforma STELLA che individua l'importo contrattuale in euro 3.557,94 comprensivo di cassa ed IVA;
- con determinazione n. A01127 del 14/06/2024 si è proceduto alla sostituzione del CSE a favore dell'Ing. Mario Bellasia, in possesso dei requisiti necessari e delle competenze professionali adeguate allo svolgimento di tale incarico, a seguito delle dimissioni dell'Ing. Paolo Pozzato, acquisite al protocollo dell'Ente al n.700129 del 29/05/2024;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria ID 17668. Reg. cron. n. 29544 del 11/09/2024;

VISTA la determinazione n. A02531 del 17/11/2025 con la quale è stata approvata perizia di variante di assestamento n. 1, redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 106 comma c.2 lett. a) e b) d.lgs. 50/2016, e relativa ai lavori dell'intervento in oggetto, acquisita al protocollo interno. con n.1073821 del 30/10/2025, integrata con prot. n. 1109802 del 11/11/2025,

CONSIDERATO che la stessa non ha comportato variazione dell'importo complessivo del

finanziamento, pari ad € 362.000,00 e nessuna variazione del costo complessivo dell'opera, fissato per i lavori principali in € 163.634,22 e che pertanto, gli interventi di cui alla stessa, hanno trovato copertura nel finanziamento concesso per l'intervento ai sensi dell'Ordinanza n. 109/2020 e nel QTE rimodulato;

PRESO ATTO:

- che in data 31/07/2025 sono stati ultimati i lavori, anche quelli strutturali, salvo lavorazioni di piccola entità;
- che in data 01/09/2025 sono stati ultimati anche i lavori di piccola entità;
- dell'attestato di deposito della relazione a Strutture Ultimate prot. 2026-0000027864 del 13/01/2026;
- del certificato di collaudo statico delle strutture depositato, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, all'Art. 7 della Legge 1086/71, dall' Arch. Zonetti Fabrizio, posizione n. 130157, del 26/01/2026 prot. n° 2026- 0000075751 e successivamente integrata il 10/03/2026 prot. n° 2026-0000262539
- dell'attestato di deposito del certificato di collaudo statico rilasciato dalla Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, con prot. n. 2026-0000262539 Posizione n°130157 del 16/03/2026;

PRESO ATTO che i lavori si sono conclusi, come da verbale di ultimazione dei lavori acquisito al protocollo al n. 236372 dell'04/03/2026, in data 31/07/2025 salvo lavorazioni di piccola entità conclusi in data 01/09/2025;

VISTO l'attestato di deposito del certificato di collaudo Protocollo n° 2026-0000262539 Posizione n° 130157 del 16/03/2026

RICHIAMATA la determinazione n. A00052 del 15/01/2026 di liquidazione alla ditta PANZIERI MARCO SRL con sede legale in via Agri, 6 - Roma (00198) e sede operativa in via Farense, 8 in Poggio Nativo 02030 – Rieti, PIVA 01167870573, PEC: panzierimarcosrl@pec.it, relativa al 1^ SAL per l'importo complessivo di € 123.099,44 oltre IVA al 22% pari ad euro 27.081,88 per un totale di euro 150.181,32;

VISTO lo Stato finale dei lavori in oggetto, rimesso dal Direttore dei Lavori dell'Ing. Mario Bellasia della RTP MBE SRL con sede legale in Via Filippo Corridoni, 2 - 45100 Rovigo P.IVA IT01533430292 ed acquisito al protocollo al n. 209786 del 26/02/2026, e successivamente integrato con nota prot. n. 236354 del 04/03/2026 e nota prot. n. 236372 del 04/03/2026, corredato, altresì, dalla relazione sul conto finale, emesso dal Direttore dei lavori in data 11/02/2026, dal quale risulta, al netto del ribasso offerto pari al 21,72%, un importo delle lavorazioni effettuate di € 163.634,22 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti e sopra richiamati, risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 40.534,70;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione del Direttore dei lavori redatto in data 03/03/2026 e vistato dal RUP Arch. Maria Cecilia Proietti, con il quale viene certificato che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti e viene quantificato l'importo in € 163.634,14 e che, al netto delle liquidazioni già effettuate, resta il credito di € 40.534,70 (diconsi euro quarantamilacinquecentotrentaquattro/70) che da pagarsi all'Impresa esecutrice;

VISTO il Quadro Economico Finale dei Lavori di importo complessivo pari ad € 362.000,00, di cui 163.634,22 € per lavori, compresi gli oneri della sicurezza, € 124.141,57 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, ed € 74.224,21 per economie residue di appalto, allegato alla presente determinazione (**Allegato 1**);

VISTA l'ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata” la quale all'art. 3, comma 1 dispone: le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata



dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;

VISTO l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;*

RICHIAMATE le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice civile secondo cui [...] *se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa*[...];

VISTO il comma 3 dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui [...] *il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione* [...];

PRESO ATTO della non necessità di pubblicazione dell'Avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 16 All. II.14 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 218 del DPR 207/2010 e s.m.i., presso l'Albo Pretorio del Comune di Accumoli;

RITENUTO pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge, di procedere all'approvazione dello Stato Finale, della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi, di svincolare la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, e di disporre la liquidazione del credito attribuito alla ditta PANZIERI MARCO SRL con sede legale in via Agri, 6 - Roma (00198) e sede operativa in via Farense, 8 in Poggio Nativo 02030 – Rieti, PIVA 01167870573, PEC: [panzierimarcosrl@pec.it](mailto:panzierimarcosrl@pec.it), pari ad € 40.534,70 oltre IVA di legge al 22%, con apposito e successivo atto;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo Stato finale dei lavori e la Contabilità Finale afferenti all'intervento denominato "Recupero e ricostruzione del cimitero di Cesaventre" localizzato nel Comune di Accumoli (RI). Codice Inframob: P23.0052-0057. CUP: C62F18000370001 - CIG 9815400451, a firma del Direttore dei Lavori Mario Bellasia della RTP MBE SRL con sede legale in Via Filippo Corridoni, 2 - 45100 Rovigo P.IVA IT01533430292 ed acquisito al protocollo al n. 209786 del 26/02/2026, e successivamente integrato con nota prot. n. 236354 del 04/03/2026 e nota prot. n. 236372 del 04/03/2026, corredato, altresì, dalla relazione sul conto finale, dal quale risulta, al netto del ribasso offerto pari al 21,72%, un importo delle lavorazioni effettuate pari ad € 163.634,22 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti e sopra richiamati, risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 40.534,70;
2. di approvare il Quadro Economico Finale dei Lavori per un importo complessivo € 362.000,00, come da decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01751 del 27/07/2022, relativo all'approvazione del progetto esecutivo e concessione del contributo richiamato, di cui 163.634,22 € per lavori, compresi gli oneri della sicurezza, € 124.141,57 per somme a disposizione della stazione appaltante, ed € 74.224,21 € per economie residue di appalto, **Allegato 1)** del presente atto;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei lavori redatto in data 03/03/2026, vistato dal RUP Arch. Maria Cecilia Proietti, con il quale viene certificato che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti e viene quantificato in € 163.634,22 l'ammontare del conto finale da cui, detratto l'importo degli acconti già corrisposti all'impresa,

pari a € 123.099,44 oltre IVA, resta un credito residuo di € 40.534,70 (diconsi euro quarantamilacinquecentotrentaquattro/70), oltre IVA al 22%;

4. di riconoscere all'impresa PANZIERI MARCO SRL P.IVA 01167870573 il credito residuo di € 40.534,70 (diconsi euro quarantamilacinquecentotrentaquattro/70), oltre IVA al 22%, al netto degli acconti già corrisposti, che verrà liquidata con successivo e apposito atto, dietro esibizione della garanzia fideiussoria stipulata ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di approvare lo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
6. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro i termini di legge.

Il Direttore  
*Dott. Giancarlo Cipriano*

| IVA al 22%    |       | QE - P23.0052-0057 - Recupero e ricostruzione del Cimitero di Cesaventre nel Comune di Accumoli     | PE Approvato con DD A01751/2022 | Rimodulaz. QE post gara lavori | QE - SAL finale     |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>A</b>      |       | <b>LAVORI</b>                                                                                       | <b>201.432,57 €</b>             | <b>163.634,23 €</b>            | <b>163.634,22 €</b> |
|               | A.1   | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta                                                            | 175.160,10 €                    | 175.160,10 €                   | 137.361,75 €        |
|               | A.2   | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                                       | 26.272,47 €                     | 26.272,47 €                    | 26.272,47 €         |
| <b>B</b>      |       | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                               | <b>160.567,43 €</b>             | <b>198.365,77 €</b>            | <b>124.141,57 €</b> |
|               | B.1   | Lavori propedeutici all'esecuzione dei lavori                                                       | 11.820,30 €                     | 9.344,73 €                     | 9.344,73 €          |
|               | B.1.1 | Lavori in economia comprensivi IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)                       |                                 |                                | - €                 |
|               | B.1.2 | Lavori di estumulazione salme                                                                       | 11.820,30 €                     | 9.344,73 €                     | 9.344,73 €          |
|               | B.2   | Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti                                                    | 6.958,59 €                      | 6.958,59 €                     | 8.279,14 €          |
|               | B.2.1 | Rilievi e accatastamenti                                                                            |                                 |                                |                     |
|               | B.2.2 | Indagini geologiche                                                                                 | 6.958,59 €                      | 6.958,59 €                     | 6.723,63 €          |
|               | B.2.3 | Accertamenti e analisi strutturali                                                                  |                                 |                                | 1.555,51 €          |
|               | B.2.4 | Altre spese tecniche                                                                                |                                 |                                |                     |
|               | B.3   | Spese tecniche                                                                                      | 40.433,82 €                     | 40.791,86 €                    | 40.791,86 €         |
|               | B.3.1 | Spese tecniche per attività consulenza o supporto: geologo                                          | 2.110,11 €                      | 2.110,11 €                     | 2.110,11 €          |
|               | B.3.2 | Fattibilità tecnico economica                                                                       | 2.048,65 €                      | 2.048,65 €                     | 2.048,65 €          |
|               | B.3.3 | Spese tecniche progettazione definitiva                                                             | 10.742,89 €                     | 10.742,89 €                    | 10.742,89 €         |
|               | B.3.4 | Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP                                                 | 8.387,02 €                      | 8.387,02 €                     | 8.387,02 €          |
|               | B.3.5 | Spese tecniche direzione lavori compreso CSE                                                        | 14.699,01 €                     | 14.699,01 €                    | 14.699,01 €         |
|               | B.3.6 | Spese tecniche collaudo statico e tecnico amministrativo                                            | 2.446,14 €                      | 2.804,18 €                     | 2.804,18 €          |
|               | B.3.7 | Spese per supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo                                    | - €                             | - €                            | - €                 |
|               | B.4   | Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli                        | 3.980,88 €                      | 3.980,88 €                     | 3.980,88 €          |
|               | B.5   | Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri di sicurezza (insieme ai lavori in economia max 10%) | 4.321,64 €                      | 4.321,64 €                     | 2.766,13 €          |
|               | B.6   | Accantonamento di cui all'ex art. 106 c. 1 D.lgs 50/2016 inflazione sui prezzi                      | - €                             | - €                            | - €                 |
|               | B.7   | Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016 e O.C. n. 57 del 04/07/2018                   | 4.028,65 €                      | 4.028,65 €                     | 4.028,65 €          |
|               | B.8   | Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici                                              | 3.500,00 €                      | 3.500,00 €                     | 3.500,00 €          |
|               | B.9   | Contributo ANAC (esonero ai sensi della delibera n. 359 del 29/03/2017)                             | -                               | - €                            | - €                 |
|               | B.10  | Cassa previdenziale 4% di B.2.1 B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.7                       | 1.532,95 €                      | 1.547,27 €                     | 1.547,27 €          |
|               | B.11  | Cassa previdenziale 2% di B.3.1                                                                     | 84,40 €                         | 84,40 €                        | 84,40 €             |
|               | B.12  | IVA Lavori su A (22%) Adeguamento - Miglioramento                                                   | 44.315,17 €                     | 35.999,53 €                    | 35.999,53 €         |
|               | B.13  | IVA 22% su B.2.2 - B.2.3 - B.5                                                                      | 5.082,12 €                      | 4.537,49 €                     | 2.429,96 €          |
|               | B.14  | IVA 22% su B.1 - B.3 - B.10 - B.11                                                                  | 9.251,26 €                      | 9.333,18 €                     | 11.389,02 €         |
|               | B.15  | Asservimenti comprese spese per trascrizioni                                                        | - €                             | - €                            | - €                 |
| <b>C</b>      |       | <b>ECONOMIE</b>                                                                                     | <b>25.257,65 €</b>              | <b>65.621,91 €</b>             | <b>74.224,21 €</b>  |
| <b>Totale</b> |       |                                                                                                     | <b>362.000,00 €</b>             | <b>362.000,00 €</b>            | <b>362.000,00 €</b> |