

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00880 del 15/05/2024

Proposta n. 919 del 14/05/2024

Oggetto:

Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Assunta in Sigillo Posta (RI) - Codice opera BE_M_015_2017. Trasferimento fondi, a favore della Diocesi di Rieti, quale soggetto attuatore, per la liquidazione dello Stato di Avanzamento finale dei lavori. CUP: C86F18000020001- CIG: 7562239D07 (Rif. Ordinanza commissariale n. 32/2017 - Totale complessivo € 125.702,77).

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Assunta in Sigillo Posta (RI) - Codice opera BE_M_015_2017. Trasferimento fondi, a favore della Diocesi di Rieti, quale soggetto attuatore, per la liquidazione dello Stato di Avanzamento finale dei lavori. CUP: C86F18000020001- CIG: 7562239D07 (Rif. Ordinanza commissariale n. 32/2017 – Totale complessivo € 125.702,77).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post

sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante: “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati” la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 314.106,65 per l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la Determinazione n. A00626 del 08/04/2024 con la quale l'Arch. Arianna Brunelli è stata nominata Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per l'intervento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A01358 del 09/10/2020, tra l'altro:

- è stata autorizzata l'effettuazione dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Assunta in frazione Sigillo nel Comune di Posta (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stato concesso alla Diocesi di Rieti con sede in Rieti, c.f. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 314.106,65 (diconsi euro trecentoquattordicimilacentosei/65) a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., il quale è determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese derivanti dall'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a “V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189 “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;
- è stato prescritto alla suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 6 e comma 1, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., di trasmettere entro trenta giorni dalla notificazione, pena la decadenza del contributo:
 - la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
 - la documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- sono stati rinviati a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso risultante dalla procedura selettiva dell'impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell'art.

4, e nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., fermo restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016";

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della presentazione del progetto, e a seguito di formale richiesta da parte della Diocesi, con Decreto n. A01358 del 09/10/2020 è stato liquidato l'importo di € 31.410,67 (diconsi euro trentunomilaquattrocentodieci/67), a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo, a valere sulla contabilità speciale n. 6043;
- entro i trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 6 dell'art. 4, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., la Diocesi avrebbe dovuto trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione, relativa alla procedura selettiva di individuazione dell'impresa esecutrice e all'iscrizione della medesima all'Anagrafe antimafia, conforme alle prescrizioni di cui al comma 6 lettera a) e b) del precitato articolo;
- è stata richiesta dalla Diocesi di Rieti una proroga motivata di ulteriori giorni 15 per la trasmissione della suddetta documentazione, acquisita con Prot. n. 0994903 del 18/11/2020, assentita con nota ns. Prot. n. 1027740 del 24/11/2020;
- la Diocesi ha provveduto a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione di cui al comma 6 lettera a) e b) dell'art. 4, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., con nota ns. Prot. n. 1037748 del 27/11/2020;
- la Diocesi di Rieti con nota del 01/03/2021, acquisita al Prot. n. 0186215, comunicava l'inizio dei lavori per il giorno 02/03/2021 da parte della ditta affidataria Franceschini Costruzioni, con sede legale in Via Scandarello n. 6 – 02100 Rieti (RI), Partita IVA. 00976480574;
- la Diocesi di Rieti con successiva nota Prot. n. 0213548 del 09/03/2021 comunicava l'attivazione del cantiere e richiedeva l'erogazione del secondo anticipo fino a un massimo del 50% dell'importo del contributo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.;
- con Decreto Dirigenziale n. A00710 del 08/04/2021 è stato rideterminato il contributo, al netto del ribasso d'asta pari al 24,031 %, in € 258.805,28 ed è stato rimodulato il quadro economico con conseguenti economie pari a € 55.301,37;
- con Determina Dirigenziale n. A00780 del 19/04/2021 è stato liquidato, a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 97.991,97 (diconsi euro novantasettemilanovecentonovantuno/97), I.V.A. ed oneri di legge inclusi, corrispondente al 50% del contributo rideterminato in € 258.805,28, a seguito del ribasso d'asta, e al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 31.410,67;

RICHIAMATA la nota, acquisita agli atti con prot. n.0470856 del 13/05/2022 con la quale la Diocesi ha trasmesso la perizia di variante suppletiva, sostanziale;

DATO atto che:

- con nota prot. n. 0906910 del 21/09/2022 l'USR chiedeva alla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti parere di competenza circa la variante in corso d'opera acquisita agli atti;
- con nota acquisita agli atti prot. n. 1001121 del 13/10/2022 la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti trasmetteva il parere favorevole di competenza con prescrizioni;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta perizia di variante l'importo dei lavori, al netto del ribasso, è

passato da € 258.805,28 a € 257.026,22 con una differenza di € 1.779,06 e che pertanto le economie finali da quadro economico sono passate da € 55.301,37 a € 57.080,43;

VISTA l'Istruttoria tecnico-amministrativa, prot. n.1124875 del 10/11/2022, effettuata dall'USR Lazio sulla già menzionata variante, con la quale si evidenzia che, conformemente alla nota esplicativa del Commissario Straordinario, acquisita con prot. 0927836 del 18/11/2019, sull'utilizzo delle economie da ribasso d'asta:

- la perizia di variante, con modifiche sostanziali, è in corso d'opera e si configura come suppletiva con variazione del Quadro Economico il cui importo complessivo di € 257.026,22 è inferiore a quello del finanziamento iniziale di € 258.805,28;
- l'importo suppletivo trova copertura nella voce "Imprevisti", al lordo dell'Iva, e nelle somme derivanti dalle economie da ribasso d'asta;
- i maggiori lavori rientrano strettamente nelle finalità dell'Ordinanza n. 32;
- i maggiori lavori rientrano nei criteri di imprevedibilità

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. A02754 del 15/12/2022 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e sostanziale relativa ai lavori di "Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Assunta in Sigillo Posta (RI) e si è preso atto che l'ammontare complessivo dell'intervento e del conseguente contributo netto, passa da € 258.805,28 a € 257.026,22 e che le economie derivanti da ribasso d'asta vengono accantonate;

PRESO ATTO che:

- con nota acquisita agli atti con prot. n. 460666 del 28/04/2023 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del terzo Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;
- con Determina Dirigenziale n. A01219 del 30/06/2023 è stato trasferito, a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 60.188,52, relativo al terzo Stato avanzamento dell'intervento in oggetto;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 0512790 del 16/04/2024, poi integrata e sostituita con nota prot.n. 0578485 del 02/05/2024, con la quale veniva richiesta, da parte della Diocesi di Rieti, la liquidazione del 100% del contributo, detratte le anticipazioni già erogate pari a € 189.591,16, alla quale veniva altresì allegata la documentazione contabile;

PRESO ATTO ALTRESI' che con la stessa nota, prot. n. 0512790 del 16/04/2024 e successiva integrazione acquisita al prot. al n. 0578485 del 02/05/2024, sono state trasmesse fatture, quietanzate: n. 7/23 del 21/07/2023 Tecnicon srl, saldo compenso per attività di restauro € 732,00; n. 20 del 13/07/2023 acconto per la D.L. e c.s.e. Arch. Aldo Langone € 1.548,25; n. 12 del 08/08/2023 Acconto per la Direzione dei Lavori e per la sicurezza in fase di esecuzione Ing. Gatta € 1.953,81, n. 29 del 01/10/2023 acconto compenso per il collaudo per € 453,55 Ing. Andrea Trinetta; n.7/FE del 10/07/2023 per € 59.180,00 Saldo III SAL;

CONSIDERATO che gli importi maturati nello Stato di Avanzamento Finale, oggetto del presente atto, risultano complessivamente riassunti nella seguente tabella:

DITTA - LAVORI	
Franceschini Costruzioni (comprensivo di revisione dei prezzi)	€ 74.882,52 + € 39.468,89= € 114.351,41
PROFESSIONISTI - INCARICHI	
Arch. Aldo Langone	€ 3.055,21
Ing. Giorgio Gatta	€ 4.202,09
Ing. Andrea Trinetta (collaudo)	€ 1.191,02
Indagini preliminari	€ 0,00
Restauratore Tecnicon Srl	€ 0,00

Restauratore Martina Comis	€ 3.618,15
Totale	€ 126.417,88
Decreto n. A02754 del 15/12/2022 Approvazione Variante	€ 257.026,22

CONSIDERATO, inoltre che, con determinazione n. A01744 del 26/07/2022 si è provveduto al trasferimento fondi, a favore della Diocesi di Rieti, della somma pari a € 240.493,76 per la liquidazione dello Stato di Avanzamento finale lavori della Chiesa di S. Lorenzo Martire nel Comune di Colle di Tora (RI) - Codice Opera: BE_M_002_2017;

ACCERTATO che, a fronte del trasferimento pari a € 240.493,76, la Diocesi con nota acquisita al prot. n. 0512790 del 16/04/2024, ha comunicato un'economia pari a € 715,11 derivante dal cambiamento del regime fiscale del professionista incaricato dell'intervento indicato al precedente punto;

VISTA la documentazione trasmessa a consuntivo dalla Diocesi circa lo stato finale acquisita al prot. n. 0512790 del 16/04/2024 e successiva integrazione acquisita al prot. al n. 0578485 del 02/05/2024, dalla quale si evince che il quadro economico dell'intervento chiude ad un importo pari a € 316.009,04 rispetto a quanto autorizzato con Decreto dell'USR n. A01358 del 09/10/2020 per un importo pari a € 314.106,65 e che pertanto la differenza pari a € 1.902,39 verrà coperta in parte con residui circa precedenti trasferimenti, come sopra specificato, ed in parte dalle economie sugli importi determinati a chiusura dei lavori circa gli edifici di culto ricadenti nelle ex OCSR nn. 23 e 32 del 2017 poi ricompresi in ultimo nella OCSR n. 132/2022, come da tabella allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO che gli importi liquidati, gli atti di riferimento e le somme spese sono finora così determinate:

DESCRIZIONE	ACCONTI LIQUIDATI U.S.R. €	ATTO	FATTURE LIQUIDATE DIOCESI €
Anticipo 10%	€ 31.410,67	Decreto n. A01358 del 09/10/2020	€ 21.537,43
Integrazione 10%- fino al 50 %	€ 97.991,97	Determinazione n. A00780 del 19/04/2021	€ 104.188,29
Liquidazione SAL n.3	€ 60.188,52	Determinazione n. A01219 del 30/06/2023	€ 63.865,99
TOTALE	€ 189.591,16		€ 189.591,71
Atri provvedimenti			
Variante	€ 257.026,22	Decreto n. A02754 del 15/12/2022 Approvazione Variante	
SAL finale	€ 74.882,52	impresa	
	€ 12.066,47	professionisti	
Revisione dei prezzi	€ 39.468,89	impresa	
Importo finale da QE			€ 316.009,04
		Restano da erogare	€ 126.417,88
Residui su trasferimento sal finale Chiesa di Lorenzo			€ 715,11
		Restano da liquidare	€ 125.702,77

RITENUTO pertanto di poter procedere al trasferimento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 125.702,77, quale differenza tra lo Stato Avanzamento Finale, pari ad € 86.948,99 oltre quanto occorre per la revisione prezzi pari a € 39.468,89, al netto del residuo pari a € 715,11 a valere sui precedenti trasferimenti;

ACQUISITO il verbale del sopralluogo di controllo, di cui all'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 23/2017, del 02/05/2024 prot. Int. n. 0585315 del 03/05/2024 dal quale emerge "per quanto è stato possibile accertare...la conformità degli interventi previsti nel progetto oggetto di contributo e quanto realizzato", nonché conformi a quanto prescritto dalla soprintendenza come da relazione del DL acquisita agli atti prot. n. 1001121 del 13/10/2022;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'avvenuta liquidazione delle fatture, n. 7/23 del 21/07/2023 Tecnicon srl, saldo compenso per attività di restauro € 732,00; n. 20 del 13/07/2023 acconto per la D.L. e c.s.e. Arch. Aldo Langone € 1.548,25; n. 12 del 08/08/2023 Acconto per la Direzione dei Lavori e per la sicurezza in fase di esecuzione Ing. Gatta € 1.953,81, n. 29 del 01/10/2023 acconto compenso per il collaudo per € 453,55 Ing. Andrea Trinetta; n.7/FE del 10/07/2023 per € 59.180,00 Saldo III SAL, per complessivi € 63.865,53;
2. di approvare lo Stato di Avanzamento Finale pari ad € 126.417,88 dei lavori di "Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Assunta" in Sigillo Posta (RI);
3. di prendere atto delle economie afferenti ad altri interventi già conclusi ed avviati con precedente programmazione OCSR nn, 23/32 poi ricompresi in OCSR n.132/2020, di cui alla tabella allegata alla presente;
4. di autorizzare il pagamento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 125.702,77 (diconsi euro centoventicinquemilasettecentodue/77) I.V.A. ed oneri di legge inclusi, quale differenza tra lo Stato Avanzamento Finale, pari ad € 86.948,99 oltre quanto occorre per la revisione prezzi pari a € 39.468,89, al netto del residuo pari a € 715,11 a valere sui precedenti trasferimenti;
5. di accreditare l'importo di € 125.702,77, IVA ed oneri di legge inclusi, a favore della Diocesi di Rieti - Codice Fiscale 90008470578, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT69D083271460000000005134;
6. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 32/2017 per un importo pari a € 314.106,65 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 125.702,77, IVA ed oneri di legge inclusi, trova copertura all'interno dell'ordinanza 32/2017 e nelle economie afferenti ad altri interventi già conclusi ed avviati con precedente programmazione OCSR nn, 23/32 poi ricompresi in OCSR n.132/2020, di cui alla tabella allegata alla presente;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti;
8. di prescrivere che la Diocesi di Rieti dovrà trasmettere all'U.S.R. Lazio le relative fatture quietanzate, a comprova della liquidazione dello Stato di Avanzamento Finale in questione;
9. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
10. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di trenta giorni.

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Fermante

id_decreto	id_decreto/anno	soggetto attuatore - RIVISTO IN ITINERE	Tipologia a soggetto attuatore	Denominazione Intervento	Allegato 1 D.C. n.395/2020	Precedente ordinanza	Comune	Prov.	Region	Importo Rimodulato (inserire tutte le modifiche con * su ID)	Importo da ordinanza n. 132/2022	Fase	Fase riassuntiva	Importo decreto di concessione USR (comprensivo di eventuali varianti)	Importo a chiusura dei lavori (a rendicontazione finale)	economia su decretati USR
772	772/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	SS. Dionisio, Eleuterio e Rustico (San Dionigi)	23/2017	23/2017	Borgo Velino	RI	LAZIO	48.040,63 €	48.040,63 €	F8 collaudato	Concluso	€ 55.273,45	€ 55.273,45	€ 0,00
773	773/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	San Lorenzo Martire	23/2017	23/2017	Colle di Tora	RI	LAZIO	248.420,65 €	248.420,65 €	F8 collaudato	Concluso	€ 248.420,65	240.493,76 €	7.926,89 €
774	774/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	S. Maria del Cerreto	23/2017	23/2017	Leonessa	RI	LAZIO	112.732,77 €	112.732,77 €	F8 collaudato	Concluso	112.732,77 €	111.061,56 €	1.671,21 €
844	844/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Pietro Apostolo	32/2017	32/2017	Amatrice	RI	LAZIO	203.751,92 €	203.751,92 €	F8 collaudato	Concluso	154.487,50 €	148.216,29 €	6.271,21 €
845	845/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Maria Assunta	32/2017	32/2017	Borbona	RI	LAZIO	358.090,00 €	358.090,00 €	F8 collaudato	Concluso	283.372,64 €	276.924,47 €	6.448,17 €
846	846/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Matteo	32/2017	32/2017	Borgo Velino	RI	LAZIO	360.899,97 €	360.899,97 €	F6 lavori in corso	In corso	274.149,15 €	0,00 €	0,00 €
847	847/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Santuario S. Maria Capodacqua	32/2017	32/2017	Cittareale	RI	LAZIO	361.225,69 €	361.225,69 €	F8 collaudato	Concluso	307.046,62 €	304.964,12 €	2.082,50 €
848	848/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Filippo	32/2017	32/2017	Contigliano	RI	LAZIO	- €	216.022,74 €	F8 collaudato	Concluso	210.678,02 €	200.036,60 €	10.641,42 €
849	849/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Maria Loreto	32/2017	32/2017	Greccio	RI	LAZIO	282.580,82 €	282.580,82 €	F8 collaudato	Concluso	264.132,82 €	255.778,02 €	8.354,80 €
850	850/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Vincenzo Ferreri	32/2017	32/2017	Leonessa	RI	LAZIO	258.628,37 €	258.628,37 €	F5 gara aggiudicazione lavori avviata	In corso			
851	851/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa Madonna delle Grazie	32/2017	32/2017	Leonessa	RI	LAZIO	51.051,70 €	51.051,70 €	F8 collaudato	Concluso	39.490,55 €	37.461,67 €	2.028,88 €
852	852/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa SS. Angeli Custodi o S. Pietro	32/2017	32/2017	Poggio Bustone	RI	LAZIO	228.252,43 €	228.252,43 €	F8 collaudato	Concluso	157.276,22 €	156.522,18 €	754,04 €
853	853/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Maria Assunta	32/2017	32/2017	Posta	RI	LAZIO	314.106,65 €	314.106,65 €	F8 collaudato	Concluso	257.026,22 €	316.009,04 €	0,00 €

854	854/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Maria Assunta (Santa Rufina Nuova)	32/2017	32/2017	Posta	RI	LAZIO	232.704,91 €	232.704,91 €	F8 collaudato	Concluso	201.602,88 €	201.461,47 €	141,41 €
855	855/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	San Vito Martire	32/2017	32/2017	Posta	RI	LAZIO	74.701,49 €	74.701,49 €	F8 collaudato	Concluso	73.277,36 €	72.226,34 €	1.051,02 €
856	856/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa San Giovanni Battista	32/2017	32/2017	Rieti	RI	LAZIO	265.296,32 €	265.296,32 €	F3 incarico di prog. affidato	In corso			
857	857/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa San Pietro Martire	32/2017	32/2017	Rieti	RI	LAZIO	334.912,22 €	334.912,22 €	F8 collaudato	Concluso	334.282,60 €	331.558,92 €	2.723,68 €
																€
																50.095,23

Copia