

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01952 del 16/10/2024

Proposta n. 2027 del 15/10/2024

Oggetto:

Intervento denominato "Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura" nel Comune di Posta (RI) - Cod. Inframob: P23.0052-0199. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fatture, a favore della società Sonedile S.r.l. - CUP C83H18000260001- CIG 9103810DA9. (Rif. Ordinanza n. 109/2020 -Importo complessivo € 195.549,99)

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “*Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura*” nel Comune di Posta (RI) - Cod. Inframob: P23.0052-0199. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fatture, a favore della società Sondedile S.r.l. - CUP C83H18000260001- CIG 9103810DA9. (Rif. Ordinanza n. 109/2020 –Importo complessivo € 195.549,99)

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui

all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l’art. 226, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che *...a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTA l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 1.200.000,00 per l’intervento di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00539 del 29/04/2020 con la quale il Geologo Marco Spinazza, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto “Attuazione dell’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata” la quale all’art. 3, comma 1 dispone: *le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire od eseguite;*

VISTO il decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00125 del 21/01/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’Intervento di “Stabilizzazione del versante in frana, classificata R4 dal PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura” nel comune di Posta (RI), ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 800.000,00 per lavori ed € 400.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la determinazione n. A00325 del 07/02/2022 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, all’Ing. Maurizio De Vincenzi;

VISTA la determinazione n. A00565 del 03/03/2022 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Stabilizzazione del versante in frana, classificato R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura" nel Comune di Posta (RI), riconducibili alla categoria OS21 class. III, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara di € 800.000,00, di cui € 763.997,85 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 36.002,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. A01237 del 19/05/2022 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "Stabilizzazione del versante in frana, classificato R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura" nel Comune di Posta (RI), all'Operatore economico SONDEDILE S.R.L., con sede legale in Via Abruzzi snc Fraz. Vazia – 02100 RIETI codice fiscale e P.IVA 00561630575 che ha offerto un ribasso del 36,35%, per l'importo contrattuale di € 522.286,78, comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 18.000,00, di costi della manodopera, pari ad € 199.700,00, e di € 36.002,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e il conseguente quadro economico rimodulato di cui all'allegato 1 del presente atto;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di "Stabilizzazione del versante in frana, classificato R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura" nel Comune di Posta (RI), stipulato in data 11/08/2022 ed annotato nel Reg. Cron. n. 428/22 del 12/08/2022, per l'importo complessivo di € 522.286,78 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 36.002,15, oltre IVA;

VISTA la nomina del collaudatore statico con affidamento dell'incarico all'Ing. Pietro Lupi partita IVA n. 00959260571, giusta determinazione n. A01144 del 06/05/2022;

PRESO ATTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati all'impresa SONDEDILE S.r.l., come da verbale redatto in data 23/06/2022, con un tempo contrattualmente definito di giorni 180 naturali e consecutivi;
- in data 30/01/2023 è stata concessa, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Straordinario n° 126 del 28/04/2022, una proroga per complessivi giorni 75 da parte del direttore dei lavori, con nuova data della scadenza del tempo utile fissata al 06/03/2023;

VISTA l'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario, entrata in vigore in data 24 maggio 2022, la quale prevede all'art.1, comma 4 che "il direttore lavori accerta la quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario Unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL.";

VISTA la nota del Commissario di Governo del 26/10/22, acquisita con prot. n. 1058679, recante "indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art. 4 per la ricostruzione pubblica";

VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 27/05/2024 e la Relazione sul Conto Finale del 31/07/2024, acquisiti con prot. n. 1100204 del 10/09/2024, emesso dal Direttore dei Lavori, unitamente allo Stato finale dei lavori a tutto il 06/03/2023, sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro il termine contrattuale e che il credito a favore dell'impresa è pari a € 160.286,88, così ripartito:

- € 100.996,84 costituiscono il residuo dei lavori eseguiti, come da contratto di appalto n. 428/22 del 12/08/2022 e da verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 01/02/2023;
- € 59.290,04 costituiscono l'importo dovuto per l'adeguamento dei prezzi di cui all'Ordinanza n. 126/2022;

PRESO ATTO che con determinazione n. A01048 del 13/06/2023 è stata autorizzata la liquidazione delle fatture n. 16 del 30/03/2023 e n. 17 del 30/03/2023 per un importo di € 428.326,36, oltre IVA al 22% pari ad € 94.231,80, per un totale di € 522.558,16, relative ai certificati di pagamento n. 1 e n. 1 straordinario (Prezzario cratere 2022) dei lavori di “*Stabilizzazione del versante in frana, classificato R4 dal PAI dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura*” nel Comune di Posta (RI);

VISTO l’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;*

RICHIAMATE le riserve disposte dall’art. 1669 del Codice Civile secondo cui [...] *se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...];*

VISTO il comma 3 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui [...] *il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione [...];*

VISTA la nota prot. n. 1169951 del 25/09/2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Geol. Marco Spinazza, ha trasmesso la seguente documentazione contabile a corredo della contabilità finale a tutto il 31/07/2024 dell’intervento in oggetto:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale lavori sottoscritto dall’impresa SONDEDILE S.R.L. codice fiscale e P.IVA 00561630575;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori;

RITENUTO pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge, di procedere all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, di svincolare la cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, e di disporre la liquidazione del credito attribuito alla ditta SONDEDILE S.R.L. codice fiscale e P.IVA 00561630575;

VISTA la fattura elettronica n. 27 del 24/09/2024, emessa dall’Impresa Sonedile Srl codice fiscale e P.IVA 00561630575, ed acquisita con n. registro 312 del 24/09/2024, per un importo di € 100.996,84 oltre IVA al 22% pari a € 22.219,30, per un totale di € 123.216,14, relativa allo Stato Finale;

VISTA la fattura elettronica n. 28 del 24/09/2024 emessa da Impresa Sonedile Srl codice fiscale e P.IVA 00561630575, ed acquisita con n. registro 313 del 24/09/2024, per un importo di € 59.290,04 oltre IVA al 22% pari a € 13.043,81, per un totale di € 72.333,85, relativa allo Stato Finale straordinario;

VISTA la polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo n. 2114919 del 13/09/2024, di importo complessivo pari ad € 106.046,68 (comprensivo del tasso di interesse annuo del 2,50% esteso per due anni), rilasciata, ai sensi dell’art. 117, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, da REVO Insurance S.p.A Sede legale Viale dell’Agricoltura 7 – 37135 Verona (VR);

VISTO il DURC prot. INAIL_ 44502309 del 08/07/2024, con validità fino al 05/11/2024, dal quale l’impresa SONDEDILE SR codice fiscale e partita IVA 00561630575 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il documento DURC di congruità rilasciato dall’Edilcassa del Lazio, acquisito al prot. n. 1142799 del 19/09/2024, che attesta l’esito positivo circa l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento in oggetto;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii. resa dalla società SONDEDILE S.R.L. codice fiscale e P.IVA 00561630575;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche n. 27 e n. 28 del 24/09/2024, emesse da SONDEDILE S.R.L. codice fiscale e P.IVA 00561630575, acquisite rispettivamente con n. registro 312 e 313 del 24/09/2024, per un importo complessivo di € 160.286,88 oltre IVA al 22% pari a € 35.263,11, per un totale di € 195.549,99, relative allo Stato Finale dei lavori di "Stabilizzazione del versante in frana, classificato R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura" nel Comune di Posta (RI)

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il quadro economico di spesa finale in allegato 1;
2. di approvare lo Stato Finale, a tutto il 06/03/2023, dei lavori di mitigazione del dissesto denominato "Stabilizzazione del versante in frana, classificato R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura" nel Comune di Posta (RI), a firma del Direttore dei lavori Ing. Maurizio De Vincenzi, emesso in data 31/07/2024, acquisito con prot. n. 1100204 del 10/09/2024, per un importo, al netto del ribasso (36,35%), pari a € 160.286,88, oltre IVA al 22%, così ripartito:
 - € 100.996,84 costituiscono il residuo dei lavori eseguiti, come da contratto di appalto n. 428/22 del 12/08/2022 e da verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 01/02/2023;
 - € 59.290,04 costituiscono l'importo dovuto per l'adeguamento dei prezzi di cui all'Ord. n. 126/2022;
3. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 27/05/2024 dal Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio De Vincenzi, visto dal RUP Geol. Marco Spinazza, e sottoscritto dall'appaltatore, SONDEDILE S.R.L. codice fiscale e P.IVA 00561630575, senza riserva alcuna, con il quale si certifica che i lavori di "Stabilizzazione del versante in frana, classificato R4 dal PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, in destra idraulica del Torrente Scura" nel Comune di Posta (RI) sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell'impresa è pari a € 160.286,88, oltre IVA;
4. di riconoscere a SONDEDILE S.R.L. codice fiscale e P.IVA 00561630575 il credito residuo di € 160.286,88, al netto dell'IVA e degli acconti già corrisposti e di liquidare il saldo, vista la garanzia fideiussoria stipulata ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 27 del 24/09/2024 emessa dall'Impresa Sonedile Srl codice fiscale e P.IVA 00561630575 ed acquisita con n. registro 312 del 24/09/2024, per un importo di € 100.996,84 oltre IVA al 22% pari a € 22.219,30, per un totale di € 123.216,14, relativa allo Stato Finale;
6. di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 28 del 24/09/2024 emessa da Impresa Sonedile Srl codice fiscale e P.IVA 00561630575, ed acquisita con n. registro 313 del 24/09/2024, per un importo di € 59.290,04 oltre IVA al 22% pari a € 13.043,81, per un totale di € 72.333,85, relativa allo Stato Finale straordinario;
7. di accreditare l'importo di € 160.286,88 all'impresa SONDEDILE S.R.L. codice fiscale e P.IVA 00561630575, sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, quale importo relativo alle fatture di cui ai punti 5) e 6), mediante emissione di ordinativo secondario GEOCOS;
8. di versare all'Erario l'importo di € 35.263,11 quale IVA sulle fatture elettroniche n. 27 e n. 28 del 24/09/2024 emesse da SONDEDILE S.R.L., mediante emissione di ordinativo secondario GEOCOS;
9. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
10. di dare atto che l'intervento risulta finanziato ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 109/2020 per un importo complessivo pari ad € 1.200.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 160.286,88, oltre IVA per un totale complessivo pari a € 195.549,99, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
11. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
12. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

COMUNE DI POSTA		Intervento di stabilizzazione del versante in destra idraulica del Torrente Scura COD DISS_M_030_2017		22%
			IVA	
Quadro Economico				
DESCRIZIONE VOCI				
A	LAVORI			€ 522.286,78
A.1	Importo lavori ribassato (36,35%)	€	486.284,63	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	36.002,15	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 338.903,00
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori)			
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€	29.831,88	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti			
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	€	22.113,13	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali (prove di carico sulle chiodature)	€	7.718,75	
B.3)	Spese Tecniche	€	99.107,13	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€	10.775,57	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€	5.552,34	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€	18.507,76	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€	13.186,78	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€	32.457,99	
B.3.6)	Spese <i>per collaudo statico</i>	€	11.159,73	
B.3.7)	Spese per studio di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)	€	4.466,96	
B.3.8)	Spese per consulenza zoologica in fase di direzione dell'esecuzione	€	3.000,00	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€	-	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€	33.457,64	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€	-	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€	16.000,00	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€	-	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€	-	
B.10)	Cassa previdenziale di B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.8 = 4%	€	3.354,58	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo e B.2.4 VINCA = 2%	€	304,85	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€	114.903,09	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€	13.923,69	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€	22.608,64	
B.16.1)	Occupazioni temporanee comprese eventuali spese per atti notarili, compresa I.V.A.	€	4.000,00	
B.16.2)	Pubblicazione su quotidiani per occupazioni temporanee compresa I.V.A.	€	1.411,54	
C	SOMME A DISPOSIZIONE - ECONOMIE DI GARA			€ 338.810,22
			TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.200.000,00

COMUNE DI POSTA			22%
Intervento di stabilizzazione del versante in destra idraulica del Torrente Scura COD DISS_M_030_2017			
			IVA
Quadro Economico			
	DESCRIZIONE VOCI		Stato finale
A	LAVORI		€ 588.835,54
A.1	Importo lavori ribassato (36,35%)	€ 486.284,63	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 36.002,15	
A.3	Importo totale compensazione prezzi (al netto del ribasso 36,35%)	€ 66.548,76	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 353.544,00
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 29.831,88	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti		
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	€ 22.113,13	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali (prove di carico sulle chiodature)	€ 7.718,75	
B.3)	Spese Tecniche	€ 99.107,13	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 10.775,57	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 5.552,34	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 18.507,76	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 13.186,78	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 32.457,99	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico</i>	€ 11.159,73	
B.3.7)	Spese per studio di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)	€ 4.466,96	
B.3.8)	Spese per consulenza zoologica in fase di direzione dell'esecuzione	€ 3.000,00	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 33.457,64	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 16.000,00	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	
B.10)	Cassa previdenziale di B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.8 = 4%	€ 3.354,58	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo e B.2.4 VINCA = 2%	€ 304,85	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 129.543,82	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 13.923,69	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 22.608,64	
B.16.1)	Occupazioni temporanee comprese eventuali spese per atti notarili, compresa I.V.A.	€ 4.000,00	
B.16.2)	Pubblicazione su quotidiani per occupazioni temporanee compresa I.V.A.	€ 1.411,54	
C	SOMME A DISPOSIZIONE - ECONOMIE DI GARA		€ 257.620,46
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.200.000,00