

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01465 del 31/07/2024

Proposta n. 1523 del 31/07/2024

Oggetto:

Intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice intervento P23.0052-0152 - Approvazione Atti di contabilità finale e Collaudo tecnico-amministrativo. Liquidazione fatture a favore del "RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L.". CUP C73H18000080001 - CIG: 7904502965 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Importo € 6.966,57).

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Estensore | PITONI SABRINA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | SERGOLA LETIZIA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area | AD INTERIM S.FERMANTE | _____firma elettronica_____ |
| Direttore | S. FERMANTE | _____firma digitale_____ |

Firma di Concerto

OGGETTO: Intervento denominato “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito” nel Comune di Amatrice (RI) - Codice intervento P23.0052-0152 - Approvazione Atti di contabilità finale e Collaudo tecnico-amministrativo. Liquidazione fatture a favore del “RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L.”. CUP C73H18000080001 – CIG: 7904502965 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Importo € 6.966,57).

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio

speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l'art. 226, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che [...] *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*;

VISTO l'articolo 14 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 1.500.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A00503 del 29/05/2019, con la quale l'Arch. Letizia Sergola, funzionario della Regione Lazio attualmente in servizio presso la Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti – Area Affari Generali, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sostituzione del precedente Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandra Di Matteo nominata con determinazione n. A00278 del 22/03/2019;

VISTA la Determinazione n. A00574 del 11/06/2019 con cui è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornato dal D.L. 32/2019, in un unico lotto, finalizzata all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici inerente all'intervento di “Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice” - COD. DISS_M_011_2017 - per un importo a base di gara pari ad €159.071,47, esclusi oneri di legge e IVA;

VISTA la Determinazione n. A00834 del 05/08/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei suddetti servizi per l'importo di € 61.719,73 oltre IVA e oneri di legge, a favore della società di professionisti “TPC Progetti Società in Nome Collettivo di Professionisti di Tintori Ing. Stefano - Poli Ing. Andrea - Cecchini Ing. Simone - Tintori Arch. Cristina” abbreviabile in “TPC Progetti S.N.C.”, con sede legale in Via Roma n. 55 - 55022 - Bagni di Lucca (LU) - Italia – C.F.:01859160465 - P.IVA: IT01859160465, che ha offerto il ribasso del 61,20% sull'importo a base d'asta;

VISTA la Determinazione n. A00829 del 17/06/2020 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica, per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 suddiviso in € 1.095.000,00 per lavori e € 405.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la Determinazione n. A00606 del 26/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale, di cui alla Determinazione n. A00538 del 16/03/2021;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01615 del 26/07/2021 con cui è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito", nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS_M_011_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo a base di gara di € 1.500.000,00 di cui € 1.095.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 18.612,51 non soggetti a ribasso ed € 405.000,00 per somme a disposizione, come da quadro economico allegato al presente provvedimento (Allegato A);

VISTA la Determinazione n. DU0108 – 000057 del 17/08/2021 con cui è stata indetta la Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito", nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS_M_011_2017, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, con invito rivolto a n. 10 (dieci) Operatori Economici regolarmente iscritti all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, per un importo a base di gara di € 1.095.000,00 di cui € 1.076.387,49 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €18.612,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A00109 del 18/01/2022 con la quale si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 nonché dell'Ordinanza Commissariale n. 56, art. 4 comma 4, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella Frazione di Cossito sito nel Comune di Amatrice (RI)", alla società TPC Progetti Snc, per l'importo contrattuale complessivo di € 25.582,26 oltre cassa ed IVA nominando l'Ing. Stefano Tintori, amministratore unico e socio di maggioranza della società affidataria, in possesso dei requisiti necessari quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione nonché Direttore dei lavori;

VISTA la Determinazione n. A00119 del 20/01/2022 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS_M_011_2017, all'Operatore Economico primo classificato: "RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L." con sede legale in Pergola (PU), Via del lavoro, snc – Codice Fiscale 02740920414 e Partita Iva 02740920414 - che ha offerto un ribasso del 19,53%, per un importo pari ed € 866.169,01 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 18.612,51, per un importo contrattuale di € 884.781,52 oltre IVA ed è stato contestualmente approvato il Quadro Economico rimodulato, a seguito dell'aggiudicazione, parte integrante del presente provvedimento (Allegato B);

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A00124 del 20/01/2022 con la quale si è provveduto a nominare il collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera per l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera: DISS_M_011_2017 - all'operatore economico: Ing. Raffaele Abbate, con sede legale in Fiano Romano (RM), Via Genova, 61 - P.IVA: IT06582271216 per un importo, al netto del ribasso d'asta del 2,00%, pari ad € 16.326,71 oltre IVA e oneri di legge;

VISTO l'atto costitutivo stipulato dinanzi al notaio dott. Stefano Manfucci repertorio n. 44339, raccolta n. 21462 del 16/02/2022, registrato il 18/02/2022 a Urbino al n. 440 Serie 1T, con il quale Vernarecci Romano, Amministratore unico e Legale Rappresentante della società VERNARECCI ROMANO S.R.L., Perfetti Giuseppe, Amministratore unico e Legale Rappresentante della società COSTRUZIONI ING. PERFETTI e

Guidarelli Lanfranco, Amministratore unico e Legale Rappresentante della società GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.r.l., convengono di costituirsi in Raggruppamento temporaneo di Imprese denominato “RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L.”, al fine di realizzare i lavori relativi all’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito”, nel Comune di Amatrice (RI);

PRESO ATTO che con il citato atto costitutivo l’impresa GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. è stata indicata quale mandataria-capogruppo del RTI, al quale è stato conferito mandato speciale con rappresentanza ed irrevocabile;

VISTA la nota prot. n. 0416361 del 29/04/2022 con la quale le imprese costituenti il RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L. dichiarano che, contrariamente a quanto previsto nell’atto costitutivo, ogni società fatturerà direttamente all’ente appaltante per la propria percentuale;

PRESO ATTO che in data 12/05/2022 il Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori in oggetto in favore dell’Operatore Economico aggiudicatario: “RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L.”;

VISTO il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito”, nel Comune di Amatrice (RI), sottoscritto in data 20/05/2022 ed annotato nel Reg. Cron. n. 407/22 del 23/05/2022, per l’importo complessivo di € 884.781,52, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 18.612,51, oltre IVA;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 126/2022 del 28/04/2022 avente per oggetto “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”, con la quale viene approvato il nuovo “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”, allegato alla stessa ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTO l’art. 1, commi 3 e 4 della predetta ordinanza n. 126/2022, il quale stabilisce che il nuovo Prezzario del cratere per la ricostruzione pubblica si applica ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021 e che il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL;

VISTO il Decreto Commissariale n. 267 del 31/05/2022 con il quale è stato concesso il contributo per l’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito nel Comune di Amatrice (RI)” - Codice: DISS_M_011_2017 - per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

VISTA la determinazione n. A02499 del 14/11/2022 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al primo SAL (Prezzario cratere 2022) per lavori a tutto il 16/09/2022 per i lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito”, nel Comune di Amatrice (RI) ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 (Prezzario cratere 2022) emesso in data 07/11/2022 per l’importo complessivo di € 434.445,08, oltre IVA al 22%;

VISTA la determinazione n. A00367 del 27/02/2023 con cui è stata approvata la 1^a Perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.lgs 50/2016, relativa ai lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito”, nel Comune di Amatrice (RI), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Tintori, che eleva l’importo contrattuale da € 884.781,52= a € 1.014.093,48= e pertanto con una variazione in aumento

di € 129.311,96 corrispondente ad un aumento del 14,615%, tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto all'importo finanziato dall'Ordinanza n. 109/2020, pari ad € 1.500.000,00, in quanto per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto sia dallo studio di progettazione che dall'impresa esecutrice dei lavori, trovando comunque copertura all'interno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;

VISTA la determinazione n. A00664 del 30/03/2023 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al SAL n. 2 ordinario per lavori a tutto il 30/11/2022 ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 17/03/2023 a favore del "RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L." per l'importo complessivo di € 263.782,11, oltre IVA al 22%;

VISTA la determinazione n. A01460 del 08/08/2023 di approvazione del contributo ammissibile rideterminato in € 1.596.526,37, a fronte dell'importo programmato di € 1.500.000,00, adottata al fine di richiedere il riconoscimento dell'incremento pari a € 96.526,37, a valere sui fondi speciali di cui all'O.C. 126/2022, art. 4, comma 1;

VISTA la determinazione n. A01602 del 25/08/2023 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al SAL n. 3 ordinario per lavori a tutto il 05/05/2023 ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento ordinario n. 3 emesso in data 01/06/2023 a favore del "RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L." per l'importo complessivo di € 253.439,21, oltre IVA al 22%;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori che certifica l'ultimazione degli stessi in data 16/09/2023;

VISTO il certificato di collaudo statico depositato presso la Direzione Regionale competente ed assunto al protocollo n° 2023-0001053109 del 27/09/2023, a fronte della richiesta di deposito protocollo n° 2023-0001037796 del 21/09/2023;

VISTO il Decreto del Commissario n. 778 del 23/10/2023 con il quale è stato assegnato, per l'intervento in oggetto, l'incremento pari a € 96.526,37, a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" di cui all'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 126/2022 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 05/02/2024 da parte del "RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L.", relativo alla 1^ Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.lgs 50/2016, relativa ai lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito", nel Comune di Amatrice (RI), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Tintori, che ha elevato l'importo contrattuale da € 884.781,52= a € 1.014.093,48= e pertanto con una variazione in aumento di € 129.311,96 corrispondente ad un aumento del 14,615%;

VISTA la determinazione n. A00326 del 20/02/2024 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al SAL n. 4 ordinario per lavori a tutto il 15/09/2023 ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento ordinario n. 4 emesso in data 21/12/2023 a favore del "RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L." per l'importo complessivo di € 144.596,47, oltre IVA al 22%;

VISTO il Decreto n. 211 del 22.03.2024 del Commissario Straordinario, con il quale è stato autorizzato il trasferimento, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, dell'importo di € 96.526,37, per l'intervento denominato "Dissesto idrogeologico fraz. di Cossito" nel Comune di Amatrice (RI), a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni", di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.C. n. 126/2022 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. A00817 del 06/05/2024 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al SAL n. 4BIS per lavori a tutto il 15/09/2023 ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 4BIS emesso in data 21/12/2023 a favore del “RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L.”, per un importo complessivo di € 40.085,71, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 8.818,86, per un totale di € 48.904,57;

VISTI gli atti di contabilità finale del 08/05/2024, trasmessi dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Tintori, ed acquisiti in data 08/05/2024 con nota prot. n. 0605158, sottoscritti dal “RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L.”, senza riserva alcuna, costituiti dalla Relazione del Direttore dei Lavori a corredo dello Stato Finale e relativa documentazione allegata a corredo con i quali si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore del summenzionato RTI è pari a € 5.710,29, comprensivo dell’adeguamento dei prezzi di cui all’Ordinanza n. 126/2022, con le modalità sopra specificate;

ACCERTATO che, a seguito della compensazione dei prezzi di cui all’Ordinanza n. 126/2022, il costo dell’intervento è pari a € 1.596.526,37 con economie d’appalto pari ad € 2.488,16, come da quadro economico allegato al presente provvedimento (Allegato C);

VISTO l’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;*

VISTA la Relazione e relativo Certificato del Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall’Ing. Raffaele Abbate, assunta al protocollo USR con il n. 0652069 in data 17/05/2024 con cui, visto il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il D.M. 49/2018, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e tutta la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, certifica che le opere relative ai lavori di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito”, nel Comune di Amatrice (RI), realizzate dal “RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L.”, sono collaudabili ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti per l’uso in base al quale sono state progettate e realizzate;

RICHIAMATE le riserve disposte dall’art. 1669 del Codice civile secondo cui *[...]se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa[...];*

VISTO il comma 3 dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui *[...]il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione [...];*

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

- fattura elettronica n. 21-3-000004 del 05/06/2024, acquisita con n. Registrazione 184 del 05/06/2024, emessa dalla Società GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L con sede legale in Pergola, Via del Lavoro snc P.IVA 02740920414 per un importo di € 2.284,12 oltre IVA al 22% pari a € 502,51 per un totale di € 2.786,63;
- fattura elettronica n. 8 del 03/06/2024, acquisita con n. Registrazione 180 del 05/06/2024, emessa dalla Società COSTRUZIONI ING.PERFETTI SRL con sede legale in Piobbico, Via Dell’artigianato, 25 P.IVA 02233350418 per un importo di € 1.713,09 oltre IVA al 22% pari a € 376,88 per un totale di € 2.089,97;
- fattura elettronica n. 19 del 03/06/2024, acquisita con n. Registrazione 179 del 05/06/2024, emessa dalla Società VERNARECCI ROMANO S.R.L. con sede legale in Cagli, Via del Trebbio n.11, P.IVA

01230780411 per un importo di € 1.713,09 oltre IVA al 22% pari a € 376,88 per un totale di € 2.089,97;

relative allo Stato finale dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito", nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo n. 553405409 del 12/06/2024, di importo complessivo pari ad € 5.881,60 (comprensivo del tasso di interesse), rilasciata da "Allianz S.p.A" Agenzia di FABRIANO CENTRO – 776, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la polizza Appendice di Dichiarazione n. 602451257 – Polizza n. 553405409, acquisita al protocollo dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio con il n.938128 del 23/07/2024, con un importo garantito di € 5.995,80 calcolato applicando l'interesse legale del 2.50% annuo per due anni;

VISTO il documento DURC di congruità Id CUP: 77048 rilasciato dalla Cassa Edile di Rieti in data 29/01/2024, che attesta l'esito positivo circa l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTO il DURC prot. INAIL n. 44586538 del 15/07/2024 con validità fino al 12/11/2024 dal quale la società GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO SRL risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il DURC prot. INPS n. 44830954 del 25/07/2024 con validità fino al 22/11/2024 dal quale la società COSTRUZIONI ING.PERFETTI SRL risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il DURC prot. INPS n. 41990953 del 24/07/2024 con validità fino al 21/11/2024 dal quale la società VERNARECCI ROMANO S.R.L. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTE le dichiarazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dai componenti del raggruppamento;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai creditori – Avviso ad opponendum, ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/2010 e s.m.i., presso l'Albo Pretorio del Comune di Amatrice il quale ha comunicato in data 09/04/2024 con nota acquisita al protocollo USR con il n. 0480084 che non è pervenuta nessuna osservazione e/o reclamo;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e

utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA, di cui alle fatture elettroniche sopra indicate, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

VISTA la nota prot. n. 963884 del 29/07/2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Letizia Sergola, ha trasmesso la documentazione contabile a corredo della contabilità finale a tutto il 15/09/2023 dell'intervento in oggetto costituita dallo Stato Finale dei Lavori con Relazione del Direttore dei Lavori a corredo dello Stato Finale datata 08/05/2024 ed assunta al protocollo USR in data 08/05/2024 con il n. 0605158 e relativi allegati;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche sopra indicate, per un importo di € 5.710,30 oltre Iva al 22%, relative allo Stato Finale dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito" nel Comune di Amatrice (RI), intervento P23.0052-0152;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito" nel Comune di Amatrice (RI), - Codice intervento P23.0052-0152 - a firma del Direttore dei lavori, Ing. Stefano Tintori, emesso in data 08/05/2024 ed acquisito in pari data con prot. n. 0605158 per un importo, comprensivo dell'adeguamento dei prezzi a seguito dell'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 126/2022, pari a € 5.710,30;
2. di approvare la Relazione e il relativo Certificato del Collaudo Tecnico Amministrativo redatti dall'Ing. Raffaele Abbate, assunti al protocollo USR con il n.0652069 in data 17/05/2024 con cui il Collaudatore incaricato ha certificato, visto il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il D.M. 49/2018, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e tutta la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, che le opere relative ai lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito", nel Comune di Amatrice (RI), realizzate dal "RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L.", sono collaudabili ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate;
3. di riconoscere al "RTI GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L. - COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. - VERNARECCI ROMANO S.R.L." il credito residuo di € 5.710,30 al netto dell'IVA e degli acconti già corrisposti e di liquidare il saldo, vista la garanzia fideiussoria stipulata ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di autorizzare la liquidazione a favore di:

- VERNARECCI ROMANO S.R.L. - P.IVA 01230780411 della fattura elettronica n. 19 del 03/06/2024, acquisita con n. Registrazione 179 del 05/06/2024, per un importo di € 1.713,09 oltre IVA al 22% pari a € 376,88 per un totale di € 2.089,97;
- COSTRUZIONI ING.PERFETTI SRL - P.IVA 02233350418 della fattura elettronica n. 8 del 03/06/2024, acquisita con n. Registrazione 180 del 05/06/2024, per un importo di € 1.713,09 oltre IVA al 22% pari a € 376,88 per un totale di € 2.089,97;
- GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L - P.IVA 02740920414 della fattura elettronica n. 21-3-000004 del 05/06/2024, acquisita con n. Registrazione 184 del 05/06/2024, per un importo di € 2.284,12 oltre IVA al 22% pari a € 502,51 per un totale di € 2.786,63;

relative alla quota parte di competenza dello Stato Finale dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Cossito", nel Comune di Amatrice (RI);

5. di accreditare gli importi di:

- € 1.713,09 alla società VERNARECCI ROMANO S.R.L. - P.IVA 01230780411 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- € 1.713,09 alla società COSTRUZIONI ING. PERFETTI SRL - P.IVA 02233350418 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- € 2.284,12 alla società GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L - P.IVA 02740920414 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;

6. di versare all'Erario le somme di:

- € 376,88 quale IVA sulla fattura elettronica n. 19 del 03/06/2024, acquisita con n. Registrazione 179 del 05/06/2024, emessa dalla società VERNARECCI ROMANO S.R.L.
- € 376,88 quale IVA sulla fattura elettronica n. 8 del 03/06/2024, acquisita con n. Registrazione 180 del 05/06/2024, emessa dalla società COSTRUZIONI ING.PERFETTI SRL;
- € 502,51 quale IVA sulla fattura elettronica n. 21-3-000004 del 05/06/2024, acquisita con n. Registrazione 184 del 05/06/2024, emessa dalla società GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO S.R.L;

secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

7. di approvare il quadro economico di spesa finale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C);
8. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo complessivo pari ad € 1.596.526,37 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 5.710,30 oltre Iva al 22% pari ad € 1.256,27 per un totale di € 6.966,57, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
9. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

10. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Copia

Allegato "A" - Intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice intervento P23.0052-0152

Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01615 del 26/07/2021 approvazione progetto esecutivo estratto Q.E.

Copia

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|--------------|
| <u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u> | |
| A) LAVORI | |
| A.1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | 1'076'387,49 |
| A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 18'612,51 |
| Sommano (A) | 1'095'000,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE | |
| B.1) Lavori in economia compresa IVA (insieme a (B.5) max 10% dei lavori) | |
| B.2) Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti | |
| B.2.1) Rilievi e accatastamenti | 2'000,00 |
| B.2.2) Indagini geologiche | 11'061,97 |
| B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali | |
| B.2.4) Altre spese tecniche | |
| Sommano (B.2) | 13'061,97 |
| B.3) Spese tecniche (comprenditive di spese ed oneri al 25%) | |
| B.3.1) Spese per Relazione geologica | 5'028,23 |
| B.3.2) Spese tecniche Progettazione di fattibilità tecnico economica | 5'393,63 |
| B.3.3) Spese tecniche Progettazione definitiva | 18'305,66 |
| B.3.4) Spese tecniche Progettazione esecutiva compreso CSP | 13'565,79 |
| B.3.5) Spese tecniche Direzione dei lavori compreso CSE | 25'582,26 |
| B.3.6) Spese per Collaudo statico e tecnico amministrativo | 17'703,76 |
| B.3.7) Spese per supporto al RUP Verifica progetto definitivo e esecutivo | |
| Sommano (B.3) | 85'579,33 |
| B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli | 150,00 |
| B.5) Imprevisti dei lavori (A) comprendivi di oneri per la sicurezza (insieme a (B.1) max 10% dei lavori) | 9'371,92 |
| B.6) Accantonamento di cui all'ex art.106 c.1 D.Lgs. 50/2016 inflazione sui prezzi | |
| B.7) Accantonamento di cui all'art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ex art. 92 c5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 | 21'900,00 |
| B.8) Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e s.m.i.) | |
| B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29-03-2017 | |
| B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 =4% | 3'503,17 |
| B.11) I.V.A. 22% su Lavori (A) | 240'900,00 |
| B.12) I.V.A. 22% su B.2 - B.5 | 4'935,46 |
| B.13) I.V.A. 22% su B.3 - B.10 | 19'598,15 |
| B.14) Asservimenti, comprese spese per trascrizioni | 6'000,00 |
| Totale somme a disposizione (B) | 405'000,00 |
| TOTALE GENERALE (A+B) | 1'500'000,00 |
| C) ECONOMIE RESIDUE | |
| TOTALE COMPLESSIVO - COMPRESSE ECONOMIE - (A+B+C) | 1'500'000,00 |

COMMITTENTE: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Allegato "B" - Intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice intervento P23.0052-0152

Determinazione n. A00119 del 20/01/2022 aggiudicazione procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori estratto Q.E.

| QUADRO ECONOMICO | | IVA | |
|---|---|----------------|----------------------|
| COMUNE DI AMATRICE | | 22% | |
| Messa in sicurezza delle aree instabili della frazione di Cossito | | | |
| COD: DISS M 011 2017 | | | |
| Quadro Economico | | QTE ESECUTIVO | QTE POST GARA LAVORI |
| DESCRIZIONE VOCI | | | |
| A) | LAVORI | € 1.095.000,00 | € 884.781,52 |
| A.1) | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € 1.076.387,49 | |
| A.2) | Costi della sicurezza per l'attuazione dei Piani di Sicurezza | € 18.612,51 | € 18.612,51 |
| A.3) | Importo lavori a seguito di ribasso d'asta di gara 19,53%) | | € 866.169,01 |
| B) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | € 405.000,00 | € 358.751,93 |
| B.1) | Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori) | | |
| B.2) | Sommano B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti | € 13.061,97 | € 13.061,97 |
| B.2.1) | Rilievi e Accatamenti | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| B.2.2) | Indagini geologiche | € 11.061,97 | € 11.061,97 |
| B.2.3) | Accertamenti ed analisi strutturali | | |
| B.2.4) | Altre spese tecniche | | |
| B.3) | Sommario B.3) Spese Tecniche | € 85.579,33 | € 85.579,33 |
| B.3.1) | Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i> | € 5.028,23 | € 5.028,23 |
| B.3.2) | Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i> | € 5.393,63 | € 5.393,63 |
| B.3.3) | Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i> | € 18.305,66 | € 18.305,66 |
| B.3.4) | Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i> | € 13.565,79 | € 13.565,79 |
| B.3.5) | Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i> | € 25.582,26 | € 25.582,26 |
| B.3.6) | Spese per <i>collaudo statico</i> | € 17.703,76 | € 17.703,76 |
| B.3.7) | Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo | | |
| B.4) | Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli | € 150,00 | € 150,00 |
| B.5) | Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori) | € 9.371,92 | € 9.371,92 |
| B.6) | Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi | € - | € - |
| B.7) | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 | € 21.900,00 | € 21.900,00 |
| B.8) | Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) | | |
| B.9) | Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 | € - | € - |
| B.10) | Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% | € 3.503,17 | € 3.503,17 |
| B.11) | I.V.A. sui Lavori (A) 22% | € 240.900,00 | € 194.651,94 |
| B.12) | I.V.A. 22% su B.2 - B.5 | € 4.935,46 | € 4.935,46 |
| B.13) | I.V.A. 22% su B.3 - B.10 | € 19.598,15 | € 19.598,15 |
| B.14) | Asservimenti, comprese spese per trascrizioni | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| C) | TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA GARA LAVORI | | € 256.466,54 |
| C.1) | Economie derivanti da ribasso per lavori | | € 210.218,48 |
| C.2) | Economie derivanti da iva ribasso per lavori | | € 46.248,06 |
| | TOTALE GENERALE (A+B) | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 |

Allegato "C" - Intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice intervento P23.0052-0152

| QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI | |
|--|---------------------|
| A) LAVORI | |
| A.1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | 1'396'105,84 |
| A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 18'612,51 |
| a.3) Ribasso 19,53% | -272'659,47 |
| Sommano (A) | 1'142'058,88 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE | |
| B.1) Lavori in economia compresa IVA (insieme a (B.5) max 10% dei lavori) | |
| B.2) Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti | |
| B.2.1) Rilievi e accatastamenti | 2'000,00 |
| B.2.2) Indagini geologiche | 11'061,97 |
| B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali | |
| B.2.4) Altre spese tecniche | |
| Sommano (B.2) | 13'061,97 |
| B.3) Spese tecniche (comprenditive di spese ed oneri al 25%) | |
| B.3.1) Spese per Relazione geologica | 5'028,23 |
| B.3.2) Spese tecniche Progettazione di fattibilità tecnico economica | 5'393,63 |
| B.3.3) Spese tecniche Progettazione definitiva | 18'305,66 |
| B.3.4) Spese tecniche Progettazione esecutiva compreso CSP | 13'565,79 |
| B.3.5) Spese tecniche Direzione dei lavori compreso CSE | 27'940,47 |
| B.3.6) Spese per Collaudo statico e tecnico amministrativo | 20'944,11 |
| B.3.8) spese tecniche variante in c.o. | 5'753,95 |
| B.3.9) Spese tecniche per Vinca | 7'175,98 |
| B.3.10) spese tecniche per naturalista | 3'395,00 |
| B.3.11) spese tecniche sorveglianza archeologica | 3'700,00 |
| B.3.12) spese tecniche per espropri | 7'560,00 |
| Sommano (B.3) | 118'762,82 |
| B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli | 150,00 |
| B.5) Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (insieme a (B.1) max 10% dei lavori) | |
| B.6) Accantonamento di cui all'ex art.106 c.1 D.Lgs. 50/2016 in influenza sui prezzi | |
| B.7) Accantonamento di cui all'art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ex art. 92 c5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 | 25'113,92 |
| B.8) Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e s.m.i.) | 2'743,00 |
| B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29-03-2017 | |
| B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3 = 4% | 4'830,51 |
| B.11) I.V.A. 22% su Lavori (A) | 251'252,95 |
| B.12) I.V.A. 22% su B.2 - B.5 | 2'873,63 |
| B.13) I.V.A. 22% su B.3 - B.10 | 27'190,53 |
| B.14) Asservimenti, comprese spese per trascrizioni | 6'000,00 |
| Totale somme a disposizione (B) | 451'979,33 |
| TOTALE GENERALE (A+B) | 1'594'038,21 |
| C) Economie residue | 2'488,16 |
| TOTALE COMPLESSIVO - COMPRESSE ECONOMIE - (A+B+C) | 1'596'526,37 |