

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01405 del 09/07/2025

Proposta n. 1436 del 08/07/2025

**Oggetto:**

Intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Inframob: P23.0052-0165 - Liquidazione fattura relativa allo stato finale a favore dell'impresa COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L. CUP: C73H18000070001 - CIG: (Rif. Ordinanza commissariale n 109 del 23/12/2020. Importo complessivo 36.327,07)

**Proponente:**

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CIAFRÈ MARIA LUISA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni” nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Inframob: P23.0052-0165 - Liquidazione fattura relativa allo stato finale a favore dell’impresa COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L. CUP: C73H18000070001 - CIG: (Rif. Ordinanza commissariale n 109 del 23/12/2020. – Importo complessivo € 36.327,07)

## **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 23/06/2025 con il quale è stato conferito all’Ingegnere Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica”, l’interim dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “Delega all’Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTA la proposta di liquidazione prot. 550960 del 22/05/2025, in allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rendono necessaria l’adozione del presente atto;

VISTO che con la già menzionata proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell’impresa COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L. , della somma complessiva di € 36.327,07;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero il D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA l’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, recante: “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 1.500.000,00 per l’intervento di cui all’oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 27 PA del 10/10/2025 acquisita con il n di registro 344 del 14/10/2024, emessa dalla ditta COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L. , di importo pari a € 29.776,29 , oltre IVA pari ad € 6.550,78 per un totale di € 36.327,07, relativa al saldo dei lavori riguardanti l'intervento in oggetto;

PRESO ATTO altresì che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 1.500.000,00 di cui € 1.049.000,00 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 13.818,25, ed € 397.338,83 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza n 109 del 23/12/2025;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della/e fattura elettronica n.27/PA del 14/10/2024, emessa dalla COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L, di € 29.776,29, oltre IVA pari ad € 6.550,78 per un totale di € 36.327,07 relativa allo stato finale dei lavori dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI) -

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di liquidare, a favore della società COSTRUZIONI CALABRESE SRL, con sede legale in Via Mario Milano 19 - Forlì del Sannio (IS), – P.IVA IT00879190940 la fattura elettronica n. 27/PA del 10/10/2025, per un importo di euro 29.776,29, oltre IVA pari ad € 6.550,78 per un totale di € 36.327,07 relativa allo stato finale dei lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI);
2. di accreditare l'importo di euro 29.776,29 (ventinovemilasettecentosettantasei/29.) alla società COSTRUZIONI CALABRESE SRL, con sede legale in Via Mario Milano 19 - Forlì del Sannio (IS), – P.IVA IT00879190940, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al punto 1), mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale ;
3. di versare all'Erario l'importo di euro 6.550,78 (seimilacinquecentocinquanta/78) quale IVA sulla fattura elettronica n. 27/PA del 10/10/2025, di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale ;
4. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
5. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, per un importo di € 1.500.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 29.776,29, oltre IVA pari ad € 6.550,78, per un totale di € 36.327,07, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore  
Ing. Luca Marta

---

**ORDINANZA COMMISSARIO/SPECIALE n109 del 2020  
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI:** di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Inframob: P23.0052-0165 Approvazione degli Atti di contabilità finale. Liquidazione fattura, a favore dell'impresa COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L. CUP: C73H18000070001 - CIG: 881549696D.

**OPERATORE ECONOMICO COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L**  
**SUBAPPALTATORE Trivellazioni Saulino Fernando**

**SOGGETTO ATTUATORE: USR**

VISTA la Determina n. A00365 del 14/02/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni", nel Comune di Amatrice (RI), all'Operatore Economico COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L con sede in Via Mario Milano 19 - 86084 Forlì del Sannio (Isernia) CF/P.IVA 00879190940, che ha offerto un ribasso del 33,37% corrispondente all'importo di € 718.934,17, esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 13.818,25, per un importo complessivo di € 732.752,42 oltre IVA;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI), sottoscritto digitalmente in data 04/08/2022 e annotato nel Reg. Cron. n. 425/22 del 05/08/2022, per l'importo complessivo di € 732.752,42, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 13.818,25, oltre IVA;

Vista la Determina n. A00875 del 12/05/2023, di approvazione della perizia di variante con verbale di concordamento nuovi prezzi e Quadro economico comparativo, per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 1.041.841,58, oltre IVA, di cui € 139.724,95 per variazione di lavorazioni ed € 169.364,21 per adeguamento prezzi;

In data 25/09/2023 è stato sottoscritto dall'impresa l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, per un totale di lavori pari ad € 1.041.841,58 oltre IVA al 22%;

Sono state liquidate all'impresa COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L:

- con Determina n. A01830 del 02/08/2022 l'anticipazione del 30% sull'importo lavori per un importo di € 219.825,73;
- con Determina n. A02244 del 07/10/2022 per un importo di € 283.180,00, oltre IVA al 22% relativa al primo SAL;
- con Determina n. A00056 del 17/01/2023 per un importo di € 182.600,00, oltre IVA al 22%, relativa al secondo SAL;
- con determinazione n. A01814 del 29/09/2023 il terzo SAL, per un importo di € 117.560,00, oltre IVA al 22%;
- con determinazione n. A02240 del 06/12/2023 il quarto SAL per un importo di € 216.700,00, oltre IVA al 22%;

IL DL con prot.n. 0098354 del 27/01/2025 ha trasmesso la Perizia di Assestamento finale dei lavori, per un totale di € 1.568.408,93, oltre IVA, pari a seguito di ribasso d'asta del 33,37% ad € 1.049.642,02, oltre IVA. Il RUP con prot.n. 0139936 del 04-02-2025 approva la Perizia di assestamento Finale dei Lavori il cui importo incrementato di € 7.800,44 trova capienza all'interno del Quadro Economico, non altera la natura generale del contratto e non prefigura la necessità di variante né di modifiche contrattuali, in quanto il valore della modifica è ben al di sotto del 15% del valore dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa in data 11/07/2023.

---



**ACCESSO AL FONDO NO**

---

DENOMINAZIONE INTERVENTO "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni"  
 COMUNE INTERVENTO Amatrice (RI)  
 CODICE INFRAMOB P23.0052-0165  
 PIANO INTERVENTO DA ATTUARE .....  
 IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO €1.500.000  
 DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO n. A01614 del 26/07/2021

IMPORTO A VALERE ORDINANZA 126/2022 ..... RICHIESTO CON  
 DETERMINAZIONE N. ... DEL ..... CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO N.... DEL ...

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO Ing. Maria Luisa Ciafrè determinazione n. A01904 del 11/10/2021

CUP INTERVENTO C73H18000070001  
 CIG AFFIDAMENTO 881549696D  
 IMPORTO AFFIDAMENTO € 732.752,42  
 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO n. A00365 del 14/02/2022  
 ESTREMI CONTRATTO  
 (indicare data stipula e registrazione) data stipula 04/08/2022 Reg. Cron. n. 425/22 del 05/08/2022  
 DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE n. A00875 del 12/05/2023  
 CIG AGGIUNTIVO .....  
 IMPORTO AGGIUNTIVO € 309.089,16 oltre IVA, di cui € 139.724,95 per variazione lavori al netto del ribasso contrattuale del 33,37% (19,19% del contratto iniziale), ed € 169.364,21 al netto del ribasso contrattuale del 33,37 % per adeguamento prezzi come da Ordinanza n.126/2022.

ATTO DI SOTTOMISSIONE  
 (stipula e registrazione) 25/09/2023  
 DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINE LAVORI, DEGLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE E DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO prot.n. A00295 del 18/02/2025 per un importo totale di € 1.049.642,02, con un aumento di € 7.800,44 rispetto alla variante.  
 DETERMINA n. A01830 del 02/08/2022 di liquidazione anticipo 30%, pari ad € 219.825,73 oltre IVA  
 DETERMINA n.A02244 del 07/10/2022 liquidazione SAL I € 283.180,00, oltre IVA  
 DETERMINA n. A00056 del 17/01/2023 liquidazione SAL II € € 182.600,00, oltre IVA  
 DETERMINA n. A01814 del 29/09/2023 liquidazione SAL III € 117.560,00, oltre IVA  
 DETERMINA n. A01814 del 29/09/2023 liquidazione SAL IV € 117.560,00, oltre IVA

---

**QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO**

**Vista** la fattura presentata dall'operatore economico avente per oggetto la richiesta del pagamento SAL fine lavori:

**Vista** la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata)

**Considerato che** sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	Ritenuta d'acconto 20%	Netto a pagare:
344	14/10/2024	COSTRUZIONI CALABRESE S.	27/PA	10/10/2024	€ 29.776,29	€ 6.550,78	€ 36.327,07	€ 0,00	€ 36.327,07

**Considerato che** la somma di cui alla fattura/e elettronica sopra indicata/e trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

QE SAL Finale - P23.0052-0165 - Dissesto idrogeologico fraz. di Varoni			Importo	Residuo
<b>A</b>		LAVORI	1.049.642,02	29.776,29
<b>A.1</b>		importo lavori soggetto al netto ribasso d'asta del 33%	1.035.823,77	29.420,26
<b>A.2</b>		oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	13.818,25	356,02
<b>B</b>		SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	397.338,83	92.893,22
<b>B.1</b>		Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	38.881,06	11.246,61
	<b>B.1.1</b>	Rilievi e Accatastamenti	0,00	0,00
	<b>B.1.2</b>	Indagini geologiche	10.669,46	0,00
	<b>B.1.3</b>	Accertamenti ed analisi strutturali	0,00	0,00
	<b>B.1.4</b>	Monitoraggio	28.211,60	11.246,61
<b>B.2</b>		Spese Tecniche (comprendive di spese ed oneri al 10%)	73.373,26	39.901,52
	<b>B.2.1</b>	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	6.705,32	0,00
	<b>B.2.2</b>	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	2.611,36	0,00
	<b>B.2.3</b>	Spese tecniche progettazione definitiva	13.317,93	0,00
	<b>B.2.4</b>	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	10.837,13	0,00
	<b>B.2.5</b>	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	20.796,81	20.796,81
	<b>B.2.6</b>	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)	19.104,71	19.104,71
	<b>B.2.7</b>	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	0,00	0,00
<b>B.3</b>		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	0,00	0,00
<b>B.4</b>		Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori )	0,00	0,00
<b>B.5</b>		Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00	0,00
<b>B.6</b>		/2018	26.050,31	21.679,06
<b>B.7</b>		ss.mm.ii.)	0,00	0,00
<b>B.8</b>		Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	0,00	0,00
<b>B.9</b>		Cassa previdenziale di B.1.1- B.2.2 - B.2.3 - B.2.4 - B.2.5 - B.2.6 - B.2.7 = 4%	2.666,72	1.419,58
<b>B.10</b>		Cassa previdenziale di B.2.1 geologo = 2%	134,11	134,11
<b>B.11</b>		I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	230.921,24	6.550,78
<b>B.12</b>		I.V.A. 22% su B.1- B.4	8.553,83	2.474,25
<b>B.13</b>		I.V.A. 22% su B.2 - B.9 - B.10	16.758,30	9.487,31
<b>C</b>		ECONOMIE DI GARA	53.019,15	53.019,15
<b>Totale</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>175.688,66</b>

**Considerato che** l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
<b>€ 1.500.000</b>	<b>€ 1.324.311,34</b>	<b>€ 36.327,07</b>	<b>€ 139.361,59</b>

### Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n.109 del 2020 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si



propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L., della somma complessiva di € 36.327,07 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione  
Pubblica

Copia



**CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 20/05/2025 (indicare data)**

**INTERVENTO "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI) (codice INFRAMOB P23.0052-0165)**

**DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:**

- Provvedimento di aggiudicazione sì  no
- Eventuale estensione affidamento sì  no
- Contratto sì  no
- Eventuale atto aggiuntivo sì  no
- Atto costituzione di RTP/ATI sì  no

**FATTURE:**

- Verifica importo sì  no
- Verifica dati cedente sì  no
- Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità sì  no

**VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:**

**(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)**

- Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS sì  no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) sì  no

**VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:**

**(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)**

- Durc on line sì  no
- Durc di congruità sì  no
- Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 sì  no
- Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale sì  no

**VERIFICA DATI BDAP:**

- 
- I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì  no
- 
- I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio sì  no
- 
- I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata sì  no
- 
- Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni) sì  no
- 
- I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata sì  no
- 
- Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento sì  no
- 
- I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio sì  no
- 
- I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..) sì  no



---

I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì  no

---

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì  no

---

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì  no

---

Il Responsabile Unico del Progetto

Copia