

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00217 del 10/02/2025

Proposta n. 218 del 04/02/2025

**Oggetto:**

Lavori di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI). Liquidazione fattura, a favore della Società Trani Scavi S.r.l., quale pagamento del secondo SAL. Cod. InfraMob: P22.0120-0022 - CUP C41B21007880006 - CIG: 9449573254 (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1. - Importo complessivo ? 116.488,75).

**Proponente:**

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI). Liquidazione fattura, a favore della Società Trani Scavi S.r.l., quale pagamento del secondo SAL. Cod. InfraMob: P22.0120-0022 - CUP C41B21007880006 - CIG: 9449573254 (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1. - Importo complessivo € 116.488,75).

### **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di Trani Scavi s.r.l. P.I. n. 05238560725 della somma complessiva di € 116.488,75;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", ovvero il D.lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 18 del 14/04/2022 con la quale sono state apportate modifiche all'elenco degli interventi PNC Sisma, ed in particolare per l'intervento di cui all'oggetto è stato modificato il responsabile dell'intervento da "Comune di Cittareale" a "USR Regione Lazio", per errore nella indicazione in ordinanza originaria;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 663/000 del 16/12/2024 acquisita con il n di registro 438 del 17/12/2024 emessa da Trani Scavi S.r.l. di importo pari a € 105.898,86, oltre IVA, relativa al certificato di pagamento n. 2;

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 1.292.200,68, di cui € 806.587,06 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 36.908,93 ed € 292.664,85 per somme a disposizione della stazione appaltante, € 192.948,77 per economie di gara, risulta finanziata con Ordinanza n. 7 PNC del 30/12/2021;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 663/000 del 16/12/2024 emessa dalla Trani Scavi S.r.l. di euro 105.898,86 oltre IVA al 10 pari ad euro 10.589,89 per un totale di euro 116.488,75, relativa al certificato di pagamento n. 2, per i lavori di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI);

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di liquidare, a favore della società Trani Scavi S.r.l., con sede legale in Bisceglie (BT), - P.IVA 05238560725 la fattura elettronica n. 663/000 del 16/12/2024, per un importo di euro 105.898,86 oltre IVA al 10% pari ad euro 10.589,89 per un totale di euro

116.488,75, relativa al certificato di pagamento n. 2 per i lavori di "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI);

2. di accreditare l'importo di euro 105.898,86 (centocinquemilaottocentonovantotto/86) alla società Trani Scavi S.r.l. con sede legale in Bisceglie (BT), P.IVA 05238560725, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al punto 1), mediante emissione di ordinativo secondario;
3. di versare all'Erario l'importo di euro 10.589,89 (diecimilacinquecentottantanove/89) quale IVA sulla fattura elettronica n. 663/000 del 16/12/2024, di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario;
4. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
5. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 7 PNC del 30/12/2021 per un importo di € 1.292.200,68 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 105.898,86 oltre IVA al 10% pari ad euro 10.589,89 per un totale di euro 116.488,75, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante



**ORDINANZA N. 7 PNC del 30/12/2021  
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE  
ESECUZIONE LAVORI**

**OPERATORE ECONOMICO: TRANI SCAVI SRL**

**SOGGETTO ATTUATORE: USR**

**Det. n. A02779 del 20/12/2022**

**Contratto del 23/05/2023 Registro Cronologico n. 28754 del 06/10/2023**

**ACCESSO AL FONDO NO**

DENOMINAZIONE INTERVENTO Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini I° STRALCIO  
 COMUNE INTERVENTO Cittareale  
 CODICE INFRAMOB P22.0120-0022  
 PIANO INTERVENTO DA ATTUARE PNC  
 IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO 1.795.337,71 € (I° E II° STRALCIO)  
 DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO n. A02687 del 06/12/2022

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO

Arch. Germana Miluzzo Det. A02489 del 07/12/2021

CUP INTERVENTO C41B21007880006  
 CIG AFFIDAMENTO 9449573254  
 IMPORTO AFFIDAMENTO 806.587,06 €  
 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO n. A02779 del 20/12/2022  
 ESTREMI CONTRATTO 23/05/2023 Registro Cronologico n. 28754 del 06/10/2023

**QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO**

**Vista** l'istanza presentata dall'operatore economico acquisita con registro n. 438 del 17/12/2024 avente per oggetto la richiesta del pagamento del SAL n.2;

**Vista** la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata)

**Considerato che** sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

N. Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	Iva 10%	Totale fattura	Ritenuta d'acconto 20%	Netto a pagare:
438	17/12/2024	Trani Scavi srl	663	16/12/2024			€ 105.898,86	€ 10.589,89	€ 116.488,75		€ 116.488,75

**Considerato che** la somma di cui alla fattura sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:



QUADRO ECONOMICO - Riqualficazione degli spazi urbani il Località Pallottini nel Comune di Cittareale A3.1_0278 – I° STRALCIO						
				IMPORTO	RESIDUI	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>			<b>Euro</b>	<b>806.587,06</b>	<b>422.518,54</b>
	A.1		Importo lavori al netto del ribasso d'asta (18,5600%)	Euro	769.678,13	
	A.2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	36.908,93	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			<b>Euro</b>	<b>292.664,85</b>	<b>162.554,36</b>
	B.1		Lavori in economia comprensivi IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)	Euro	0,00	0,00
	<b>B.2</b>		<b>Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti</b>	<b>Euro</b>	<b>9.168,64</b>	
	B.2.1		Rilievi e accatastamenti	Euro	0,00	0,00
	B.2.2		Indagini geologiche	Euro	3.909,61	0,00
	B.2.3		Accertamenti ed analisi strutturali	Euro	5.259,03	0,00
	B.2.4		Altre spese tecniche	Euro	0,00	0,00
	<b>B.3</b>		<b>Spese tecniche</b>	<b>Euro</b>	<b>93.494,43</b>	
	B.3.1		Spese per attività consulenza o supporto: geologo	Euro	2.696,52	0,00
	B.3.2		Spese tecniche progettazione fattibilità tecnico economica	Euro	7.262,37	0,00
	B.3.3		Spese tecniche Progettazione definitiva	Euro	19.083,16	0,00
	B.3.4		Spese tecniche Progettazione esecutiva	Euro	13.098,13	0,00
	B.3.5		Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione CSP	Euro	6.231,18	0,00
	B.3.6		Spese tecniche direzione dei lavori	Euro	26.747,27	26.747,27
	B.3.7		Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CSE	Euro	13.805,90	13.805,90
	B.3.8		Spese per collaudo strutture	Euro	2.465,97	2.465,97
	B.3.9		Spese per collaudo tecnico amministrativo degli impianti	Euro	2.103,93	2.103,93
	B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	Euro	12.000,00	1.325,66
	B.5		Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri di sicurezza (insieme ai lavori in economia max 10%)	Euro	7.704,86	7.704,86
	B.6		Accantonamento di cui all'ex art. 106 c. 1 D.lgs 50/2016 inflazione sui prezzi (1% lavori)	Euro	7.404,61	7.404,61
	B.7.1		Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	Euro	14.809,22	14.809,22
	B.7.2		Accantonamento di cui all'art. 5 comma 1 ord 17 del 14/04/2022 - max 2% importo lavori A	Euro	0,00	0,00
	B.7.3		Accantonamento di cui all'art. 5 comma 2 ord 17 del 14/04/2022 - max 2% importo lavori A	Euro	14.809,22	14.809,22
	B.8		Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	Euro	2.250,00	-527,00
	B.9		Contributo ANAC	Euro	375,00	0,00
	B.10		Cassa previdenziale 4% di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7	Euro	3.631,92	1.697,06
	B.11		Cassa previdenziale 4% di B.3.1	Euro	107,86	0,00
	B.12		IVA Lavori su A 10% Nuova costruzione	Euro	80.658,71	42.251,85
	B.13		IVA 22% su B.2	Euro	2.017,10	0,00
	B.14		IVA 10% su B.5	Euro	770,49	770,49
	B.15		IVA 22% su B.3 - B.10 - B.11	Euro	21.391,53	10.324,16
	B.16		Asservimenti, occupazioni, espropri e servitù comprese spese per trascrizioni	Euro	22.071,24	18.323,67
<b>C</b>	<b>ECONOMIE DI GARA</b>			<b>Euro</b>	<b>192.948,77</b>	<b>192.948,77</b>
<b>TOTALE (A + B + C)</b>				<b>Euro</b>	<b>1.292.200,68</b>	<b>778.021,67</b>

Atto	Oggetto	Importo liquidato
A02690 06/12/2022	Saldo progettazione	57.952,23 €
A00039 13/01/2023	Anticipo pubblicità gara lavori	1.388,50 €
A00929 18/05/2023	Deposito UNEP indennità espropri	128,07 €
A01553 22/08/2023	Saldo relazione geologica	3.421,34 €
A01554 22/08/2023	Saldo indagini geognostiche	11.185,74 €
A01675 12/09/2023	Saldo pubblicità gara lavori	1.388,50 €
A01808 27/09/2023	Anticipazione lavori	266.173,73 €
A02004 27/10/2023	Indennità esproprio	3.619,50 €
A02158 20/11/2023	Saldo servizio frazionamenti	1.945,42 €
A00460 15/03/2024	Saldo TIM	10.674,34 €
A00736 19/04/2024	Sal 1 lavori	156.301,64 €
<b>totale</b>		<b>514.179,01 €</b>

**Considerato che** l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
1.292.200,68 €	514.179,01 €	116.488,75 €	661.532,92 €

### Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 7 PNC del 30/12/2021 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di TRANI SCAVI SRL della somma complessiva di € 116.488,75 di cui alla fattura elettronica sopra riportate.

Il Responsabile Unico di Progetto

MILUZZO GERMANA  
  
 CN=MILUZZO GERMANA  
 C=IT  
 O=REGIONE LAZIO  
 2.5.4.97-VATIT-80143490581

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione  
Pubblica

GAZZANI MARIAGRAZIA  
 2025.01.14 17:16:26  
  
 CN=GAZZANI MARIAGRAZIA  
 C=IT  
 O=REGIONE LAZIO  
 2.5.4.97-VATIT-80143490581  
 RSA/2048 bits

**CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 13/01/2025**

**INTERVENTO Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR.  
Lavori relativi all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)" (codice INFRAMOB P22.0120-0022)**

**DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:**

- |                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione  | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Eventuale estensione affidamento | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Contratto                        | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Eventuale atto aggiuntivo        | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Atto costituzione di RTP/ATI     | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |

**FATTURE:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| - Verifica importo  | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Verifica dati cedente   | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |

**VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:**

**(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| - Durc online   | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Durc di congruità   | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Nulla osta antimafia Ministero Interno                      | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |

**VERIFICA DATI BDAP:**

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>





La documentazione allegata è presente al seguente link:

<https://regionelazio.box.com/s/ka5i6opnzffecdfz9mfmyfuw7qao26v8>

Il Responsabile Unico del Progetto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Germano Orlando".

Copia