



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00779 del 14/04/2025

Proposta n. 792 del 09/04/2025

Oggetto:

Lavori di messa in sicurezza della chiesa di S. Matteo apostolo a Borgo Velino (RI) - Codice Inframob P23.0094-0107. Trasferimento fondi, a favore della Diocesi di Rieti, quale soggetto attuatore, per la liquidazione del saldo del contributo concesso. CUP C46F18000020001 (Rif. Ordinanza commissariale n. 32/2017 - Importo € 181.870,92).

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della chiesa di S. Matteo apostolo a Borgo Velino (RI) - Codice Inframob P23.0094-0107. Trasferimento fondi, a favore della Diocesi di Rieti, quale soggetto attuatore, per la liquidazione del saldo del contributo concesso. CUP C46F18000020001 (Rif. Ordinanza commissariale n. 32/2017 - Importo € 181.870,92).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RP, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore della Diocesi di Rieti, della somma complessiva di € 181.870,92;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, ovvero il D.lgs. 50/2016 *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al progressivo n. 89, la Chiesa di S. Matteo nel Comune di Borgo Velino (RI);

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. n. 1049074 del 28/08/2024 poi integrata con nota prot. n. 1100226 del 10/09/2024 la Diocesi di Rieti ha trasmesso la contabilità relativa allo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e ha richiesto la liquidazione 100% del contributo, detratte le anticipazioni già erogate pari a € 133.047,75, successivamente completata con documentazione integrativa acquisita con nota prot. 401950 del 03/04/2025 e nota prot. 409963 del 07/04/2025;

VISTA la nota prot n. 0360640 del 24/03/2025 con la quale il Responsabile del Procedimento, Arch. Arianna Brunelli, propone di trasferire, a favore della Diocesi di Rieti, la somma di € 181.870,92, quale saldo del contributo concesso per l'intervento in oggetto, al netto del ribasso d'asta;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra indicate, procedere al trasferimento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 181.870,92, quale saldo del finanziamento, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza n. 32 e ss.mm.ii.:

RITENUTO altresì necessario accreditare l'importo complessivo di € 181.870,92 (euro centottantunomilaottocentosettanta/92), a favore della Diocesi di Rieti Codice Fiscale 90008470578 sul conto corrente identificato con il codice IBAN IT15E0832714600000000004626;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore della Diocesi di Rieti Codice Fiscale 90008470578, della somma di € 181.870,92, quale saldo del contributo concesso, al netto dei precedenti trasferimenti, relativamente all'intervento denominato chiesa di S. Matteo sito nel comune Borgo Velino (RI);
2. di accreditare l'importo complessivo di € 181.870,92 (euro centottantunomilaottocentosettanta/92), a favore della Diocesi di Rieti Codice Fiscale 90008470578, sul conto corrente identificato con il codice IBAN IT15E0832714600000000004626, mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
3. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 23/2017 per un importo complessivo pari ad € 360.899,97 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 181.870,92, trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento;
4. di stabilire che la Diocesi di Rieti dovrà rendicontare all'Ufficio Speciale per la ricostruzione Lazio i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, trasmettendo le fatture quietanzate e la relativa documentazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti;
6. di pubblicare il presente atto sul sito <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
7. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante



ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVE ALLO STATO FINALE RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO "Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI) dei danni del sisma 2016 – Codice Opera: «BE_M_007_2017» - Ord. n. 32 del 21/06/2017 ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza n. 32 e ss.mm.ii..

SOGGETTO ATTUATORE: Diocesi di Rieti - Responsabile Ing. Pierluigi Pietrolucci RTP: Ing. Francesca Ciferri

ACCESSO AL FONDO SI ~~NO~~

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Matteo Apostolo
COMUNE INTERVENTO	Borgo Velino (RI)
CODICE INFRAMOB	P23.0094-0107
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	l'Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 360.8991,97
APPROVAZIONE INTERVENTO	Decreto Dirigenziale n. A00293 del 24/07/2018

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A00293 del 24/07/2018, tra l'altro:

- è stata autorizzata l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stato concesso alla Diocesi di Rieti con sede in Rieti, c.f. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 360.899,97 (diconsi euro trecentosessantamilaottocentonovantanove/97) a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., il quale è determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese derivanti dall'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- è stato prescritto alla suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 6 e comma 1, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., di trasmettere entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento n. A00293 del 25/07/2018, pena la decadenza del contributo:
 - la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
 - la documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- sono stati rinviati a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso risultante dalla procedura selettiva dell'impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell'art. 4, e nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., fermo restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016";



INSERIRE QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

QUADRO ECONOMICO									
PROGETTO ESECUTIVO			PROGETTO DI VARIANTE			PROGETTO DI VARIANTE ASSESTAMENTO FINALE			PROGETTO DI VARIANTE AI SENSI DEL DECRETO N.329 DEL 07/07/2022
A	LAVORI	IMPORTI	A	LAVORI	IMPORTI	A	LAVORI	IMPORTI	IMPORTI
A1	Importo Lavori a Misura	279.998,32 €	A1	Importo Lavori a Misura	291.883,38 €	A1	Importo Lavori a Misura	299.367,01 €	326.459,33 €
O1	Oneri per la sicurezza non soggetti a Ribasso d'Acta	80.262,76 €	O1	Oneri per la sicurezza non soggetti a Ribasso d'Acta	92.149,80 €	O1	Oneri per la sicurezza non soggetti a Ribasso d'Acta	103.971,20 €	131.323,49 €
A2	Importo Lavori Soggetti a Ribasso d'Acta	199.735,56 €	A2	Importo Lavori Soggetti a Ribasso d'Acta	199.735,56 €	A2	Importo Lavori Soggetti a Ribasso d'Acta	197.397,81 €	194.934,06 €
A3	Ribasso d'Acta (43,1300% di A2)	86.183,89 €	A3	Ribasso d'Acta (43,1300% di A2)	86.183,89 €	A3	Ribasso d'Acta (43,1300% di A2)	84.313,29 €	84.114,03 €
A4	Importo Lavori al Netto del Ribasso d'Acta	113.549,67 €	A4	Importo Lavori al Netto del Ribasso d'Acta	113.549,67 €	A4	Importo Lavori al Netto del Ribasso d'Acta	111.082,51 €	110.820,01 €
A5	IMPORTO CONTRATTUALE	199.812,48 €	A5	IMPORTO CONTRATTUALE	205.699,47 €	A5	IMPORTO CONTRATTUALE	215.053,72 €	242.345,50 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		B	SOMME A DISPOSIZIONE		B	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	I.V.A. su Lavori 10% su A4	19.381,24 €	C1	I.V.A. su Lavori 10% su A4	20.569,95 €	C1	I.V.A. su Lavori 10% su A4	21.503,37 €	24.234,35 €
D1	Spese Tecniche	34.349,80 €	D1	Spese Tecniche	33.776,24 €	D1	Spese Tecniche	36.674,04 €	37.922,47 €
D19			D19	Spese Tecniche D.L.		D19	Spese Tecniche D.L.		
	Progettazione (34,00%)	18.548,89 €		Progettazione (34,00%)	19.319,17 €		Progettazione (34,00%)	19.803,98 €	19.803,98 €
	Direzione Lavori (33,00%)	11.337,43 €		Direzione Lavori (33,00%)	11.806,16 €		Direzione Lavori (33,00%)	12.102,43 €	13.179,30 €
	Sicurezza Progettazione (3,60%)	1.286,59 €		Sicurezza Progettazione (3,60%)	1.287,94 €		Sicurezza Progettazione (3,60%)	1.320,27 €	1.320,27 €
	Sicurezza Esecuzione (3,40%)	1.848,89 €		Sicurezza Esecuzione (3,40%)	1.991,93 €		Sicurezza Esecuzione (3,40%)	1.980,40 €	2.139,96 €
	Collaudo (4,00%)	1.373,99 €		Collaudo (4,00%)	1.431,07 €		Collaudo (4,00%)	1.466,96 €	1.466,96 €
D2	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4% di D1)	1.373,99 €	D2	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4% di D1)	1.431,07 €	D2	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4% di D1)	1.466,96 €	1.516,90 €
D3	I.V.A. su Spese Tecniche (22% su D1+D2)	7.839,13 €	D3	I.V.A. su Spese Tecniche (22% su D1+D2)	8.183,60 €	D3	I.V.A. su Spese Tecniche (22% su D1+D2)	8.391,02 €	8.412,40 €
E1	Prestazioni Specialistiche	1.939,99 €	E1	Prestazioni Specialistiche	1.939,99 €	E1	Prestazioni Specialistiche	1.939,99 €	1.939,99 €
E1	Relazione Storico-Critica (0,70%)	1.939,99 €	E1	Relazione Storico-Critica (0,70%)	1.939,99 €	E1	Relazione Storico-Critica (0,70%)	1.939,99 €	1.939,99 €
E2	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4% di E1)	78,40 €	E2	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4% di E1)	78,40 €	E2	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4% di E1)	78,40 €	78,40 €
E3	I.V.A. su Spese Tecniche (22% su E1+E2)	448,43 €	E3	I.V.A. su Spese Tecniche (22% su E1+E2)	448,43 €	E3	I.V.A. su Spese Tecniche (22% su E1+E2)	448,43 €	448,43 €
F1	IMPREVISTI (2% di A1)	5.599,97 €	F1	IMPREVISTI (2% di A1)	- €	F1	IMPREVISTI (2% di A1)	- €	- €
F2	I.V.A. su Imprevisti 22% su F1	1.231,99 €	F2	I.V.A. su Imprevisti 22% su F1	- €	F2	I.V.A. su Imprevisti 22% su F1	- €	- €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	72.283,06 €	B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	68.449,68 €	B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	70.524,23 €	72.573,16 €
AS+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	266.095,49 €	AS+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	274.149,15 €	AS+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	285.577,95 €	314.918,66 €

Progetto per la Messa in Sicurezza e la Manutenzione Straordinaria delle Chiese danneggiate a seguito degli Eventi Sismici iniziati il 24/08/2016, finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del Culto - Ordinanza Commissario Straordinario Sisma 2016 n.32 del 21/06/2017 - CHIESA DI SAN MATTEO APOSTOLO A BORGO VELINO

Vista l'istanza presentata dal soggetto attuatore esterno nota acquisita agli atti con prot. n. 1049074 del 28/08/2024 poi integrata con nota prot. n. 1100226 del 10/09/2024 con le quali la Diocesi ha richiesto la liquidazione 100% del contributo, detratte le anticipazioni già erogate pari a € 133.047,75, alla quale veniva altresì allegata la documentazione contabile;

CONSIDERATO che:

- a seguito della presentazione del progetto, con contestuale richiesta da parte della Diocesi, con Decreto n. A00293 del 25/07/2018 è stato liquidato l'importo di € 36.090,00 a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo di € 360.899,97 a valere sulla contabilità speciale n. 6043;
- con nota acquisita con prot. n. 0611555 del 09/07/2020, la Diocesi ha provveduto a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione di cui al comma 6 lettera a) e b) dell'art. 4, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.;
- con Decreto Dirigenziale n. A00676 del 17/12/2018 è stato rideterminato il contributo, al netto del ribasso d'asta pari al 43,15%, in € 266.095,49 ed è stato rimodulato il quadro economico con conseguenti economie pari a € 94.804,48;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0611696 del 09/07/2020 la Diocesi ha richiesto l'ulteriore anticipazione fino al 50% del contributo concesso e ha comunicato contestualmente l'inizio lavori e l'attivazione del cantiere;
- con Determina Dirigenziale n. A00611 del 26/03/2021 è stato liquidato, a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di corrispondente alla liquidazione del II acconto di cui alla determinazione di rettifica n. A00550 del contributo rideterminato a seguito del ribasso d'asta e al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 96.957,75;

RICHIAMATA:

- la nota, acquisita agli atti con prot. n. 1019708 del 09/12/2021 con la quale la Diocesi ha trasmesso la perizia di variante suppletiva, sostanziale;
- l'Autorizzazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. acquisito il 10/08/2022 al prot. n. 0789218;
- la suddetta perizia di variante che ha determinato la variazione appunto dell'importo dei lavori, al netto del ribasso, € 266.095,49 a € 274.149,15 con una differenza di € 8.053,66 che trova copertura negli imprevisti e negli importi delle economie da ribasso, e che per questi ultimi occorre acquisire la preventiva autorizzazione del Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza 80/2019;

VISTA l'Istruttoria tecnico-amministrativa, prot. in. 0061402 del 18/01/2023, effettuata dall'USR Lazio sulla predetta variante, con la quale si evidenzia che, conformemente alla nota esplicativa del Commissario Straordinario, acquisita con prot. 0927836 del 18/11/2019, sull'utilizzo delle economie da ribasso d'asta:

- la perizia di variante, con modifiche sostanziali, è in corso d'opera e si configura come suppletiva con variazione del Quadro Economico il cui importo complessivo di € 274.149,15 è inferiore a quello del finanziamento iniziale di € 360.899,97;
- l'importo suppletivo trova copertura nella voce "Imprevisti", al lordo dell'Iva, e nelle somme derivanti dalle economie da ribasso d'asta;
- i maggiori lavori rientrano strettamente nelle finalità dell'Ordinanza n. 32;
- i maggiori lavori rientrano nei criteri di imprevedibilità;

VISTA la nota prot. n. 0067409 del 19/01/2023 con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha richiesto al Commissario Straordinario il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 dell'Ord. 80/2019 per l'utilizzo delle economie da ribasso d'asta;

CONSIDERATO che in data 27/02/2023 con nota acquisita agli atti con prot. n. 0217749 il Commissario Straordinario ha autorizzato l'utilizzo delle economie di ribasso per la variante suppletiva in corso d'opera, al fine di consentire il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI);

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. A00370 del 28/02/2023 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e sostanziale relativa ai lavori di "Messa in sicurezza della Chiesa di San Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI) e si è preso atto che l'ammontare complessivo dell'intervento e del conseguente contributo netto, passa da € 266.095,49 a € 274.149,15 e che le economie derivanti da ribasso d'asta vengono accantonate;

PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 1049074 del 28/08/2024 poi integrata con nota prot. n. 1100226 del 10/09/2024 la Diocesi ha richiesto la liquidazione 100% del contributo, detratte le anticipazioni già erogate pari a € 133.047,75, alla quale veniva altresì allegata la documentazione contabile; PRESO ATTO ALTRESI' che con la stessa nota, prot. n. 1049074 del 28/08/2024 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 1100226 del 10/09/2024, sono state trasmesse fatture, quietanzate: n. 48 del 16/07/2021 Cricchi srl, saldo 1° per € 71.500,80 oltre IVA pari a € 7.150,80 per un totale complessivo pari a € 78.650,88; n. 16 spr del 28/07/2024 arch. Salvini Federica, Acconto del 40% per la Direzione Lavori dell'Intervento pari a € 4.534,17 oltre cassa pari a € 181,37 e IVA pari a € 1.037,42, ritenuta pari a € 906,83, per un importo complessivo pari a € 4.846,13; n. 66/2021 del 27/07/2021 Sirio Engineering group Italia srl per un importo pari a € 4.699,05 oltre cassa pari a € 187,96 e Iva 1.075,14 per un totale complessivo pari a € 5.962,15;

CONSIDERATO che gli importi maturati nello Stato di Avanzamento Finale, oggetto del presente atto, risultano complessivamente riassunti nella seguente tabella:

DITTA - LAVORI	
Impresa Appaltatrice Cricchi S.r.l. (comprensivo di revisione dei prezzi)	€ 157.908,21+ € 30.020,96= € 187.929,17
PROFESSIONISTI - INCARICHI	
Sirio Engineering Group Italia S.r.l.	€ 1.900,26
Arch. Federica Salvini (DL)	€ 10.292,07
Ing. Giuliana Ferramosche (collaudo)	€ 1.861,28
Totale	€ 201.982,78
Decreto n. A00370 del 28/02/2023 Approvazione Variante	274.149,15 €

VISTO la documentazione trasmessa a consuntivo dalla Diocesi circa lo stato finale acquisita al prot. n. 1049074 del 28/08/2024 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 1100226 del 10/09/2024, dalla quale si evince che il quadro economico dell'intervento chiude ad un importo pari a € 314.918,67 rispetto a quanto autorizzato con Decreto dell'USR n. A00370 del 28/02/2023 per un importo pari a € 274.149,15 e che pertanto la differenza pari a € 40.769,52 verrà coperta in parte con residui circa precedenti trasferimenti, come sopra specificato pari a € 20.111,86, ed in parte dalle economie sugli importi determinati a chiusura dei lavori circa gli edifici di culto ricadenti nelle ex OCSR nn. 23 e 32 del 2017 poi ricompresi in ultimo nella OCSR n. 132/2022, come da tabella allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO che gli importi liquidati, gli atti di riferimento e le somme spese sono finora così determinate:

DESCRIZIONE	ACCONTI LIQUIDATI U.S.R. €	ATTO	FATTURE LIQUIDATE DIOCESI €
Anticipo 10%	€ 36.090,00	Decreto n. A00293 del 25/07/202	€ 22.569,90
Integrazione 10%-fino al 50 %	€ 96.957,75	Determinazione n. A00611 del 26/03/2021	€ 89.459,16
TOTALE	€ 133.047,75		€ 112.029,06
Atri provvedimenti			



Variante co	€ 274.149,15	Decreto n. A00370 del 28/02/2023 Approvazione Variante	
SAL finale			
	1.861,28 €	Ing. Giuliana Ferramosche (collaudo)	
	10.292,07 €	Arch. Federica Salvini (DL)	
	1.900,26 €	Sirio Engineering Group Italia S.r.l.	
	187.929,17 €	Impresa Appaltatrice Cricchi S.r.l.	
Importo finale da QE			€ 314.918,67
		Restano da erogare	€ 201.982,78
Residui su trasferimento di cui Determinazione n. A00611 del 26/03/2021			€ 20.111,86
		Restano da liquidare	€ 181.870,92

RITENUTO pertanto di poter procedere al trasferimento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 181.870,92, quale differenza tra lo Stato Avanzamento Finale, pari ad € 201.982,78 compreso quanto occorre per la revisione prezzi pari a € 30.020,96, ed il residuo pari a € 20.111,86 a valere sui precedenti trasferimenti;

ACQUISITO il verbale del sopralluogo di controllo, di cui all'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 23/2017, del 02/05/2024 prot. Int. n. 0291585 del 07/03/2025 dal quale emerge *"per quanto è stato possibile accertare...la conformità degli interventi previsti nel progetto oggetto di contributo e quanto realizzato"*;

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già trasferite	Somme da trasferire oggetto della presente proposta	SOMME RESIDUE
€ 360.899,97	€ 133.047,75	€ 181.870,92	€ 45.981,30

Vista la correttezza della documentazione tecnica-amministrativo e contabile allegata alla richiesta di trasferimento che risulta essere conforme a quanto rubricato l'Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante: "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati;

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 32 del 21 giugno 2017, recante: "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati e dalle altre disposizioni normative, e verificata la completezza della documentazione tecnica-amministrativa e contabile, come da check list allegata, si ritiene la richiesta **AMMISSIBILE** e si



propone di adottare apposito provvedimento per il trasferimento dell'importo di **€ 181.870,92**, IVA ed oneri di legge inclusi, a favore della **Diocesi di Rieti** - Codice Fiscale 90008470578, sul conto corrente bancario identificato con il **codice IBAN IT 15 E083 2714 6000 0000 0004 626**.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Arianna Brunelli

BRUNELLI ARIANNA
2025.03.24 14:22:44
CN=BRUNELLI ARIANNA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione
e Ricostruzione Pubblica

GAZZANI MARIAGRAZIA
2025.03.24 12:32:46
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Copia



CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 24/03/2025

INTERVENTO: Lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI) dei danni del sisma 2016 – Codice Opera: «BE_M_007_2017» - Ord. n. 32 del 21/06/2017 ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza n. 32 e ss.mm.ii.

(Codice Inframob: P23.0094-0107)

ANTICIPAZIONE 20% e ANTICIPAZIONE 30%

~~— Determina di affidamento e contratto servizi/lavori — sì ☐ no ☐~~

~~— Verifica presenza clausole relative alle penali per il
Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni ai sensi — sì ☐ no ☐
dell'art. 3, comma 7 dell'ordinanza 137/2023~~

~~ULTERIORE SOMMA PARI AL 30% DELLA SOMMA CONCESSA, PREVIA RENDICONTAZIONE CHE DIMOSTRI DI AVER SPESO ALMENO L'80% DELLE SOMME GIA' TRASFERITE:~~

TRASFERIMENTO FONDI, A FAVORE DELLA DIOCESI DI RIETI, QUALE SOGGETTO ATTUATORE, PER LA LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE:

- | | | |
|--|--|--|
| 1) Provvedimento di liquidazione | sì ☐ | no ☒ |
| 2) Fattura elettronica con espressa indicazione del CIG e del CUP | sì ☒ | no ☐ |
| 3) Mandato di pagamento e quietanza | sì ☒ | no ☐ |
| 4) DURC e/o certificazione di regolarità contributiva | sì ☒ | no ☐ |
| 5) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari | sì ☒ | no ☐ |
| 6) Quadro tecnico-economico con spesa prevista (pre.gara)
ed effettiva (post-gara) | sì ☒ | no ☐ |

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Arianna Brunelli

BRUNELLI ARIANNA
2025.03.24 14:21:52
CN=BRUNELLI ARIANNA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTE-80143490581
RSA/2048 bits

id_decret o	id_decret o/anno	soggetto attuatore - RIVISTO IN ITINERE	Tipologia soggetto attuatore	Denominazione Intervento	Allegato 1 D.C. n.395/2020	Precedente ordinanza	Comune	Prov	Regione	Importo Rimodulato (inserire tutte le modifiche con * su ID)	Importo da ordinanza n. 132/2022	Fase	Fase riassuntiva	Importo decreto di concessione USR (comprensiva di eventuali varianti)	Importo a chiusura dei lavori (a rendicontazione finale)	economi su decretati USR	economie su importi programmati
N°				DENOMINAZIONE			CITTA'										
772	772/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	SS. Dionisio, Eleuterio e Rustico (San Dionigi)	23/2017	23/2017	Borgo Velino	RI	LAZIO	48.040,63 €	48.040,63 €	F8 collaudato	Concluso	€ 55.273,45	€ 55.273,45	€ 0,00	-7.232,82 €
773	773/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	San Lorenzo Martire	23/2017	23/2017	Colle di Tora	RI	LAZIO	248.420,65 €	248.420,65 €	F8 collaudato	Concluso	€ 248.420,65	240.493,76 €	7.926,89 €	7.926,89 €
774	774/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	S. Maria del Cerreto	23/2017	23/2017	Leonessa	RI	LAZIO	112.732,77 €	112.732,77 €	F8 collaudato	Concluso	112.732,77 €	111.061,56 €	1.671,21 €	1.671,21 €
844	844/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Pietro Apostolo	32/2017	32/2017	Amatrice	RI	LAZIO	203.751,92 €	203.751,92 €	F8 collaudato	Concluso	154.487,50 €	148.216,29 €	6.271,21 €	55.535,63 €
845	845/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Maria Assunta	32/2017	32/2017	Borbona	RI	LAZIO	358.090,00 €	358.090,00 €	F8 collaudato	Concluso	283.372,64 €	276.924,47 €	6.448,17 €	81.165,53 €
846	846/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Matteo	32/2017	32/2017	Borgo Velino	RI	LAZIO	360.899,97 €	360.899,97 €	F8 collaudato	In corso	274.149,15 €	314.918,67 €	20.111,86 €	45.981,30 €
847	847/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Santuario S. Maria Capodacqua	32/2017	32/2017	Cittareale	RI	LAZIO	361.225,69 €	361.225,69 €	F8 collaudato	Concluso	307.046,62 €	304.964,12 €	2.082,50 €	56.261,57 €
848	848/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Filippo	32/2017	32/2017	Contigliano	RI	LAZIO	- €	216.022,74 €	F8 collaudato	Concluso	210.678,02 €	200.036,60 €	10.641,42 €	15.986,14 €
849	849/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Maria Loreto	32/2017	32/2017	Greccio	RI	LAZIO	282.580,82 €	282.580,82 €	F8 collaudato	Concluso	264.132,82 €	255.778,02 €	8.354,80 €	26.802,80 €
850	850/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Vincenzo Ferreri	32/2017	32/2017	Leonessa	RI	LAZIO	258.628,37 €	258.628,37 €	F5 gara aggiudicazione lavori avviata	In corso				
851	851/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa Madonna delle Grazie	32/2017	32/2017	Leonessa	RI	LAZIO	51.051,70 €	51.051,70 €	F8 collaudato	Concluso	39.490,55 €	37.461,67 €	2.028,88 €	13.590,03 €
852	852/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa SS. Angeli Custodi o S. Pietro	32/2017	32/2017	Poggio Bustone	RI	LAZIO	228.252,43 €	228.252,43 €	F8 collaudato	Concluso	157.276,22 €	156.522,18 €	754,04 €	71.730,25 €
853	853/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Maria Assunta	32/2017	32/2017	Posta	RI	LAZIO	314.106,65 €	314.106,65 €	F8 collaudato	Concluso	257.026,22 €	316.009,04 €	0,00 €	-1.902,39 €
854	854/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa S. Maria Assunta (Santa Rufina Nuova)	32/2017	32/2017	Posta	RI	LAZIO	232.704,91 €	232.704,91 €	F8 collaudato	Concluso	201.602,88 €	201.461,47 €	141,41 €	31.243,44 €
855	855/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	San Vito Martire	32/2017	32/2017	Posta	RI	LAZIO	74.701,49 €	74.701,49 €	F8 collaudato	Concluso	73.277,36 €	72.226,34 €	1.051,02 €	2.475,15 €
856	856/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa San Giovanni Battista	32/2017	32/2017	Rieti	RI	LAZIO	265.296,32 €	265.296,32 €	F3 incarico di prog. affidato	In corso				
857	857/2020	Diocesi di Rieti	Diocesi	Chiesa San Pietro Martire	32/2017	32/2017	Rieti	RI	LAZIO	334.912,22 €	334.912,22 €	F8 collaudato	Concluso	334.282,60 €	331.558,92 €	2.723,68 €	3.353,30 €
																€ 70.207,09	404.588,03 €