



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00087 del 20/01/2026

Proposta n. 119 del 19/01/2026

Oggetto:

Intervento denominato "Dissesto idrogeologico fraz. di Cornillo Nuovo" nel Comune di Amatrice (RI). Codice Opera DISS_M_010_2017 di cui all'Ordinanza commissariale n. 109/02020. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. CUP: C74J17000040001 - CIG 966905549A. Codice Inframob: P23.0052-0151.

Proponente:

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “Dissesto idrogeologico fraz. di Cornillo Nuovo” nel Comune di Amatrice (RI). Codice Opera DISS_M_010_2017 di cui all’Ordinanza commissariale n. 109/02020. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione.
CUP: C74J17000040001 – CIG 966905549A. Codice Inframob: P23.0052-0151.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l’art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l’art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: “4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 23 giugno 2025, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore ad interim dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing. Luca Marta;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l'art. 226, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 338, l'intervento di stabilizzazione area in dissesto in località "Cornillo Nuovo" nel Comune di Amatrice (RI). CODICE: DISS_M_010_2017, per un importo complessivo di € 400.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore n. A00561 del 09/11/2018 con la quale il Geom. Antimo Grilli, funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA l'ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata" la quale all'art. 3, comma 1 dispone: le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera

impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. A00228 del 15/03/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località Casale Bucci" nel Comune di Amatrice (RI) – Codice Opera: DISS_M_005_2017, a favore del RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L., con sede in Bagnoregio (VT), Loc. San Lazzaro snc;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02861 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo (Primo Lotto Funzionale) dell'intervento in oggetto ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 475.000,00, di cui € 314.015,54 per lavori, comprensivo di € 9.666,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 160.984,46 per somme a disposizione, come da relativo Quadro Economico, **Allegato 1)** del presente atto;
- con Determinazione a contrarre n. A00291 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori di "Stabilizzazione area in dissesto in località Cornillo Nuovo" nel Comune di Amatrice (RI), con consultazione di almeno cinque operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, riconducibili alle Categorie OS21 classifica I, OS12-A classifica I e OS12-B, per un importo a base di gara di €. 314.015,54, di cui €. 304.348,72 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 9.666,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A00235 del 13/02/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 nonché dell'Ordinanza Commissariale n. 56, art. 4 comma 4 e successivo atto aggiuntivo al contratto n. 152/20 del 29/5/2020, sottoscritto in data 15/9/2023, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla "RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA.G.EDIL S.R.L.", con sede in Bagnoregio (VT), Loc. San Lazzaro snc, nella persona dell'Ing. Daniele Baffo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo con il n. 732, per l'importo contrattuale complessivo di € 12.271,80, oltre cassa ed IVA, ed è stato altresì istituito l'Ufficio di Direzione lavori con il compito di coadiuvare il Direttore dei lavori nell'esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 101 d.lgs. 50/2016;
- con determinazione n. A00931 del 22/05/2023 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata la procedura relativa all'affidamento dei lavori per l'intervento di Stabilizzazione area in dissesto in località "Cornillo Nuovo" nel Comune di Amatrice (RI) - CODICE: DISS_M_010_2017. I° Lotto Funzionale, a favore dell'Operatore Economico primo classificato, "O.CI.MA. S.R.L." con sede legale in AVEZZANO (AQ) – VIA PERETO N. 37 – CAP 67051 Codice Fiscale e Partita IVA 01165330661, che ha offerto il ribasso del 27,01% per un importo di €. 222.144,13 oltre IVA, esclusi gli oneri della sicurezza pari a €. 9.666,82, per l'importo contrattuale di €. 231.810,95, oltre IVA, come da relativo Quadro Economico rimodulato post gara, **Allegato 2)** del presente atto;

- in data 10/10/2023 il Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Baffo, con verbale acquisito agli atti in data 12/10/2023 a prot. 1141587, ha proceduto con la consegna dei lavori in via d'urgenza, in favore della ditta aggiudicataria "O.CI.MA. S.R.L." SRL;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di Stabilizzazione area in dissesto in località "Cornillo Nuovo" nel Comune di Amatrice (RI) - CODICE: DISS_M_010_2017. I° Lotto Funzionale, annotato nel Reg. cron. n. 29352 del 07/06/2024, per l'importo complessivo di € 328.828,94, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 11.010,00, oltre IVA;

VISTA la Determinazione n. A00001 del 03/01/2024 Determinazione n. A00001 del 03/01/2024 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 1° SAL a tutto il 17/11/2023 ed autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 a favore della società O.CI.MA S.R.L. P.IVA 01165330661, per un importo di € 95.792,00, oltre IVA al 22% pari ad €. 21.074,24, per un totale complessivo di €. 116.866,24;

VISTA la Determinazione n. A00915 del 16/05/2024 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 2° SAL a tutto il 25/03/2024 ed autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 a favore della società O.CI.MA S.R.L. P.IVA 01165330661, per un importo di €. 126.110,11, oltre IVA al 22% pari ad € 27.744,20, per un totale complessivo di € 153.854,20;

VISTA la Determinazione n. A02030 del 25/10/2024 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 3° ed ultimo SAL a tutto il 04/07/2024 ed autorizzata la liquidazione del 3° ed ultimo Certificato di pagamento a favore della società O.CI.MA S.R.L. P.IVA 01165330661, per un importo di €. 8.749,90, oltre IVA al 22% pari ad € 1.924,98, per un totale complessivo di € 10.674,88;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 04/07/2024, vistato dal RUP, con il quale il Direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati ultimati in data 04/07/2024 e in tempo utile anche rispetto ai verbali di ripresa e sospensione richiamati nello stesso;

VISTA la relazione a struttura ultimata, elaborata dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Baffo, relativa alla posizione n° 129169/V, acquisita sul portale Open Genio il giorno 17/10/2024 prot. n° 2024-0001279599;

PRESO ATTO che in data 18/11/2024 il collaudatore Ing. Simone Di Maggio ha rilasciato il certificato di collaudo delle opere strutturali relative all'intervento in oggetto, protocollato al n. 2024-0001416008 del 18/11/2024 sul portale Open Genio ed acquisito agli atti dell'USR Lazio al prot. n. 1416725 in data 18/11/2024;

VISTO lo Stato finale dei lavori in oggetto, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Baffo in data 04/07/2024 e acquisito al protocollo n. 0361185 del 24/03/2025, corredato dalla relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta un importo delle lavorazioni effettuate, al netto del ribasso di gara del 27,01%, pari a € 231.810,95, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

VISTA la relazione sul conto finale del Direttore dei lavori sopra citata dal quale risulta un credito verso l'impresa pari a € 1.159,05 (diconsi euro millecentocinquantanove/05) oltre IVA al 22%;

VISTO il Quadro Economico di Raffronto Finale dei Lavori per un importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 231.810,95 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,01%, comprensivo di € 9.666,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 113.480,02 per somme a disposizione, oltre ad € 54.709,03 per economie residue di appalto, **Allegato 3)** del presente atto;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai creditori – Avviso ad opponendum, ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/2010 e s.m.i., presso l'Albo Pretorio del Comune di Amatrice, il quale

ha comunicato in data 16/05/2025, con nota acquisita al protocollo USR con il n. 0531954, che non è pervenuta nessuna segnalazione di osservazione e/o reclamo;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione dello Stato finale dei lavori in oggetto, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Baffo in data 04/07/2024 e acquisito al protocollo n. 0361185 del 24/03/2025, corredato dalla relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta un importo delle lavorazioni effettuate, al netto del ribasso di gara del 27,01%, pari a € 231.810,95, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare lo Stato finale dei lavori di Stabilizzazione area in dissesto in località "Cornillo Nuovo" nel Comune di Amatrice (RI) - CODICE: DISS_M_010_2017. I° Lotto Funzionale, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Baffo in data 04/07/2024, acquisito al protocollo n. 0361185 del 24/03/2025, corredato dalla relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta un importo delle lavorazioni effettuate, al netto del ribasso di gara del 27,01%, pari a € 231.810,95, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;
- 2) di approvare il Quadro Economico di Raffronto Finale dei Lavori per un importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 231.810,95 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,01%, comprensivo di € 9.666,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 113.480,02 per somme a disposizione, oltre ad € 54.709,03 per economie residue di appalto, Allegato 3) del presente atto;
- 3) di stabilire che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione, a favore all'impresa "O.CI.MA. S.R.L." con sede legale in AVEZZANO (AQ) – VIA PERETO N. 37 – CAP 67051 Codice Fiscale e Partita IVA 01165330661, del credito di € 1.159,05 oltre IVA al 22%, come risultante dalla relazione sul conto finale;
- 4) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta

Quadro Economico del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Dissesto idrogeologico fraz. di Cornillo Nuovo" nel Comune di Amatrice (RI). Codice Opera DISS_M_010_2017. Codice Inframob: P23.0052-0151

				IVA
	COMUNE DI AMATRICE			22%
	INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE AREA IN DISSESTO IN LOCALITÀ "CORNILLO NUOVO"			
	CODICE OPERA: DISS_M_010_2017 - I° Lotto Funzionale			
	Quadro Economico Progetto Esecutivo			
	DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI		€	314.015,54
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	304.348,72	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	9.666,82	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€	160.984,46
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori)			
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€	15.602,02	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti			
B.2.2)	Indagini geologiche	€	15.602,02	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali			
B.2.4)	Altre spese tecniche			
B.3)	Spese Tecniche	€	36.821,10	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€	2.497,18	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione PRELIMINARE</i>	€	1.476,82	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€	6.847,10	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€	6.200,00	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€	12.300,00	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€	7.500,00	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP <i>Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo</i>			
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€	1.000,00	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€	9.384,32	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€	3.140,16	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€	6.280,31	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€	504,63	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017			
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€	1.372,96	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%	€	99,89	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€	69.083,42	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€	5.496,99	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€	8.424,67	
B.16)	Indennizzi per occupazione temporanea e servitù permanente, ecc.	€	774,00	
B.17)	Spese per procedure catastali di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari	€	3.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€	475.000,00

Quadro Economico rimodulato post gara dell'intervento denominato "Dissesto idrogeologico fraz. di Cornillo Nuovo" nel Comune di Amatrice (RI). Codice Opera DISS_M_010_2017. Codice Inframob: P23.0052-0151.

			IVA
COMUNE DI AMATRICE INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE AREA IN DISSESTO IN LOCALITÀ "CORNILLO NUOVO" CODICE OPERA: DISS_M_010_2017 - 1° Lotto Funzionale			22%
Quadro Economico post gara lavori			
	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA	€	231.810,95
A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 27,01%	€ 222.144,13	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.666,82	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	142.899,45
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 15.602,02	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti		
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 15.602,02	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali		
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ 36.821,10	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 2.497,18	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione PRELIMINARE</i>	€ 1.476,82	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 6.847,10	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 6.200,00	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 12.300,00	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 7.500,00	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo		
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 1.000,00	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 9.384,32	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ 3.140,16	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 6.280,31	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 504,63	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017		
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 1.372,96	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%	€ 99,89	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 50.998,41	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 5.496,99	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 8.424,67	
B.16)	Indennizzi per occupazione temporanea e servitù permanente, ecc.	€ 774,00	
B.17)	Spese per procedure catastali di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari	€ 3.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B)		€	374.710,40
Economie derivanti da ribasso d'asta		€	100.289,60
TOTALE GENERALE INTERVENTO		€	475.000,00

Quadro Economico di Raffronto Finale dell'intervento denominato "Dissesto idrogeologico fraz. di Cornillo Nuovo" nel Comune di Amatrice (RI). Codice Opera DISS_M_010_2017. Codice Inframob: P23.0052-0151.

		IVA		IVA
COMUNE DI AMATRICE				
INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE AREA IN DISSESTO IN LOCALITÀ "CORNILLO NUOVO" CODICE		22%		22%
OPERA: DISS_M_010_2017 - 1° Lotto Funzionale				
Quadro Economico Finale di raffronto		POST GARA		FINALE
DESCRIZIONE VOCI				
A	LAVORI	€ 231.810,95		€ 231.810,95
A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 27,01%	€ 222.144,13		€ 222.144,13
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.666,82		€ 9.666,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 142.077,41		€ 113.480,02
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)			
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 15.602,02		€ 15.602,02
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti			
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 15.602,02		€ 15.602,02
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali			
B.2.4)	Altre spese tecniche			
B.3)	Spese Tecniche	€ 36.821,10		€ 29.292,90
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 2.497,18		€ 2.497,18
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione PRELIMINARE</i>	€ 1.476,82		€ 1.476,82
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 6.847,10		€ 6.847,10
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 6.200,00		€ 6.200,00
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 12.300,00		€ 12.271,80
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 7.500,00		€ -
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo			
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 1.000,00		€ -
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 9.384,32		€ -
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ 2.318,11		€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 6.280,31		€ 6.280,31
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 504,63		€ -
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017			
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 1.372,96		€ 1.071,83
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 <i>geologo</i> = 4%	€ 99,89		€ 99,89
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 50.998,41		€ 50.998,41
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 5.496,99		€ 3.432,44
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 8.424,67		€ 6.702,22
B.16)	Indennizzi per occupazione temporanea e servizi permanente, ecc.	€ 774,00		€ -
B.17)	Spese per procedure catastali di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari	€ 3.000,00		€ -
TOTALE POST GARA (A+B)		€ 373.888,36		€ 345.290,97
economie derivanti da ribasso d'asta		€ 101.111,65		€ 54.709,03
TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 475.000,00		€ 400.000,00