



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00538 del 25/03/2026

Proposta n. 498 del 17/03/2026

Oggetto:

Intervento denominato "Restauro del circolo di lettura del Teatro Flavio Vespasiano" nel Comune di Rieti (RI). codice Inframob P22.0120-0036 - Esecuzione lavori - Liquidazione fattura a favore di SAPIT s.r.l. per saldo importo contrattuale. CUP: C17H21009380006 - CIG: 9440915983 CIG AGGIUNTIVO B269220464 (Rif. Ordinanza commissariale n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1 - Importo complessivo € 6.957,68)

Proponente:

Estensore DI FRANCESCANGELO FILOMENA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento MANCINI SEBASTIANO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area AD INTERIM F. ROSATI _____ *firma elettronica* _____

Direttore G. CIPRIANO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Intervento denominato “Restauro del circolo di lettura del Teatro Flavio Vespasiano” nel Comune di Rieti (RI). codice Inframob P22.0120-0036 – Esecuzione lavori – Liquidazione fattura a favore di SAPIT s.r.l. per saldo importo contrattuale. CUP: C17H21009380006 - CIG: 9440915983 CIG AGGIUNTIVO B269220464 (Rif. Ordinanza commissariale n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1 – Importo complessivo € 6.957,68)

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 27/02/2026 con il quale è stato conferito al dott. Giancarlo Cipriano l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12/03/2026, recante: “Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l’art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l’art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: “4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”;

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, nominato con Determinazione n. A01760 del 22-09-2023 in sostituzione dell’arch. Federica Badini, la quale in precedenza aveva sostituito l’arch. Carlo Maria Grande, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di SAPIT s.r.l., della somma complessiva di € 6.957,68;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero il D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 nel cui allegato è ricompreso l’intervento in oggetto per un importo di € 1.150.351,51;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA) - meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta all’erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 1. del 09/01/2026 acquisita con il numero di registro 221 del 09/01/2026, emessa da SAPT s.r.l. di importo pari a € 6.325,16, oltre IVA, relativa all'intervento denominato "Restauro del circolo di lettura del Teatro Flavio Vespasiano";

PRESO ATTO altresì che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 1.150.351,51 di cui € 809.196,52 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 71.153,05, ed € 330.784,86 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza n. 7 del 30/12/2021;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 1. del 09/01/2026 acquisita con il numero di registro 221 del 09/01/2026, emessa da SAPT s.r.l. di importo pari a € 6.325,16, oltre IVA al 10% pari ad € 632, 52 per un totale di € 6.957,68 relativa a all'intervento denominato "Restauro del circolo di lettura del Teatro Flavio Vespasiano" nel Comune di Rieti (RI)

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al protocollo con il numero 025602 in data 09/03/2026 che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare, a favore della società SAPIT s.r.l., con sede legale in Via San Domenico Savio, 8 - Roma, – C.F. e P.IVA 01772910905 la fattura elettronica n. 1. del 09/01/2026 acquisita con il numero di registro 221 del 09/01/2026, per un importo € 6.325,16, oltre IVA al 10% pari ad € 632, 52 per un totale di € 6.957,68 relativa all'intervento denominato "Restauro del circolo di lettura del Teatro Flavio Vespasiano" nel Comune di Rieti (RI);
3. di accreditare l'importo di € 6.325,16 (seimilatrecentoventicinque/16) alla società SAPIT s.r.l., con sede legale in Via San Domenico Savio, 8 - Roma, – C.F. e P.IVA 01772910905 sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al punto 1), mediante emissione di ordinativo secondario ORTES;
4. di versare all'Erario l'importo di € 632, 52 (seicentotrentadue/52) quale IVA sulla fattura elettronica n. 1. del 09/01/2026 di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario ORTES;
5. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
6. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 per un importo pari a € 1.150.351,51 e che la spesa di cui alla presente pari € 6.325,16, oltre IVA al 10% pari ad € 632, 52 per un totale di € 6.957,68, trova copertura all'interno del Quadro Economico;

7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
8. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Giancarlo Cipriano

Copia



**ORDINANZA N. 15 del 30-12-2021 e ORDINANZA N. 18 del 14-04-2022 PNC
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI: *Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR - Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021 - Intervento relativo ai lavori di "Restauro del Circolo di Lettura del Teatro Flavio Vespasiano" nel Comune di Rieti (RI)".*

OPERATORE ECONOMICO: SAPIT SRL - VIA SAN DOMENICO SAVIO N. 8 ROMA COD. FISC. 01772910905.
SUBAPPALTATORE: -----

SOGGETTO ATTUATORE: USR ORDINANZA N. 18 del 14-04-2022 PNC – AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SAPIT DET. N. A02828 DEL 28-12-2022 – CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 16-03-2023 REG. CRON. N. 508 DEL 24-03-2023

ACCESSO AL FONDO ~~SI~~ NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	"Restauro del Circolo di Lettura del Teatro Flavio Vespasiano" nel Comune di Rieti (RI).
COMUNE INTERVENTO	RIETI (RI).
CODICE INFRAMOB	P22.0120-0036
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	PNRR – PNC
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 1.050.666,67 + € 99.684,84 (fondi aggiuntivi Decreto MEF n. 25491 del 28-03-2023) – tot. € 1.150.351,51.
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO E CONCESSIONE CONTRIBUTO	N. A01487 DEL 21-06-2022.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Geom. Sebastiano Mancini Det. n. A01760 del 22-09-2023 nominato in sostituzione dell'arch. Federica Badini la quale ha sostituito l'arch. Carlo Maria Grande.
CUP INTERVENTO	C17H21009380006
CIG AFFIDAMENTO	9440915983
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 495.242,99
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	DET. N. A02828 DEL 28-12-2022
ESTREMI CONTRATTO	CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 16-03-2023 REG. CRON. N. 508 DEL 24-03-2023
DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1	Det. n. A01079 del 07-06-2024.
CIG AGGIUNTIVO	B269220464
IMPORTO AGGIUNTIVO	€. 247.154,48 (tot. € 742.397,47).
ATTO AGGIUNTIVO	Reg. cron. n. 29832 del 13/11/2024
DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2	Det. n. A01329 del 02-07-2025
CIG AGGIUNTIVO	Non necessario
IMPORTO AGGIUNTIVO	€ 66.799,05 (tot. € 809.196,52)
ATTO DI SOTTOMISSIONE	In corso di stipula e registrazione

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista la Contabilità Finale presentata dalla Direzione dei Lavori in data 19-12-2025 acquisita in pari data prot.n. 1250740 avente per oggetto la richiesta del pagamento della rata finale a saldo per i lavori effettuati a tutto il 18-11-2025;



Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata)

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

N. Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	Iva 10%	Totale fattura	Ritenuta d'acconto 00%	Netto a pagare:
221	09/01/2026	SAPITSI	1	09/01/2026	6325,16	€ 0,00	€ 6.325,16	€ 632,52	€ 6.957,68	€ 0,00	€ 6.957,68

Considerato che la somma di cui alla fattura sopra indicata trova capienza nel seguente quadro economico dell'intervento desunto da INFRAMOB:

QE Variante II - P22.0120-0036 - Riqualificazione del circolo di lettura del teatro Flavio Vespasiano						Importo	Residuo
A				LAVORI		809.196,52	7.223,66
	A.1			Importo lavori al netto del ribasso d'asta (30%)		738.043,47	0,01
	A.2			Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		71.153,05	7.223,65
B				SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		330.784,86	65.671,98
	B.1			Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)		0,00	0,00
	B.2			Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti		0,00	0,00
		B.2.1		Rilievi e Accatastamenti		0,00	0,00
		B.2.2		Indagini geognostiche		0,00	0,00
		B.2.3		accertamenti ed analisi strutturali		0,00	0,00
		B.2.4		Altre spese tecniche		0,00	0,00
	B.3			Spese Tecniche		148.982,62	5.594,24
		B.3.1		APE (L.90/2013)		3.555,48	3.555,48
		B.3.2		Spese tecniche progetto di fattibilità tecnico-economica compreso PSC preliminare		8.280,64	0,00
		B.3.3		Spese tecniche progettazione definitiva		36.941,56	0,00
		B.3.4		Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP		32.887,48	0,00
		B.3.5		Spese tecniche direzione dei lavori		60.350,92	0,00
		B.3.6		Spese per collaudo		6.966,54	2.038,76
		B.3.7		Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo		0,00	0,00
	B.4			Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli e iva di legge		2.000,00	2.000,00
	B.5			Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (con B.1.1 max 10% Lavori)		0,00	0,00
	B.6			Accantonamento ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INF-LAZIONE: sui prezzi (stima 1% importo lavori)		0,00	0,00
	B.7			Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016		18.477,02	18.477,02
	B.8			Accantonamento ulteriore di cui all'art. 5 c.1 dell'Ordinanza Commissariale n. 17 del 14-04-2022 - max 2% Imp. Lavori (A)		18.477,02	18.477,02
	B.9			Accantonamento ulteriore di cui all'art. 5 c.2 dell'Ordinanza Commissariale n. 17 del 14-04-2022 - max 2% Imp. Lavori (A)		18.477,02	18.477,02
	B.10			Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici compresa IVA 22%		3.000,00	15,58
	B.11			Contributo ANAC ai sensi della Delibera n. 1121 del 28/12/2020		405,00	405,00
	B.12			Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%		5.817,09	81,56
	B.13			Cassa previdenziale di B.3.1 ing energetico = 4%		142,22	142,22
	B.14			I.V.A. Lavori (su A + B.6) 10%		80.919,65	722,36
	B.15			I.V.A. 22% B.2 + B.5		0,00	0,00
	B.16			I.V.A. 22% Spese Tecniche su B.3 + B.12 + B.13		34.087,22	1.279,96
	B.17			I.V.A. 22% su B.5		0,00	0,00
C				ECONOMIE DI GARA		10.370,11	10.370,11
Totale						1.130.331,49	83.265,73

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

a. Lavori:

- Anticipazione Det. n. A00968 del 25-04-2023:	€ 163.430,15 (comp. IVA 10%)
- SAL n. 1 Det. n. A02220 del 28-11-2023:	€ 127.380,00 (comp. IVA 10%)
- SAL n. 2 Det. n. A01235 del 27-04-2024:	€ 201.190,00 (comp. IVA 10%)
- SAL n. 3 Det. n. A02147 del 13-11-2024:	€ 144.540,00 (comp. IVA 10%)
- SAL n. 4 Det. n. A01647 del 01-08-2025	€ 245.630,00 (comp. IVA 10%)
Totale	€ 882.170,15 (comp. IVA 10%)

b. Progettazione e D.L.:

- Liquidazione progettazione Det. n. A02045 del 11-11-2022:	€ 99.105,55 (comp. on prev. e IVA 22%)
- Dir. Lavori 1° acconto Det. n. A00851 del 10-05-2024:	€ 16.985,15 (comp. on prev. e IVA 22%)
- Dir. Lavori 2° acconto Det. n. A01816 del 25-09-2024:	€ 34.123,75 (comp. on prev. e IVA 22%)
- Dir. Lavori 3° acconto Det. n. A01520 del 21-07-2025:	€ 24.698,60 (comp. on prev. e IVA 22%)
- Dir. Lavori saldo Det. n. A00278 del 13-02-2026	€ 765,73 (comp. on prev. e IVA 22%)
Totale	€ 175.678,78 (comp. on prev. e IVA 22%)

c. Collaudo:

- Liquidazione a saldo Det. n. A00307 del 18-02-2026:	€ 6.252,37 (comp. On. prev. e IVA 22%)
---	--



d. Pubblicità gara:

- Det. n. A01455/2023 e Det. n. A02735/2022:

€ 2.984,42

IMPORTO LAVORI FINANZIATO	Somme già liquidate (a+b+c+d)	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 1.150.351,51	€ 1.067.085,72	€ 6.957,68	€ 76.308,11

Per opportuna conoscenza, si rappresenta che con **Ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023** il "Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" ha assegnato ulteriori fondi ammontanti a **€ 300.000,00** e pertanto l'importo del finanziamento ammonta a globali **€ 1.450.351,51**. Si procederà all'impegno di tale incremento con successivo procedimento.

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale di riferimento e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di **SAPIT SRL - VIA SAN DOMENICO SAVIO N. 8 - ROMA - COD. FISC. 01772910905** della somma complessiva di **€ 6.957,68 (comp. IVA al 10%)** di cui alla fattura elettronica sopra riportata.

MANCINI SEBASTIANO
2026.03.06 14:30:58
Geom. Sebastiano Mancini

CN=MANCINI SEBASTIANO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTIT-80143490581

RSA/2048 bits

La Dirigente
Arch. Mariagrazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA
2026.03.06 21:46:27

CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTIT-80143490581

RSA/2048 bits



CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 09-03-2026

INTERVENTO: *Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR - Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021 - Intervento relativo ai lavori di "Restauro del Circolo di Lettura del Teatro Flavio Vespasiano" nel Comune di Rieti (RI)"* – CUP C17H21009380006 – CIG 9440915983 – CIG aggiuntivo B269220464 – Cod. Inframob P22.0120-0036

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale estensione affidamento | sì ☒ | no ☐ |
| - Contratto | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì ☒ | no ☐ |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | sì ☐ | no ☒ |

FATTURE:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica dati cedente | sì ☐ | no ☐ |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|--|-----------------------------|--|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì ☐ | no ☒ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) | sì ☐ | no ☒ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Durc on line | sì ☒ | no ☐ |
| - Durc di congruità | sì ☒ | no ☐ |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☒ no ☐
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☒ no ☐
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì ☒ no ☐
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì ☒ no ☐
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì ☒ no ☐
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì ☒ no ☐



I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì ☒ no ☐
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì ☒ no ☐
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì ☒ no ☐

Il Responsabile Unico del Progetto

Copia