

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00609 del 10/04/2026

Proposta n. 713 del 07/04/2026

Oggetto:

Lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino nel Comune di Accumoli (RI) codice Inframob P23.0052-0077 Liquidazione fattura a favore di Eurobuilding Spa per II SAL CUP C65H18000700001 CIG 9471634FA0 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 - Importo complessivo € 163.766,02)

Proponente:

Estensore	MARCHILI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino nel Comune di Accumoli (RI) codice Inframob P23.0052-0077 Liquidazione fattura a favore di Eurobuilding Spa per II SAL CUP C65H18000700001 CIG 9471634FA0 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 – Importo complessivo € 163.766,02)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;"

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V0001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al protocollo con numero 0360261 del 02/04/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, Dott. Geol. Marco Spinazza, incaricato con Determinazione n. A00319 del 22/02/2023, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore della società Eurobuilding Spa con sede in Via dell'Artigianato n.6, 63839 Servigliano (FM), P. Iva 01531770442 della somma complessiva di € 163.766,02;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", ovvero il D.lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, recante: "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica", la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 530.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto, incrementato per € 158.000,00 da economie accertate derivanti dall' Intervento di " Recupero e ricostruzione del cimitero di Roccasalli ", per un totale complessivo pari a euro 688.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura elettronica n. 12/03 del 09/03/2026 acquisita con il n di registro 99 del 09/03/2026, emessa dalla società Eurobuilding Spa con sede in Via dell'Artigianato n.6, 63839 Servigliano (FM), P. Iva 01531770442, di importo pari a € 134.234,44, oltre IVA, relativa al II SAL dei lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino nel Comune di Accumoli (RI)

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 688.000,00 di cui € 374.620,09 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 40.192,33, € 235.350,60 per somme a disposizione della stazione appaltante, nonché € 37.836,98 per

economie, risulta finanziata con Ordinanza Commissariale n.109 del 23/12/2020 per un importo pari a € 688.000,00;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 12/03 del 09/03/2026 emessa dalla società Eurobuilding Spa con sede in Via dell'Artigianato n.6, 63839 Servigliano (FM), P. Iva 01531770442, di euro 134.234,44 oltre IVA al 22% pari ad euro 29.531,58 per un totale di euro 163.766,02, relativa al II Sal dei lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino nel Comune di Accumoli (RI);

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al protocollo con il numero 0360261 in data 02.04.2026, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare, a favore della società Eurobuilding Spa con sede in Via dell'Artigianato n.6, 63839 Servigliano (FM), P. Iva 01531770442 la fattura elettronica n. 12/03 del 09/03/2026 acquisita con il n di registro 99 del 09/03/2026, di euro 134.234,44 oltre IVA al 22% pari ad euro 29.531,58 per un totale di euro 163.766,02, relativa al II Sal dei lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino nel Comune di Accumoli (RI);
3. di accreditare l'importo di euro 134.234,44 (centotrentaquattromiladuecentotrentaquattro /44) alla società Eurobuilding Spa con sede in Via dell'Artigianato n.6, 63839 Servigliano (FM), P. Iva 01531770442, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al punto 2), mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
4. di versare all'Erario l'importo di euro 29.531,58 (ventoinovemilacinquecentotrentuno/58) quale IVA sulla fattura elettronica n. 12/03 del 09/03/2026 di cui al precedente punto 2), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
5. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
6. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 per un importo di euro 688.000,000, che la spesa di cui alla presente, pari euro di euro 134.234,44 oltre IVA al 22% pari ad euro 29.531,58 per un totale di euro 163.766,02 trova copertura all'interno del Quadro Economico;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

8. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Giancarlo Cipriano

Copia



ORDINANZA COMMISSARIO n. 109 del 23/12/2020
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SAL 2:
lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" (comune di Accumoli).

OPERATORE ECONOMICO: EUROBUILDING Spa con sede legale in Servigliano, Via dell'artigianato n. 6 Codice fiscale e PIVA n. 01531770442.

SOGGETTO ATTUATORE: USR

ACCESSO AL FONDO	NO
DENOMINAZIONE INTERVENTO	Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino
COMUNE INTERVENTO	Accumoli
CODICE INFRAMOB	P23.0052-0077
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 530.000,00
IMPORTO da economie intervento di "Recupero e ricostruzione del cimitero di Roccasalli"	€ 158.000,00
IMPORTO TOTALE	€ 688.000,00
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A02361 del 26/10/2022
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	Marco Spinazza incaricato con D.D. A00319 del 22/02/2023
CUP INTERVENTO	C65H18000700001
CIG AFFIDAMENTO	9471634FA0
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 362.268,68
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	n. A01373 del 27/07/2023
ESTREMI CONTRATTO	19/10/2023 con Reg. Cron. n. 28868 del 10/11/2023
DETERMINAZIONE III PERIZIA DI VARIANTE	n. A00241 del 10/02/2026
NUOVO IMPORTO	€ 448.883,72
ATTO DI SOTTOMISSIONE	del 01/04/2026

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Preso atto che con determinazione n. A01373 del 27/07/2023 sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione dei lavori all'Operatore economico Eurobuilding Spa con sede legale in Servigliano, Via dell'artigianato n. 6 Codice fiscale e PIVA n. 01531770442, che ha offerto un ribasso del 20,12%, per l'importo contrattuale di € 362.268,68, di cui € 26.111,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

Vista la Determinazione n. A00970 del 29/05/2024 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Cipollone, che ha ridotto l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, Eurobuilding Spa, da € 362.268,68 a € 362.262,16;

Vista la Determinazione n. A01741 del 12/08/2025 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, la seconda perizia di variante, che ha elevato l'importo contrattuale, con la ditta aggiudicatrice dei lavori, Eurobuilding Spa Codice fiscale e PIVA n. 01531770442, da € 362.268,68 a € 414.812,42 e pertanto con una variazione in aumento di € 52.543,74 pari al 14,50%;

Vista la Determinazione n. A00241 del 10/02/2026 con la quale è stata approvata la terza perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori in oggetto, che eleva l'importo

contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, Eurobuilding Spa Codice fiscale e P. IVA n. 01531770442, da € 362.268,68 a € 448.883,72 e pertanto con una variazione in aumento di € 86.615,05 pari al 23,91%;

Vista la Determinazione n. A02160 del 13/11/2024 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al SAL n.1 a tutto il 28/08/2024 per i lavori in oggetto e autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n.1 di € 169.190,93, oltre IVA al 22%, in favore della Società Eurobuilding Spa - Codice fiscale e PIVA n. 01531770442;

Visto il secondo stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 13/02/2026, emesso dal Direttore dei Lavori, unitamente al registro di contabilità, al sommario del registro di contabilità e al libretto delle misure, sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna, pari a € 414.176,85, al netto del ribasso d'asta del 20,12%, determinato con l'applicazione dei prezzi come da contratto stipulato in data 19/10/2023 con Reg. Cron. n. 28868 del 10/11/2023, dal successivo atto di sottomissione del 22/10/2025 (relativo alla seconda variante) e atto aggiuntivo del 01/04/2026 (relativo alla terza variante);

Vista la fattura presentata dall'operatore economico, Eurobuilding Spa Codice fiscale e P. IVA n. 01531770442, acquisita con registro n. 12/03 del 09/03/2026 avente per oggetto la richiesta del pagamento del II SAL;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata);

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Iva 22%	Totale fattura	IVA da versare all'Erario	Netto a pagare:
99	09/03/2026	Eurobuilding Spa	12/03	09/03/2026	€ 134.234,44	€ 29.531,58	€ 163.766,02	€ 29.531,58	€ 134.234,44

Considerato che la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento di seguito riportato:

COMUNE DI ACCUMOLI (RI)						
Intervento di " Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino / Accumoli "						
DISS_M_024_01_2017						
QUADRO ECONOMICO						
	DESCRIZIONE VOCI	Progetto Esecutivo	Lavori	Variante	Variante 2	Variante 3
A	LAVORI	446.939,15 €	362.268,68 €	362.262,16 €	414.812,42 €	448.883,72 €
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	420.827,41 €	420.827,41 €	406.956,31 €	468.978,58 €	511.007,88 €
A.2	Importo lavori ribassato (20,12%)	- €	336.156,94 €	325.076,70 €	374.620,09 €	408.193,09 €
A.3	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	21.816,88 €	21.816,88 €	37.185,46 €	40.192,33 €	40.690,63 €
A.4	Oneri di sicurezza COVID 19 (non soggetti a ribasso d'asta)	4.294,86 €	4.294,86 €	- €	- €	- €
A.5	Oneri totali di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	26.111,74 €	26.111,74 €	37.185,46 €	40.192,33 €	40.690,63 €
B	SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	241.060,84 €	222.433,33 €	227.331,24 €	235.350,59 €	216.775,28 €
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	- €	- €	- €	- €	- €
B.2	Rilievi , Indagini , Accertamenti e Accatamenti	38.760,27 €	38.760,27 €	38.760,27 €	38.760,27 €	13.760,27 €
B.2.1	Rilievi e Accatamenti	- €	- €	- €	- €	- €
B.2.2	Indagini geologiche	13.760,27 €	13.760,27 €	13.760,27 €	13.760,27 €	13.760,27 €
B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali	- €	- €	- €	- €	- €
B.2.4	Altre spese tecniche (piano di monitoraggio ed opere complementari)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
B.3	Spese tecniche	57.541,10 €	57.541,10 €	61.402,50 €	57.630,16 €	60.450,50 €
B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto : geologico	4.707,90 €	4.707,90 €	4.707,90 €	4.707,90 €	4.707,90 €
B.3.2	Spese tecniche progetto di fattibilità	3.691,87 €	3.691,87 €	3.691,87 €	3.691,87 €	3.691,87 €
B.3.3	Spese tecniche progettazione definitiva	8.686,73 €	8.686,73 €	8.686,73 €	8.686,73 €	8.686,73 €
B.3.4	Spese tecniche di progettazione esecutiva	4.017,61 €	4.017,61 €	4.017,61 €	4.017,61 €	4.017,61 €
B.3.5	Spese tecniche CSP	2.606,02 €	2.606,02 €	2.606,02 €	2.606,02 €	2.606,02 €
B.3.6	Spese tecniche CSE	6.728,98 €	6.728,98 €	6.728,98 €	- €	- €
B.3.7	Spese tecniche direzione dei lavori	13.457,73 €	13.457,73 €	13.457,73 €	19.782,87 €	19.782,87 €
B.3.8	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	8.644,38 €	8.644,38 €	8.644,38 €	4.423,66 €	4.423,66 €
B.3.9	Spese per attività sorveglianza archeologica	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.782,00 €	1.782,00 €
B.3.10	Spese tecniche per variante in corso d'opera (già comprensive del ribasso del 31,50%)	- €	- €	3.861,40 €	3.552,48 €	3.552,48 €
B.3.11	Spese tecniche per seconda variante in corso d'opera (già comprensive del ribasso del 31,50%)	- €	- €	- €	4.379,02 €	4.379,02 €
B.3.12	Spese tecniche per terza variante in corso d'opera (già comprensive del ribasso del 31,50%)	- €	- €	- €	- €	2.820,34 €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
B.5	Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (insieme ai lavori in economia max 10% dei lavori)	- €	- €	- €	- €	- €
B.6	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016 INFLAZIONE SUI PREZZI	- €	- €	- €	- €	- €
B.7	Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del D.Lgs 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissionale n. 57 del 04-07-2018	8.938,78 €	8.938,78 €	8.938,78 €	10.183,42 €	11.033,97 €
B.8	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e s.mm.ii)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
B.9	Contributo ANAC - esonero ai sensi della delibera n. 399 del 29/03/2017	- €	- €	- €	- €	- €
B.10	Cassa previdenziale di B.3 = 4%	2.301,64 €	2.301,64 €	2.456,10 €	2.305,21 €	2.418,02 €
B.12	I.V.A. Lavori (A) 22%	98.328,61 €	79.699,11 €	79.697,68 €	91.259,73 €	98.754,42 €
B.13	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	8.527,26 €	8.527,26 €	8.527,26 €	8.527,26 €	3.027,26 €
B.14	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	13.165,40 €	13.165,40 €	14.048,89 €	13.158,78 €	13.831,07 €
B.15	Asservimenti comprese spese per trascrizioni	3.499,77 €	3.499,77 €	3.499,77 €	3.499,77 €	3.499,77 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE - ECONOMIE DI GARA	- €	103.297,99 €	98.406,60 €	37.836,99 €	22.341,00 €
TOTALE GENERALE (A+B+C)		688.000,00 €	688.000,00 €	688.000,00 €	688.000,00 €	688.000,00 €

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 688.000,00	€ 405.477,90	€ 163.766,02	€ 118.756,08

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di Eurobuilding Spa Codice fiscale e P. IVA n. 01531770442, della somma, al netto dell'IVA, di € 163.766,02 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto

SPINAZZA MARCO
2026.04.01 15:48:06
CN=SPINAZZA MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione

Pubblica
GAZZANI MARIAGRAZIA
2026.04.01 16:25:58
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 01/04/2026
INTERVENTO (P23.0052-0077)
DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Eventuale estensione affidamento | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Contratto | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

FATTURE:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica dati cedente | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:
(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:
(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|--|--|
| - Durc on line | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Durc di congruità | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

VERIFICA DATI BDAP:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni) | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..) | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |



I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì no

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì no

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì no

Il Responsabile Unico del Progetto

Copia