

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00721 del 20/04/2026

Proposta n. 542 del 18/03/2026

**Oggetto:**

Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A02606 del 21/12/2021, parzialmente rettificato con Decreto dirigenziale n. A01009 del 31/05/2023 relativo al contributo programmato per l'intervento in favore di VANNISANTI VANDA - C.F. VNNVND49E61A019N in qualità di delegato di condominio non registrato, relativo all'edificio ad uso Residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI), FRAZIONE VILLANOVA distinto in catasto al Foglio 48 Particella 138 - CUP: C68I21000750008 - CIG: 9122990183 - rif. ID 6271

**Proponente:**

Estensore	SAMPERNA IVANO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	LA SCALA MICHELANGELO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A02606 del 21/12/2021, parzialmente rettificato con Decreto dirigenziale n. A01009 del 31/05/2023 relativo al contributo programmato per l'intervento in favore di VANNISANTI VANDA - C.F. VNNVND49E61A019N in qualità di delegato di condominio non registrato, relativo all'edificio ad uso Residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI), FRAZIONE VILLANOVA distinto in catasto al Foglio 48 Particella 138 - CUP: C68I21000750008 - CIG: 9122990183 - rif. ID 6271

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

In relazione al contributo concesso con Decreto dirigenziale n. A02606 del 21/12/2021, parzialmente rettificato con Decreto dirigenziale n. A01009 del 31/05/2023 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 19 del 2017 e di seguito sinteticamente esposto:

<b>Tipologia</b>	<b>Atto</b>	<b>Importo Concesso</b>	<b>Importo Liquidato</b>
ASSEGNAZIONE	A02606 del 21/12/2021	334.302,12 €	0,00 €
LIQUIDAZIONE	A01407 del 08/06/2022	334.302,12 €	23.837,76 €
RETTIFICA	A01009 del 31/05/2023	447.400,29 €	0,00 €
LIQUIDAZIONE	A01578 del 24/08/2023	447.400,29 €	114.718,54 €
LIQUIDAZIONE	A00325 del 21/02/2025	447.400,29 €	82.151,16 €

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTO l'articolo 2 del Decreto-Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-Legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: *“Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio”* con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: *“Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”*;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, che ha inserito all'art. 1 del predetto Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 decies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026", e l'art. 1, comma 570, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

**PRESO ATTO CHE:**

- con istanza depositata su piattaforma Ge.Di.Si. n. 1205700100003612712024, acquisita al protocollo dell'USR con numero prot. 626411 del 13/05/2024 integrata con successive istanze di cui l'ultima risulta essere la n. 1205700100005578332025, acquisita al protocollo dell'USR con numero prot. 1235413 del 16/12/2025., il tecnico incaricato CERA LUCIANO ha presentato richiesta di variante tecnica in corso d'opera, variante edilizia, rettifica assetto professionisti, rettifica assetto proprietario e variazione degli oneri di cassa del geologo;

L'incarico di Direttore dei Lavori, precedentemente affidato all'Ing. Luciano Cera, è stato affidato all'Ing. Luca Rompicapo per i Lavori Architettonici e all'Ing. Stefano Del Papa per quelli Strutturali, l'assetto proprietario è stato modificato in seguito al decesso della Sig.ra Annunziata Vannisanti con l'ingresso delle eredi Sig.re Anna Zacchia, Lorella Zacchia e Simona Zacchia, ciò ha comportato la rideterminazione del contributo concesso che risulta essere posto pari ad euro 448.016,78 (quattrocentoquarantottomila, sedici, 78), stabilendo che l'allegato unico al presente decreto (allegato 2) e il nuovo esito istruttorio (allegato 1) sostituiscono integralmente quelli allegati ai Decreti dirigenziali n. A02606 del 21/12/2021 e n. A01009 del 31/05/2023;

**RITENUTO:**

di dovere adottare parziale rettifica dei Decreti dirigenziali n. A02606 del 21/12/2021 e n. A01009 del 31/05/2023;

**RILEVATO** che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

### **DECRETA**

di rettificare parzialmente i Decreti dirigenziali n. A02606 del 21/12/2021 e n. A01009 del 31/05/2023, in favore di VANNISANTI VANDA - C.F. VNNVND49E61A019N in qualità di delegato di condominio non registrato, relativo all'edificio ad uso Residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI), FRAZIONE VILLANOVA distinto in catasto al Foglio 48 Particella 138, in seguito alla presentazione di una variante tecnica in corso d'opera, variante edilizia, rettifica assetto professionisti, rettifica assetto proprietario e variazione degli oneri di cassa del geologo, rideterminandone il contributo concedibile che risulta essere posto pari ad euro € 448.016,78 (quattrocentoquarantottomila, sedici, 78), stabilendo altresì che l'allegato unico al presente decreto (allegato 2) e il nuovo esito istruttorio (allegato 1) sostituiscono integralmente quelli allegati ai Decreti dirigenziali n. A02606 del 21/12/2021 e n. A01009 del 31/05/2023.

di stabilire che, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rimanda ai già citati Decreti dirigenziali n. A02606 del 21/12/2021 e n. A01009 del 31/05/2023.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, per il tramite del professionista incaricato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle

procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del Decreto-Legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei tempi di legge.

Il Direttore

F.to Dott. Giancarlo Cipriano

Copia



## ESITO ISTRUTTORIO DI RETTIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE A02606 del 21/12/2021

**Motivazione: variante tecnica in corso d'opera, variante edilizia, rettifica assetto professionisti, rettifica assetto proprietario e variazione degli oneri di cassa del geologo**

Altri decreti emessi:

- DETERMINAZIONE A01407 del 08/06/2022 (Liquidazione SAL 0)
- DETERMINAZIONE A01009 del 31/05/2023 (Adesione all'O.C. 126 e cambio impresa affidataria)
- DETERMINAZIONE A01578 del 24/08/2023 (Liquidazione SAL 0 INTEGRATIVO)
- DETERMINAZIONE A00325 del 21/02/2025 (Liquidazione SAL INIZIALE)

---

**Costo convenzionale al netto di Iva: € 401.412,43**

---

### RIPARAZIONE DANNI GRAVI

#### Dati generali

Provincia	<b>Rieti</b>
Comune	<b>Accumoli</b>
Frazione	<b>Villanova</b>
Richiedente	<b>Vanda Vannisanti</b>
In qualità di	<b>Delegato</b>
Dati Catastali	<b>Fg. 49 particella 138 sub 3-4-5</b>

#### Dati identificativi dell'istanza

##### Piattaforma informatica

ID fascicolo: **1205700100000062012019** del **21/01/2020**

ID ultima RCR: **1205700100005500592025** del **27/11/2025**

##### USR

ID Istanza: **6271**

Protocollo: **59359** del **22/01/2020** – variante **626411** del **13/05/2024**

Istruttore: **Ing. Margherita Ciancarella**

**Richiesta anticipo Spese Tecniche<sup>1</sup> (O.C. 94/2020)** si  no

**Bonus fiscali** si  no

**Tipologia di intervento:** **Demolizione e ricostruzione**

**Destinazione e tipologia edificio:** **Residenziale**

**Natura giuridica della titolarità del contribuente:** **Condominio di fatto**



## PREMESSA

*Il presente esito istruttorio è stato redatto in seguito all'istanza di variante tecnica in corso d'opera acquisita con prot. n. 626411 del 13/05/2024, all'istanza di variante edilizia acquisita con prot. n. 139119 del 04/02/2025, ripresentata con l'aggiornamento dei professionisti, dell'assetto proprietario e degli oneri di cassa del geologo acquisite con prot. n. 901257 del 12/09/2025 e successivamente ripresentata in atti al prot. 1235413 del 16/12/2025.*

*In merito alla variante tecnica in corso d'opera il professionista ha dichiarato, con allegato "AL.02\_RL\_01\_RELAZIONE\_TECNICA\_VARIANTE\_firmata.pdf" al prot. n. 18258 del 09/01/2025 quanto segue: "In seguito all'inizio dei lavori, in fase di demolizione, si è riscontrata nella zona Nord-Est del fabbricato, a contatto con la parete esterna, l'assenza di sporgenza rocciosa prevista in fase di progettazione. Il progetto di variante in corso d'opera, quindi, prevede la regolarizzazione della struttura portante dell'edificio, che prima presentava una rientranza con sfasamento dei pilastri ed invece ora prevede una struttura intelaiata regolare di forma rettangolare. Tale evenienza ha comportato una variante al genio civile con una fondazione superficiale del tipo a platea in c.a. ed una copertura in latero cemento." Successivamente al rilascio del parere del Comune di Accumoli in merito alla variante tecnica di cui sopra, con prot. n. 139119 del 04/02/2025, il tecnico incaricato ha trasmesso ulteriore richiesta di variante all'istanza. In merito a questa variante edilizia, con allegato "AL.01\_RL\_01\_Relazione\_generale\_di\_Variante\_rev.01" al prot. n. 240605 del 25/02/2025, il tecnico incaricato ha dichiarato quanto segue: "Il motivo per cui è stata redatta la presente variante deriva dal fatto che in fase di realizzazione del solaio di copertura si è riscontrata una maggiore altezza alla gronda rispetto a quella di progetto" e ha inoltre dichiarato, con allegato "AL.01\_1\_DICHIARAZIONE.pdf" al prot. n. 901257 del 12/09/2025, quanto di seguito: "le opere oggetto della variante con prot. n. 139119 del 04/02/2025 hanno riguardato esclusivamente aspetti di natura architettonica".*

*La rettifica delle quote di proprietà si è resa necessaria in quanto in fase di concessione il subalterno 4 risultava intestato alla sig.ra Annunziata Vannisanti, ad oggi deceduta. Risultano ad oggi intestatarie di tale subalterno le signore Anna Zacchia, Lorella Zacchia e Simona Zacchia.*

**VISTO** il Decreto Dirigenziale A02606 del 21/12/2021 con il quale si autorizzava la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e si determinava il contributo concedibile pari a € 334.302,12 IVA inclusa in favore di Vannisanti Vanda in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito in Frazione Villanova, Comune di Accumoli (RI), distinto in catasto al Fg. 49 particella 138 sub 3-4-5;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale A01407 del 08/06/2022 con il quale si autorizzava al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 per un importo liquidato pari a € 23.837,76 (liquidazione del SAL 0);

**VISTO** il Decreto Dirigenziale A01009 del 31/05/2023 con il quale si rettificava parzialmente il decreto di concessione causa rideterminazione del contributo concesso a seguito dell'applicazione del "Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022", ai sensi dell'Ord. 126/2022 e contestuale cambio dell'impresa esecutrice;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale A01578 del 24/08/2023 con il quale si autorizzava la liquidazione del SAL 0 integrativo per un importo liquidato pari a € 114.718,54;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale A00325 del 21/02/2025 con il quale si autorizzava la liquidazione del SAL INIZIALE per un importo liquidato pari a € 82.151,16;

**PRESO ATTO** di quanto di seguito:

- istanza di variante acquisita con prot. n. 626411 del 13/05/2024
- istanza di variante acquisita con prot. n. 803663 del 20/06/2024 integrata con prot. n. 1136678 del 18/09/2024
- istanza di variante acquisita con prot. n. 18258 del 09/01/2025
- istanza di variante acquisita con prot. n. 139119 del 04/02/2025 integrata con prot. n. 240605 del 25/02/2025
- istanza di variante acquisita con prot. n. 901257 del 12/09/2025 integrata con prot. n. 1062242 del 28/10/2025
- istanza di variante acquisita con prot. n. 1172745 del 27/11/2025 integrata con prot. n. 1235413 del 16/12/2025

si procede alla revisione dei punti 1.2.1, 1.2.3, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 4 dell'esito istruttorio. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al decreto di concessione A00570 del 04/03/2022.



## 1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ

### 1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

Non ci sono variazioni rispetto al decreto principale.

### 1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

#### 1.2.1. BENEFICIARI

In merito alle quote di proprietà dell'unità immobiliare n. 2 si riporta di seguito la verifica degli aventi diritto con le relative quote di proprietà/diritto reale. Si precisa che l'unità immobiliare n. 2 era intestata, in fase di concessione, alla sig.ra Annunziata Vannisanti. A seguito delle successioni relative al decesso della sig.ra Vannisanti, avvenuto in data 17/11/2020, e al decesso del coniuge Aldo Zacchia, avvenuto in data 18/11/2020, le sig.re Simona Zacchia, Anna Zacchia e Lorella Zacchia sono diventate proprietarie della citata unità immobiliare.

#### Elenco Beneficiari

Edificio	UI	Riferimento catastale				Intestatari		Titolarità			Iscrizioni pregiudiz.	Procure/autoc.		Note
		Fg.	part.	sub	Cat.	Cognome Nome / Ragione sociale	diritti	quota	estremi titolo			parte A	Parte B	
1	2	49	138	4	A/3	ZACCHIA SIMONA	proprietà	1/3	SUCCESSIONE del 11/10/2021 Reg. gen. n. 9329 Reg. part. n. 8004 Numero di repertorio 407190/88888/21	N	S	S		
						ZACCHIA ANNA		1/3						SUCCESSIONE del 15/11/2021 Reg. gen. n. 10945, Reg. part. n. 9394
						ZACCHIA LORELLA		1/3						Numero di repertorio 496314/88888/21

Note:

- documenti in corso di validità di tutti i delegati/deleganti  
all. "DA.03\_Documenti\_professionisti\_richiedenti" prot. n. 1172745 del 27/11/2025
- procure parte A e C  
all. "DA.07\_DA.15\_DA.15\_DA.7\_DICHIARAZIONE\_SOSTITUTIVA\_ZACCHIA" prot. n. 1172745 del 27/11/2025
- procure parte B  
all. "DA.05\_2c\_DA.05\_PROCURA\_ZACCHIA" prot. n. 1235413 del 16/12/2025
- dichiarazione di impegno a richiedere le detrazioni fiscali  
all. "SP.23\_7\_c Dichiarazione\_di\_impegno\_il\_sisma\_bonus\_VANNISANTI\_ZACCHIA" prot. n. 1172745 del 27/11/2025
- dichiarazione di subentro e ratifica delle delibere già adottate  
all. "AL.03\_DICHIARAZIONE\_SUBENTRO\_E\_RATIFICA DELLE\_DELIBERE" prot. n. 1172745 del 27/11/2025
- verbale di assemblea per accettazione del progetto di variante e approvazione importi in acollo  
all. "DA.04.1\_6\_c\_25\_08\_28\_Verbale\_assemblea" prot. n. 1172745 del 27/11/2025

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al decreto di concessione.

#### 1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Non ci sono variazioni rispetto al decreto principale.

#### 1.2.3. TECNICI INCARICATI

L'incarico di Direttore dei Lavori, precedentemente affidato all'ing. Luciano Cera, è stato affidato ai seguenti professionisti:

- ing. Luca Rompicapo in qualità di Direttore dei Lavori Architettonico



➤ ing. Stefano Del Papa in qualità di Direttore dei Lavori Strutturale

che risultano iscritti nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016:

Nome e Cognome LUCA ROMPICAPO	Data di Pubblicazione in Elenco 28/03/2023		
Categoria Soggettiva Professionista individuale	Descrizione Categoria Soggettiva		
Appartenente ad RTP 	Denominazione RTP		
Tipo albo Ingegneri	Numero Iscrizione Albo 88B	<b>Regime IVA:</b>	<input type="checkbox"/> forfettario <input checked="" type="checkbox"/> ordinario
Data Iscrizione Albo 18/05/2022	Regione di iscrizione		
Provincia di iscrizione TE	Partita IVA persona fisica 02128770670		

**Ruolo nell'ambito dell'incarico:**

Direttore dei Lavori Architettonico

Nome e Cognome Stefano Del Papa	Data di Pubblicazione in Elenco 18/07/2017		
Categoria Soggettiva Professionista individuale	Descrizione Categoria Soggettiva		
Appartenente ad RTP 	Denominazione RTP		
Tipo albo Ingegneri	Numero Iscrizione Albo 1587	<b>Regime IVA:</b>	<input type="checkbox"/> forfettario <input checked="" type="checkbox"/> ordinario
Data Iscrizione Albo 15/01/2017	Regione di iscrizione		
Provincia di iscrizione TE	Partita IVA persona fisica 01992200673		

**Ruolo nell'ambito dell'incarico:**

Direttore dei Lavori Strutturale

Si precisa che nel foglio di calcolo del contributo, relativamente alle spese tecniche facenti capo alla Direzione dei Lavori, è stata indicata la quota spettante, e già liquidata, al dimissionario Direttore dei Lavori ing. Luciano Cera per la prestazione già svolta e sono state indicate le spese tecniche spettanti ai Direttori dei Lavori subentranti.

È stata operata la verifica dei contratti presenti sulla piattaforma informatica GE.DI.SI. di cui ai seguenti codici:

- EP\_ADD\_017468\_2023\_002: Addendum\_SD-501959 – risoluzione consensuale Direzione Lavori ing. Luciano Cera
- EP\_ADD\_017468\_2023\_003: Addendum\_SD-503408.pdf – addendum al contratto di incarico Direzione Lavori Architettonica e Strutturale

**Note:**

all. "DA.03\_Documenti\_professionisti\_richiedenti" prot. n. 1172745 del 27/11/2025

all. "DA.02\_ProcuraSpeciale\_SD\_639163" prot. n. 1172745 del 27/11/2025

all. "AL.02\_25\_03\_Verbale\_n.4\_assemblea\_nomina\_professionisti\_Delega\_" prot. n. 1172745 del 27/11/2025

all. "DA.11.1.a\_2\_DA.11.1.a\_DICHIARAZIONE\_PROFESIONISTA\_ASSENZA\_CONFLITTO\_DEL\_PAPA\_ROMPICAPO" prot. n. 1172745 del 27/11/2025

all. "AL.01\_3\_4a\_25\_11\_DICHIARAZIONE\_CALCOLO\_PARCELLE" prot. n. 1172745 del 27/11/2025

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al decreto di concessione.



#### **1.2.4. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI**

Situazione non variata dal decreto di concessione del contributo. È stato trasmesso l'addendum al contratto d'appalto con allegato "DA.13\_25\_12\_15\_ADDENTUM\_CONTRATTO\_APPALTO" al prot. n. 1235413 del 16/12/2025.

## **2. ACQUISIZIONE PARERI**

### **2.1. ISTRUTTORIA DI COMPETENZA COMUNALE**

In merito alla variante tecnica di cui al prot. n. 626411 del 13/05/2024 e successive integrazioni il Comune ha rilasciato il parere di conformità urbanistico-edilizia del progetto in data 18/09/2024 (protocollo interno del Comune n. 0008711) acquisito al prot. n. 1139438 del 18/09/2024.

In merito alla variante edilizia di cui al prot. n. 139119 del 04/02/2025 il Comune ha rilasciato il parere di conformità urbanistico-edilizia del progetto in data 25/03/2025 (protocollo interno del Comune n. 0002889) acquisito al prot. n. 366329 del 25/03/2025.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al decreto principale.

### **2.2. AUTORIZZAZIONE SISMICA**

In merito alla variante tecnica di cui al prot. n. 626411 del 13/05/2024 la necessaria autorizzazione sismica è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale in data 14/05/2024 protocollo 2024-0000609291, posizione 112072/V.

*Note: all. "AL.07\_DEPOSITO\_VAR\_\_mod202\_112072\_V" prot. 1136678 del 18/09/2024*

In merito alla variante edilizia di cui al prot. n. 139119 del 04/02/2025 il tecnico ha dichiarato, con allegato "AL.01\_1\_DICHIARAZIONE.pdf" al prot. n. 901257 del 12/09/2025, quanto di seguito: "le varianti alle opere strutturali rientrano nell'art. 94-bis, comma 4, del D.P.R. 380/2001, configurandosi come interventi locali non soggetti a nuovo deposito".

## **3. ISTRUTTORIA TECNICA**

### **3.1. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO**

Non ci sono variazioni rispetto al decreto principale.

### **3.2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE**

Non ci sono variazioni rispetto al decreto principale

### **3.3. ANALISI DEL COMPUTO METRICO**

Sulla base dell'Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 62 registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, l'esame istruttorio tecnico è stato eseguito su un campione delle voci (almeno una voce per ognuna delle macrocategorie) dell'elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, prendendo in esame le voci più significative in termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione con priorità per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa.

**Calcolo dimensione campione minimo**

Totale n. lavorazioni CME:	311
n. lavorazioni campione:	32

Importo totale controllo:	91.327,84 €
Importo totale CME:	396.345,95 €
Peso del campione su totale CME:	23%

**Distribuzione campione campione**

Macrocategorie	Valore economico	peso	n. campioni
Indagini e prove	7.132,70 €	2%	1
Opere sulle strutture	156.296,59 €	39%	12
Finiture parti comuni	95.563,68 €	24%	8
Finiture interne	144.821,02 €	36%	11
<b>Totale</b>	<b>403.813,99 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>32</b>

**Analisi computo metrico**

CME CONCESSIONE						CME VARIANTE				
n. ord.	macrocategoria	tipo voce	ID lavorazioni CME	voce EP	importo	n. ord.	ID lavorazioni CME	voce EP	importo	
					richiesto				richiesto	
1	Indagini e prove	campione	1_cme_ind	A02159.b	2.928,00 €	1	1_cme_ind	A02159.b	2.928,00 €	
2	Indagini e prove	voce aggiuntiva	11_CM_indGeo	A02070.a	1.589,00 €	2	11_CM_indGeo	A02070.a	1.589,00 €	
3	Opere sulle strutture	campione	1	A01001.a	836,25 €	3	1	A01175	307,14 €	
4	Opere sulle strutture	campione	7	A12037	3.487,50 €	4	-	-	- €	
5	Opere sulle strutture	campione	6	A04004	848,25 €	5	-	-	- €	
6	Opere sulle strutture	campione	8	A08011.c	3.274,05 €	6	-	-	1,00 €	
7	Opere sulle strutture	campione	10	A03017.b	3.815,01 €	7	8	A03017.a	6.167,88 €	
8	Opere sulle strutture	campione	11	A03042	3.421,15 €	8	13	A03042	25.217,31 €	
9	Opere sulle strutture	campione	19	A08001.a	8.493,03 €	9	14	A08001.a	14.304,11 €	
10	Opere sulle strutture	campione	9	A03016.d	551,97 €	10	6	A03016.d	1.631,58 €	
11	Opere sulle strutture	campione	15	A03042	14.988,15 €	11	-	-	- €	
12	Opere sulle strutture	campione	37	F01033.d	2.808,00 €	12	46	F01033.d	1.716,00 €	
13	Opere sulle strutture	campione	13	A03037.d	9.262,75 €	13	10	A03037.d	3.757,97 €	
14	Opere sulle strutture	campione	14	A03022.b	8.800,39 €	14	12	A03022.b	8.691,28 €	
15	Finiture parti comuni	campione	46	A11021.a	4.092,68 €	15	51	A11021.a	6.379,51 €	
16	Finiture parti comuni	campione	47	A11023.a	929,06 €	16	49	A11024	3.385,14 €	
17	Finiture parti comuni	campione	55	A21001.a	2.875,00 €	17	119	A21044.a	7.356,55 €	
18	Finiture parti comuni	campione	64	C01031	402,30 €	18	68	C01031	418,64 €	
19	Finiture parti comuni	campione	51	A13006.c	350,73 €	19	57	A13009.a	213,42 €	
20	Finiture parti comuni	campione	48	A11065.a	1.300,47 €	20	-	-	- €	
21	Finiture parti comuni	campione	53	A18029.c	1.180,28 €	21	60 - 79 - 92 - 105	A18029.c	857,48 €	
22	Finiture interne	campione	65	A09011.a	2.947,28 €	22	69	A09011.a	2.700,36 €	
23	Finiture interne	campione	68	A14012.a	1.237,38 €	23	72	A14012.a	2.582,97 €	
24	Finiture interne	campione	73	A18022.d	1.911,80 €	24	78	A18022.d	2.363,29 €	
25	Finiture interne	campione	82	A14012.a	1.423,59 €	25	85	A14012.a	2.232,09 €	
26	Finiture interne	campione	86	A18022.d	2.199,51 €	26	91	A18022.d	2.819,83 €	
27	Finiture interne	campione	87	A18001	1.252,12 €	27	88	A18001	1.572,07 €	
28	Finiture interne	campione	159	D01006.d	203,52 €	28	227	D01006.d	222,82 €	
29	Finiture interne	campione	88	A21002.a	915,00 €	29	127	A21002.a	915,00 €	
30	Finiture interne	campione	91	A18022.a	727,76 €	30	-	-	- €	
31	Finiture interne	campione	96	A14012.a	586,60 €	31	98	A14012.a	2.099,93 €	
32	Finiture interne	campione	100	A18022.d	906,32 €	32	104	A18022.d	2.239,13 €	
33	Finiture interne	campione	126	D01006.b	320,94 €	33	225	D01006.b	355,24 €	
34	Finiture interne	campione	133	D01044.f	253,74 €	34	232	D01044.f	293,88 €	
35	Finiture interne	campione	214	E01056.b	208,26 €	35	138	E01056.b	225,81 €	
					<b>91.327,84 €</b>					<b>105.544,43 €</b>

Il computo metrico estimativo analizzato è quello di cui all'allegato "CM.01.a\_25\_08\_COMPUTO\_DI\_VARIANTE.PDF" al prot. n. 1062242 del 28/10/2025.



### 3.4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

#### Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa)

Categorie dei lavori	Importo richiesto	Importo non ammesso	Importo revisionato	Importo ribassato	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
					aliquota	importo		
Macrovoce	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa			IVA inclusa	0,50%
<b>Opere strutturali</b>								
Indagini e prove 1	3.445,70 €	- €	3.445,70 €	3.445,70 €	22%	758,05 €	4.203,75 €	
<b>Indagini e prove 2</b>	<b>3.687,00 €</b>	- €	<b>3.687,00 €</b>	<b>3.687,00 €</b>	22%	811,14 €	<b>4.498,14 €</b>	
Opere sulle strutture	139.804,38 €	- €	139.804,38 €	139.105,36 €	10%	13.910,54 €	153.015,90 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	16.492,21 €	- €	16.492,21 €	16.492,21 €	10%	1.649,22 €	18.141,43 €	
<b>Importo totale opere strutturali</b>	<b>163.429,29 €</b>	- €	<b>163.429,29 €</b>	<b>162.730,27 €</b>		<b>17.128,95 €</b>	<b>179.859,23 €</b>	
<b>Finiture connesse</b>								
Finiture parti comuni	95.563,68 €	- €	95.563,68 €	95.085,86 €	10%	9.508,59 €	104.594,45 €	
Finiture interne	144.821,02 €	- €	144.821,02 €	144.096,91 €	10%	14.409,69 €	158.506,61 €	
<b>Importo totale finiture connesse</b>	<b>240.384,70 €</b>	- €	<b>240.384,70 €</b>	<b>239.182,78 €</b>		<b>23.918,28 €</b>	<b>263.101,05 €</b>	
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>403.813,99 €</b>	- €	<b>403.813,99 €</b>	<b>401.913,04 €</b>		<b>41.047,23 €</b>	<b>442.960,28 €</b>	
<b>Spese tecniche</b>								
Progetto Architettonico	14.176,29 €	- €	14.176,29 €	14.176,29 €	22%	3.118,78 €	17.295,07 €	
Progetto Strutture	3.544,07 €	- €	3.544,07 €	3.544,07 €	0% - 22%	432,55 €	3.976,62 €	
Progettazioni specialistiche 1	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	22%	1.320,00 €	7.320,00 €	
Sicurezza Progettazione	1.476,70 €	- €	1.476,70 €	1.476,70 €	0% - 22%	51,98 €	1.528,68 €	
Sicurezza Esecuzione	2.318,73 €	- €	2.318,73 €	2.318,73 €	0% - 22%	408,10 €	2.726,83 €	
Direzione Lavori architettonici	9.119,69 €	- €	9.119,69 €	9.119,69 €	22%	2.006,34 €	11.126,03 €	
Direzione Lavori strutturali	7.461,57 €	- €	7.461,57 €	7.461,57 €	22%	1.641,55 €	9.103,12 €	
Collaudo	2.009,85 €	- €	2.009,85 €	2.009,85 €	22%	442,17 €	2.452,02 €	
<b>Sub totale spese tecniche</b>	<b>46.106,90 €</b>	- €	<b>46.106,90 €</b>	<b>46.106,90 €</b>		<b>9.421,47 €</b>	<b>55.528,37 €</b>	
Relazione geologica	4.987,95 €	- €	4.987,95 €	4.987,95 €	22%	1.097,35 €	6.085,30 €	
Altre prestazioni specialistiche 1	1.648,87 €	- €	1.648,87 €	1.648,87 €	22%	362,75 €	2.011,62 €	
<b>Sub totale spese tecniche specialistiche</b>	<b>6.636,82 €</b>	- €	<b>6.636,82 €</b>	<b>6.636,82 €</b>		<b>1.460,10 €</b>	<b>8.096,92 €</b>	
<b>Spese tecniche totali</b>	<b>52.743,72 €</b>	- €	<b>52.743,72 €</b>	<b>52.743,72 €</b>		<b>10.881,57 €</b>	<b>63.625,29 €</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>456.557,71 €</b>	- €	<b>456.557,71 €</b>	<b>454.656,76 €</b>		<b>51.928,80 €</b>	<b>506.585,57 €</b>	

Si precisa che l'IVA relativa alle spese tecniche per la progettazione strutturale e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è stata rideterminata tenendo conto degli importi già liquidati con il SAL 0 e con il SAL iniziale.

### 3.5. CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa)

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo Convenzionale (CC) e costo dell'intervento (CI).

Il costo dell'intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive più le spese per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole unità immobiliari.

Determinazione contributo  
EDIFICIO AD USO ABITATIVO

US	UI	Costo Convenzionale						Costo dell'intervento				Contributo concedibile (minore importo tra CC e CI) - IVA inclusa	Importo a carico del committente dovuto al superamento del costo convenzionale per UI - IVA inclusa	Importo a carico del committente per opere di miglioria non finanziabili tramite contributo sisma - IVA esclusa	Assicurazione - IVA inclusa	
		scaglioni	superficie abitazione + pert. int + parti comuni	superficie pert. esterna	costo parametrico	maggiorazioni abitazione	maggiorazioni pert. esterna	costo convenzionale per UI - IVA esclusa	Costo convenzionale per UI (CC) - IVA inclusa	Finiture Esclusive	Indagini e prove - opere sulle strutture - finiture parti comuni - spese tecniche					Costo dell'intervento per UI (CI) - IVA inclusa
1	1	fino a 130 mq.*	66,92	0,00	1740,00	36%	24%	158.359,49 €								
		da 130 a 220 mq.	0,00	0,00	1500,00	36%	24%	- €								
		oltre 220 mq.	0,00	0,00	1320,00	36%	24%	- €								
			66,92						158.359,49 €	176.745,17 €	51.529,34 €	137.319,13 €	188.848,47 €	176.745,17 €	12.103,30 €	- €
0	2	fino a 130 mq.	65,38	0,00	1740,00	36%	24%	154.715,23 €								
		da 130 a 220 mq.	0,00	0,00	1500,00	36%	24%	- €								
		oltre 220 mq.	0,00	0,00	1320,00	36%	24%	- €								
			65,38	0,00					154.715,23 €	172.677,81 €	56.514,89 €	134.159,07 €	190.673,96 €	172.677,81 €	17.996,15 €	- €
0	3	fino a 130 mq.	37,33	0,00	1740,00	36%	24%	88.337,71 €								
		da 130 a 220 mq.	0,00	0,00	1500,00	36%	24%	- €								
		oltre 220 mq.	0,00	0,00	1320,00	36%	24%	- €								
			37,33	0,00					88.337,71 €	98.593,80 €	50.462,37 €	76.600,76 €	127.063,14 €	98.593,80 €	28.469,34 €	- €
<b>Totali</b>		<b>169,63</b>	<b>0,00</b>				<b>401.412,43</b>	<b>448.016,78 €</b>	<b>158.506,61 €</b>	<b>348.078,96 €</b>	<b>506.585,57 €</b>	<b>448.016,78 €</b>	<b>58.568,79 €</b>	- €	- €	



#### 4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE.

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo Convenzionale (CC) di € 448.016,78 (IVA inclusa) come riportato nella tabella seguente:

<b>Contributo concesso</b>			
<b>Macrovoce</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
Indagini e prove	7.132,70 €	1.569,18 €	8.701,88 €
Costo dell'intervento	341.615,00 €	34.074,61 €	375.689,61 €
Spese tecniche	52.743,72 €	10.881,57 €	63.625,29 €
	<b>401.491,42 €</b>	<b>46.525,36 €</b>	<b>448.016,78 €</b>

<b>Importo ammesso</b> IVA inclusa	<b>Importo concesso</b> IVA inclusa	<b>Assicurazione</b> IVA inclusa	<b>Importo a carico</b> <b>del committente</b> IVA inclusa
<b>506.585,57 €</b>	<b>448.016,78 €</b>	- €	<b>58.568,79 €</b>

Rieti, 23/12/2025

*Il Responsabile dell'Istruttoria*  
*Margherita Ciancarella*  
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs  
 39/1993)

*Il Validatore*  
*Maria Elena Grasso*  
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs  
 39/1993)

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE									
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (VANNISANTI VANDA - ACCUMOLI Frazione Villanova 0 - FG: 48 MAP: 138 )									
<b>RICHIEDENTE</b>									
<b>TIPO</b>	Condominio di fatto			Interni separati: 5					
<b>NOME/DENOMINAZIONE</b>	VANNISANTI VANDA			VNNVND49E61A019N					
<b>RAPPRESENTATO DA</b>	se stesso								
<b>C/O PROFESSIONISTA</b>	CERA LUCIANO			CRELCN58P28C096C					
<b>INDIRIZZO</b>	luciano.cera@ingte.it								
<b>INDIRIZZO</b>	ACCUMOLI Frazione Villanova 0								
<b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>	FG: 48 MAP: 138								
<b>DATI IMPRESA</b>									
<b>BANCA CONVENZIONATA</b>	UNICREDIT								
<b>PEC ISTITUTO DI CREDITO</b>	eventicalamitosi@pec.unicredit.eu								
<b>PROTOCOLLI FASCICOLO</b>									
<b>MUDE RICHIESTA</b>	1205700100000175922021								
<b>CUP</b>	C68I21000750008			<b>INTERVENTO</b>	Ricostruzione				
<b>CIG</b>	9122990183			<b>LIVELLO OPERATIVO</b>	L4				
<b>MUDE SAL ZERO</b>	1205700100000242882022			<b>ORD. 100</b>	FALSO - ART. 12				
<b>MUDE I SAL</b>	1205700100004021372024			<b>PROTOCOLLO</b>	59359/2020				
<b>MUDE II SAL</b>	NON EFFETTUATO								
<b>MUDE III SAL</b>	NON EFFETTUATO								
<b>MUDE SALDO</b>	NON EFFETTUATO								
<b>TABELLA A</b>									
<b>ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO</b>									
<b>UI</b>	<b>PERSONA FISICA / GIURIDICA</b>	<b>CF / PIVA</b>	<b>UI%</b>	<b>US%</b>	<b>COSTO INTERVENTO</b>	<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>ACCOLLO</b>	<b>CONTRIBUTO</b>	
P.COMUNI	VANNISANTI VANDA	VNNVND49E61A019N	100%	100%	€ 348.078,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 348.078,96	
1	VANNISANTI VANDA	VNNVND49E61A019N	50%	39%	€ 25.764,67	€ 0,00	€ 6.051,65	€ 19.713,02	
1	VANNISANTI ANGELA	VNNNGL52D54A019L	50%	39%	€ 25.764,67	€ 0,00	€ 6.051,65	€ 19.713,02	
2	ZACCHIA SIMONA	ZCCSMN73H47H51B	33%	39%	€ 18.838,30	€ 0,00	€ 5.998,72	€ 12.839,58	
2	ZACCHIA ANNA	ZCCNNA68L65H501Z	33%	39%	€ 18.838,30	€ 0,00	€ 5.998,72	€ 12.839,58	
2	ZACCHIA LORELLA	ZCCLLL61A68H501O	33%	39%	€ 18.838,30	€ 0,00	€ 5.998,72	€ 12.839,58	
3	VANNISANTI GABRIELLA	VNNGRL41R44H501P	100%	22%	€ 50.462,37	€ 0,00	€ 28.469,33	€ 21.993,04	
	<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>		<b>€ 506.585,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 58.568,79</b>	<b>€ 448.016,78</b>	
<b>TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)</b>									
<b>TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO</b>					<b>PRIVATI</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>	<b>ONLUS</b>	<b>TOTALE</b>	
<b>IMPORTO AMMESSO</b>					€ 506.585,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 506.585,57	
<b>QUOTA A CARICO TOTALE (*)</b>					€ 58.568,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.568,79	
<b>DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE</b>					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>DI CUI DA RIMBORSARE</b>					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>					€ 448.016,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 448.016,78	
<b>DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO</b>									
<b>NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE</b>		<b>CONTO DEDICATO</b>			<b>PRIVATI</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>	<b>ONLUS</b>	<b>TOTALE</b>	
PROVE 1	GEO L'AQUILA SRL	0			€ 4.203,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.203,75	
PROVE 2	DEPAR TEST SRL	0			€ 4.498,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.498,14	
IMPR	F.D.D.GROUP S.R.L.	0			€ 375.689,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 375.689,60	
PROG	CERA LUCIANO (CERA LUCIANO)	IT83L070867691000000005420			€ 17.295,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.295,07	
STRUT	RIGAZZI LEONARDO (RIGAZZI LEONARDO)	IT53F035890160010570304228			€ 3.976,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.976,62	
SICP	DI BONAVENTURA FRANCESCO (DI BONAVENTURA FRANCESCO)	IT7500760115300001037733118			€ 1.528,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.528,68	
SICE	DI BONAVENTURA FRANCESCO (DI BONAVENTURA FRANCESCO)	IT7500760115300001037733118			€ 2.726,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.726,83	
DLAV	LUCA ROMPICAPO (ROMPICAPO LUCA) di cui € 2225,20 già liiquidati all'ing. Luciano Cera per la Direzione Lavori in fase di SAL INIZIALE	IT29W0849177000000260000377			€ 11.126,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.126,03	
DSTRU	Stefano Del Papa (Del Papa Stefano) di cui € 1820,63 già liiquidati all'ing. Luciano Cera per la Direzione Lavori in fase di SAL INIZIALE	IT90I0200877021000105046776			€ 9.103,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.103,12	
COLL	LEMME ALBERTO (LEMME ALBERTO)	IT60T030691560210000001820			€ 2.452,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.452,02	
GEOL	DI MARZIO CLAUDIO (DI MARZIO CLAUDIO)	IT20V0305801604100571780123			€ 6.085,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.085,30	
ALT 1	CERA LUCIANO (CERA LUCIANO)	IT83L070867691000000005420			€ 2.011,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.011,62	
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 448.016,78</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 448.016,78</b>	
<b>ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO</b>									
		0%	50%	0%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>PAGAMENTI PIANIFICATI</b>									
	LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
	SAL ZERO	0%	100%	30%	80%	€ 138.556,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 138.556,30
	SAL INIZIALE	20%	0%	20%	4%	€ 82.151,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.151,16
	SAL INTERMEDIO 1	20%	0%	20%	4%	€ 81.748,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.748,21
	SAL INTERMEDIO 2	30%	0%	20%	6%	€ 85.053,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.053,36
	SALDO	30%	0%	10%	6%	€ 60.507,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.507,75
	SAL COVID	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>€ 448.016,78</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 448.016,78</b>
<b>TABELLA A-BIS</b>									
<b>DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO</b>									
<b>UI</b>	<b>PERSONA FISICA / GIURIDICA</b>	<b>CF / PIVA</b>	<b>UI%</b>	<b>US%</b>	<b>CONTRIBUTO</b>	<b>ACCOLLO</b>	<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>COR</b>	
1	VANNISANTI VANDA	VNNVND49E61A019N	50%	39%	€ 68.659,57	€ 0,00	€ 0,00	0	
1	VANNISANTI ANGELA	VNNNGL52D54A019L	50%	39%	€ 68.659,56	€ 0,00	€ 0,00	0	
2	ZACCHIA SIMONA	ZCCSMN73H47H51B	33%	39%	€ 44.719,69	€ 0,00	€ 0,00	0	
2	ZACCHIA ANNA	ZCCNNA68L65H501Z	33%	39%	€ 44.719,69	€ 0,00	€ 0,00	0	
2	ZACCHIA LORELLA	ZCCLLL61A68H501O	33%	39%	€ 44.719,69	€ 0,00	€ 0,00	0	
3	VANNISANTI GABRIELLA	VNNGRL41R44H501P	100%	22%	€ 76.600,76	€ 0,00	€ 0,00	0	
	<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>		<b>€ 348.078,96</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	

ALLEGATO 2 VARIANTE ID 6271