



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00039 del 13/01/2026

Proposta n. 50 del 12/01/2026

Oggetto:

Lavori relativi all'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel Comune di Amatrice (RI). Codice Inframob P23.0089-0093. Liquidazione fattura, a favore della società Consorzio Stabile Build S.C. a r.l., relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori. CUP: C79J21038280001 - CIG: B02D60A71E. (Rif. Ordinanza Speciale n. 2/2021 e Ordinanza Speciale n. 42/2022 - Importo complessivo € 386.320,00).

Proponente:

Estensore	MENICHELLI NUNZIATINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori relativi all'intervento denominato "*Municipio - Palazzo del Reggimento*" nel Comune di Amatrice (RI). Codice Inframob P23.0089-0093. Liquidazione fattura, a favore della società Consorzio Stabile Build S.C. a r.l., relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori. CUP: C79J21038280001 - CIG: B02D60A71E. (Rif. Ordinanza Speciale n. 2/2021 e Ordinanza Speciale n. 42/2022 - Importo complessivo € 386.320,00).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 23/06/2025 con il quale è stato conferito all'Ingegnere Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica", l'interim dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, prot. n. 0012923 del 08/01/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l'adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, arch. Mariagrazia Gazzani nominato con Determinazione n. A00659 del 09/04/2024, di concerto con il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore della società Consorzio Stabile Build S.C. a r.l., della somma complessiva di € 386.320,00;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", ovvero D.lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA l'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice" nel cui Allegato 1 è ricompreso l'intervento "*Municipio - Palazzo del Reggimento*" per un importo complessivo stimato pari a € 2.363,242,62;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di

Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021, la quale nell'allegato B dispone l'incremento del precedente stanziamento di € 336.383,52, per un totale finanziato pari ad € 2.699.626,14 per l'intervento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 950 del 15/12/2025 acquisita con il n. di registro 415 del 15/12/2025, emessa dall'Operatore Economico Consorzio Stabile Build S.C. a r.l. di importo pari a € 351.200,00 oltre Iva 10%, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori inerenti all'intervento denominato "*Municipio - Palazzo del Reggimento*" sito nel Comune di Amatrice (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 2.699.626,14, di cui € 1.870.955,60 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 74.784,97, € 823.852,24 per somme a disposizione della stazione appaltante e € 4.818,29 per economie di gara, risulta finanziata con Ordinanza Speciale n. 2/2021 e Ordinanza Speciale n. 42/2022;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 950 del 15/12/2025 emessa dall'Operatore Economico Consorzio Stabile Build S.C. a r.l. P.IVA

03661100242 di importo pari a € 351.200,00 oltre IVA al 10% pari ad € 35.120,00 per un totale di € 386.320,00, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori inerenti all'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" sito nel Comune di Amatrice (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al protocollo con il numero 0012923 del 08/01/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa;
- 2) di liquidare, a favore della società CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l., con sede legale in via Sistina n. 121 - 00187 Roma (RM) – P.IVA 03661100242 la fattura elettronica n. 950 del 15/12/2025, acquisita con n. registro 415 del 15/12/2025, per un importo di euro 351.200,00 oltre IVA al 10% pari ad euro 35.120,00 per un totale di euro 386.320,00, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori inerenti all'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" sito nel Comune di Amatrice (RI);
- 3) di accreditare l'importo di euro 351.200,00 (trecentocinquantunomiladuecento/00) quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 950 del 15/12/2025, acquisita con n. registro 415 del 15/12/2025, della società CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. P.IVA 03661100242 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 4) di versare all'Erario l'importo di euro 35.120,00 (trentacinquemilacentoveventi/00) quale IVA sulla fattura elettronica n. 950 del 15/12/2025, di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 5) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021 e dell'Ordinanza Speciale n. 42/2022 per un importo complessivo pari ad euro 2.699.626,14 e che la spesa di cui alla presente, pari ad euro 351.200,00 oltre IVA al 10% per un totale di euro 386.320,00, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 7) di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta



ORDINANZA SPECIALE n. 2 del 06/05/2021

"Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice"

ORDINANZA SPECIALE n. 42 del 31/12/2021

"Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021"

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL SAL 1 LAVORI. Intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel Comune di Amatrice (RI). Codice Inframob: P23.0089-0093. CUP: C79J21038280001. CIG: B02D60A71E

OPERATORE ECONOMICO:

CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L. con sede in Roma 00187 Via Sistina 121 C.F./P.IVA 03661100242

Ditte consorziate esecutrici:

- BECCACECI S.R.L. con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) 64023 viale Europa C.F./P.IVA 00667390678
- CEA CONSTRUCTION SRL con sede in Roma 00187 Via Sistina 121 C.F./P.IVA 02404500742

SOGGETTO ATTUATORE: USR

Determinazione n. A01113 del 14/06/2024 con la quale è stato approvato l'operato del RUP ed è stata aggiudicata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori a favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L. con sede in Roma 00187 Via Sistina 121 C.F./P.IVA 03661100242, che ha offerto un ribasso del 19,69% per un importo contrattuale di € 1.602.527,60 oltre IVA al 10%.

ACCESSO AL FONDO NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Intervento denominato "Municipio Palazzo del Reggimento"
COMUNE INTERVENTO	Amatrice (RI)
CODICE INFRAMOB	P23.0089-0093
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Ordinanze Speciali n. 2 del 06/05/2021 e n. 42 del 31/12/2021
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 2.699.626,14
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	A02123 del 17/11/2023
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Arch. Ilaria Grossi determinazione n. A01145 del 28/05/2021 sostituita dall'Arch. Mariagrazia Gazzani con determinazione n. A00659 del 09/04/2024
CUP INTERVENTO	C79J21038280001
CIG AFFIDAMENTO	B02D60A71E
IMPORTO AFFIDAMENTO (Lavori)	€ 1.602.527,60 oltre IVA al 10%
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	A01113 del 14/06/2024
ESTREMI CONTRATTO	stipulato il 26/07/2024. reg. cron. n. 29791 del 08/11/2024
DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 1	A00802 del 16/04/2025
IMPORTO AGGIUNTIVO	€ 144.150,05 oltre IVA al 10%
ATTO DI SOTTOMISSIONE	verbale sottoscritto in data 28/02/2025 da perfezionare
DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 2	A02874 del 31/12/2025
IMPORTO AGGIUNTIVO	€ 124.277,95 oltre IVA al 10%
ATTO DI SOTTOMISSIONE	In corso di perfezionamento



QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Richiamata la determinazione n. A02167 del 14/11/2024 con la quale è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per € 320.505,52 oltre IVA al 10% per € 32.050,55 per complessivi € 352.556,07;

Vista la documentazione contabile dello Stato Avanzamento Lavori -SAL 1, effettuati a tutto il 05/12/2025 con cui si quantifica la realizzazione delle lavorazioni per € 527.746,52 per un importo al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara del 19,69% pari ad € 423.833,23 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 17.948,63, a cui detrarre la quota relativa all'anticipazione del 20%;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1, sottoscritto dal RUP, dal quale risulta un totale netto da liquidare all'operatore economico pari ad € 351.200,00 oltre IVA al 10% per € 35.120,00 per complessivi € 386.320,00;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata);

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento per procedere alla liquidazione della fattura relativa al SAL n. 1 dei lavori effettuati a tutto il 05/12/2025, di cui alla sottostante tabella:

N. Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Totale imponibile	IVA 10%	Totale fattura	Netto a pagare
415	15/12/2025	Consorzio Stabile Build S.C. a R.L.	950	15/12/2025	€ 351.200,00	€ 35.120,00	€ 386.320,00	€ 351.200,00

Considerato che la somma di cui alla fattura sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO "Municipio Palazzo del Reggimento" Cod. InfraMob: P23.0089-0093				Importi variante 2
A			LAVORI	€ 1.870.955,60
	A.1		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.530.810,63
	A.1		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 71.715,97
	A.3		opere in variante	€ 265.360,00
	A.4		Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta in variante	€ 3.069,00
B			SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 823.852,24
	B.1		Lavori in economia	€ 0,00
	B.2		Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 39.250,65
		B.2.1	<i>Rilievi e Accatastamenti</i>	€ 0,00
		B.2.2	<i>Indagini geologiche</i>	€ 17.685,65
		B.2.3	<i>Accertamenti ed analisi strutturali</i>	€ 0,00
		B.2.4	<i>Monitoraggio fase di scavo</i>	€ 21.565,00
	B.3		Spese Tecniche	€ 311.088,76
		B.3.1	<i>Spese tecniche relazione geologica e analisi risposta sismica locale</i>	€ 8.748,19
		B.3.2	<i>Spese tecniche progettazione preliminare</i>	€ 10.361,63



	B.3.3	Spese tecniche progettazione definitiva compreso CSP	€ 105.793,24
	B.3.4	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€ 105.575,22
	B.3.5	Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico e degli impianti	€ 46.664,51
	B.3.6	Spese per assistenza archeologica	€ 3.646,20
	B.3.7	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo	€ 30.299,77
B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 3.500,00
B.5		Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% dei Lavori)	€ 88.791,20
B.6		Accantonamento di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023 (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) Disciplinato da Ord. Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 39.556,88
B.7		Accantonamento per struttura di supporto al complesso degli interventi - Ordinanza Speciale n. 2/2021 – 2% imp. Lavori	€ 39.556,88
B.8		Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 2.348,00
B.9		Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00
B.10		Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.7 = 4%	€ 12.810,37
B.11		Cassa previdenziale di B.3.1 geologo	€ 349,93
B.12		I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€ 187.095,56
B.13		I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 28.169,21
B.14		I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 71.334,79
C		ECONOMIE	€ 4.818,29
		Totale	€ 2.699.626,13


Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 2.699.626,13	€ 590.001,66	€ 386.320,00	€ 1.723.304,47

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle Ordinanze Speciali n. 2 del 06/05/2021 e n. 42 del 31/12/2021 e dal contratto di affidamento, nonché sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'Operatore economico CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a R.L. con sede in Roma 00187 Via Sistina 121 C.F./P.IVA 03661100242, della somma complessiva di € 386.320,00 di cui alla fattura sopra riportata, relativa al SAL n. 1 dei lavori effettuati a tutto il 05/12/2025.

Il Responsabile Unico di Progetto
Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubbli
Arch. Mariagrazia Gazzani





CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 08/01/2026

INTERVENTO codice INFRAMOB P23.0089-0093

Lavori relativi all'intervento denominato "Municipio - Palazzo del Reggimento" nel Comune di Amatrice (RI).
CUP: C79J21038280001. CIG: B02D60A71E

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Eventuale estensione affidamento | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Contratto | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

FATTURE:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica dati cedente | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|--|-----------------------------|--|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|--|--|--|
| - Durc on line | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Durc di congruità | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 (in rinnovo) | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>



I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì ☐ no ☒

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì ☐ no ☒

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì ☐ no ☒

Il Responsabile Unico del Progetto
Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione
Arch. Mariagrazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA
2026.01.08 16:41:20
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
O=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581
RSA/2048 bits

Copia