

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01234 del 04/07/2023

Proposta n. 1326 del 27/06/2023

Oggetto:

Rettifica parziale Decreto Dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) - Autorizzazione del pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 13/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n A01305 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore di CLEMENTI MARIO in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 97 part. 920 sub 2, 3 - CUP C78I21000770008 - Importo liquidabile euro € 163.963,25 rif. ID 4718

Proponente:

Estensore	VARRONE MARIA IDA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Rettifica parziale Decreto Dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) - Autorizzazione del pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 13/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n **A01305 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore di CLEMENTI MARIO in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 97 part. 920 sub 2, 3 - CUP C78I21000770008** - Importo liquidabile euro € 163.963,25 rif. ID 4718

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 12 del Dlgs 189/2016, recante: "Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi" che dispone: "La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ..."

VISTO il Titolo II “Verifiche sui rimborsi erogati per l'attività di delocalizzazione temporanea delle attività produttive” dell’Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 “Attuazione dell’articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo” che disciplina le procedure di controllo sugli interventi eseguiti o in corso autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 14 dicembre 2016 n 9;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l’art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”, e l’art. 1, comma 739, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 19/04/2023 n. 112 con la quale viene espresso il nulla osta al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

Premesso che:

- l’articolo 2 comma 2 del I Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento europeo;

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6;

- l’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016 dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;

- l’articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone “Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”;

- l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 il Commissario straordinario per la Ricostruzione del sisma 2016, ha disciplinato l’iter procedimentale e i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso, differenziandoli per tipologia, per gli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili ad uso produttivo istruiti o danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, nonché le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai

medesimi eventi, di cui all'articolo 5 comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Preso atto che:

l'articolo 3 comma 5 lettera e) dell'ordinanza n. 20 del 07 aprile 2017 ha modificato il comma 7 dell'articolo 5 dell'ordinanza 9 del 14 dicembre 2016 stabilendo la sostituzione dell'espressione "I fornitori e le imprese" con la seguente "le Imprese";

a seguito delle modifiche sopracitate non tutti i fornitori di beni strumentali e scorte sono iscritti alla White list istituita ai sensi dell'art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge il 15 dicembre 2016, n. 229;

ai fini della liquidazione delle fatture emesse dai fornitori di beni strumentali e scorte, è tuttavia necessario acquisire, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 83 del D.lgs. 159/2011, la documentazione riguardante l'informativa e/o le comunicazioni antimafia, al fine di scongiurare l'esistenza di situazioni ostative al pagamento del contributo previsto dal decreto di concessione;

l'articolo 83 comma 3 lettera e) del d.lgs 159/2011 (codice antimafia) recita: "La documentazione di cui al comma 1 (comunicazioni e informativa antimafia) non è comunque richiesta (...) e) per i provvedimenti gli atti, i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro."

l'articolo 89 del d.lgs. 159/2011 disciplina le ipotesi in cui è possibile ricorrere all'autocertificazione da parte del soggetto interessato secondo le modalità previste dall'articolo 85 del medesimo decreto;

la succitata l'ordinanza 13, all'art.16, comma 3, prevede che al richiedente può essere riconosciuto, a sua richiesta, un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo condizionandone la concessione, tra l'altro, alla presentazione di polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La compensazione dell'eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo.

Considerato che:

con decreto n. **A01305 del 23/06/2021 rettificato con Decreto Dirigenziale A01745 27/09/2021**, sono state autorizzate misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza 13) per la **determinazione del contributo in favore di CLEMENTI MARIO C.F.CLMMRA61A18A258Q in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 97 part. 920 sub 2, 3- CUP C78I21000770008 - quantificando il rimborso ammissibile in € 491.519,00 (quattrocentonovantunomilacinquecentodiciannove/00)** come riepilogato nella Tabella "Quadro Economico" dell'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento.

- Al suddetto provvedimento è stato attribuito il seguente **CUP: C78I21000770008**;
- l'articolo 9 dell'ordinanza citata dispone che la domanda di rimborso è presentata dai soggetti legittimati corredata dei documenti atti a comprovare le attività svolte, il computo delle lavorazioni necessarie per il nuovo edificio e le spese effettivamente sostenute, nonché le fatture anche non quietanziate degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, forniture e delle spese tecniche;
- con Determinazione **A01638 del 24/11/2020** è stata disposta la liquidazione e il pagamento, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali per un importo pari a **€ 28.910,10 (euro ventottomilanovecentodieci/10)**;
- **Decreto Dirigenziale A01745 del 27/09/2021 è stato rettificato il Decreto Dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021 nell'importo concesso per correzione regime fiscale (IVA) in € 491.519,00 (quattrocentonovantunomilacinquecentodiciannove/00)**;
- con Decreto Dirigenziale **A00474 del 19/02/2022**, è stato liquidato il **SAL 0** e pagato l'importo di **€ 46.613,82 (euro quarantaseimilaseicentotredici/82)** di cui euro **28.910,10** quale somma già anticipata, ed euro **17.703,72** quale saldo dell'80% delle spese tecniche di progettazione come meglio specificato Tabella "Sal Pagamenti" dell'allegato 1, parte integrante del presente decreto;
- con Decreto Dirigenziale **A00507 del 23/02/2022**, è stato liquidato il **SAL INIZIALE** relativo all'esecuzione dei lavori e pagato l'importo di **€ 88.490,97 (euro ottantottomilaquattrocentonovanta/97)**;
- con Decreto Dirigenziale **A01197 del 12/05/2022**, è stato liquidato il **SAL INT 1** relativo all'esecuzione dei lavori e pagato l'importo di **€ 88.490,98 (euro ottantottomilaquattrocentonovanta/98)**;
- con prot. USR 1336580 del 28/12/2022, integrata con prot.lli 1340964 del 29/12/2022, 622364 del 08/06/2023, 699397 del 27/06/2023 il soggetto legittimato, per il tramite del tecnico incaricato ha presentato, in conformità a quanto previsto dell'art 3 comma 8 e all'art 16 comma 3 dell'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017, richiesta per l'erogazione del **SAL Intermedio 2** relativo al 30% del contributo, così come dettagliato nella Tabella "Sal Pagamenti" dell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
- a seguito della verifica della documentazione trasmessa, l'ammontare liquidabile è pari a **€ 163.963,25 (euro centosessantatremilanovecentosessantatre/25)** come meglio specificato Tabella "Sal Pagamenti" dell'allegato 1, parte integrante del presente decreto;
- è stata verificata l'iscrizione, al momento della redazione del presente provvedimento, dei tecnici incaricati nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, che pertanto risultano in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa;
- che l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato

Considerato altresì che:

è stata verificata l'iscrizione, al momento della redazione del presente provvedimento, dei tecnici incaricati nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, che pertanto risultano in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa;

che l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato.

- *In data, 28/12/2022 a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario (MUDE), con prot. USR 1336580 del 28/12/2022 il tecnico incaricato ha trasmesso variante economica ai sensi dell'ord. 126 art. 1-2 come da esito istruttorio allegato;*
- *l'Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall'istruttoria, il cui esito del 05/05/2023, è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto, stabilendo il nuovo contributo che risulta essere pari ad euro **597.257,79 (cinquecentonovantasettemiladuecentocinquantesette/79)** IVA inclusa (se non recuperabile);*

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato:

1. Di rideterminare il contributo concedibile in euro **597.257,79 (cinquecentonovantasettemiladuecentocinquantesette/79)** IVA inclusa (se non recuperabile);
2. di autorizzare il pagamento dell'importo complessivo di euro **163.963,25 (euro centosessantatremilanovecentosessantatre/25)** sulla base dell'importo liquidabile a favore dei beneficiari indicati negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente provvedimento per la realizzazione dell'intervento di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 **autorizzato con decreto n A01305 del 23/06/2021 rettificato con Decreto Dirigenziale A01745 del 27/09/2021: determinazione del contributo in favore di CLEMENTI MARIO in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 97 part. 920 sub 2, 3 - CUP C78I21000770008 (Rif. ID 4718);**
3. di prendere atto che, a seguito delle registrazioni contabili degli importi di cui al punto 1, l'ammontare per l'intervento in oggetto ancora disponibile risulta essere pari a € **209.698,77 (euro duecentonovemilaseicentonovantotto/77)** come dettagliato "Tabella Quadro Economico - Stato dei pagamenti" dell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

4. di prendere atto che le modalità del controllo saranno attivate secondo le procedure previste dell'Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 "*Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo*" che disciplina le procedure di controllo sugli interventi eseguiti o in corso autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 14 dicembre 2016 n 9.

Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato e all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dall'art.5 commi 3 e 4 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore ad Interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Stefano FERMANTE

Copia

ALLEGATO 1

ESITO ISTRUTTORIO LIQUIDAZIONE SAL INT 2 (ID 4718)

Quadro economico

VOCI	COD	Importo concesso
LOCAZIONE IMMOBILE CANONE ANNUO	NN	
LOCAZIONE IMMOBILE UNA TANTUM	3B	
REALIZZAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA	3B	
IMPIANTI IMMOBILE IN LOCAZIONE	3B	
ALLACCIAMENTI	3E	
TRASLOCO	3E	
RIPRISTINO SCORTE	3E	
LOCAZIONE BENI STRUMENTALI	3E	
ACQUISTO BENI STRUMENTALI	3E	
ADEGUAMENTO IMPIANTI	3E	
SPESE TECNICHE	3A	
INDAGINI E PROVE		9.446,46
PRONTO INTERVENTO		
OPERE SULLE STRUTTURE		279.838,81

FINITURE PARTI COMUNI		
FINITURE INTERNE		232.832,34
DEMOLIZIONI		
ACQUISTO TERRENI		
ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI		
COMPILAZIONE SCHEDA AEDES		
PROGETTO ARCHITETTONICO		32.149,03
PROGETTO STRUTTURE		
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI		
PROGETTO IMPIANTI TERMICI		1.236,49
ALTRE PROGETTAZIONI		
SICUREZZA PROGETTAZIONE		3.675,47
SICUREZZA ESECUZIONE		2.284,82
DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI		25.374,63
DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI		
COLLAUDO		3.046,43
CERTIFICAZIONE ENERGETICA		
RELAZIONE GEOLOGICA		6.273,12
PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE		1.100,19
AMMINISTRATORE		

Quadro Economico - Stato dei pagamenti

Voce	Concesso	Erogato	Disponibile
LOCAZIONE IMMOBILE CANONE ANNUO	-	-	-
LOCAZIONE IMMOBILE UNA TANTUM	-	-	-
REALIZZAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA	-	-	-
IMPIANTI IMMOBILE IN LOCAZIONE	-	-	-
ALLACCIAMENTI	-	-	-
TRASLOCO	-	-	-
RIPRISTINO SCORTE	-	-	-
LOCAZIONE BENI STRUMENTALI	-	-	-
ACQUISTO BENI STRUMENTALI	-	-	-
ADEGUAMENTO IMPIANTI	-	-	-
SPESE TECNICHE	-	-	-
INDAGINI E PROVE	9.446,46	9.446,46	-
PRONTO INTERVENTO	-	-	-
OPERE SULLE STRUTTURE	279.838,81	171.522,06	108.316,75
FINITURE PARTI COMUNI	-	-	-
FINITURE INTERNE	232.832,34	146.645,59	86.186,75
DEMOLIZIONI	-	-	-

ACQUISTO TERRENI	-	-	-
ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI	-	-	-
COMPILAZIONE SCHEDA AEDES	-	-	-
PROGETTO ARCHITETTONICO	32.149,03	31.886,82	262,21
PROGETTO STRUTTURE	-	-	-
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	-	-	-
PROGETTO IMPIANTI TERMICI	1.236,49	1.162,30	74,19
ALTRE PROGETTAZIONI	-	-	-
SICUREZZA PROGETTAZIONE	3.675,47	3.454,94	220,53
SICUREZZA ESECUZIONE	2.284,82	1.420,54	864,28
DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI	25.374,63	14.126,31	11.248,32
DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI	-	-	-
COLLAUDO	3.046,43	913,93	2.132,50
CERTIFICAZIONE ENERGETICA	-	-	-
RELAZIONE GEOLOGICA	6.273,12	5.896,72	376,40
PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE	1.100,19	1.083,35	16,84
AMMINISTRATORE	-	-	-
	597.257,79	387.559,02	209.698,77

SAL pagamenti

Rata	Decreto	del	Fornitore	Partita IVA	IBAN	fattura n.	del	Voce di Q.E.	Importo riconosciuto	Importo liquidabile	DURC	Antimafia
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	159	23/12/2022	Finiture interne	107.816,75	107.816,75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	31	05/06/2023	Opere sulle strutture	7.155,75	7.155,75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	27	26/06/2023	Progetto Architettonico	1.928,94	1.928,94	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	27	26/06/2023	Progetto impianti termici	74,19	74,19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	27	26/06/2023	Sicurezza Progettazione	220,52	220,52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	27	26/06/2023	Sicurezza Esecuzione	685,44	685,44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	27	26/06/2023	Direzione Lavori architettonici	5.962,51	5.962,51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	SAVELLI PIERLUIGI	SVLPLG47B04G478Y	IT44L0200803039000105480542	7/23	30/05/2023	Collaudo	913,93	913,93	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CHIARETTI FRANCESCO	CHRFNC61A27E535M	IT19Y0306973660000000101203	31/2023	31/05/2023	Relazione geologica	376,38	376,38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	159	23/12/2022	Finiture interne	38.828,84	38.828,84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
									163.963,25	163.963,25		

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
-----------------------------	------	---------	-----------

ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	€ 107.816,75	3B
ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	€ 7.155,75	3B
CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	€ 1.928,94	3A
CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	€ 74,19	3A
CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	€ 220,52	3A
CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	€ 685,44	3A
CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	€ 5.962,51	3A
SAVELLI PIERLUIGI	SVLPLG47B04G478Y	IT44L0200803039000105480542	€ 913,93	3A
CHIARETTI FRANCESCO	CHRFNC61A27E535M	IT19Y0306973660000000101203	€ 376,38	3A
ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	€ 38.828,84	3B
TOTALE			€ 163.963,25	

Professionista: **CARLONI GIANLUCA**

In considerazione della documentazione acquisita è stato verificato che il tecnico incaricato risulta iscritto, al momento del presente provvedimento, all'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, pertanto in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Asseverazione del professionista relativa alla corrispondenza tra fattura e computo metrico del progetto approvato, pervenuta in data 27/06/2023 prot. n° 699397.

Firmato: VARRONE MARIA IDA

ALLEGATO 1

ESITO ISTRUTTORIO LIQUIDAZIONE SAL INT 2 (ID 4718)

Quadro economico

VOCI	COD	Importo concesso
LOCAZIONE IMMOBILE CANONE ANNUO	NN	
LOCAZIONE IMMOBILE UNA TANTUM	3B	
REALIZZAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA	3B	
IMPIANTI IMMOBILE IN LOCAZIONE	3B	
ALLACCIAMENTI	3E	
TRASLOCO	3E	
RIPRISTINO SCORTE	3E	
LOCAZIONE BENI STRUMENTALI	3E	
ACQUISTO BENI STRUMENTALI	3E	
ADEGUAMENTO IMPIANTI	3E	
SPESE TECNICHE	3A	
INDAGINI E PROVE		9.446,46
PRONTO INTERVENTO		
OPERE SULLE STRUTTURE		279.838,81

FINITURE PARTI COMUNI		
FINITURE INTERNE		232.832,34
DEMOLIZIONI		
ACQUISTO TERRENI		
ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI		
COMPILAZIONE SCHEDA AEDES		
PROGETTO ARCHITETTONICO		32.149,03
PROGETTO STRUTTURE		
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI		
PROGETTO IMPIANTI TERMICI		1.236,49
ALTRE PROGETTAZIONI		
SICUREZZA PROGETTAZIONE		3.675,47
SICUREZZA ESECUZIONE		2.284,82
DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI		25.374,63
DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI		
COLLAUDO		3.046,43
CERTIFICAZIONE ENERGETICA		
RELAZIONE GEOLOGICA		6.273,12
PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE		1.100,19
AMMINISTRATORE		

Quadro Economico - Stato dei pagamenti

Voce	Concesso	Erogato	Disponibile
LOCAZIONE IMMOBILE CANONE ANNUO	-	-	-
LOCAZIONE IMMOBILE UNA TANTUM	-	-	-
REALIZZAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA	-	-	-
IMPIANTI IMMOBILE IN LOCAZIONE	-	-	-
ALLACCIAMENTI	-	-	-
TRASLOCO	-	-	-
RIPRISTINO SCORTE	-	-	-
LOCAZIONE BENI STRUMENTALI	-	-	-
ACQUISTO BENI STRUMENTALI	-	-	-
ADEGUAMENTO IMPIANTI	-	-	-
SPESE TECNICHE	-	-	-
INDAGINI E PROVE	9.446,46	9.446,46	-
PRONTO INTERVENTO	-	-	-
OPERE SULLE STRUTTURE	279.838,81	171.522,06	108.316,75
FINITURE PARTI COMUNI	-	-	-
FINITURE INTERNE	232.832,34	146.645,59	86.186,75
DEMOLIZIONI	-	-	-

ACQUISTO TERRENI	-	-	-
ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI	-	-	-
COMPILAZIONE SCHEDA AEDES	-	-	-
PROGETTO ARCHITETTONICO	32.149,03	31.886,82	262,21
PROGETTO STRUTTURE	-	-	-
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	-	-	-
PROGETTO IMPIANTI TERMICI	1.236,49	1.162,30	74,19
ALTRE PROGETTAZIONI	-	-	-
SICUREZZA PROGETTAZIONE	3.675,47	3.454,94	220,53
SICUREZZA ESECUZIONE	2.284,82	1.420,54	864,28
DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI	25.374,63	14.126,31	11.248,32
DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI	-	-	-
COLLAUDO	3.046,43	913,93	2.132,50
CERTIFICAZIONE ENERGETICA	-	-	-
RELAZIONE GEOLOGICA	6.273,12	5.896,72	376,40
PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE	1.100,19	1.083,35	16,84
AMMINISTRATORE	-	-	-
	597.257,79	387.559,02	209.698,77

SAL pagamenti

Rata	Decreto	del	Fornitore	Partita IVA	IBAN	fattura n.	del	Voce di Q.E.	Importo riconosciuto	Importo liquidabile	DURC	Antimafia
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	159	23/12/2022	Finiture interne	107.816,75	107.816,75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	31	05/06/2023	Opere sulle strutture	7.155,75	7.155,75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	27	26/06/2023	Progetto Architettonico	1.928,94	1.928,94	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	27	26/06/2023	Progetto impianti termici	74,19	74,19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	27	26/06/2023	Sicurezza Progettazione	220,52	220,52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	27	26/06/2023	Sicurezza Esecuzione	685,44	685,44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	27	26/06/2023	Direzione Lavori architettonici	5.962,51	5.962,51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	SAVELLI PIERLUIGI	SVLPLG47B04G478Y	IT44L0200803039000105480542	7/23	30/05/2023	Collaudo	913,93	913,93	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	CHIARETTI FRANCESCO	CHRFNC61A27E535M	IT19Y0306973660000000101203	31/2023	31/05/2023	Relazione geologica	376,38	376,38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3a rata	ASSEGNAZIONE A01305	23/06/2021	ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	159	23/12/2022	Finiture interne	38.828,84	38.828,84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
									163.963,25	163.963,25		

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
-----------------------------	------	---------	-----------

ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	€ 107.816,75	3B
ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	€ 7.155,75	3B
CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	€ 1.928,94	3A
CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	€ 74,19	3A
CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	€ 220,52	3A
CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	€ 685,44	3A
CARING FOR ENGINEERING SRL	14304601009	IT92K0832773470000000005674	€ 5.962,51	3A
SAVELLI PIERLUIGI	SVLPLG47B04G478Y	IT44L0200803039000105480542	€ 913,93	3A
CHIARETTI FRANCESCO	CHRFNC61A27E535M	IT19Y0306973660000000101203	€ 376,38	3A
ATERNO COSTRUZIONI SRL	01599660667	IT33M0200803604000105802732	€ 38.828,84	3B
TOTALE			€ 163.963,25	

Professionista: **CARLONI GIANLUCA**

In considerazione della documentazione acquisita è stato verificato che il tecnico incaricato risulta iscritto, al momento del presente provvedimento, all'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, pertanto in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Asseverazione del professionista relativa alla corrispondenza tra fattura e computo metrico del progetto approvato, pervenuta in data 27/06/2023 prot. n° 699397.

Firmato: VARRONE MARIA IDA

ESITO ISTRUTTORIO Variante economica per adesione all'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 al Decreto dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021Procedura Ordinaria **DL 189/2016 art. 12****Costo convenzionale al netto di Iva: €. 535.398,00****PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 13 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016****Dati generali**

Provincia	RIETI
Comune	AMATRICE
Località, Frazione , indirizzo	RETROSI
Richiedente	MARIO CLEMENTI
In qualità di	PROPRIETARIO
Dati Catastali	Foglio 97 part. 920 sub 2, 3

Dati identificativi dell'istanza**Piattaforma informatica**ID fascicolo: **1205700200000022472018**ID ultima RCR: **1205700200000158632021 del 16/04/2021****USR**ID Istanza: **4718**Protocollo: **24944 del 14/01/2019**Istruttore: **Alessandra Gianni****Richiesta anticipo Spese Tecn.** (Ord. 94/2020)sì no n. A01638 del 24/11/2020

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	<input type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/ Demolizione e ricostruzione	<input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	<input type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Singolo proprietario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio	<input type="checkbox"/>

OGGETTO: Revisione Decreto dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021 e successivi a seguito di variante economica per adesione all'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022.

Decreti Dirigenziali:

- n. A01638 del 24/11/2020 - Liquidazione anticipazione prestazioni tecniche A01638
- n. A01305 del 23/06/2021 - Concessione contributo
- n. A01745 del 27/09/2021 - Rettifica parziale contributo
- n. A00474 del 19/02/2022 – Liquidazione sal 0
- n. A00507 del 23/02/2022 – Liquidazione sal iniziale
- n. A01197 del 12/05/2022 – Liquidazione sal intermedio 1

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021, con il quale è stato autorizzato l'intervento per le opere di ricostruzione necessarie al ripristino dell'attività "Edificio Agrituristico" di CLEMENTI MARIO C.F. CLMMRA61A18A258Q, ai sensi dell'art.1, dell'Ordinanza n.13/2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del sisma 2016, sito nel comune di Amatrice Frazione Retrosi, distinto in catasto al foglio n. 97 part. 920 sub 2, 3, quantificando il contributo concedibile in € 439.628,03 iva inclusa;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A01745 del 27/09/2021 di Rettifica parziale del contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021, con il quale si definisce il nuovo importo concesso pari ad €. 491.519,00 in favore del sig. CLEMENTI MARIO C.F. CLMMRA61A18A258Q dell'attività "Edificio Agrituristico" sopra identificato;

VISTA la documentazione pervenuta a questo ufficio con il seguente prot. n. 1336580 del 28/12/2022 e successivi attraverso la quale il professionista incaricato, chiede la Variazione economica, per adesione all'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario straordinario alla ricostruzione, variando il costo dell'intervento;

VISTA la dichiarazione inviata con prot. n. 282985 del 14/03/2023, con la quale il professionista chiede l'aggiornamento dei prezzi del computo metrico con l'applicazione dell'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022, mantenendo invariate le misure previste originariamente in progetto ad eccezione di quelle per cui i nuovi prezzi cambiano unità di misura;

VISTA la tabella sottostante di analisi del computo metrico dei nuovi importi calcolati in base alla Variante per l'Ordinanza n. 126:

ANALISI DEL COMPUTO METRICO Sulla base dell'Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 62 registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, l'esame istruttorio tecnico è stato eseguito su un campione delle voci (almeno una voce per ognuna delle macrocategorie) dell'elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, prendendo in esame le voci più significative in termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione con priorità per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa.

Calcolo dimensione campione minimo

Totale n. lavorazioni CME:	278
Importo totale CME:	493.963,59 €
n. lavorazioni campione minimo:	29
n. lavorazioni campione esaminato:	34
Importo totale controllo:	190.706,57 €
Peso del campione su totale CME:	38,61%

Distribuzione campione campione

Macrocategorie	Valore economico	peso	n. campioni
Indagini e prove	7.743,00 €	1,57%	1
Opere provvisionali	- €	0,00%	0
Opere sulle strutture	263.892,83 €	53,42%	15
Finiture parti comuni	- €	0,00%	0
Finiture interne	222327,76	45,01%	13
Totale	493.963,59 €	100,00%	29

Analisi computo metrico

n. ord.	macrocategoria	tipo voce	ID lavorazioni CME	voce EP	esito verifica	importo			dettaglio	note
						decreto A01745/2021	non ammesso	variante 126		
1	Indagini e prove	campione	4	A02070.a	positivo	1.589,00 €	- €	1.589,00 €		invariata
2	Opere sulle strutture	voce connessa	2	A01153	positivo	1.921,20 €	- €	1.921,20 €		invariata
3	Opere sulle strutture	campione	11	A01154	positivo	4.410,95 €	- €	4.410,95 €		invariata
4	Opere sulle strutture	voce connessa	12	A01155.a	positivo	16.050,16 €	- €	16.050,16 €		invariata
5	Opere sulle strutture	voce connessa		A01002.a A01177	positivo	1.736,84 €	- €	4.901,21 €		variazione di importo unitario - voce sostituita con N.P.U.C. 2022 A01177
6	Opere sulle strutture	campione	8	A03017.a	positivo	5.222,89 €	- €	5.376,98 €		variazione di importo unitario
7	Opere sulle strutture	campione	9	A03022.a	positivo	7.788,95 €	- €	7.964,89 €		variazione di importo unitario
8	Opere sulle strutture	campione	16	A03042	positivo	10.201,01 €	- €	20.083,24 €		variazione di importo unitario
9	Opere sulle strutture	campione	17	A08001.a	positivo	5.278,94 €	- €	6.568,39 €		variazione di importo unitario
10	Opere sulle strutture	campione	21	A10015.a	positivo	6.114,24 €	- €	7.175,74 €		variazione di importo unitario
11	Opere sulle strutture	campione	22	A10021	positivo	7.528,50 €	- €	7.542,84 €		variazione di importo unitario
12	Finiture interne	campione	30	A10021	positivo	5.113,50 €	- €	5.123,24 €		variazione di importo unitario
13	Finiture interne	campione	33	A10025b	positivo	5.775,70 €	- €	7.764,24 €		variazione di importo unitario
14	Opere sulle strutture	campione	46	A03042	positivo	5.905,09 €	- €	11.625,64 €		variazione di importo unitario
15	Opere sulle strutture	campione	47	A08001.a	positivo	7.189,46 €	- €	8.945,57 €		variazione di importo unitario
16	Opere sulle strutture	campione	48	A09011.d	positivo	5.239,47 €	- €	6.284,61 €		variazione di importo unitario
17	Opere sulle strutture	campione	50	A10015.a	positivo	7.349,76 €	- €	8.625,76 €		variazione di importo unitario
18	Opere sulle strutture	campione	51	A10021	positivo	6.688,50 €	- €	6.701,24 €		variazione di importo unitario
19	Finiture interne	campione	58	A10014.b	positivo	5.502,88 €	- €	5.711,52 €		variazione di importo unitario
20	Finiture interne	campione	59	A10021	positivo	4.998,00 €	- €	5.007,52 €		variazione di importo unitario
21	Finiture interne	campione	62	A10025.b	positivo	5.645,48 €	- €	7.589,19 €		variazione di importo unitario
22	Opere sulle strutture	campione	67	F01001.a	positivo	4.662,32 €	- €	7.307,29 €		variazione di importo unitario
23	Opere sulle strutture	campione	68	F01001.b	positivo	5.020,96 €	- €	10.149,51 €		variazione di importo unitario
24	Finiture interne	campione	71	F01025.a	positivo	4.838,04 €	- €	4.838,04 €		invariata
25	Finiture interne	campione	88	A14018	positivo	6.366,47 €	- €	8.762,14 €		variazione di importo unitario
26	Finiture interne	campione	95	A18026.a	positivo	5.267,33 €	- €	6.493,02 €		variazione di importo unitario
27	Finiture interne	voce connessa	101	A12042	positivo	4.963,91 €	- €	9.091,75 €		variazione di importo unitario
28	Finiture interne	voce connessa	102	A12008.a	positivo	871,34 €	- €	871,34 €		invariata
29	Finiture interne	campione	103	A12008.b	positivo	1.107,52 €	- €	1.107,52 €		invariata
30	Finiture interne	campione	129	A12042	positivo	6.272,44 €	- €	9.091,75 €		variazione di importo unitario
31	Finiture interne	campione	194	D07004.e / D07028.a	positivo	5.923,80 €	- €	3.180,00 €		variazione di importo unitario - voce sostituita con N.P.U.C. 2022 D07028.a
32	Finiture interne	campione	198	E02004.b	positivo	6.732,00 €	- €	6.732,00 €		invariata
33	Finiture interne	voce connessa	200	E02004.a	positivo	2.914,00 €	- €	2.914,00 €		invariata
34	Finiture interne	campione	256	E02056.a / E02211.b	positivo	8.515,92 €	- €	4.300,00 €		variazione di importo unitario - voce sostituita con N.P.U.C. 2022 E02211.b
						190.706,57 €	- €	215.751,33 €		

VISTA la tabella sottostante di confronto tra gli importi del computo metrico del decreto dirigenziale n. A01745 del 27/09/2021 e il computo metrico dei nuovi importi calcolati in base alla Variante per l'Ordinanza n. 126; Importo ammissibile:

Categorie dei lavori	Importo CME D.D. A01745 del 27/09/2021	Scostamenti	Importo CME Consuntivo - Richiesto (Ord. 126)	Importo non ammesso	Importo CMERev(colonna F)	Importo CME _{rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
Macrovoce	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	aliquota	importo	IVA inclusa	4,00%
Opere strutturali										
Indagini e prove 1 e 2	7.743,00 €		7.743,00 €	- €	7.743,00 €	7.743,00 €	22%	1.703,46 €	9.446,46 €	
Opere sulle strutture	177.701,76 €	59.646,05 €	237.347,81 €	- €	237.347,81 €	227.853,90 €	10%	22.785,39 €	250.639,29 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	18.771,50 €	7.773,52 €	26.545,02 €	- €	26.545,02 €	26.545,02 €	10%	2.654,50 €	29.199,52 €	
Importo totale opere strutturali	204.216,26 €	67.419,57 €	271.635,83 €	- €	271.635,83 €	262.141,92 €		27.143,35 €	289.285,27 €	
Finiture connesse										
Finiture interne	191.869,37 €	30.458,39 €	222.327,76 €	- €	222.327,76 €	213.434,65 €	10%	21.343,44 €	234.778,09 €	
Importo totale finiture connesse	191.869,37 €	30.458,39 €	222.327,76 €	- €	222.327,76 €	213.434,65 €		21.343,44 €	234.778,09 €	
Importo totale dei lavori	396.085,63 €	93.964,59 €	493.963,59 €	- €	493.963,59 €	475.576,57 €		48.486,79 €	524.063,36 €	
Spese tecniche										
Progetto Architettonico	26.351,65 €	3.339,82 €	29.691,47 €	3.339,82 €	26.351,65 €	26.351,65 €	22%	5.797,36 €	32.149,01 €	
Progetto impianti termici	1.013,52 €		6.605,18 €	5.591,66 €	1.013,52 €	1.013,52 €	22%	222,97 €	1.236,49 €	
Sicurezza progettazione	3.012,69 €		5.410,82 €	2.398,13 €	3.012,69 €	3.012,69 €	22%	662,79 €	3.675,48 €	
Sicurezza Esecuzione	1.506,34 €		12.966,36 €	11.093,56 €	1.872,80 €	1.872,80 €	22%	412,02 €	2.284,82 €	
Direzione Lavori architettonici	16.729,12 €	13.421,92 €	30.151,04 €	9.352,16 €	20.798,88 €	20.798,88 €	22%	4.575,75 €	25.374,63 €	
Collaudo	2.008,46 €		9.222,52 €	6.725,45 €	2.497,07 €	2.497,07 €	22%	549,36 €	3.046,43 €	
Sub totale spese tecniche	50.621,78 €		94.047,39 €	38.500,78 €	55.546,61 €	55.546,61 €		12.220,25 €	67.766,86 €	
Relazione geologica	5.141,91 €		9.018,03 €	3.876,12 €	5.141,91 €	5.141,91 €	22%	1.131,22 €	6.273,13 €	
Altre prestazioni specialistiche 1	2.561,55 €		901,80 €	- €	901,80 €	901,80 €	22%	198,40 €	1.100,20 €	
Sub totale spese tecniche specialistiche	7.703,46 €		9.919,83 €	3.876,12 €	6.043,71 €	6.043,71 €		1.329,62 €	7.373,33 €	
Spese tecniche totali	58.325,24 €	45.641,98 €	103.967,22 €	42.376,90 €	61.590,32 €	61.590,32 €		13.549,87 €	75.140,19 €	
TOTALI	454.410,87 €	- 454.410,87 €	597.930,81 €	42.376,90 €	555.553,91 €	537.166,89 €		62.036,66 €	599.203,56 €	

VISTA la tabella sottostante relativa al contributo concedibile:

a. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Si riporta tabella concessione desunta dal foglio di calcolo:

	RICHIESTA AL LORDO DI CASSA	RICHIESTA AL NETTO DI CASSA	AMMESSE ISTRUTTORIA	NON AMMESSE ISTRUTTORIA	AMMESSE AL LORDO DI CASSA	AMMESSE CONVENZIONALE	NON AMMESSE CONVENZIONALE	TOTALE ACCOLLO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO	IVA 0%	IVA SE NON RECUPERABILE PRO-RATA	CONTRIBUTO INCLUSA IVA NON RECUPERABILE	ANTICIPO DA RESTITUIRE	ASSICURAZIONE IVA INCLUSA	ACCOLLO DA RICHIESTA IVA INCLUSA	ACCOLLO DA ISTRUTTORIA IVA INCLUSA
	b	c	d	e = c-d	f	g = min [a,f]	h = f-g	i = b-g	j	k = g-j	l	m = k*	n = k + m	o	p	q	r
TOTALE OPERE	€ 475.576,57	€ 475.576,57	€ 475.576,57	€ 0,00	€ 475.576,57	€ 473.807,68	€ 1.768,89	€ 1.768,89	€ 0,00	€ 473.807,68	€ 0,00	€ 48.309,93	€ 522.117,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.945,78	€ 1.945,77
Occupazione suolo pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 1	€ 2.951,80	€ 2.951,80	€ 2.951,80	€ 0,00	€ 2.951,80	€ 2.951,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.951,80	22%	€ 649,40	€ 3.601,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 2	€ 4.791,20	€ 4.791,20	€ 4.791,20	€ 0,00	€ 4.791,20	€ 4.791,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.791,20	22%	€ 1.054,06	€ 5.845,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pronto Intervento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opere sulle strutture	€ 254.398,92	€ 254.398,92	€ 254.398,92	€ 0,00	€ 254.398,92	€ 254.398,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 254.398,92	10%	€ 25.439,89	€ 279.838,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finiture parti comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finiture interne	€ 213.434,65	€ 213.434,65	€ 213.434,65	€ 0,00	€ 213.434,65	€ 211.665,76	€ 1.768,89	€ 1.768,89	€ 0,00	€ 211.665,76	0%	€ 21.166,58	€ 232.832,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.945,78	€ 1.945,77
Demolizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri fiscali Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto Architettonico	€ 29.691,47	€ 28.277,59	€ 25.096,81	€ 3.180,78	€ 26.351,65	€ 26.351,65	€ 0,00	€ 3.339,82	€ 0,00	€ 26.351,65	22%	€ 5.797,36	€ 32.149,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.074,58	€ 0,00
Progetto Strutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto impianti elettrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto impianti termici	€ 6.605,18	€ 6.351,13	€ 974,54	€ 5.376,59	€ 1.013,52	€ 1.013,52	€ 0,00	€ 5.591,66	€ 0,00	€ 1.013,52	22%	€ 222,97	€ 1.236,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.821,83	€ 0,00
Progettazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progettazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sicurezza Progettazione	€ 5.410,82	€ 5.202,71	€ 2.896,82	€ 2.305,89	€ 3.012,69	€ 3.012,69	€ 0,00	€ 2.398,13	€ 0,00	€ 3.012,69	22%	€ 662,79	€ 3.675,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.925,72	€ 0,00
Sicurezza Esecuzione	€ 12.966,36	€ 12.467,65	€ 1.800,77	€ 10.666,88	€ 1.872,80	€ 1.872,80	€ 0,00	€ 11.093,56	€ 0,00	€ 1.872,80	22%	€ 412,02	€ 2.284,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.534,14	€ 0,00
Direzione Lavori architettonici	€ 30.151,04	€ 28.715,28	€ 19.808,46	€ 8.906,82	€ 20.798,88	€ 20.798,88	€ 0,00	€ 9.352,16	€ 0,00	€ 20.798,88	22%	€ 4.575,75	€ 25.374,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.409,64	€ 0,00
Direzione Lavori strutturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contabilita lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collaudo	€ 9.222,52	€ 8.867,81	€ 2.401,03	€ 6.466,78	€ 2.497,07	€ 2.497,07	€ 0,00	€ 6.725,45	€ 0,00	€ 2.497,07	22%	€ 549,36	€ 3.046,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.205,04	€ 0,00
Certificazione energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Relazione geologica	€ 9.018,03	€ 8.841,21	€ 5.041,09	€ 3.800,12	€ 5.141,91	€ 5.141,91	€ 0,00	€ 3.876,12	€ 0,00	€ 5.141,91	22%	€ 1.131,22	€ 6.273,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.728,87	€ 0,00
Altre prestazioni specialistiche 1	€ 901,80	€ 858,86	€ 858,86	€ 0,00	€ 901,80	€ 901,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 901,80	22%	€ 198,40	€ 1.100,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre prestazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre prestazioni specialistiche 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 103.967,22	€ 99.582,24	€ 58.878,38	€ 40.703,86	€ 61.590,32	€ 61.590,32	€ 0,00	€ 42.376,90	€ 0,00	€ 61.590,32	€ 13.549,87	€ 75.140,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.699,82	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 579.543,79	€ 575.158,81	€ 534.454,95	€ 40.703,86	€ 537.166,89	€ 535.398,00	€ 1.768,89	€ 44.145,79	€ 0,00	€ 535.397,99	€ 61.859,80	€ 597.257,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.645,60	€ 1.945,77	
Ribasso d'asta già applicato sulle opere	4,00%																

b. CONCLUSIONI

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

L'importo del contributo concesso al netto del ribasso, è pari al **Costo Convenzionale (CC) di €. 597.257,79** (IVA inclusa se non recuperabile) come riportato nella tabella seguente:

SI PROPONE:

l'approvazione della variazione economica del costo convenzionale, per adesione all'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, secondo lo schema riportato nel sottostante prospetto delle conclusioni:

Importo concesso IVA esclusa	IVA sull'importo concesso	Importo concesso IVA inclusa (se non recuperabile)
€. 535.397,99	€. 61.859,80	€. 597.257,79

Assicurazione IVA inclusa se non recuperabile	Importo a carico del committente IVA inclusa se non recuperabile	Importo opere aggiuntive (Art. 16 Ord. 80/2019)
€. 0,00	€. 1.945,77	€. 0,00

Rieti, 05/05/2023

L'Istruttore
f.to Alessandra Gianni

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE			
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PRODUTTIVO RICONDUCEBILE AD ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017			
(CLEMENTI MARIO - AMATRICE FRAZIONE RETROSI 0 - FG: 97 MAP: 920)			
RICHIEDENTE			
TIPO	Persona fisica	Interni separati: N	
NOME/DENOMINAZIONE	CLEMENTI MARIO	CLMMRA61A18A258Q	
RAPPRESENTATO DA	se stesso		
C/O PROFESSIONISTA	CARLONI GIANLUCA	CRLGLC72E2L113O	
INDIRIZZO	gianluca.carloni@geopec.it		
IDENTIFICATIVI CATASTALI	AMATRICE FRAZIONE RETROSI 0		
DATI IMPRESA	FG: 97 MAP: 920		
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA		
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it		
PROTOCOLLI FASCICOLO			
MUDE RICHIESTA	1205700200000158632021		
CUP	C78I21000770008		
CIG	NON RICHIESTO	INTERVENTO	Ricostruzione
MUDE SAL ZERO	1205700200000198412021	LIVELLO OPERATIVO	L4
MUDE I SAL	1205700200000213482021	PROTOCOLLO	24944 / 2019
MUDE II SAL	1205700200000234192022		
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

TABELLA A								
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO								
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO
1	CLEMENTI MARIO	CLMMRA61A18A258Q	100%	100%	€ 599.203,56	€ 0,00	€ 1.945,77	€ 597.257,79
			TOTALE	100%	€ 599.203,56	€ 0,00	€ 1.945,77	€ 597.257,79

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)				
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
IMPORTO AMMESSO	€ 599.203,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 599.203,56
QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 1.945,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.945,77
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 597.257,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 597.257,79

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO					
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
PROVE 1 GEO EXPLORING srl (GEO EXPLORING srl)	0	€ 3.601,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.601,20
PROVE 2 GIA EXPLORING S.R.L. (GIA EXPLORING S.R.)	0	€ 5.845,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.845,26
IMPR ATERNO COSTRUZIONI SRL (ATERNO COST)	IT93L0200803604000103239616	€ 512.671,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 512.671,15
PROG CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI C)	IT92K0832773470000000005674	€ 32.149,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.149,03
TERM CARING FOR ENGINEERING SRL (SISTI NICC)	IT92K0832773470000000005674	€ 1.236,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.236,49
SICP CARING FOR ENGINEERING SRL (PARRINEL)	IT92K0832773470000000005674	€ 3.675,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.675,47
SICE CARING FOR ENGINEERING SRL (PARRINEL)	IT92K0832773470000000005674	€ 2.284,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.284,82
DLAV CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI C)	IT92K0832773470000000005674	€ 25.374,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.374,63
COLL SAVELLI PIERLUIGI (SAVELLI PIERLUIGI)	IT44L0200803039000105480542	€ 3.046,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.046,43
GEOI CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCA)	IT19Y0306973660000000101203	€ 6.273,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.273,12
ALT 1 CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI C)	IT92K0832773470000000005674	€ 1.100,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,19
	TOTALE	€ 597.257,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 597.257,79

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE					
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO	0%	50%	0%	50%	€ 28.910,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.910,10	
PAGAMENTI PIANIFICATI		LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
SAL ZERO	0%	100%	20%	80%	€ 147.528,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.528,13	
SAL INIZIALE	20%	0%	20%	4%	€ 110.452,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.452,78	
SAL INTERMEDIO 1	20%	0%	20%	4%	€ 110.452,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.452,78	
SAL INTERMEDIO 2	30%	0%	30%	6%	€ 165.679,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.679,17	
SALDO	30%	0%	10%	6%	€ 63.144,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.144,93	
SAL COVID	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	100%	100%	100%	100%	€ 597.257,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 597.257,79	

TABELLA A-BIS								
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO								
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
1	CLEMENTI MARIO	CLMMRA61A18A258Q	100%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5603798
			TOTALE	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

TABELLA B-BIS							
PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE							
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE		
PROVE 1 GEO EXPLORING srl (GEO EXPLORING srl)	0	€ 1.800,60	€ 1.800,60	€ 0,00	€ 3.601,20		
PROVE 2 GIA EXPLORING S.R.L. (GIA EXPLORING S.R.)	0	€ 2.922,63	€ 2.922,63	€ 0,00	€ 5.845,26		
IMPR ATERNO COSTRUZIONI SRL (ATERNO COST)	IT93L0200803604000103239616	€ 0,00	€ 0,00	€ 512.671,15	€ 512.671,15		
PROG CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI C)	IT92K0832773470000000005674	€ 17.042,10	€ 8.677,12	€ 6.429,81	€ 32.149,03		
TERM CARING FOR ENGINEERING SRL (SISTI NICC)	IT92K0832773470000000005674	€ 821,70	€ 167,49	€ 247,30	€ 1.236,49		
SICP CARING FOR ENGINEERING SRL (PARRINEL)	IT92K0832773470000000005674	€ 2.004,96	€ 935,42	€ 735,09	€ 3.675,47		
SICE CARING FOR ENGINEERING SRL (PARRINEL)	IT92K0832773470000000005674	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.284,82	€ 2.284,82		
DLAV CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI C)	IT92K0832773470000000005674	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.374,63	€ 25.374,63		
COLL SAVELLI PIERLUIGI (SAVELLI PIERLUIGI)	IT44L0200803039000105480542	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.046,43	€ 3.046,43		
GEOI CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCA)	IT19Y0306973660000000101203	€ 3.769,10	€ 1.249,40	€ 1.254,62	€ 6.273,12		
ALT 1 CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI C)	IT92K0832773470000000005674	€ 549,01	€ 331,14	€ 220,04	€ 1.100,19		
	TOTALE	€ 28.910,10	€ 16.083,80	€ 552.263,89	€ 597.257,79		