

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00946 del 06/05/2021

Proposta n. 998 del 04/05/2021

Oggetto:

Liquidazione Stato di Avanzamento finale dei lavori di messa in sicurezza del Santuario di Santa Maria Capodacqua nella frazione di Cupello a Cittareale (RI), ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2017 e s.m.i. Codice Opera: BE_M_006 _2017. CUP: C46F18000010001- CIG: 75622348E8

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ANGELETTI LATINI VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Liquidazione Stato di Avanzamento finale dei lavori di messa in sicurezza del Santuario di Santa Maria Capodacqua nella frazione di Cupello a Cittareale (RI), ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2017 e s.m.i. Codice Opera: BE_M_006_2017.

CUP: C46F18000010001- CIG: 75622348E8

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserito, al progressivo n. 88, il Santuario di Santa Maria Capodacqua nella frazione di Cupello a Cittareale (RI);

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A00295 del 25/07/2018, tra l'altro:

- è stata autorizzata l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza del Santuario di Santa Maria Capodacqua nella frazione di Cupello a Cittareale (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stato concesso alla Diocesi di Rieti, con sede in Rieti, C.F. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 361.225,69 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese derivanti dall'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- è stato prescritto alla suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 6 e 8, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., di trasmettere entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento n. A00295 del 25/07/2018, pena la decadenza del contributo:
 - la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;
 - la documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;
- sono stati rinviati a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso risultante dalla procedura selettiva dell'impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell'art. 4, e nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., fermo restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016";

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della presentazione del progetto, e di formale richiesta da parte della Diocesi, con Decreto Dirigenziale n. A00295 del 25/07/2018 è stato liquidato l'importo di € 36.122,57 a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo di € 361.225,69 a valere sulla contabilità speciale n. 6043;
- con nota prot. n. 517047 del 27/08/2018, veniva trasmessa formale richiesta di proroga, concessa con prot. n. 0523186 del 30/08/2018, e con nota prot. n. 0560166 del 17/09/2018 la Diocesi provvedeva a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione di cui al comma 6 lettera a) e b) dell'art. 4, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.;
- con Decreto Dirigenziale n. A00628 del 28/11/2018 è stato rideterminato il contributo, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, al netto del ribasso d'asta pari al 45,632%, per complessivi € 244.358,74, ed è stato rimodulato il quadro economico con conseguenti economie pari a € 116.866,95;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0820952 del 20/12/2018 la Diocesi ha richiesto l'ulteriore anticipazione fino al 50% e comunicato contestualmente l'inizio lavori e l'attivazione del cantiere, avvenuta il giorno 12/11/2018;
- con Determina Dirigenziale n. A00021 del 16/01/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 86.056,80 corrispondente al 50% del contributo rideterminato a seguito del ribasso e al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 36.122,57;

- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0566801 del 17/07/2019 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate, per € 58.155,78, e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;
- con Determina Dirigenziale n. A00817 del 02/08/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 8.601,57 quale Primo Stato di Avanzamento al netto degli acconti già corrisposti;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0684084 del 28/08/2019 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del 2° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate, per € 52.040,78, e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;
- con Determina Dirigenziale n.° A01094 del 15/10/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 37.725,91 quale saldo delle somme di cui al Secondo Stato di Avanzamento al netto degli acconti già corrisposti;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0734918 del 18/09/2019 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del 3° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate per € 37.725,91 e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare. Veniva incluso nell'importo la ritenuta d'acconto di € 1.118,09 relativa alla fattura n. 11/2018 del 16/11/2018 dello Studio tecnico Geom. Pizzoli il cui pagamento, effettuato, era stato precedentemente, per mero errore materiale, omesso nella rendicontazione del secondo acconto del 50%;
- con Determina Dirigenziale n. A01203 dell'11/11/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 45.353,96 (importo che comprende la precitata ritenuta acconto) a titolo di Terzo Stato di Avanzamento al netto degli acconti già corrisposti;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 1054503 del 31/12/2019 la Diocesi, ha trasmesso la perizia di variante suppletiva, non sostanziale, che eleva l'importo dei lavori, al netto del ribasso, da € 173.615,69 a € 223.174,69 comprensivo di € 66.191,70 per oneri della sicurezza e che conseguentemente il costo complessivo, netto, dell'intervento passa da € 244.358,74 a € 307.046,62;
- con Decreto Dirigenziale n. A00991 del 23/07/2020 è stata approvata la variante suppletiva in c.o. con modifiche non sostanziali per un importo complessivo del contributo concesso di € 307.046,62, al netto del ribasso d'asta offerto, con copertura dei maggiori oneri attraverso gli imprevisti e il ribasso d'asta, quest'ultimo autorizzato dal Commissario;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0899670 del 21/10/2020 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del 4° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate per € 44.235,87 e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;
- con Determina Dirigenziale n. A01538 del 13/11/2020 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 62.481,15 a titolo di Quarto Stato di Avanzamento al netto degli acconti già corrisposti;

VISTA la nota della Diocesi, acquisita il 26-02-2021 con prot. n. 0183711, con la quale è stato richiesto il pagamento dello Stato Avanzamento Finale ed è stata altresì trasmessa la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;

PRESO ATTO ALTRESI' che con la stessa nota, di prot. n. 0183711 del 26-02-2021 sono state trasmesse fatture, quietanzate: n. 28/2020 del 20/11/2020 per € 3.806,40 dello Studio tecnico Associato Miluzzo e Petrucci – n. 9/2020 del 23/11/2020 per € 1.575,00 dello Studio tecnico Geom. Pizzoli – n. 09 del 20/11/2020 per € 3.549,33 della Restauratrice Maria Letizia Molinari – n. FPR 24/20 del 21/11/2020 per € 1.676,95 dell'Arch. Ettore Fabiani (collaudo) – n. 31/2020/FD del 21/10/2020 per € 51.861,63 della S.A.R.E.P. Srl, per complessivi € 62.469,31;

Gli importi maturati nello Stato di Avanzamento Finale, oggetto del presente atto, risultano complessivamente riassunti nella seguente tabella:

DITTA - LAVORI	
S.A.R.E.P. s.r.l. (6° S.A.L. finale)	€ 22.062,72
PROFESSIONISTI - INCARICHI	
Studio tecnico Associato Miluzzo e Petrucci	€ 5.006,49
Studio tecnico Geom. Pizzoli	€ 1.564,79
Totale	€ 28.634,00

Che gli importi liquidati, gli atti di riferimento e le somme spese sono finora così determinate:

DESCRIZIONE	ACCONTI LIQUIDATI U.S.R. €	ATTO	FATTURE LIQUIDATE DIOCESI €
Anticipo 10%	€ 36.122,57	Decreto Dirigenziale n. A00295 del 25/07/2018	€ 20.584,38
Anticipo 50% - 10%	€ 86.056,80	Determina Dirigenziale n. A00021 del 16/01/2019	€ 58.155,78
1° Stato Avanzamento	€ 8.601,57	Determina Dirigenziale n. A00817 del 02/08/2019	€ 52.040,78
2° Stato Avanzamento	€ 37.725,91	Determina Dirigenziale n. A01094 del 15/10/2019	€ 37.725,91
3° Stato Avanzamento	€ 45.353,96	Determina Dirigenziale n. A01203 del 11/11/2019	€ 44.235,87
		R.a. fattura n. 11/2018 del 16/11/2018, Studio tecnico Geom. Pizzoli liquidata ma non riportata nella rendicontazione del 2° acconto (50%)	€ 1.118,09
4° Stato Avanzamento	€ 62.481,15	Determina Dirigenziale n. A01538 del 13/11/2020	€ 62.469,31
TOTALE	€ 276.341,96		€ 276.330,12

CONSIDERATO che è necessario dare corso alla liquidazione dello Stato di Avanzamento Finale pari a € 304.964,12, importo risultante dalle fatture liquidate e gli importi maturati (€ 276.330,12 + € 28.634,00), dal quale vanno sottratti gli acconti per complessivi € 276.341,96 già liquidati;

RITENUTO pertanto procedere al trasferimento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 28.622,16, quale differenza tra lo Stato Avanzamento Finale, pari ad € 304.964,12, e gli acconti già versati, pari ad € 276.341,96;

ACQUISITO il verbale del sopralluogo di controllo, di cui all'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2017, del 31/03/2021 di prot. Int. n. 0283740 del 31/03/2021 dal quale emerge "per quanto è stato possibile accertare...la conformità degli interventi previsti nel progetto oggetto di contributo e quanto realizzato",

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'avvenuta liquidazione delle fatture, quietanzate: n. 28/2020 del 20/11/2020 per € 3.806,40 dello Studio tecnico Associato Miluzzo e Petrucci – n. 9/2020 del 23/11/2020 per € 1.575,00 dello Studio tecnico Geom. Pizzoli – n. 09 del 20/11/2020 per € 3.549,33 della Restauratrice Maria Letizia Molinari – n. FPR 24/20 del 21/11/2020 per € 1.676,95 dell'Arch. Ettore Fabiani (collaudo) – n. 31/2020/FD del 21/10/2020 per € 51.861,63 della S.A.R.E.P. Srl, per complessivi € 62.469,31;
2. di approvare lo Stato di Avanzamento Finale pari ad € 304.964,12 dell'intervento di messa in sicurezza del Santuario di Santa Maria Capodacqua nella frazione di Cupello a Cittareale (RI);

3. di autorizzare il pagamento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 28.622,16 (diconsi euro ventottomilaseicentoventidue/16) I.V.A. ed oneri di legge inclusi, quale differenza tra lo Stato di Avanzamento Finale maturato, pari ad € 304.964,12, e gli acconti già versati pari ad € 276.341,96;
4. di accreditare l'importo di € 28.622,16, IVA ed oneri di legge inclusi, a favore della Diocesi di Rieti - Codice Fiscale 90008470578, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT 43 H083 2714 6000 0000 0004 629;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti;
6. di prescrivere che la suddetta Diocesi trasmetta all'U.S.R. Lazio, a comprova della liquidazione dell'importo di € 28.622,16 dello Stato di Avanzamento Finale in questione, le relative fatture quietanzate;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE
Ing. Wanda D'Ercole

Copia