

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00785 del 26/04/2024

Proposta n. 810 del 24/04/2024

**Oggetto:**

Rettifica decreto dirigenziale n. A00859 del 30/03/2022 come rettificato con decreto dirigenziale n. A01785 del 28/07/2022 e n. A02747 del 15/12/2022 - rideterminazione contributo a seguito VARIANTE ECONOMICA PER AGGIORNAMENTO COSTI, AI SENSI DELL'O.C.S.R. 126/2022 e VARIANTE SOSTANZIALE - Autorizzazione alla realizzazione degli interventi su immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/8/2016 ai sensi delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Contributo in favore di Celli Carlo C.F. CLLCRL47B05H501M in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Santa Giusta 103 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 28 particella 67 - CUP. C73E22000180008 - CIG. 91631896C5 contributo rideterminato € 1.111.721,62 - ID 6318

**Proponente:**

Estensore	DI FRANCESCANGELO FILOMENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA  
2016 DELLA REGIONE LAZIO**

**Oggetto:** Rettifica decreto dirigenziale n. A00859 del 30/03/2022 come rettificato con decreto dirigenziale n. A01785 del 28/07/2022 e n. A02747 del 15/12/2022 - rideterminazione contributo a seguito VARIANTE ECONOMICA PER AGGIORNAMENTO COSTI, AI SENSI DELL'O.C.S.R. 126/2022 e VARIANTE SOSTANZIALE - Autorizzazione alla realizzazione degli interventi su immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/8/2016 ai sensi delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Contributo in favore di Celli Carlo C.F. CLLCRL47B05H501M in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Santa Giusta 103 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 28 particella 67 - CUP: C73E22000180008 - CIG: 91631896C5 contributo rideterminato € 1.111.721,62 - ID 6318

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE			
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (CELLI CARLO - AMATRICE Frazione Santa Giusta 103 - FG: 28 MAP: 67 )			
RICHIEDENTE			
TIPO	Persona fisica	Interni separati: N	
NOME/DENOMINAZIONE	CELLI CARLO	CLLCRL47B05H501M	
RAPPRESENTATO DA	se stesso		
C/O PROFESSIONISTA	LALLI FABIO	LLLFBA66H13G478H	
	fabio.lalli@ingpec.eu		
INDIRIZZO	AMATRICE Frazione Santa Giusta 103		
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 28 MAP: 67		
DATI IMPRESA			
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA		
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it		
PROTOCOLLI FASCICOLO			
MUDE RICHIESTA	1205700200000221832022		
CUP	C73E22000180008	INTERVENTO	Adeguamento
CIG	91631896C5	LIVELLO OPERATIVO	L4
MUDE SAL ZERO	1205700200000272702022	ORD. 100	VERO - ART-12-BIS
MUDE I SAL	1205700200000280162022	PROTOCOLLO	Numero / Anno
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ed in particolare l'art. 1, comma 412 nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-septies è inserito il seguente: «4-*octes*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l'art. 1, comma 413, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2023” con “31 dicembre 2024”;

**Premesso che:**

- l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

Con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo,

anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario straordinario ha stabilito Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti;

### **CONSIDERATO CHE:**

Con determinazione n. A00710 28/05/2020, è stata disposta la liquidazione e il pagamento, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali, per un importo pari a € 34.980,06 (trentaquattromilanovecetottanta/06);

con decreto n. A00859 del 30/03/2022 rettificato con Decreto Dirigenziale A01785 del 28/07/2022 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di riparazione con adeguamento sismico, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di Celli Carlo - C.F. CLLCRL47B05H501M - residente in FRAZIONE SANTA GIUSTA 103 02012 AMATRICE (RI), in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Santa Giusta 103 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 28 particella 67, ID 6318 - CUP: C73E22000180008 - CIG: 91631896C5;

con decreto dirigenziale n. A02670 del 06/12/2022, è stato liquidato il SAL 0 relativo all' 80% delle spese tecniche, per un importo pari ad € 80.754,74 (ottantamiltettecentocinquantaquattro,74) di cui € 34.980,06 (trentaquattromilanovecetottanta/06) quale somma già anticipata ai sensi dell'O.C.S. 94/2020, ed euro 45.774,68 (quarantacinquemilasettecentosettantaquattro,68) quale saldo dell'80% delle spese di progettazione - SAL 0;

con decreto dirigenziale n. A02747 del 15/12/2022, è stato liquidato il SAL INIZIALE e pagato l'importo di euro 150.584,56 (centocinquantamiltacinquecentottantaquattro,56), contestualmente è stato rideterminato il contributo concedibile per gli interventi relativi ai lavori di Adeguamento/Demolizione in euro 945.618,63 (novecentoquarantacinquemilaseicentodiciotto/63) IVA compresa se non recuperabile;

con decreto dirigenziale n. A02155 del 17/11/2023, è stato liquidato il SAL STRAORDINARIO e pagato l'importo di euro € 137.092,15 (centotrentasettemilanovantadue,15);

con decreto dirigenziale n. A00514 del 25/03/2024 è stato liquidato il SAL INTERMEDIO 1 e pagato l'importo di € 53.415,78 (cinquantatremilaquattrocentoquindici/78).

### **Preso atto che:**

In data 15/01/2024 con istanza GEDISI n. 1205700200003204152023 prot. **1493299** del 22/12/2023, e successiva integrazione con prot. **199598** del 13/02/2024, il tecnico incaricato ha chiesto l'adeguamento del prezzario e del costo parametrico ai sensi dell'Ord. 126/2022;

l'Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall'istruttoria, dal cui esito del **09/04//2024**, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

L'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

All'esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dall'art. 14 della citata Ordinanza n. 19/2017, secondo i parametri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, in € **1.111.721,62 (unmiliomecentounomilasettecentoventuno/62) iva inclusa** come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

**DECRETA**

1. **Di rettificare il decreto dirigenziale n. A00859 del 30/03/2022, rettificato con decreto dirigenziale A01785 del 28/07/2022 e n. A02747 del 15/12/2022, rideterminando il contributo concedibile** per gli interventi relativi ai lavori autorizzati *ai sensi delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di Celli Carlo - C.F. CLLCRL47B05H501M - residente in FRAZIONE SANTA GIUSTA 103 02012 AMATRICE (RI), in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Santa Giusta 103 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 28 particella 67, ID 6318 - CUP: C73E22000180008 - CIG: 91631896C5 in € 1.111.721,62 (unmiliomecentounomilasettecentoventuno/62) iva inclusa.*
2. **Di stabilire che l'importo di € € 1.111.721,62 (unmiliomecentounomilasettecentoventuno/62) iva inclusa, al netto degli importi già corrisposti, sarà liquidato con successivi provvedimenti,** tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm., con i quali verrà dato mandato all'istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all'erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall'art. 14 dell'Ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario.
3. **di stabilire che per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle disposizioni del decreto di concessione n. A00859 del 30/03/2022 rettificato con decreto dirigenziale A01785 del 28/07/2022 e n. A02747 del 15/12/2022** il cui contenuto si intende confermato.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio  
F.to Stefano FERMANTE

**ESITO ISTRUTTORIO - RETTIFICA PER VARIANTE SOSTANZIALE E CONTESTUALE  
ADESIONE ALL'ORDINANZA 126.**

**PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016**

**Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A00859 del 30/03/2022**

Storico decreti:

DECRETO DIRIGENZIALE n. A00710 del 28/05/2020 (Liquidazione Anticipazione)

DECRETO DIRIGENZIALE n. A00859 del 30/03/2022 (Assegnazione)

DECRETO DIRIGENZIALE n. A01785 del 28/07/2022 (Revisione del Decreto di Assegnazione)

DECRETO DIRIGENZIALE n. A02670 del 06/12/2022 (Liquidazione SAL 0)

DECRETO DIRIGENZIALE n. A02747 del 15/12/2022 (Liquidazione SAL Iniziale e Rideterminazione)

DECRETO DIRIGENZIALE n. A02155 del 17/01/2023 (Liquidazione SAL Straordinario)

**Costo convenzionale al netto di Iva: € 993.263,04 (< limiti previsti da art. 59 T.U.R.P.)**

**RIPARAZIONE DANNI GRAVI**

**Dati generali**

Provincia

Rieti

Comune

Amatrice

Frazione

Santa Giusta n.103

Richiedente

Sig. Carlo Celli

Professionista

Ing. Fabio Lalli

Dati Catastali

Fg. 28 particella 67

**Dati identificativi dell'istanza**

**Piattaforma Informatica**

ID fascicolo: 1205700200000069412020

ID ultima richiesta: 1205700200003403602024 del 04/03/2024

**USR**

ID Istanza: 6318

Protocollo: 95525 del 03/02/2020

Istruttore: Veronica Petrangeli

Richiesta anticipo Spese Tecniche<sup>1</sup> (O.C. 94/2020) si  no

Controllo<sup>2</sup> (art. 10 e 12 O.C. 100/2020) preliminare  preventivo

Bonus fiscali si  no

**Tipologia di intervento: Riparazione con Adeguamento sismico**

**Destinazione e tipologia edificio: Residenziale**

**Natura giuridica della titolarità del contributo: Singolo proprietario**

<sup>1</sup> Art. 122 del T.U.R.

<sup>2</sup> Artt. 70 e 76 del T.U.R.

## PREMESSA

Il presente esito istruttorio è stato redatto in seguito alla richiesta di variante tecnica in corso d'opera e contestuale adeguamento all'Ord.126.

**VISTO** il decreto dirigenziale n. A00859 del 30/03/2022 con il quale si autorizzava la realizzazione degli interventi di riparazione con adeguamento sismico ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Celli Carlo in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice Frazione Santa Giusta 103, distinto in catasto al Fg. 28 particella 67 - Contributo concedibile: € 942.689,73 IVA;

**PRESO ATTO** dell'invio della documentazione per la richiesta di variante acquisita con prot. **1493299** del 22/12/2023, e successiva integrazione con prot. **199598** del 13/02/2024 si procede alla revisione dei punti 1.2.3, 1.4, 1.6 e 1.7 (Da decreto per mero errore materiale 1.8) dell'esito istruttorio.

## CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ

### 1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

*Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.*

---

### 1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

#### 1.2.1. BENEFICIARI

*Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.*

---

#### 1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.*

---

#### 1.2.3. TECNICI INCARICATI

*Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.*

---

#### 1.2.4. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

*Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.*

---

### 1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020)

*Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.*

---

### 1.4. PARERI

#### Parere comunale

- Il Comune ha rilasciato il parere di conformità urbanistico-edilizia del progetto in data **03/04/2024**, protocollo n **0006623**.
  - Il Comune ha rilasciato il Permesso di Costruire in data gg/mm/aa, protocollo nnnn
-

Silenzio assenso trascorsi 30 gg (art. 5, comma 2, Ord. 100/2020<sup>3</sup>)

### Autorizzazione sismica

- Il competente Ufficio Regionale ha rilasciato l’Autorizzazione sismica/l’attestato di deposito in data 04/08/2023, protocollo **2023-0000859765**, posizione **96101/V**:
- Gli estremi dell’autorizzazione sismica/l’attestato di deposito del progetto saranno comunicati entro 120 gg. dall’emissione del Decreto di concessione successivamente all’individuazione dell’impresa e prima dell’inizio dei lavori

### Conferenza Regionale

*Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.*

### 1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA

È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali (Vedi All. B - Doc. minima) sì  no

### 1.6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Si specifica che con nota prot. 1807 del 02/01/2024 il tecnico comunica la variante sostanziale e la contestuale adesione all’Ord.126. Con successive integrazioni pervenute con nota prot. 270952 del 27/02/2024 e nota prot. 301984 del 04/03/2024 il tecnico incaricato allega tutta la documentazione necessaria per la definizione dell’esito istruttorio.

Di seguito si riporta il quadro tecnico economico riassuntivo dove vengono evidenziate tutte le variazioni:

#### QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO CON INDICAZIONE COMPUTO DI VARIANTE

Categorie dei lavori	Importo CME ultimo decreto	Scostamenti	Importo CME con applicazione 126	Scostamenti	Importo CME VARIANTE SOSTANZIALE	Importo CME VARIANTE Rib	Ribasso di gara
<i>Macrovoci</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<b>0,00%</b>
<b>Opere strutturali</b>							
Indagini e prove	6.259,58 €	- €	6.259,58 €	- €	6.259,58 €	6.259,58 €	
Opere di pronto intervento	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Opere sulle strutture/riparazione danno	481.375,86 €	16.734,70 €	498.110,56 €	88.970,66 €	587.081,22 €	587.081,22 €	
<i>Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)</i>	<i>25.518,04 €</i>	<i>10.703,74 €</i>	<i>36.221,78 €</i>	<i>- 4.142,62 €</i>	<i>32.079,16 €</i>	<i>32.079,16 €</i>	
<b>Importo totale opere strutturali</b>	<b>513.153,48 €</b>	<b>27.438,44 €</b>	<b>540.591,92 €</b>	<b>84.828,04 €</b>	<b>625.419,96 €</b>	<b>625.419,96 €</b>	
<b>Finiture connesse</b>							
Finiture parti comuni	62.845,90 €	13.499,85 €	76.345,75 €	7.187,81 €	70.033,71 €	70.033,71 €	
Finiture interne uiu	200.220,12 €	39.358,56 €	239.578,68 €	4.552,27 €	224.794,40 €	224.794,40 €	
<b>Importo totale finiture connesse</b>	<b>263.066,02 €</b>	<b>52.858,41 €</b>	<b>315.924,43 €</b>	<b>11.740,08 €</b>	<b>294.828,11 €</b>	<b>294.828,11 €</b>	
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>776.219,50 €</b>	<b>80.296,85 €</b>	<b>856.516,35 €</b>	<b>96.568,12 €</b>	<b>920.248,07 €</b>	<b>920.248,07 €</b>	
<b>Spese tecniche</b>							
Redazione scheda AeDES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Progetto Architettonico	16.774,26 €	- €	16.774,26 €	- €	16.774,26 €	16.774,26 €	
Progetto Strutture	39.114,78 €	- €	39.114,78 €	- €	39.114,78 €	39.114,78 €	
Progetto impianti elettrici	3.061,62 €	- €	3.061,62 €	- €	3.061,62 €	3.061,62 €	
Progetto impianti termici	4.379,80 €	- €	4.379,80 €	- €	4.379,80 €	4.379,80 €	
Sicurezza progettazione	8.144,55 €	- €	8.144,55 €	- €	8.144,55 €	8.144,55 €	
Sicurezza Esecuzione	16.967,80 €	- €	16.967,80 €	2.005,27 €	18.973,07 €	18.973,07 €	
Direzione Lavori architettonici	17.579,04 €	- €	17.579,04 €	1.174,67 €	18.753,71 €	18.753,71 €	
Direzione Lavori strutturali	24.522,21 €	- €	24.522,21 €	3.756,99 €	28.279,20 €	28.279,20 €	
Collaudo	8.446,25 €	- €	8.446,25 €	- €	8.446,25 €	8.446,25 €	
<b>Sub totale spese tecniche</b>	<b>138.990,31 €</b>	<b>- €</b>	<b>138.990,31 €</b>	<b>6.936,93 €</b>	<b>145.927,24 €</b>	<b>145.927,24 €</b>	
Relazione geologica	13.313,19 €	- €	13.313,19 €	261,05 €	13.574,24 €	13.574,24 €	
Accatastamento	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Relazione ambientale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Rilievo storico-critico	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Sub totale spese tecniche specialistiche</b>	<b>13.313,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>13.313,19 €</b>	<b>261,05 €</b>	<b>13.574,24 €</b>	<b>13.574,24 €</b>	
<b>Spese tecniche totali</b>	<b>152.303,50 €</b>	<b>- €</b>	<b>152.303,50 €</b>	<b>7.197,98 €</b>	<b>159.501,48 €</b>	<b>159.501,48 €</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>928.523,00 €</b>	<b>80.296,85 €</b>	<b>1.008.819,85 €</b>	<b>103.766,10 €</b>	<b>1.079.749,55 €</b>	<b>1.079.749,55 €</b>	

<sup>3</sup> Art. 61, T.U.R.

*Note: Il professionista ha trasmesso i chiarimenti necessari relativi alla modifica relativa al forza accolto precedentemente utilizzata nel documento AL.02\_00\_Chiarimento\_Forza\_Accollo nota prot. 270952 del 27/02/2024.*

*All. AL.01\_dichiarazione\_INCREMENTI\_AL\_COSTO\_PARAMETRICO – prot. 1085262 del 02/10/2023;*

*Per il Geologo, al netto dell'anticipo già liquidato (+ 4.109,61 Euro) si ammette nella parcella risultante, l'aggiornamento dell'aliquota della cassa di previdenza al +4% e si adegua il regime iva al +22%;*

Copia

**1.7. CONTRIBUTO CONCEDIBILE**

Si riporta tabella di concessione da istruttoria in quanto carente dell'aggiornamento della cassa dal 2% al 4% dell'importo del geologo liquidato con decreto A00710 del 28/05/2020 (All. "CM.03.b\_3852\_CM.03.B\_mude\_istruttoria\_240118\_V\_1" al Prot. 301984 del 04/03/2024) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate nella sezione H1 della Richiesta di Contributo, con la quale il Professionista ha certificato l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'art. 60 c. 1 lett. c) del T.U.:

	RICHIESTA AL LORDO DI CASSA	RICHIESTA AL NETTO DI CASSA	AMMESSE ISTRUTTORIA	NON AMMESSE ISTRUTTORIA	AMMESSE AL LORDO DI CASSA	AMMESSE CONVENZIONALE	NON AMMESSE CONVENZIONALE	TOTALE ACCOLLO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO	IVA SE NON IVA RECUPERABILE	CONTRIBUTO IVA NON RECUPERABILE	ANTICIPO DA RESTITUIRE	ASSICURAZIONE IVA INCLUSA	ACCOLLO DA RICHIESTA IVA INCLUSA	ACCOLLO DA ISTRUTTORIA IVA INCLUSA	
	b	c	d	e=c-d	f	g=min{a,f}	h=f-g	i=b-g	j	k=g-j	l	m=k*l	n=k+m	o	p	q	r
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 920.248,07</b>	<b>€ 920.248,07</b>	<b>€ 920.248,07</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 920.248,07</b>	<b>€ 833.827,62</b>	<b>€ 86.420,45</b>	<b>€ 86.420,45</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 833.827,62</b>	<b>€ 83.382,77</b>	<b>€ 917.210,39</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 95.062,49</b>	<b>€ 95.062,49</b>	<i>somma 1:8</i>
Occupazione suolo pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1
Indagini e prove 1	€ 6.259,58	€ 6.259,58	€ 6.259,58	€ 0,00	€ 6.259,58	€ 6.259,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.259,58	10%	€ 625,96	€ 6.885,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2
Indagini e prove 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	3
Indagini e prove 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5
Pronto Intervento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5
Opere sulle strutture	€ 619.160,38	€ 619.160,38	€ 619.160,38	€ 0,00	€ 619.160,38	€ 619.160,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 619.160,38	10%	€ 61.916,04	€ 681.076,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	6
Finiture parti comuni	€ 70.033,71	€ 70.033,71	€ 70.033,71	€ 0,00	€ 70.033,71	€ 70.033,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.033,71	10%	€ 7.003,37	€ 77.037,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	7
Finiture interne	€ 224.794,40	€ 224.794,40	€ 224.794,40	€ 0,00	€ 224.794,40	€ 138.373,95	€ 86.420,45	€ 86.420,45	€ 0,00	€ 138.373,95	0%	€ 13.837,40	€ 152.211,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.062,49	8
Demolizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	9
Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	10
Oneri fiscali Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	11
Compilazione scheda AeDES 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	12
Compilazione scheda AeDES 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	13
Compilazione scheda AeDES 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	14
Progetto Architettonico	€ 16.774,26	€ 16.129,10	€ 16.129,10	€ 0,00	€ 16.774,26	€ 16.774,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.774,26	22%	€ 3.690,34	€ 20.464,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	15
Progetto Strutture	€ 39.114,78	€ 37.610,37	€ 37.610,37	€ 0,00	€ 39.114,78	€ 39.114,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.114,78	22%	€ 8.605,25	€ 47.720,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	16
Progetto impianti elettrici	€ 3.061,62	€ 2.943,87	€ 2.943,87	€ 0,00	€ 3.061,62	€ 3.061,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.061,62	22%	€ 673,56	€ 3.735,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	17
Progetto impianti termici	€ 4.379,80	€ 4.211,35	€ 4.211,35	€ 0,00	€ 4.379,80	€ 4.379,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.379,80	22%	€ 963,56	€ 5.343,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	18
Progettazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	19
Progettazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	20
Sicurezza Progettazione	€ 8.144,55	€ 7.831,30	€ 7.831,30	€ 0,00	€ 8.144,55	€ 8.144,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.144,55	22%	€ 1.791,80	€ 9.936,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	21
Sicurezza Esecuzione	€ 18.973,07	€ 18.243,34	€ 18.243,34	€ 0,00	€ 18.973,07	€ 18.973,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.973,07	22%	€ 4.174,08	€ 23.147,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22
Direzione Lavori architettonici	€ 18.753,71	€ 18.032,41	€ 18.032,41	€ 0,00	€ 18.753,71	€ 18.753,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.753,71	22%	€ 4.125,82	€ 22.879,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	23
Direzione Lavori strutturali	€ 28.279,20	€ 27.191,54	€ 27.191,54	€ 0,00	€ 28.279,20	€ 28.279,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.279,20	22%	€ 6.221,42	€ 34.500,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	24
Contabilita lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	25
Collaudo	€ 8.446,25	€ 8.121,39	€ 8.121,39	€ 0,00	€ 8.446,25	€ 8.446,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.446,25	22%	€ 1.858,18	€ 10.304,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	26
Certificazione energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	27
Relazione geologica	€ 13.574,24	€ 13.308,08	€ 13.243,31	€ 64,77	€ 13.508,18	€ 13.508,18	€ 0,00	€ 66,06	€ 0,00	€ 13.508,18	22%	€ 2.971,80	€ 16.479,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,59	28
Altre prestazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	29
Altre prestazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	30
Altre prestazioni specialistiche 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	31
Amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	32
<b>TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	<b>€ 159.501,48</b>	<b>€ 153.622,75</b>	<b>€ 153.557,98</b>	<b>€ 64,77</b>	<b>€ 159.435,42</b>	<b>€ 159.435,42</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 66,06</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 159.435,42</b>	<b>€ 35.075,81</b>	<b>€ 194.511,23</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 80,59</b>	<b>€ 0,00</b>	<i>somma 12:32</i>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.079.749,55</b>	<b>€ 1.073.870,82</b>	<b>€ 1.073.806,05</b>	<b>€ 64,77</b>	<b>€ 1.079.683,49</b>	<b>€ 993.263,04</b>	<b>€ 86.420,45</b>	<b>€ 86.486,51</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 993.263,04</b>	<b>€ 118.458,58</b>	<b>€ 1.111.721,62</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 95.143,08</b>	<b>€ 95.062,49</b>	
<b>CONVENZIONALE (a)</b>	<b>€ 993.263,04</b>																
<i>Ribasso d'asta già applicato sulle opere</i>	<i>0,00%</i>																

REFRESH

**DETTAGLIO COSTI E CONTRIBUTI PER UNITA IMMOBILIARE**

UNITA IMMOBILIARE	COM%	INT%	US%	RICHIESTO P. COMUNI	RICHIESTO P. INTERNE	ISTRUTTORIA P. COMUNI	ISTRUTTORIA P. INTERNE	AMMESSO P. COMUNI	AMMESSO P. INTERNE	AMMESSO TOTALE	COSTO PARAMETRICO	CONTRIBUTO P. COMUNI	CONTRIBUTO P. INTERNE	IVA SUL CONTRIBUTO	ASSICURAZIONE IVA INCLUSA	CONTRIBUTO P. COMUNI IVA	CONTRIBUTO P. INTERNE IVA	ACCOLLO IVA INCLUSA
1	100%	100%	100%	€ 854.955,15	€ 200.220,12	€ 854.889,09	€ 224.794,40	€ 854.889,09	€ 224.794,40	€ 1.079.683,49	€ 993.263,04	€ 854.889,09	€ 138.373,95	€ 117.305,54	€ 0,00	€ 958.357,23	€ 152.211,35	€ 96.215,53
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			<b>€ 854.955,15</b>	<b>€ 200.220,12</b>	<b>€ 854.889,09</b>	<b>€ 224.794,40</b>	<b>€ 854.889,09</b>	<b>€ 224.794,40</b>	<b>€ 1.079.683,49</b>	<b>€ 993.263,04</b>	<b>€ 854.889,09</b>	<b>€ 138.373,95</b>	<b>€ 117.305,54</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 958.357,23</b>	<b>€ 152.211,35</b>	<b>€ 96.215,53</b>
				<b>€ 1.055.175,27</b>		<b>€ 1.079.683,49</b>		<b>€ 1.079.683,49</b>				<b>€ 993.263,04</b>				<b>€ 1.110.568,58</b>		

**1.8. CONCLUSIONI**

L'istanza contenente richiesta di variante tecnica in corso d'opera e contestuale adeguamento all'Ord.126 per la ricostruzione è stata analizzata secondo i criteri definiti dall'art. 59 del Testo Unico.

In esito alle verifiche condotte si ritiene l'istanza AMMISSIBILE.

L'importo del contributo concesso al netto dell'eventuale ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. c) del T.U., è pari al Costo Convenzionale (CC) di **€ 1.111.721,62** (IVA inclusa) come riportato nella tabella seguente:

<b>Importo concesso</b> IVA esclusa	<b>IVA sull'importo</b> <b>concesso</b>	<b>Importo concesso IVA</b> <b>inclusa</b>
<b>€ 993.263,04</b>	<b>€ 118.458,58</b>	<b>€ 1.111.721,62</b>

<b>Assicurazione</b> IVA inclusa se non recuperabile	<b>Importo a carico del</b> <b>committente</b> IVA inclusa	<b>Importo opere</b> <b>aggiuntive</b> (Art. 16 Ord. 80/2019)
<b>0,00 €</b>	<b>€ 95.062,49</b>	<b>0,00 €</b>

Rieti, 09/04/2024

L'Istruttore  
Veronica Petrangeli

Copia

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE									
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (CELLI CARLO - AMATRICE Frazione Santa Giusta 103 - FG: 28 MAP: 67 )									
RICHIEDENTE									
TIPO	Persona fisica			Interni separati: N					
NOME/DENOMINAZIONE	CELLI CARLO			CLLCRL47B05H501M					
RAPPRESENTATO DA	se stesso								
C/O PROFESSIONISTA	LALLI FABIO			LLLFBA66H13G478H					
	fabio.lalli@ingpec.eu								
INDIRIZZO	AMATRICE Frazione Santa Giusta 103								
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 28 MAP: 67								
DATI IMPRESA									
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA								
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it								
PROTOCOLLI FASCICOLO									
MUDE RICHIESTA	1205700200000221832022								
CUP	C73E22000180008			INTERVENTO	Adeguamento				
CIG	91631896C5			LIVELLO OPERATIVO	L4				
MUDE SAL ZERO	1205700200000272702022			ORD. 100	VERO - ART-12-BIS				
MUDE I SAL	1205700200000280162022			PROTOCOLLO	Numero / Anno				
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO								
TABELLA A									
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO	TIPO
1	CELLI CARLO	CLLCRL47B05H501M	100%	100%	€ 1.206.784,11	€ 0,00	€ 96.215,49	€ 1.110.568,62	Privata
			TOTALE	100%	€ 1.206.784,11	€ 0,00	€ 96.215,49	€ 1.110.568,62	
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)									
	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE				
	IMPORTO AMMESSO	€ 1.206.784,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.206.784,11				
	QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 96.215,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.215,49				
	DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
	DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
	TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 1.110.568,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110.568,62				

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PAGAMENTI					
	DESTINATARIO PAGAMENTI	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
PROVE 1	GEOTEVERE SRL	€ 6.885,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.885,54
IMPR	PROGETTO COSTRUZIONI S.R.L. (RagioneSociale)	€ 910.324,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 910.324,88
PROG	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegneri Fabio Lalli e Riccardo Ricci "STUDIO ASSOCIATO	€ 20.464,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.464,59
STRUT	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegneri Fabio Lalli e Riccardo Ricci "STUDIO ASSOCIATO	€ 46.567,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.567,06
ELET	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegneri Fabio Lalli e Riccardo Ricci "STUDIO ASSOCIATO	€ 3.735,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.735,15
TERM	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegneri Fabio Lalli e Riccardo Ricci "STUDIO ASSOCIATO	€ 5.343,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.343,36
SICP	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegneri Fabio Lalli e Riccardo Ricci "STUDIO ASSOCIATO	€ 9.936,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.936,35
SICE	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegneri Fabio Lalli e Riccardo Ricci "STUDIO ASSOCIATO	€ 23.147,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.147,15
DLAV	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegneri Fabio Lalli e Riccardo Ricci "STUDIO ASSOCIATO	€ 22.879,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.879,53
DSTRU	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegneri Fabio Lalli e Riccardo Ricci "STUDIO ASSOCIATO	€ 34.500,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.500,60
CONT	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegneri Fabio Lalli e Riccardo Ricci "STUDIO ASSOCIATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COLL	AGATA GUERRA (GUERRA AGATA)	€ 10.304,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.304,43
GEOL	MAURO VISCONTI (VISCONTI MAURO)	€ 16.479,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.479,98
		€ 1.110.568,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110.568,62

TABELLA A-BIS								
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO								
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
1	CELLI CARLO	CLLCRL47B05H501M	100%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
			<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	

TABELLA B-BIS							
PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE							
	NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE	
PROVE 1	GEOTEVERE SRL	IT73L0200873221000105683595	€ 3.245,00	€ 3.640,54	€ 0,00	€ 6.885,54	
IMPR	PROGETTO COSTRUZIONI S.R.L.	IBAN	€ 0,00	€ 0,00	€ 910.324,88	€ 910.324,88	
PROG	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegnere	IT75T0200803027000104932528	€ 12.918,52	€ 3.453,15	€ 4.092,92	€ 20.464,59	
STRUT	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegnere	IT75T0200803027000104932528	€ 10.407,99	€ 26.845,66	€ 9.313,41	€ 46.567,06	
ELET	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegnere	IT75T0200803027000104932528	€ 1.131,30	€ 1.856,82	€ 747,03	€ 3.735,15	
TERM	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegnere	IT75T0200803027000104932528	€ 1.131,30	€ 3.143,39	€ 1.068,67	€ 5.343,36	
SICP	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegnere	IT75T0200803027000104932528	€ 2.036,34	€ 5.912,74	€ 1.987,27	€ 9.936,35	
SICE	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegnere	IT75T0200803027000104932528	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.147,15	€ 23.147,15	
D LAV	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegnere	IT75T0200803027000104932528	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.879,53	€ 22.879,53	
DSTRU	PAN STUDIO DI INGEGNERIA degli ingegnere	IT75T0200803027000104932528	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.500,60	€ 34.500,60	
COLL	GUERRA AGATA (GUERRA AGATA)	IT76Q083277347000000006103	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.304,43	€ 10.304,43	
GEOL	VISCONTI MAURO (VISCONTI MAURO)	IT77I0200838275000105786942	€ 4.109,61	€ 9.074,37	€ 3.296,00	€ 16.479,98	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.980,06</b>	<b>€ 53.926,67</b>	<b>€ 1.021.661,89</b>	<b>€ 1.110.568,62</b>

Copia