

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01021 del 05/06/2023

Proposta n. 1146 del 01/06/2023

Oggetto:

Intervento di "Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI)" - Codice opera DISS_M_024_04_2017. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura, a favore del Consorzio Stabile Costruendo srl. CUP C64J18000300001- CIG: 8531059498 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 122.643,43).

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI)” - Codice opera DISS_M_024_04_2017. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura, a favore del Consorzio Stabile Costruendo srl. CUP C64J18000300001– CIG: 8531059498 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 122.643,43).

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata

Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale, a seguito del nulla osta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. 112 del 19/04/2023, è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad Interim al Dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, fino alla nomina del Direttore del predetto Ufficio e comunque non oltre la scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1 comma 4, del D.L. n. 189/2016;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”*;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante *“Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”*;

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”* e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante *“Elenco degli interventi”*, che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 265, l'intervento denominato *“Dissesto idrogeologico fraz. di Cesaventre”* nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 500.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

VISTA la determinazione del direttore n. A00665 del 13/12/2018, con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA l'ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto *“Attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”* la quale all'art. 3, comma 1 dispone: *le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC*

on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01624 del 24/11/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo afferente all'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI), ed è stato concesso il contributo pari a € 500.000,00, di cui € 312.350,45 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 11.863,77 non soggetti a ribasso ed € 187.649,55 per somme a disposizione e che presenta il seguente quadro economico:

COMUNE DI ACCUMOLI			22%
Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Cesaventre			
COD_DISS_M_024_04_2017			
			IVA
Quadro Economico			
DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI		€ 312.350,45
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 300.486,68	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.863,77	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 187.649,55
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 8.982,55	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ 2.000,00	
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	€ 6.982,55	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -	
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ 55.636,44	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 5.014,19	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 2.326,46	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 11.864,95	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 9.654,81	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 16.983,16	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 9.792,87	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 16.834,10	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 6.247,01	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 2.305,46	
B.11)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 68.717,10	
B.12)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 5.679,66	
B.13)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10	€ 12.747,22	
B.14)	Asservimenti, comprese spese per trascrizioni	€ 10.500,01	
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 500.000,00

VISTA la Determinazione a contrarre n. A01718 del 09/12/2020 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre" nel Comune di Accumoli (RI), mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici debitamente individuati, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 312.350,45, di cui € 300.486,68 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 11.863,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO che con Determinazione n. A00504 del 12/03/2021:

- è stato affidato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI) alla TPC Progetti snc per l'importo

contrattuale complessivo di € 16.983,15 oltre cassa ed IVA di cui € 15.976,43 per il contratto principale ed € 1.006,42 per il servizio supplementare;

- è stato nominato l'Ing. Stefano Tintori quale Direttore dei lavori e coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre;

VISTA la Determinazione n. A00523 del 15/03/2021 con la quale è stato aggiudicato l'affidamento dei lavori, relativi all'intervento di cui all'oggetto, a favore dell'impresa Consorzio Stabile Costruendo srl (Esecutrice INNOVATEK SRL), con sede legale in Puegnago sul Garda (BS), Via Nazionale, 59, codice fiscale/P. Iva 03782970986, che ha offerto un ribasso del 33,71% corrispondente all'importo contrattuale di € 211.056,39, di cui oneri per la sicurezza per € 11.863,77, oltre IVA e conseguentemente il quadro economico così rimodulato risulta il seguente:

COMUNE DI ACCUMOLI		22%	
Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Cesaventre			
COD DISS M_024_04_2017			
		IVA	
Quadro Economico			
DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI	€ 211.056,39	
A.1	Importo lavori ribassato	€ 199.192,62	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.863,77	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 165.364,85	
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 8.982,55	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ 2.000,00	
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	€ 6.982,55	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -	
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ 55.636,44	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 5.014,19	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 2.326,46	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 11.864,95	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 9.654,81	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 16.983,16	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 9.792,87	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 16.834,10	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 6.247,01	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 2.305,46	
B.11)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 46.432,41	
B.12)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 5.679,66	
B.13)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10	€ 12.747,22	
B.14)	Asservimenti, comprese spese per trascrizioni	€ 10.500,01	
C	ECONOMIE DI GARA	€ 123.578,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 500.000,00	

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla nomina del collaudatore statico con affidamento dell'incarico all'Ing. Mauro Annarelli, giusta Determinazione n. A00552 del 18/03/2021 per un importo pari ad € 5.883,21 Iva e oneri professionali esclusi;

VISTA la Determinazione n. A00699 del 06/04/2021 con la quale è stata parzialmente rettificata la suddetta determinazione n. A00504 del 12/03/2021 prevedendo l'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre" nel Comune di Accumoli (RI), stipulato in data 11/05/2021, annotato nel Reg. Cron. n. 274/21 del 12/05/2021, per l'importo complessivo di € 211.056,39, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 11.863,77, oltre IVA;

VISTA la determinazione n. A02004 del 22/10/2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di *"Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Cesaventre (RI)"*, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Tintori, che ha elevato l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, Consorzio Stabile Costruendo srl, da € 211.056,39 a € 241.709,60 e pertanto con una variazione in aumento di € 30.653,21 con un aumento pari al 14,52%;

VISTO l'atto di sottomissione per l'affidamento dei lavori di cui alla predetta perizia di variante, stipulato in data 28/09/2022, cui è stato apposto il n. 449/22 del 03/10/2022, per l'importo complessivo di € 241.709,60, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 15.764,51, oltre IVA;

PRESO ATTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati parzialmente all'impresa in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, come da verbale redatto in data 30/04/2021, e definitivamente con verbale redatto in data 17/05/2021, con un tempo contrattualmente definito di giorni 120 naturali e consecutivi;
- con Determinazione n. A00118 del 20/01/2022, per le ragioni ivi dettagliatamente riportate, è stata disposta, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto d'appalto relativo ai lavori di *"Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)"* stipulato tra l'USR Lazio e il Consorzio Stabile Costruendo srl;
- con successiva Determinazione n. A00929 del 08/04/2022, è stata revocata la suddetta Determinazione n. A00118 del 20/01/2022, consentendo quindi al Consorzio Stabile Costruendo srl di completare i lavori di *"Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre nel Comune di Accumoli (RI)"* - Codice Opera: DISS_M_024_04_2017;
- in data 26/04/2022 è stato siglato tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e l'Impresa un atto transattivo con il quale si determinava il giorno 30/06/2022 quale data ultima per il completamento dei lavori salvo eventuali proroghe adeguatamente motivate;
- con atti del 30/06/2022 e del 26/08/2022, sono state concesse proroghe per complessivi giorni 90 da parte del direttore dei lavori ai sensi dell'ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n° 126 del 28/04/2022;
- i lavori sono stati ultimati in data 28/09/2022 e quindi in tempo utile; tuttavia, ai sensi del c. 1 art. 12 del DM 49 del 07/03/2018, è stato assegnato da DL un termine perentorio di 45 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori e per lo smobilizzo del cantiere;

VISTA l'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario, entrata in vigore in data 24 maggio 2022, la quale prevede all'art.1, comma 4 che *"il direttore lavori accerta la quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario Unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL. "*;

PRESO ATTO che il direttore dei lavori ha provveduto a trasmettere, in data 23/01/23 con prot. n. 0078062, il SAL II bis a tutto il 29/12/2022, corrispondente allo stato finale, comprensivo della compensazione dei prezzi, elaborato a seguito della predetta Ord. 126/2022, pari a € 287.417,37;

VISTE le riserve apposte dall'aggiudicataria dei lavori in oggetto (Consorzio Costruendo srl) allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 bis a tutto il 29/12/2022, acquisito in data 23/01/23 con prot. n. 0078062, in merito all'applicazione, per alcune voci, del Prezziario Regione Lazio luglio 2022 in luogo del Prezziario cratere 2022, per un importo complessivo al netto del ribasso pari a € 69.023,13;

VISTA la nota del Commissario di Governo del 26/10/22, acquisita con prot. n. 1058679, recante *“indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art. 4 per la ricostruzione pubblica”*;

PRESO ATTO della risposta (rif. CGRTS-0010206-P-08/02/2023), al quesito posto dall’USR Lazio (prot. n. 0106186 del 30/01/2023) in merito all’applicazione del Prezzario per i lavori in corso, trasmessa dall’Ufficio del Consigliere Giuridico a firma del Prof. Avv. Pierluigi Mantini, con la quale sostanzialmente vengono fornite indicazioni circa l’applicazione del prezzario regionale laddove ritenute *“più eque o conveniente”* per le imprese, e che con nota del RUP prot. n. 0295226 del 16/03/2023 è stato disposto l’accoglimento delle suddette riserve;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 05/04/2023, acquisito con prot. n. 0387414 del 06/04/2023, emesso dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall’Impresa senza riserva alcuna, e la Relazione sul Conto Finale, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell’impresa è pari a € 100.527,40, comprensivo dell’adeguamento dei prezzi di cui all’Ord. n. 126/2022, con le modalità sopra specificate;

PRESO ATTO che:

- con determinazione n. DU0106-000083 del 25/08/2021, rettificata parzialmente con determinazione n. A02423 del 30/11/2021, è stata autorizzata la liquidazione, a favore del Consorzio Stabile Costruendo srl Codice Fiscale e Partiva IVA 03782970986, della fattura n. 68/P del 16/07/2021, di importo pari a € 63.316,92, oltre IVA, quale anticipazione del 30% dell’importo contrattuale, previa presentazione di garanzia fideiussoria;
- con determinazione n. A02763 del 16/12/2022 è stata approvata la contabilità relativa al primo SAL a tutto il 20/07/2022 (Prezzario cratere 2022) dei lavori in oggetto ed è stata autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n. 116/E del 06/10/2022 per un importo di € 77.839,17, oltre IVA al 22% pari a € 17.124,62, per un totale complessivo di € 94.963,79, a favore del Consorzio Stabile Costruendo s.r.l P.IVA 03782970986;
- che l’importo dell’intervento in oggetto, finanziato dell’Ordinanza n. 109, risulta pari ad € 500.000,00 e che il costo complessivo non trova copertura a seguito dell’adeguamento dei prezzi di cui all’Ord. 126/2022;
- con determinazione n. A00653 del 29/03/2023 è stato disposto, come previsto dall’Ord. 126/2022 art. 4 comma 4, di utilizzare le economie, pari a € 40.129,26, derivanti dalla ultimazione dell’opera di *“Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - Loc. Mole”* - Codice opera DISS_M_024_02_2017 CUP: C64J18000320001, come accertate con Determinazione n. A00362 del 24/02/2023 per la parziale copertura dell’importo di € 114.757,01 oltre IVA;
- con la suddetta determinazione n. A00653 del 29/03/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 2 bis (compensazione prezzi) a tutto il 29/12/2022 dei lavori in oggetto ed è stata autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n. 48/E del 08/03/2023 per un importo di € 114.757,01, oltre IVA al 22% pari a € 25.246,54, per un totale complessivo di € 140.003,55, a favore del Consorzio Stabile Costruendo s.r.l P.IVA 03782970986;

ACCERTATO che, a seguito della compensazione dei prezzi di cui all’Ord. n. 126/2022, il costo dell’intervento è pari a € 528.720,51 come da QTE di seguito riportato:

COMUNE DI ACCUMOLI				22%
Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Cesaventre				
COD DISS M_024_04_2017				
Quadro Economico				
		Aggiudicazione Lavori Det. n. A00523 del 15/03/2021	Variante Det. n. A02004 del 22/10/2021	Aggiornamento Prezzi
DESCRIZIONE VOCI				
A	LAVORI	€ 211.056,39	€ 241.709,60	€ 356.440,50
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 300.486,68	€ 300.486,68	€ 300.486,68
A.2	Importo maggiori lavori di perizia		€ 40.356,72	€ 40.356,72
A.3	Importo adeguamento prezzi (O.C.S. 126/2022)			€ 69.240,86
A.4	Importo lavori a seguito ribasso d'asta (33,71%)	€ 199.192,62	€ 225.945,09	€ 271.844,86
A.5	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.863,77	€ 15.764,51	€ 15.572,51
A.6	Riserve n.1			€ 69.023,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 165.364,85	€ 171.977,50	€ 172.280,02
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)			
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 8.982,55	€ 8.982,55	€ 6.982,55
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	€ 6.982,55	€ 6.982,55	€ 6.982,55
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -	€ -	€ -
B.2.4)	Altre spese tecniche			
B.3)	Spese Tecniche	€ 55.636,44	€ 54.836,92	€ 56.369,31
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 5.014,19	€ 5.014,19	€ 5.014,19
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ 2.326,46	€ 2.326,46	€ 2.326,46
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 11.864,95	€ 11.864,95	€ 11.864,95
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 9.654,81	€ 9.654,81	€ 9.654,81
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 16.983,16	€ 16.983,16	€ 17.348,82
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico</i>	€ 9.792,87	€ 5.883,21	€ 5.883,21
B.3.7)	Spese per <i>Variante suppletiva</i>		€ 3.110,14	€ 3.110,14
B.3.7)	Spese per <i>monitoraggio (collaudatore)</i>			€ 1.166,73
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -		
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 16.834,10	€ 16.834,10	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	€ -	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 6.247,01	€ 7.132,16	€ 7.132,16
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -	€ -	€ -
B.9)	Contributo ANAC - esonerato ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 2.305,46	€ 2.149,07	€ 2.254,77
B.11)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 46.432,41	€ 53.176,11	€ 78.416,91
B.12)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 5.679,66	€ 5.679,66	€ 1.536,16
B.13)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10	€ 12.747,22	€ 12.536,92	€ 12.897,30
B.14)	Asservimenti, comprese spese per trascrizioni	€ 10.500,01	€ 10.500,01	€ 6.540,86
B.15)	Oneri istruttori per parere ai fini del vincolo idrogeologico		€ 150,00	€ 150,00
C	ECONOMIE DI GARA	€ 123.578,76	€ 86.312,90	-€ 28.720,51
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 528.720,51
	Importo previsto come da Ord. 109/2020			€ 500.000,00
Economie disponibili dall'intervento di "Messa in sicurezza Loc. Mole" Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: DISS_M_024_02_2017 utilizzate a copertura di € 28.720,51				€ 40.129,26
Economie disponibili residue				€ 11.408,75

VISTO l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;*

RICHIAMATE le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile secondo cui [...] *se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...];*

VISTO il comma 3 dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui [...] *il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione [...];*

VISTA la nota prot. n. 0559767 del 23/05/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Geol. Marco Spinazza, ha trasmesso la seguente documentazione contabile a corredo della contabilità finale a tutto il 29/12/2022 dell'intervento in oggetto:

- Certificato di ultimazione lavori
- Stato finale lavori
- Relazione del Direttore Lavori sul conto finale

– Certificato di regolare esecuzione

RITENUTO pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge, di procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, di svincolare la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, e di disporre la liquidazione del credito attribuito al Consorzio Stabile Costruendo s.r.l pari ad € 100.527,40 oltre IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 79/E del 06/04/2023, acquisita al prot. n. 392752 del 07/04/2023, emessa dal Consorzio Stabile Costruendo s.r.l P.IVA 03782970986, per un importo di € 100.527,40 oltre IVA al 22% pari a € 22.116,03 per un totale di € 122.643,43, relativa allo Stato Finale;

VISTA la polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo n. 113622930 del 08/05/2023, di importo complessivo pari ad € 105.553,77 (comprensivo del tasso di interesse del 5,00%), rilasciata da "Groupama assicurazioni S.p.A." Sede legale Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il - DURC prot. INAIL_36720923 del 07/02/2023, con validità fino al 07/06/2023, dal quale il Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il - DURC prot. INAIL_37313933 del 13/03/2023, con validità fino al 11/07/2023, dal quale la società Innovatek s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il documento DURC di congruità rilasciato dall'Edilcassa del Lazio, acquisito al prot. n. 557516 del 23/05/2023, che attesta l'esito positivo circa l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 79/E del 06/04/2023, emessa dal Consorzio Stabile Costruendo s.r.l P.IVA 03782970986, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenda delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 79/E del 06/04/2023, acquisita al prot. n. 392752 del 07/04/2023, emessa dal Consorzio Stabile Costruendo s.r.l P.IVA 03782970986, per un importo di € 100.527,40 oltre IVA al 22% pari a € 22.116,03 per un totale di € 122.643,43, relativa allo Stato Finale, dei lavori di “Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre” nel Comune di Accumoli (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il quadro economico di spesa finale come segue:

COMUNE DI ACCUMOLI Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Cesaventre COD DISS M_024_04_2017			22%		
Quadro Economico			Aggiudicazione Lavori Det. n. A00523 del 15/03/2021	Variante Det. n. A02004 del 22/10/2021	Aggiornamento Prezzi
DESCRIZIONE VOCI					
A	LAVORI		€ 211.056,39	€ 241.709,60	€ 356.440,50
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 300.486,68	€ 300.486,68	€ 300.486,68
A.2	Importo maggiori lavori di perizia			€ 40.356,72	€ 40.356,72
A.3	Importo adeguamento prezzi (O.C.S. 126/2022)				€ 69.240,86
A.4	Importo lavori a seguito ribasso d'asta (33,71%)		€ 199.192,62	€ 225.945,09	€ 271.844,86
A.5	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 11.863,77	€ 15.764,51	€ 15.572,51
A.6	Riserve n.1				€ 69.023,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 165.364,85	€ 171.977,50	€ 172.280,02
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)				
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti		€ 8.982,55	€ 8.982,55	€ 6.982,55
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio		€ 6.982,55	€ 6.982,55	€ 6.982,55
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali		€ -	€ -	€ -
B.2.4)	Altre spese tecniche				
B.3)	Spese Tecniche		€ 55.636,44	€ 54.836,92	€ 56.369,31
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>		€ 5.014,19	€ 5.014,19	€ 5.014,19
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>		€ 2.326,46	€ 2.326,46	€ 2.326,46
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>		€ 11.864,95	€ 11.864,95	€ 11.864,95
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>		€ 9.654,81	€ 9.654,81	€ 9.654,81
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>		€ 16.983,16	€ 16.983,16	€ 17.348,82
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico</i>		€ 9.792,87	€ 5.883,21	€ 5.883,21
B.3.7)	Spese per <i>Variante suppletiva</i>			€ 3.110,14	€ 3.110,14
B.3.7)	Spese per <i>monitoraggio (collaudatore)</i>				€ 1.166,73
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli		€ -		
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)		€ 16.834,10	€ 16.834,10	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c.1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi		€ -	€ -	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018		€ 6.247,01	€ 7.132,16	€ 7.132,16
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)		€ -	€ -	€ -
B.9)	Contributo ANAC - esonerato ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017		€ -	€ -	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%		€ 2.305,46	€ 2.149,07	€ 2.254,77
B.11)	I.V.A. Lavori (A) 22%		€ 46.432,41	€ 53.176,11	€ 78.416,91
B.12)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5		€ 5.679,66	€ 5.679,66	€ 1.536,16
B.13)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10		€ 12.747,22	€ 12.536,92	€ 12.897,30
B.14)	Asservimenti, comprese spese per trascrizioni		€ 10.500,01	€ 10.500,01	€ 6.540,86
B.15)	Oneri istruttori per parere ai fini del vincolo idrogeologico			€ 150,00	€ 150,00
C	ECONOMIE DI GARA		€ 123.578,76	€ 86.312,90	€ 28.720,51
TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 528.720,51
Importo previsto come da Ord. 109/2020					€ 500.000,00
Economie disponibili dall'intervento di "Messa in sicurezza Loc. Mole" Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: DISS_M_024_02_2017 utilizzate a copertura di € 28.720,51					€ 40.129,26
Economie disponibili residue					€ 11.408,75

2. di approvare lo Stato Finale dei lavori di *“Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre”* nel Comune di Accumoli (RI) a firma del Direttore dei lavori Ing. Stefano Tintori, emesso in data 05/04/2023, per un importo, comprensivo dell’adeguamento dei prezzi a seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza n. 126/2022, al lordo di ribasso (33,71%), pari a € 100.527,40;
3. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 05/04/2023 dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Tintori, visto dal RUP Geol. Marco Spinazza, e sottoscritto dall’appaltatore, CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO SRL, senza riserva alcuna, con il quale si certifica che i lavori di *“Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre”* nel Comune di Accumoli (RI)- Codice Opera DISS_M_024_04_2017, sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell’impresa è pari a € 100.527,40;
4. di riconoscere al CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO SRL il credito residuo di € 100.527,40 al netto dell’iva e degli acconti già corrisposti e di liquidare il saldo, vista la garanzia fideiussoria stipulata ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di autorizzare la liquidazione della fattura n. 79/E del 06/04/2023, acquisita al prot. n. 392752 del 07/04/2023, emessa dal Consorzio Stabile Costruendo srl codice fiscale/P. Iva 03782970986, per un importo di € 100.527,40 oltre IVA al 22% pari a € 22.116,03 per un totale di € 122.643,43, relativa allo Stato Finale, dei lavori di *“Messa in sicurezza delle aree instabili in località Cesaventre”* nel Comune di Accumoli (RI);
6. di accreditare l’importo complessivo di € 100.527,40 al Consorzio Stabile Costruendo srl codice fiscale/P. Iva 03782970986, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN: IT69I0200854770000104136672;
7. di versare all’Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l’importo di € 22.116,03 quale IVA sulla fattura n. 79/E del 06/04/2023 emessa dal Consorzio Stabile Costruendo srl codice fiscale/P. Iva 03782970986;
8. di stabilire che le verifiche di cui all’art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all’emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
9. di dare atto che l’importo complessivo di € 122.643,43 trova capienza nel quadro economico dell’intervento di cui all’oggetto;
10. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione lazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante