

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01497 del 09/08/2023

Proposta n. 1658 del 09/08/2023

**Oggetto:**

Intervento denominato "Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto" nel Comune di Borbona (RI) - Codice opera DISS\_OOPP\_001061\_2017. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura, a favore dell'impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC. - CUP: C24J17000150001 - CIG: 8454203504 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 3.063,66).

**Proponente:**

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento denominato “*Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto*” nel Comune di Borbona (RI) – Codice opera DISS\_OOPP\_001061\_2017. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura, a favore dell’impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC. - CUP: C24J17000150001 - CIG: 8454203504 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 3.063,66).

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016  
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;

l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;

il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;

la Legge n. 145 del 2018;

l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;

la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;

la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 05/07/2023 con il quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente

l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'ordinanza n. 37 del 08/09/2017 avente ad oggetto "*Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale, all'Allegato n. 1, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Borbona (RI);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "*Elenco degli interventi*" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 218, l'intervento denominato "*Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto*" nel Comune di Borbona (RI), per un importo complessivo di € 473.082,78;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore n. A00333 del 06/08/2018 con la quale il Geom. Antimo Grilli, funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00483 del 12/10/2018 (determina a contrarre) di indizione della gara mediante procedura aperta, in un unico lotto finalizzata all'affidamento di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici inerente l'intervento di contenimento e mitigazione idrogeologica dell'opera denominata "Dissesto in località Venditto", CODICE DISS\_OOPP\_001061\_2017, sita nel Comune di Borbona (RI), dell'importo complessivo di € 473.082,78, di cui € 324.000,00 per lavori comprensivi di € 16.200,00 per oneri della sicurezza, per l'importo a base d'asta di € 36.387,38, oltre Iva ed oneri;

CHE con la suddetta determinazione dirigenziale veniva anche individuato il gruppo di lavoro, così come previsto dall'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza n. 57 del 04/07/2018, indicando come coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione il Geom. Ivo Serpietri;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00802 del 15/06/2020 con la quale è stato nominato il funzionario Geom. Dino Primieri, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in sostituzione del Geom. Ivo Serpietri;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00100 del 07/02/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione definitiva dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, trasmessa dal RUP con prot. n. 67612 del 28/01/2019 ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del RTP, il cui mandatario è lo Studio Baffo srl con sede legale in Bagnoregio (VT), Loc. San Lazzaro snc - cap

01022 - PARTITA IVA 02136930563, che, offrendo un ribasso sull'importo a base di gara pari al 61,836%, determinava un importo di aggiudicazione pari ad € 13.886,88 oltre IVA ed oneri;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A01034 del 04/08/2020 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., il Progetto Esecutivo per l'intervento di contenimento e mitigazione idrogeologica dell'opera denominata "dissesto in località Venditto" sita nel Comune di Borbona (RI), di importo pari ad € 473.082,78, di cui € 319.053,96 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 6.414,13 non soggetti a ribasso ed € 125.558,71 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		IVA
COMUNE DI BORBONA Intervento di Sistemazione dissesto in Loc. Venditto COD DISS_OOPP_001061_2017		22%
Quadro Economico		
DESCRIZIONE VOCI		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	€ 319.053,96
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 312.639,83
A.1.1)	Costi della Manodopera compresi nei prezzi di stima	€ 69.402,69
A.2)	Costi della sicurezza per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 6.414,13
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	€ 125.558,71
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 9.493,00
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ -
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 9.493,00
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -
B.2.4)	Altre spese tecniche	€ -
B.3)	Spese Tecniche	€ 14.738,50
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€ 1.986,28
B.3.2)	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	€ -
B.3.3)	Spese tecniche progettazione definitiva	€ 6.561,41
B.3.4)	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	€ 5.339,19
B.3.5)	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€ -
B.3.6)	Spese per collaudo statico	€ 851,62
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 1.000,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 5.301,89
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 6.381,08
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 500,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 510,09
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 39,73
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 70.191,87
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 3.254,88
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 3.363,43
B.16)	Indennizzi per occupazione temporanea e servitù permanente dei terreni con asservimento, imposizione di vincoli sul futuro utilizzo	€ 3.284,25
B.17)	Spese per procedura di trascrizione delle servitù alla Conservatoria dei registri immobiliari	€ 7.500,00
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 444.612,67</b>
<b>C</b>	<b>SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€ 28.470,11</b>
C.1	ECONOMIE SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE (Compensio, cassa previdenziale e IVA)	€ 28.470,11
		<b>€ 473.082,78</b>

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01179 del 08/09/2020 con il quale è stato concesso il contributo per l'intervento di contenimento e mitigazione idrogeologica dell'opera denominata "dissesto in località Venditto" sita nel Comune di Borbona (RI), per un importo complessivo di € 473.082,78,

VISTA la determinazione a contrarre n. A01327 del 06/10/2020 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di contenimento e mitigazione idrogeologica dell'opera denominata "dissesto in località Venditto", sita nel Comune di Borbona (RI), Codice DISS\_OOPP\_001061\_2017, riconducibili alla categoria OS21 class. I, e OG3 mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 319.053,96 di cui € 312.639,83 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 6.414,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A01671 del 01/12/2020 con la quale si è provveduto a nominare Direttore dei Lavori, il Geom. Bruno Chiarinelli in servizio presso l'area Genio Civile Lazio Nord;

VISTA la determinazione n. A00022 del 22/01/2021 con la quale è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dai verbali di gara dei giorni 09/12/2020 e 14/12/2020, ed è stata aggiudicata la procedura di gara, relativa all'affidamento dei lavori di "Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto" nel Comune di Borbona (RI), Codice DISS\_OOPP\_001061\_2017, a favore della società Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC, con sede legale in Via Orvieto n. 10, Lugnano in Teverina (TR) - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558, che ha offerto un ribasso economico del 29,51%, corrispondente all'importo contrattuale di € 220.379,82 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.414,13 ed IVA e conseguentemente il quadro economico così rimodulato risulta il seguente:

		IVA
COMUNE DI BORBONA Intervento di Sistemazione dissesto in Loc. Venditto COD_DISS_OOPP_001061_2017		22%
<b>Quadro Economico Post Gara Lavori</b>		
DESCRIZIONE VOCI		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	€ 226.793,95
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 220.379,82
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.414,13
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	€ 91.411,29
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori )	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 8.492,37
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ -
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 8.492,37
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	
B.2.4)	Altre spese tecniche	
B.3)	Spese Tecniche	€ 14.738,50
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 1.986,28
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 6.561,41
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 5.339,19
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	
B.3.6)	Spese per collaudo statico	€ 851,62
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 1.000,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori )	€ 5.301,89
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 4.535,88
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 500,00
B.9)	Contributo ANAC - esonerato ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 510,09
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 39,73
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 49.894,67
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 3.034,74
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 3.363,43
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 318.205,24</b>
<b>C</b>	<b>SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€ 154.877,54</b>
		<b>€ 473.082,78</b>

VISTO il contratto d'appalto stipulato e sottoscritto digitalmente in data 16/02/2021 dal Sig Piciucchi Sergio, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558, Registrato al n. 247/21 del 18/02/2021, per l'importo di € 226.793,95, compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

PRESO ATTO che in data 23/02/2021 il Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori in oggetto in favore della ditta aggiudicataria Piciucchi Sergio e Fabrizio snc;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A00476 del 11/03/2021 con la quale si è provveduto a nominare il Geom. Goffredo Poleggi in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in sostituzione del Geom. Dino Primieri, a seguito della messa in quiescenza dello stesso;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A00806 del 21/04/2021 con la quale si è provveduto a nominare collaudatore statico l'Ing. Paolo Palmieri in servizio presso l'area Genio Civile Lazio Nord;

VISTA la determinazione n. A01129 del 27/05/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione, a favore dell'impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558, della fattura n. 2PA

del 06/03/2021 per un importo di € 68.038,18, oltre IVA al 22% pari ad € 14.968,40, per un totale di € 83.006,58, relativa all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, previa presentazione di garanzia fideiussoria;

VISTA la determinazione n. A01834 del 06/10/2021 con la quale è stata approvata la contabilità al 1° Stato Avanzamento Lavori per lavori a tutto il 30/06/2021 ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 07/07/2021, per un importo imponibile pari ad € 111.119,34 oltre IVA al 22% pari a € 24.446,25 per un totale di € 135.565,59;

VISTO il certificato di collaudo statico depositato presso la Direzione Regionale competente ed assunto al protocollo n° 2021-0000857473 del 23/10/2021;

VISTA la determinazione n. A02227 del 15/11/2021 con la quale a seguito della messa in quiescenza del Geom. Bruno Chiarinelli si è proceduto alla sostituzione del Direttore dei Lavori con il Geom. Giuseppe Petrongari, in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord;

VISTA la determinazione n. A02548 del 15/12/2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Bruno Chiarinelli, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, da € 226.793,95 a € 260.694,23 e pertanto con una variazione in aumento di € 33.900,28 con un aumento pari al 14,95 %;

VISTO l'atto di sottomissione per l'affidamento dei lavori di cui alla predetta perizia di variante, sottoscritto tra le parti in data 04/04/2022, per l'importo complessivo di € 260.694,23 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 6.414,13, oltre IVA;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 126/2022 del 28/04/2022 avente per oggetto "*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*" con la quale viene approvato il nuovo "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", allegato alla stessa ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTO l'art. 1, commi 3 e 4 della predetta ordinanza n. 126/2022, il quale stabilisce che il nuovo Prezzario del cratere per la ricostruzione pubblica si applica ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021 e che il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori che certifica l'ultimazione degli stessi in data 12/05/2022;

TENUTO CONTO che in data 21/12/2022, con nota prot. n. 1308200 e in data 31/01/2023 con nota prot. n. 0109154, il Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Petrongari ha trasmesso la documentazione contabile relativa al 2° SAL e 2° SAL Bis a tutto il 12/05/2022, costituita da stato avanzamento lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, comprensiva di certificati di pagamento n. 2 e n. 2 Bis, comprensiva della compensazione dei prezzi, elaborata a seguito della predetta Ord. 126/2022;

VISTO il SAL n. 2 del 12/05/2022, per lavori a tutto il 12/05/2022, per un importo netto di € 258.346,64, compresi i costi della sicurezza per € 6.414,13 sottoscritto dall'impresa Piciocchi Sergio e Fabrizio SNC e dal Direttore Lavori, Geom. Giuseppe Petrongari;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 12/05/2022 per un importo complessivo di € 77.897,39, oltre IVA 22%, pari a € 17.137,43 per un totale complessivo di € 95.034,82;

VISTO il SAL n. 2 BIS del 12/05/2022, per lavori a tutto il 12/05/2022, per un importo netto di € 135.506,37, compresi i costi della sicurezza per € 2.474,10;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 BIS emesso in data 12/05/2022 per un importo complessivo di € 35.918,67, oltre IVA, pari a € 7.902,11 per un totale complessivo di € 43.820,78;

DATO ATTO che l'importo del Certificato di pagamento n. 2 BIS, derivante dall'applicazione del nuovo prezzario Unico Cratere 2022, trova copertura nelle economie di gara accantonate nel quadro economico dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 126/2022 del 28/04/2022;

VISTA la determinazione n. A00580 del 23/03/2023 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al SAL 2 e SAL 2BIS per lavori a tutto il 12/05/2022 ed è stata autorizzata la liquidazione dei Certificati di pagamento n. 2 e 2 BIS emessi in data 12/05/2022 a favore dell'impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558, per l'importo complessivo di € 113.816,06 oltre IVA al 22% pari a € 25.039,54, per un totale di € 138.855,60;

VISTI gli atti di contabilità finale del 21/04/2023, trasmessi dal Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Petrongari ed acquisiti con prot. n. 0525424 del 16/05/2023, sottoscritti dall'Impresa senza riserva alcuna, costituiti da Stato Finale dei Lavori (libretto delle misure n° 3, registro di contabilità n° 3, sommario al registro di contabilità n° 3, stato finale dei lavori), Relazione del Direttore dei Lavori a corredo dello Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, con i quali si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell'impresa è pari a € 2.511,20, comprensivo dell'adeguamento dei prezzi di cui all'Ord. n. 126/2022, con le modalità sopra specificate;

ACCERTATO che, anche seguito della compensazione dei prezzi di cui all'Ord. n. 126/2022, il costo dell'intervento è pari a € 397.455,02 con economie d'appalto pari ad € 75.627,76 come da QTE di seguito riportato:

		IVA
COMUNE DI BORBONA Intervento di Sistemazione dissesto in Loc. Venditto COD_DISS_OOPP_001061_2017		22%
<b>Quadro Economico della Spesa Finale</b>		
DESCRIZIONE VOCI		
<b>A</b>	<b>LAVORI (A.5+A.6)</b>	<b>€ 295.484,78</b>
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 359.131,77
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.414,13
A.3	Ribasso d'asta del 29,51%	€ 105.979,79
A.4	Importo Lavori ribassato	€ 253.151,98
<b>A.5</b>	<b>Importo lavori ribassati comprensivo degli oneri della sicurezza</b>	<b>€ 259.566,11</b>
<b>A.6</b>	<b>Importo adeguamento prezzi (O.C.S. n. 126/2022)</b>	<b>€ 35.918,67</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 101.970,24</b>
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori )	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 9.493,00
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ -
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 9.493,00
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	
B.2.4)	Altre spese tecniche	
B.3)	Spese Tecniche	€ 13.886,88
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 1.986,28
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 6.561,41
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 5.339,19
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico</i>	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -
B.5)	Imprevidi dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori )	€ -
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 7.310,92
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 500,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 476,02
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 39,73
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 65.006,65
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 2.088,46
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 3.168,58
B.16)	Indennizzi per occupazione temporanea e servitù permanente dei terreni con asservimento,	€ -
B.17)	Spese per procedura di trascrizione delle servitù alla Conservatoria dei registri immobiliari	€ -
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 397.455,02</b>
<b>C</b>	<b>SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI APPALTO</b>	<b>€ 75.627,76</b>
		<b>€ 473.082,78</b>

VISTO l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;*

RICHIAMATE le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile secondo cui [...] *se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...];*

VISTO il comma 3 dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui [...] *il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione [...];*

VISTA la nota prot. n. 0819936 del 21/07/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antimo Grilli, ha trasmesso la seguente documentazione contabile a corredo della contabilità finale a tutto il 12/05/2022 dell'intervento in oggetto:

- Stato Finale dei Lavori:
  - ✓ Libretto delle Misure n° 3;
  - ✓ Registro di Contabilità n° 3;
  - ✓ Sommario al Registro di Contabilità n° 3;
  - ✓ Stato Finale dei Lavori;
- Relazione del Direttore dei Lavori a corredo dello Stato Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

RITENUTO pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge, di procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, di svincolare la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, e di disporre la liquidazione del credito attribuito a favore dell'impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558 pari ad € 2.511,20 oltre IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 16PA del 06/05/2023, acquisita al prot. n. prot. 490185 del 08/05/2023, emessa dall'impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558 per un importo di € 2.511,20 oltre IVA al 22% pari a € 552,46 per un totale di € 3.063,66, relativa allo Stato Finale;

VISTA la polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo n. 2010265 del 18/07/2023, di importo complessivo pari ad € 2.762,32 (comprensivo del tasso di interesse del 5,00%), rilasciata da "REVO Insurance S.p.A." Agenzia di Moroni Stefano Andrea di Terni, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il DURC prot. INAIL\_39003894 del 08/06/2023, con validità fino al 06/10/2023, dal quale l'impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO il documento DURC di congruità rilasciato dall'Edilcassa del Lazio, acquisito al prot. n. 0741236 del 06/07/2023, che attesta l'esito positivo circa l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità

- e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 16PA del 06/05/2023, emessa dall'impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 16PA del 06/05/2023, acquisita al prot. n. prot. 490185 del 08/05/2023, emessa dall'impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558, per un importo di € 2.511,20 oltre IVA al 22% pari a € 552,46 per un totale di € 3.063,66, relativa allo Stato Finale, dei lavori di "Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto" nel Comune di Borbona (RI), Codice DISS\_OOPP\_001061\_2017;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il quadro economico di spesa finale come segue:

		IVA
COMUNE DI BORBONA Intervento di Sistemazione dissesto in Loc. Venditto COD_DISS_OOPP_001061_2017		22%
Quadro Economico della Spesa Finale		
DESCRIZIONE VOCI		
<b>A</b>	<b>LAVORI (A.5+A.6)</b>	<b>€ 295.484,78</b>
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 359.131,77
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.414,13
A.3	Ribasso d'asta del 29,51%	€ 105.979,79
A.4	Importo Lavori ribassato	€ 253.151,98
A.5	Importo lavori ribassati comprensivo degli oneri della sicurezza	€ 259.566,11
A.6	Importo adeguamento prezzi (O.C.S. n. 126/2022)	€ 35.918,67
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 101.970,24</b>
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori )	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 9.493,00
B.2.1)	Rilievi e Accatamenti	€ -
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 9.493,00
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	
B.2.4)	Altre spese tecniche	
B.3)	Spese Tecniche	€ 13.886,88
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 1.986,28
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 6.561,41
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 5.339,19
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico</i>	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -
B.5)	Imprevidi dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori )	€ -
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 7.310,92
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 500,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 476,02
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 39,73
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 65.006,65
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 2.088,46
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 3.168,58
B.16)	Indennizzi per occupazione temporanea e servitù permanente dei terreni con asservimento,	€ -
B.17)	Spese per procedura di trascrizione delle servitù alla Conservatoria dei registri immobiliari	€ -
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 397.455,02</b>
<b>C</b>	<b>SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI APPALTO</b>	<b>€ 75.627,76</b>
		<b>€ 473.082,78</b>

- di approvare lo Stato Finale dei lavori di “*Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto*” nel Comune di Borbona (RI), Codice DISS\_OOPP\_001061\_2017 a firma del Direttore dei lavori Geom. Giuseppe Petrongari, emesso in data 21/04/2023 ed acquisito con prot. n. 0525424 del 16/05/2023 per un importo, comprensivo dell’adeguamento dei prezzi a seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza n. 126/2022, al lordo di ribasso (29,51%), pari a € 2.511,20 oltre IVA;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 21/04/2023 dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Petrongari, visto dal RUP Geom. Antimo Grilli, con il quale si certifica che i lavori di “*Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto*” nel Comune di Borbona (RI), Codice DISS\_OOPP\_001061\_2017, sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell’impresa è pari a pari a € 2.511,20 oltre IVA;
- di riconoscere all’impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558 il credito residuo di € 2.511,20 al netto dell’IVA e degli acconti già corrisposti e di liquidare il saldo, vista la garanzia fideiussoria stipulata ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 16PA del 06/05/2023, acquisita al prot. n. prot. 490185 del 08/05/2023, emessa dall’impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558, per un importo di € 2.511,20 oltre IVA al 22% pari a € 552,46 per un totale di € 3.063,66, relativa allo Stato Finale, dei lavori di “*Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto*” nel Comune di Borbona (RI), Codice DISS\_OOPP\_001061\_2017;

6. di accreditare l'importo complessivo di € 2.511,20 all'impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN: IT69N0503472650000000111813;
7. di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 552,46 quale IVA sulla fattura n. n. 16PA del 06/05/2023, acquisita al prot. n. prot. 490185 del 08/05/2023, emessa dall'impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558;
8. di dare atto che l'importo complessivo di € 3.063,66 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
9. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore  
*Dott. Stefano Fermante*

Copie