

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02049 del 13/09/2022

Proposta n. 2121 del 09/09/2022

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza n. 37/2017). Lavori di "Rafforzamento locale del depuratore comunale. Area di intervento Comune di Cittareale (RI)", Codice Opera OOPP_000107_2017 Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura, a favore dell'impresa ATP S.r.l. CUP C46J17000630001 - CIG 8568218D29

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza n. 37/2017). Lavori di “Rafforzamento locale del depuratore comunale. Area di intervento Comune di Cittareale (RI)”, Codice Opera OOPP_000107_2017 Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura, a favore dell’impresa ATP S.r.l. CUP C46J17000630001 - CIG 8568218D29

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 e ss.mm.ii., recante "*Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" e, da ultimo, l'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020, recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" ove, nell'Allegato 1 è ricompreso, con il progressivo n. 221, l'intervento denominato "*Rafforzamento locale del depuratore comunale. Area di intervento Comune di Cittareale (RI)*", per l'importo complessivo di € 220.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA l'ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata" la quale all'art. 3, comma 1 dispone: *le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;*

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A00020 del 16/01/2019, il funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, Arch. Tonino Cicconetti, è stato nominato Responsabile Unico dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- il Progetto Definitivo, afferente all'intervento in oggetto, è stato acquisito con prot. n. 532617 del 09/07/2019 e successivamente integrato per procedere alla verifica del RUP in data 25/07/2019;

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio n. A00790 del 26/07/2019 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo e del quadro economico di finanziamento dell'intervento pari ad € 154.971,25;
- il comune di Cittareale con nota prot.n. 858199 del 25/10/2019 ha trasmesso osservazioni in merito al progetto definitivo richiedendo come intervento migliorativo la realizzazione di una stazione di ispessimento fanghi;
- a seguito della richiesta del comune di Cittareale si è proceduto ad una revisione del progetto in fase di progettazione esecutiva al fine di stimare l'intervento per la realizzazione del nuovo silos;
- a seguito delle modifiche necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione si è proceduto alla revisione del progetto anche al fine di acquisire la dovuta autorizzazione per la realizzazione delle strutture in zona sismica e in zona sottoposta a tutela ambientale, nonché per le maggiori spese necessarie per la realizzazione dell'intervento;
- con nota del 12/05/2020 il RUP ha proceduto alla richiesta dell'autorizzazione ai fini paesaggistici al Comune di Cittareale, sub-delegato per tali funzioni amministrative a seguito della L.R. n. 8/2012;
- con nota del Comune di Cittareale n. 750 del 03/11/2020 è stata trasmessa la Determinazione n. 7/2020 di autorizzazione per le opere di "Riparazione e rafforzamento locale del depuratore comunale" da realizzarsi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico;
- al fine di integrare l'istanza per l'autorizzazione sismica, si è reso necessario affidare le ulteriori indagini geognostiche e relazione geologica integrativa di modellazione sismica, i cui risultati sono stati acquisiti con prot.n. 59333 del 21/01/2021;
- in data 10/03/2021 con prot.n. 226917 è stata acquisita l'autorizzazione sismica;
- il Progetto Esecutivo è stato acquisito agli atti dell'USR con prot. n. 184319 del 02/03/2020, successivamente aggiornato con prot. n. 585251 del 03/07/2020, n.127836 del 10/02/2021, n.158616 del 19/02/2021, n.199022 del 04/03/2021 e n.199642 del 05/03/2021;

VISTO il verbale di verifica della progettazione esecutiva del 17/03/2021, acquisito al prot. n. 242789 del 18/03/2021, redatto dal RUP, in contraddittorio con il progettista incaricato;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 18/03/2021, acquisito agli atti con prot. n. 245697 del 18/03/2021, redatto dal R.U.P.;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 1 dell'Ordinanza n. 63/2018 che stabilisce che in applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i presidenti delle regioni – vice commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017, n. 48 del 10 gennaio 2018 e n. 56 del 10 maggio 2018;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00580 del 23/03/2021, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Andrea Piergigli ed il rimodulato quadro economico relativo all'intervento di "Rafforzamento locale del depuratore comunale. Area di intervento Comune di CITTAREALE (RI)" - Codice OOPP_000107_2017, per un importo complessivo di € 220.000,00;

VISTO il relativo QTE del Progetto Esecutivo per un importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 151.074,25 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 68.925,75 per somme a disposizione della stazione appaltante come di seguito articolato:

Rafforzamento locale del depuratore comunale. Località Ienco, Comune di Cittareale (RI)			
QUADRO ECONOMICO		Appr.P.E. 23/03/2021	
DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI	€	151.074,25
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.017,68
A.2	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	146.056,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DALLA STAZIONE APPALTATE	€	68.925,75
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (con gli imprevisti massimo 10% dei lavori)	€	66,59
B.2	Totale Spese Rilievi, indagini, accertamenti, accatastamenti	€	9.349,20
B.2.1.	Rilievi e Accatastamenti	€	0,00
B.2.2.	Indagini geologiche e prove di laboratorio	€	9.349,20
B.2.3.	Accertamenti e indagini strutturali	€	0,00
B.2.4.	Altre spese tecniche	€	0,00
B.3.	Totale Spese tecniche	€	14.549,93
B.3.1.	Spese per attività consulenza o supporto: geologo* (*€ 1.300,00 rel.1 ed € 1.635,81 rel.2)	€	2.935,81
B.3.2.	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	€	0,00
B.3.3.	Spese tecniche di progettazione definitiva	€	5.267,51
B.3.4.	Spese tecniche progettazione esecutiva compresa CSP	€	6.346,61
B.3.5.	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€	0,00
B.3.6.	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	€	0,00
B.3.7.	Spese per supporto RUP Verifica progetto definitivo ed esecutivo	€	0,00
B.4.	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli (autorizzazione paesaggistica comune di Cittaducale)	€	0,00
B.5.	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€	0,00
B.6.	Prove di carico e accettazione materiali	€	2.300,00
B.7.	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi		0,00
B.8.	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016e smi (ex art.92 c.5. D.Lgs 163/2006)- max 2% importo dei lavori (A)- Disciplinato da Ordinanza Commissariale n.57 del 04/07/2018.	€	3.021,49
B.9.	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€	0,00
B.10	Contributo ANAC- esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€	0,00
B.11	Cassa previdenziale B.2.1.- B.2.4.- B.3.2.- B.3.3.- B.3.4.- B.3.5.- B.3.6.- B.3.7.= 4%	€	464,56
B.12	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo= 2%	€	58,72
B.13	IVA Lavori (A) 22%	€	33.236,34
B.14	IVA 22% su B.2+ B.5+B.6	€	2.562,82
B.15	IVA 22% su spese tecniche e cassa B.3+B.11+B.12	€	3.316,11
TOTALE GENERALE (A+B)		€	220.000,00

PRESO ATTO che con determinazione n. A01021 del 15/05/2021 è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara n. 3 del 29/04/2021, è stata aggiudicata la procedura di gara, relativa all'affidamento dei lavori di "Rafforzamento locale del depuratore comunale. Area di intervento Comune di Cittareale (RI)", in favore dell'Operatore Economico "A.T.P. srl", con sede legale in Via Stanislao Solari n. 414 - Roma, C.F. e P.IVA IT09011671006, per un importo contrattuale di € 116.342,00, comprensivo di € 5.017,68 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge, ed è stato approvato il quadro economico così come di seguito rimodulato:

Rafforzamento locale del depuratore comunale. Località Ienco, Comune di Cittareale (RI)		
QUADRO ECONOMICO		Det agg. LL
DESCRIZIONE VOCI		15/05/2021
A	LAVORI	€ 116.342,11
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.017,68
A.2	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 146.056,57
	Oneri sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta VARIANTE	€
	Importo dei lavori aggiuntivi soggetto a ribasso d'asta VARIANTE	€
A.3	Ribasso d'asta 23,78% importo lavori (esclusi oneri sicurezza)	€ 34.732,25
	Importo compreso lavori aggiuntivi e oneri della sicurezza	€
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 111.324,43
A.5	Importo totale di contratto	€ 116.342,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE DALLA STAZIONE APPALTATE	€ 103.657,90
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€ 66,59
B.2	Totale Spese Rilievi, indagini, accertamenti, accertamenti	€ 9.349,20
B.2.1.	Rilievi e Accatastamenti	€ 0,00
B.2.2.	Indagini geologiche e prove di laboratorio	€ 9.349,20
B.2.3.	Accertamenti e indagini strutturali	€ 0,00
B.2.4.	Altre spese tecniche	€ 0,00
B.3.	Totale Spese tecniche	€ 14.549,93
B.3.1.	Spese per attività consulenza o supporto: geologo* (*€ 1.300,00 rel.1 ed € 1.635,81 rel.2)	€ 2.935,81
B.3.2.	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	€ 0,00
B.3.3.	Spese tecniche di progettazione definitiva	€ 5.267,51
B.3.4.	Spese tecniche progettazione esecutiva compresa CSP	€ 6.346,61
B.3.5.	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€ 0,00
B.3.6.	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 0,00
B.3.7.	Spese per supporto RUP Verifica progetto definitivo ed esecutivo	€ 0,00
B.4.	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli (autorizzazione paesaggistica comune di Cittaducale)	€ 205,84
B.5.	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 0,00
B.6.	Prove di carico e accettazione materiali	€ 2.300,00
B.7.	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00
B.8.	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016e smi (ex art.92 c.5. D.Lgs 163/2006)- max 2% importo dei lavori (A)- Disciplinato da Ordinanza Commissariale n.57 del 04/07/2018.	€ 3.021,49
B.9.	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 0,00
B.10	Contributo ANAC- esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00
B.11	Cassa previdenziale B.2.1.- B.2.4.- B.3.2.- B.3.3.- B.3.4.- B.3.5.- B.3.6.- B.3.7.= 4%	€ 464,56
B.12	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo= 2%	€ 58,72
B.13	IVA Lavori (A) 22%	€ 25.595,26
B.14	IVA 22% su B.2+ B.5+B.6	€ 2.562,82
B.15	IVA 22% su spese tecniche e cassa B.3+B.11+B.12	€ 3.316,11
B.16	ECONOMIE AFFIDAMENTO SERVIZI E LAVORI	€ 42.167,37
B.16.1	Economie da ribasso affidamento servizi tecnici compresa cassa ed IVA di legge	€ 0,00
B.16.2	Economie da ribasso affidamento lavori compresa IVA	€ 42.167,37

TOTALE GENERALE (A+B)	€ 220.000,00
------------------------------	---------------------

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla nomina del collaudatore statico con affidamento dell'incarico all'Ing. Sergio Quattrini, giusta Determinazione n. A01830 del 05/10/2021 per un importo pari ad € 3.795,08 Iva e oneri professionali esclusi;

VISTO il contratto d'appalto che è stato stipulato e Registrato in data 05/11/2021 al n.334/21 per un importo complessivo di € 116.342,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 5.017,68= oltre IVA;

PRESO ATTO CHE:

- Per il controllo e la verifica dello svolgimento dei lavori è stato costituito un Ufficio di Direzione dei Lavori composto dall'Arch. Marco Pirri, dipendente a tempo indeterminato dell'Università degli Studi ROMA TRE, in posizione di comando presso la Struttura del Commissario Straordinario del Governo SISMA 2016 Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex art.50 c.3 lett.a del D.L.189/2016), in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione come da determinazione N.DU0108 – 000020 del 10/08/2021 con sede per la carica presso L'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio Via Flavio Sabino 27 (RI);
- L'esecutore dei lavori ha provveduto a nominare l'Ing. Pierluigi Ruopoli quale direttore tecnico dell'impresa e rappresentate della stessa con delega alla firma dei documenti di cantiere anche al Sig. Giuliano Fratini alla piena rappresentanza e al Sig. Andrea Fratini;
- I lavori, come risulta dal relativo verbale di consegna definitiva, sono stati consegnati in data 02 settembre 2021 con un tempo contrattualmente definito di giorni 70 ed ultimazione prevista per il giorno 10/11/2021;
- Durante l'esecuzione dei lavori sono state richieste e concesse con Prot. 0910293 del 09/11/2021 n. 1 proroghe per la durata complessiva di giorni 20 per effetto dei quali il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno 30 novembre 2021;
- Per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per cause legate al forte maltempo i lavori sono stati sospesi per giorni 16;
- Ulteriore sospensione è stata dovuta per i lavori di ripristino della vasca di denitrificazione e per cause non previste né prevedibili in fase di appalto come da nota prot. 1304 del 29/11/2021, relativo verbale di sospensione parziale del 29/11/2021 tempo utile alla redazione e approvazione delle variazioni, e a seguito di nota del Comune di Cittareale del 22/02/2022 di richiesta di lavorazioni aggiuntive.
- Il termine fissato per l'ultimazione totale dei lavori in variante è stato prorogato di 15 giorni fino al 26/03/2022 per effetto delle sospensioni indicate, come da verbale di ripresa dei lavori del 11/03/2022;
- Nel corso dei lavori, durante le operazioni di svuotamento della vasca di denitrificazione è emersa la presenza di rifiuti di consistenza non liquida e non previsti nei documenti a base di gara né tantomeno prevedibili prima dello svolgimento di dette attività a causa della quale si è resa necessaria una perizia di variante autorizzata dalla stazione appaltante come da proposta n. 755 del 11/03/2022.

VISTA la perizia di variante approvata dalla stazione appaltante in data 11/03/2022 con determinazione n. A00682 relativa a lavorazioni di dettaglio, redatta dal direttore dei lavori inviata con prot. n. 222787 del 04/03/2022 e autorizzata dal RUP lavori (atti prot.n. 241086 del 10/03/2022), risulta composta dai seguenti elaborati: 1-Relazione perizia di variante; 2- Computo metrico progetto esecutivo; 3- Elenco Nuovi prezzi variante; 4- Analisi nuovi prezzi; 5- Computo metrico variante; 6- Quadro comparativo; 7- Schema atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 8- Piano di manutenzione;

PRESO ATTO che la perizia di variante trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 23,78%, presenta un importo dei lavori pari ad € 135.195,25 compresi oneri sicurezza pari ad € 7.207,86, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 18.853,14 corrispondente ad una variazione in aumento del 16,21%;

VISTO l'Atto di Sottomissione e atto aggiuntivo stipulato in data 28/02/2022;

PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante il nuovo quadro economico, comprensivo delle spese per l'incarico di collaudatore, risulta come di seguito indicato:

Rafforzamento locale del depuratore comunale. Località Ienco, Comune di Cittareale (RI)		
QUADRO ECONOMICO		VARIANTE
DESCRIZIONE VOCI		11/03/2022
A	LAVORI	€ 135.195,25
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.707,86
A.2	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 137.160,48
	Oneri sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta VARIANTE	€ 2.500,00
	Importo dei lavori aggiuntivi soggetto a ribasso d'asta VARIANTE	€ 30.757,90
A.3	Ribasso d'asta 23,78% importo lavori (esclusi oneri sicurezza)	€ 39.930,99
	Importo compreso lavori aggiuntivi e oneri della sicurezza	€ 175.126,24
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 127.987,39
A.5	Importo totale di contratto	€ 135.195,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DALLA STAZIONE APPALTATE	€ 84.804,75
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (con gli imprevisti massimo 10% dei lavori)	€ 0,00 €
B.2	Totale Spese Rilievi, indagini, accertamenti, accatastamenti	€ 9.349,20
B.2.1.	Rilievi e Accatastamenti	€ 0,00
B.2.2.	Indagini geologiche e prove di laboratorio	€ 9.349,20
B.2.3.	Accertamenti e indagini strutturali	€ 0,00
B.2.4.	Altre spese tecniche	€ 0,00
B.3.	Totale Spese tecniche	€ 18.345,01
B.3.1.	Spese per attività consulenza o supporto: geologo* (*€ 1.300,00 rel.1 ed € 1.635,81 rel.2)	€ 2.935,81
B.3.2.	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	€ 0,00
B.3.3.	Spese tecniche di progettazione definitiva	€ 5.267,51
B.3.4.	Spese tecniche progettazione esecutiva compresa CSP	€ 6.346,61
B.3.5.	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€ 0,00
B.3.6.	Spese per collaudo statico	€ 3.795,08
B.3.7.	Spese per supporto RUP Verifica progetto definitivo ed esecutivo	€ 0,00
B.4.	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli (autorizzazione paesaggistica comune di Cittaducale)	€ 264,34
B.5.	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 0,00
B.6.	Prove di carico e accettazione materiali	€ 2.000,00
B.7.	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00
B.8.	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016e smi (ex art.92 c.5. D.Lgs 163/2006)- max 2% importo dei lavori (A)- Disciplinato da Ordinanza Commissariale n.57 del 04/07/2018.	€ 3.502,52
B.9.	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 0,00
B.10	Contributo ANAC- esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00
B.11	Cassa previdenziale B.2.1.- B.2.4.- B.3.2.- B.3.3.- B.3.4.- B.3.5.- B.3.6.- B.3.7.= 4%	€ 616,37
B.12	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo= 2%	€ 58,72
B.13	IVA Lavori (A) 22%	€ 29.742,95
B.14	IVA 22% su B.2+ B.5+B.6	€ 2.496,82
B.15	IVA 22% su spese tecniche e cassa B.3+B.11+B.12	€ 4.184,42
B.16	ECONOMIE AFFIDAMENTO SERVIZI E LAVORI	€ 14.244,39
B.16.1	Economie da ribasso affidamento servizi tecnici compresa cassa ed IVA di legge	€ 0,00

B.16.2	Economie da ribasso affidamento lavori compresa IVA	€	14.244,39
TOTALE GENERALE (A+B)		€	220.000,00

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ha redatto la relazione a struttura ultimata, ai sensi dell'art.65 del D.P.R. 380/01 in data 23/03/2022 e il collaudatore, con prot.n. 427576 del 03 maggio 2022, ha provveduto al deposito della relazione di collaudo statico;

VISTO il Certificato di Ultimazione Parziale dei Lavori del 13 dicembre 2021, per le opere principali che sono state sostanzialmente ultimate il giorno 30/11/2021;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 28/03/2022 a seguito di comunicazione dell'impresa, che attesta che i lavori sono stati ultimati definitivamente il giorno 24 marzo 2022.

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, prot.n. 471955 del 13/05/2022, relativo all'intervento denominato Lavori di "Rafforzamento locale del depuratore comunale" area di intervento Comune di Cittareale (RI) emesso dal Direttore dei lavori in data 04/05/2022, per un importo netto dei lavori pari ad € 135.195,25 compresi oneri della sicurezza per € 7.207,86 oltre IVA di legge;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 31/05/2022, emesso dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall'Impresa senza riserva alcuna, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell'impresa è pari a € 7.395,25, atti prot.n. 579157 del 13/06/2022;

VISTO il Verbale di consegna dell'opera, a lavori ultimati, all'Ente proprietario dell'immobile sottoscritto dal RUP e dal Sindaco del Comune di Cittareale, agli atti con prot.n. 443027 del 06/05/2022;

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione n. A02680 del 28/12/2021 è stata approvata la contabilità relativa al primo SAL dei lavori in oggetto ed è stata autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n. FTPA 105/21 del 07/12/2021 di importo pari a € 75.500,00, oltre IVA, a favore dell'impresa A.T.P. srl;
- con determinazione n. A01244 del 20/05/2021 è stata approvata la contabilità relativa al secondo SAL dei lavori in oggetto ed è stata autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n. FTPA 26/22 del 14/04/2022 di importo pari a € 52.300,00, oltre IVA, a favore dell'impresa A.T.P. srl;
- in data 14/06/2022 prot.n. 585114 il Direttore dei Lavori ha provveduto a trasmettere al RUP la Relazione sul Conto Finale e in allegato gli elaborati "as built", la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori, certificazioni dei materiali, documentazione fotografica, verbali di sopralluogo, piano di manutenzione dell'opera;
- in data 05/07/2022 prot.n. 657700, convocata l'impresa per le vie bevi, si è proceduto alla redazione del Verbale del Conto Finale sottoscritto senza riserva alcuna da parte della ditta "ATP s.r.l." incaricata dei lavori e firmato dal Direttore dei Lavori e dal RUP;
- in data 01/08/2022 prot.n. 755166 il RUP ha proceduto alla redazione della Relazione sul Conto Finale;

VISTO l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;*

RICHIAMATE le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile secondo cui [...] *se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...];*

VISTA la nota prot. n. 0777652 del 08/08/2022 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Tonino Cicconetti, ha trasmesso la seguente documentazione a corredo della contabilità finale (acquisita con prot.n. 471955 del 13/05/2022) dell'intervento in oggetto:

- Certificato di pagamento n.3;
- fattura elettronica n. 73-22 del 05/07/2022 emessa dall'impresa ATP S.r.l.;
- polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo;
- DURC.

VISTO il certificato di pagamento n. 3 emesso in data 05/07/2022 per un importo pari ad € 7.395,25, oltre IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica numero FTPA 73-22 del 05/07/2022 emessa dall'impresa ATP S.r.l., C.F. e P.IVA n. 09011671006, per un importo di € 7.395,25 oltre IVA al 22% pari a €. 1.626,96 per un totale di € 9.022,21, relativa al SAL finale;

VISTA la polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo n. N00216/112773440 del 27/05/2022, pervenuta in data 02/08/2022 Protocollo nr: 759382 - di importo complessivo pari ad € 7.487,70 rilasciata da "Reale Mutua S.p.A." C.F. 00875360018 - Sede legale Via Corte D'Appello, 11 10122 Torino, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il DURC on line prot. INPS_32066613 con scadenza validità il giorno 08/11/2022, dal quale risulta che l'impresa ATP S.r.l. risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. FTPA 73/22 del 05/07/2022 emessa dall'impresa ATP S.r.l., tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23

gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge, di procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, di svincolare la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, e di disporre la liquidazione del credito attribuito all'impresa ATP S.r.l., pari ad € 7.395,25, oltre IVA;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il quadro economico di spesa finale al termine dei lavori come segue:

Rafforzamento locale del depuratore comunale. Località Ienco, Comune di Cittareale (RI)			
QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONE VOCI			
		Q.E. Finale spese effettive	Economie derivanti
A	LAVORI	€ 135.195,25	0,00
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.707,86	
A.2	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 137.160,48	
A.2.1	Oneri sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta VARIANTE	€ 2.500,00	
A.2.2	Importo dei lavori aggiuntivi soggetto a ribasso d'asta VARIANTE	€ 30.757,90	
A.3	Ribasso d'asta 23,78% importo lavori (esclusi oneri sicurezza)	€ 39.930,99	
A.3.1	Importo compreso lavori aggiuntivi e oneri della sicurezza	€ 175.126,24	
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 127.987,39	
A.5	Importo totale di contratto	€ 135.195,25	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DALLA STAZIONE APPALTATE	€ 67.375,78	17.428,95
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (con gli imprevisti massimo 10% dei lavori)	€ 0,00	0,00
B.2	Totale Spese Rilievi, indagini, accertamenti, accertamenti	€ 9.349,20	0,00
B.2.1.	Rilievi e Accertamenti	€ 0,00	0,00
B.2.2.	Indagini geologiche e prove di laboratorio	€ 9.349,20	0,00
B.2.3.	Accertamenti e indagini strutturali	€ 0,00	0,00
B.2.4.	Altre spese tecniche	€ 0,00	0,00
B.3.	Totale Spese tecniche	€ 18.345,01	0,00
B.3.1.	Spese per attività consulenza o supporto: geologo* (*€ 1.300,00 rel.1 ed € 1.635,81 rel.2)	€ 2.935,81	0,00
B.3.2.	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	€ 0,00	0,00
B.3.3.	Spese tecniche di progettazione definitiva	€ 5.267,51	0,00
B.3.4.	Spese tecniche progettazione esecutiva compresa CSP	€ 6.346,61	0,00
B.3.5.	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€ 0,00	0,00
B.3.6.	Spese per collaudo statico	€ 3.795,08	0,00
B.3.7.	Spese per supporto RUP Verifica progetto definitivo ed esecutivo	€ 0,00	0,00
B.4.	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli (autorizzazione paesaggistica comune di Cittaducale)	€ 205,84	58,50
B.5.	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 0,00	0,00
B.6.	Prove di carico e accettazione materiali	€ 2.000,00	2.000,00
B.7.	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00	0,00

B.8.	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016e smi (ex art.92 c.5. D.Lgs 163/2006)- max 2% importo dei lavori (A)- Disciplinato da Ordinanza Commissariale n.57 del 04/07/2018.	€ 3.502,52	0,00
B.9.	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 0,00	0,00
B.10	Contributo ANAC- esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00	0,00
B.11	Cassa previdenziale B.2.1.- B.2.4.- B.3.2.- B.3.3.- B.3.4.- B.3.5.- B.3.6.- B.3.7.= 4%	€ 616,37	0,00
B.12	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo= 2%	€ 58,72	0,00
B.13	IVA Lavori (A) 22%	€ 29.742,95	0,00
B.14	IVA 22% su B.2+ B.5+B.6	€ 2.056,82	440,00
B.15	IVA 22% su spese tecniche e cassa B.3+B.11+B.12	€ 3.439,85	744,56
B.16	ECONOMIE AFFIDAMENTO SERVIZI E LAVORI	€ 0,00	14.244,39
B.16.1	Economie affidamento servizi tecnici compresa cassa ed IVA	€ 0,00	0,00
B.16.2	Economie da ribasso affidamento lavori compresa IVA	€ 0,00	14.244,39
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 202.512,53	17.487,47

2. di approvare lo Stato Finale dei Lavori inerente all'intervento denominato Lavori di "Rafforzamento locale del depuratore comunale." Area di intervento Comune di Cittareale (RI). emesso dal Direttore dei lavori Arch. Marco Pirri in data 04/05/2022, per un importo netto dei lavori di € 7.395,25, oltre IVA;
3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione del 31/05/2022, emesso dal Direttore dei Lavori, visto dal RUP, sottoscritto dall'Impresa senza riserva alcuna, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell'impresa è pari a € 7.395,25 oltre IVA;
4. di riconoscere all'impresa ATP S.r.l. il credito residuo di € 7.395,25 al netto dell'iva;
5. di autorizzare la liquidazione, a favore dell'impresa ATP S.r.l. P.IVA n. I.V.A. 09011671006, elettronica numero FTPA 73-22 del 05/07/2022, per i lavori di "Rafforzamento locale del depuratore comunale" Area di intervento Comune di Cittareale (RI), di € 7.395,25 oltre IVA al 22% pari a € 1.626,96 per un totale di € 9.022,21, relativa al SAL finale;
6. di accreditare l'importo complessivo di € 7.395,25 all'impresa ATP S.r.l. P.IVA C.F. n. 09011671006, sul conto corrente bancario identificato con il Codice IBAN: IT43X0312403207000000231885;
7. di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 1.626,96 quale IVA sulla fattura n. FTPA 73-22 del 05/07/2022 emessa dall'impresa ATP S.r.l. P.IVA C.F. n. 09011671006;
8. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.
9. di dare atto che l'importo complessivo di € 9.022,21 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
10. di svincolare la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
11. di accertare che per l'intervento in oggetto le economie di attuazione, al termine dell'esecuzione dei lavori, sono pari ad € 17.487,47;

12. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia