

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02134 del 23/09/2022

Proposta n. 2217 del 21/09/2022

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 109/2020. Lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco - Vetozza" nel Comune di Cittareale (RI) Codice Opera DISS_M_035_2017. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura, a favore dell'impresa O.CI.MA. S.r.l. CUP: C43H18000100001 - CIG: 8697830C5E

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 109/2020. Lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco - Vetozza" nel Comune di Cittareale (RI) Codice Opera DISS_M_035_2017. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura, a favore dell'impresa O.CI.MA. S.r.l. CUP: C43H18000100001 - CIG: 8697830C5E

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "*Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "*Elenco degli interventi*" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 379, l'intervento denominato "*Dissesto idrogeologico Strada collegamento Villa Sacco - Vetozza*" nel Comune di Cittareale (RI), per un importo complessivo di € 650.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione n. n. A01107 del 18/10/2019 con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto "*Attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata*" la quale all'art. 3, comma 1 dispone: *le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio,*

attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 19/04/2019 con la quale il Comune di Cittareale ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 650.000,00;

VISTO il Decreto n. A01017 del 13/05/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza" nel Comune di Cittareale, Codice Opera: DISS_M_035_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 650.000,00, di cui € 409.999,70 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 7.977,36 non soggetti a ribasso ed € 240.000,30 per somme a disposizione e che presenta il seguente quadro economico:

COMUNE DI CITTAREALE		22%	
Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza COD_DISS_M_035_2017			
Quadro Economico			IVA
DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI		€ 409.999,70
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 402.022,34	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.977,36	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 230.598,57
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori)		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 15.078,08	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti		
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	€ 15.078,08	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -	
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ 47.574,76	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€ 2.905,08	
B.3.2)	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica		
B.3.3)	Spese tecniche progettazione definitiva	€ 10.914,91	
B.3.4)	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	€ 8.521,29	
B.3.5)	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€ 13.212,79	
B.3.6)	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 12.020,69	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 1.000,00	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 40.000,00	
B.6)	Espropri occupazioni asservimenti	€ 200,00	
B.7)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	
B.8)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 8.199,99	
B.9)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 511,41	
B.10)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 1.786,79	
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 58,10	
B.14)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 90.199,93	
B.15)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 12.117,18	
B.16)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 10.872,32	
B.17)	Monitoraggio	€ 3.000,00	
C	SOMME A DISPOSIZIONE - ECONOMIE DI GARA		€ 9.401,73
TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 650.000,00

VISTA la Determinazione a contrarre n. A01051 del 19/05/2021 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza" nel Comune di Cittareale (RI), Codice DISS_M_035_2017, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e con invito rivolto a n. 10 (dieci) Operatori Economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse, per un importo a base di gara di € 409.999,70, di cui € 402.022,34 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.977,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A01191 del 03/06/2021 con la quale si è provveduto a nominare, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dell'intervento in oggetto, l'Ing. Marco Balducci;

VISTA la Determinazione n. A01667 del 30/07/2021 con la quale è stato aggiudicato l'affidamento dei lavori, relativi all'intervento di cui all'oggetto, all'impresa O.CI.MA. S.R.L., con sede legale in AVEZZANO (AQ) – Via Pereto n. 37 - P.I./C.F.: 01165330661, per un importo contrattuale di € 296.428,39 comprensivo di € 7.977,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e conseguentemente il quadro economico così rimodulato risulta il seguente:

COMUNE DI CITTAREALE		22%	
Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza			
COD_DISS_M_035_2017			
		IVA	
Quadro Economico			
DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI	€ 296.428,39	
A.1	Importo lavori ribassato	€ 288.451,03	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.977,36	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 201.545,72	
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori)		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 15.078,08	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti		
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	€ 15.078,08	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -	
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ 44.369,25	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 2.905,08	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>		
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 10.914,91	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 8.521,29	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 13.212,79	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico</i>	€ 8.815,18	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 1.000,00	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 40.000,00	
B.6)	Espropri occupazioni asservimenti	€ 200,00	
B.7)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	
B.8)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 8.199,99	
B.9)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 511,41	
B.10)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 1.658,57	
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 58,10	
B.14)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 65.214,25	
B.15)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 12.117,18	
B.16)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 10.138,90	
B.17)	Monitoraggio	€ 3.000,00	
C	SOMME A DISPOSIZIONE - ECONOMIE DI GARA	€ 152.025,89	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 650.000,00	

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco - Vetozza" nel Comune di Cittareale (RI), stipulato in data 12/10/2021, annotato nel Reg. Cron. n. 323/21 del 15/10/2021, per l'importo complessivo di € 296.428,39, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 7.977,36, oltre IVA;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla nomina del collaudatore statico con affidamento dell'incarico all'Ing. Giuliano Vecchi, giusta Determinazione n. A01692 del 17/09/2021 per un importo pari ad € 8.065,89 Iva e oneri professionali esclusi;

PRESO ATTO CHE:

- i lavori, come risulta dal relativo verbale di consegna definitiva firmato dall'impresa, sono stati consegnati in data 15/09/2021 con un tempo contrattualmente definito di giorni 90 naturali e consecutivi ed ultimazione prevista per il giorno 13/12/2021;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata richiesta e concessa, con nota del n.1050155 del 17/12/2021, una proroga di giorni 30;
- i lavori sono stati sospesi e ripresi con n. 1 verbali, dal 05/01/2022 al 11/04/2022 per giorni 96;
- per effetto della proroga concessa ed a causa della sospensione, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 126 (centoventisei) e quindi la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori stabilita per il giorno 18/04/2022;

VISTO il certificato di ultimazione lavori (di cui al D.M. 49/2018 art. 12 e al C.S.A. art. 2.21) redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta esecutrice O.CI.MA. S.R.L. in data 21/04/2022, con il quale si è attestato che i lavori appaltati possono *“considerarsi ultimati in data 16/04/2022 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile”*;

VISTA l'Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario, entrata in vigore in data 24 maggio 2022, la quale prevede all'art.1, comma 4 che *“il direttore lavori accerta la quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario Unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL.”*;

VISTO lo Stato Finale, emesso in data 24/05/2022 dal Direttore dei Lavori - Ing. Marco Balducci, contenente tra l'altro il computo dei maggiori importi da corrispondere all'impresa, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta Ordinanza n. 126/2022, pari, al lordo di ribasso (28,25%), a € 314.421,35, relativa alle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A01738 del 25/07/2022 di approvazione del nuovo importo contrattuale e dello schema atto aggiuntivo, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta Ordinanza n.126/2022, pari, al netto del ribasso del 28,25%, a € 314.421,35 oltre IVA, di cui € 7.977,36 per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 17.992,96 oltre IVA, relativo ai lavori di *“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco - Vetoza”* nel Comune di Cittareale (RI)

VISTO l'atto aggiuntivo al Contratto di appalto Reg. Cron. n° 323/21 del 15/10/2021, tra la Regione Lazio/USR e l'Impresa O.CI.MA. S.R.L., per i lavori in oggetto, sottoscritto digitalmente in data 10/08/2022, Reg. cron. n. 427/22 del 12/08/2022, per l'importo complessivo di € 314.421,35 oltre IVA, di cui € 7.977,36 per oneri della sicurezza;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 05/09/2022, emesso dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall'Impresa senza riserva alcuna, e la Relazione sul Conto Finale, rilasciato in medesima data, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell'impresa è pari a € 43.926,96, di cui:

- € 25.833,34 costituiscono il residuo dei lavori eseguiti, al netto dell'adeguamento dei prezzi riconosciuto a seguito dell'entrata in vigore dell'Ord. n. 126/2022;
- € 18.093,62 costituiscono l'importo dovuto per l'adeguamento dei prezzi di cui all'Ord. n. 126/2022

PRESO ATTO che con determinazione n. A00713 del 15/03/2022 è stata approvata la contabilità relativa al primo SAL a tutto il 22/02/2022 dei lavori in oggetto ed è stata autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n. 6 del 28/02/2022 per un importo di € 270.494,39, oltre IVA al 22% pari ad € 59.508,77, per un totale di € 330.003,16, a favore della società O.CI.MA. S.r.l.;

VISTO l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;*

RICHIAMATE le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile secondo cui [...] *se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...];*

VISTO il comma 3 dell'art. 102 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui [...] *il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione [...];*

VISTA la nota prot. n. 0866719 del 12/09/2022 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Geol. Marco Spinazza, ha trasmesso la seguente documentazione contabile a corredo della contabilità finale a tutto il 05/09/2022 dell'intervento in oggetto:

- Verbale di consegna lavori
- Verbale di sospensione lavori
- Verbale di ripresa lavori
- Certificato di ultimazione lavori
- Stato finale lavori
- Relazione del Direttore Lavori sul conto finale
- Certificato di regolare esecuzione

RITENUTO pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge, di procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, di svincolare la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, e di disporre la liquidazione del credito attribuito all'impresa OCIMA s.r.l. pari ad € 43.926,96 oltre IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 22 del 08/09/2022, acquisita al prot. n. 858931 del 09/09/2022, emessa dall'impresa della OCIMA s.r.l. C.F./P.IVA 01165330661, per un importo di € 43.926,96 oltre IVA al 22% pari a € 9.663,93 per un totale di € 53.590,89, relativa allo Stato Finale;

VISTA la polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo n. 113006344 del 09/09/2022, di importo complessivo pari ad € 26.156,26 (comprensivo del tasso di interesse del 1,25%), relativo all'ammontare al netto dell'adeguamento dei prezzi riconosciuto a seguito dell'aggiornamento dei prezzi di cui all'Ord. n. 126/2022, rilasciata da "Groupama assicurazioni S.p.A." Sede legale Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il DURC on line prot. INAIL_33864420 del 09/07/2022 con scadenza validità il 06/11/2022, dal quale risulta che l'impresa OCIMA SRL risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTO il documento DURC di congruità del 03/06/2022 rilasciato dalla Cassa edile di Rieti che attesta l'esito positivo circa l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) -

- meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta all’erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell’IVA di cui alla fattura elettronica n. 22 del 08/09/2022, emessa dall’impresa OCIMA SRL, C.F./P.IVA 01165330661, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 22 del 08/09/2022, acquisita al prot. n. 858931 del 09/09/2022, emessa dall’impresa della OCIMA s.r.l. C.F./P.IVA 01165330661, per un importo di € 43.926,96 oltre IVA al 22% pari a € 9.663,93 per un totale di € 53.590,89, relativa allo Stato Finale, dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza” nel Comune di Cittareale (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il quadro economico di spesa finale come segue:

COMUNE DI CITTAREALE		22%	
Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza COD DISS_M_035_2017			
		IVA	
Quadro Economico			
		Importo contratto	Aggiornamento prezzi
DESCRIZIONE VOCI		ribasso: 28,25%	ribasso: 28,25%
A	LAVORI	€ 296.428,39	€ 314.421,35
A.1	Importo lavori ribassato	€ 288.451,03	€ 306.443,99
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.977,36	€ 7.977,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 199.943,12	€ 207.711,46
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)		
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 15.078,08	€ 15.078,08
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti		
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	€ 15.078,08	€ 15.078,08
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	€ -	€ -
B.2.4)	Altre spese tecniche		
B.3)	Spese Tecniche	€ 43.619,96	€ 46.227,41
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 2.905,08	€ 2.905,08
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>		
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 10.914,91	€ 10.914,91
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 8.521,29	€ 8.521,29
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 13.212,79	€ 15.820,24
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico</i>	€ 8.065,89	€ 8.065,89
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	€ -
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 40.000,00	€ 40.000,00
B.6)	Espropri occupazioni asservimenti	€ 200,00	€ 200,00
B.7)	Accantonamento di cui all' ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	€ -
B.8)	Accantonamento di cui all' art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 8.199,99	€ 8.701,54
B.9)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 511,41	€ 511,41
B.10)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 1.628,60	€ 1.732,89
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 58,10	€ 58,10
B.14)	I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 65.214,25	€ 69.172,70
B.15)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 12.117,18	€ 12.117,18
B.16)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11 (geologo esente IVA)	€ 9.315,56	€ 9.912,15
B.17)	Monitoraggio	€ 3.000,00	€ 3.000,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE - ECONOMIE DI GARA	€ 153.628,49	€ 127.867,19
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 650.000,00	€ 650.000,00

- di approvare lo Stato Finale dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza” nel Comune di Cittareale (RI) a firma del Direttore dei lavori Ing. Marco Balducci, emesso in data 24/05/2022, per un importo, comprensivo dell’adeguamento dei prezzi a seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza n. 126/2022, al lordo di ribasso (28,25%), pari a € 314.421,35;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 05/09/2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Balducci, visto dal RUP Geol. Marco Spinazza, e sottoscritto dall’Impresa esecutrice, O.CI.MA. S.r.l., senza riserva alcuna, con il quale si certifica che i lavori di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza” nel Comune di Cittareale (RI) - Codice Opera DISS_M_035_2017, sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell’impresa è pari a € 43.926,96, di cui:
 - € 25.833,34 costituiscono il residuo dei lavori eseguiti, al netto dell’adeguamento dei prezzi riconosciuto a seguito dell’entrata in vigore dell’Ord. n. 126/2022;
 - € 18.093,62 costituiscono l’importo dovuto per l’adeguamento dei prezzi di cui all’Ord. n. 126/2022;

4. di riconoscere all'impresa O.CI.MA. S.r.l. il credito residuo di € 43.926,96 al netto dell'iva e degli acconti già corrisposti e di liquidare il saldo, vista la garanzia fideiussoria stipulata ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di autorizzare la liquidazione della fattura n. 22 del 08/09/2022, acquisita al prot. n. 858931 del 09/09/2022, emessa dall'impresa della OCIMA S.R.L. - C.F./P.IVA 01165330661, per un importo di € 43.926,96 oltre IVA al 22% pari a € 9.663,93 per un totale di € 53.590,89, relativa allo Stato Finale, dei lavori di *“Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza”* nel Comune di Cittareale (RI);
6. di accreditare l'importo complessivo di € 43.926,96 all'impresa O.CI.MA. S.r.l. - C.F./P.IVA 01165330661, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN: IT13Q0832740440000000005663;
7. di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 9.663,93 quale IVA sulla fattura n. 22 del 08/09/2022 emessa dall'impresa OCIMA SRL - C.F./P.IVA 01165330661;
8. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.
9. di dare atto che l'importo complessivo di € 53.590,89 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
10. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione lazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole