



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01548 del 05/08/2026

Proposta n. 1630 del 31/07/2026

Oggetto:

Intervento denominato "Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta" nella frazione di Preta del Comune di Amatrice (RI). Cod. InfraMob P23.0052-0016. III SAL - Liquidazione fattura a favore di Rossetti Costruzioni s.r.l. per esecuzione lavori - CUP: C79D17000560001 - CIG: 867457019F - CIG AGGIUNTIVO: A04C505ECF (Rif.to Ord. n. 109/2020 - Importo complessivo € 272.822,24)

Proponente:

Estensore CASCIANI PAMELA _____firma elettronica_____

Responsabile del procedimento GRILLO ANTONELLA _____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area AD INTERIM F. ROSATI _____firma elettronica_____

Direttore G. CIPRIANO _____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “*Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta*” nella frazione di Preta del Comune di Amatrice (RI). Cod. InfraMob P23.0052-0016. III SAL - Liquidazione fattura a favore di Rossetti Costruzioni s.r.l. per esecuzione lavori - CUP: C79D17000560001 - CIG: 867457019F – CIG AGGIUNTIVO: A04C505ECF (Rif.to Ord. n. 109/2020 – Importo complessivo € 272.822,24)

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 39 del 05/02/2026, con la quale è stato individuato, quale Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, il Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall’art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: “*Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.*”;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l’art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l’art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: “*4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026*”.

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al prot. n. 0793000 del 29/07/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, nominato con Determinazione n. A01838 del 06/10/2021, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica,

attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di Rossetti Costruzioni s.r.l., della somma complessiva di € 272.822,24;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* in raccordo con il D.lgs. 50/2016 *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, avente per oggetto *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”* la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 1.240.998,50 per l'intervento di cui l'oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 476 del 27 maggio 2026 con il quale è assegnato all'intervento in oggetto un incremento di valore pari ad € 50.337,88, a valere sulle risorse disponibili dalle economie di programmazione dell'O.C. n. 109/2020 di cui al D.C. n. 716/2025;

VISTA la Determinazione n. A01386 del 22/07/2026 con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio ha preso atto della concessione del nuovo contributo pari ad € 50.337,88, a valere sul Fondo speciale per le compensazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 126/2022 e ss.mm.ii, avvenuto con Decreto n. 473 del 27 maggio 2026, per l'intervento di cui l'oggetto ed ha provveduto a rimodulare il quadro economico;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter *“Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito *“Split payment”* - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 47 del 10/06/2026, acquisita con registro n. 200 del 10/06/2026, emessa da Rossetti Costruzioni s.r.l., C.F./P.IVA 00767050578, con sede legale in Roma (RM), Circonvallazione Clodia n. 29, di importo pari a € 248.020,22, oltre IVA, relativa alla liquidazione del III SAL per l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato “*Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta*” nella frazione di Preta del Comune di Amatrice (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 1.291.336,38, di cui € 876.906,23 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 70.805,19, € 414.430,15 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 47 del 10/06/2026, acquisita con il numero di registro 200 del 10/06/2026 emessa da Rossetti Costruzioni s.r.l. di € 248.020,22, oltre IVA al 10% pari ad € 24.802,02, per un totale di € 272.822,24, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, relativa alla liquidazione del III SAL per l'esecuzione dei lavori, dell'intervento denominato “*Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta*” nella frazione di Preta del Comune di Amatrice (RI);

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico, con la quale lo stesso comunica gli estremi del conto corrente dedicato e si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., relativamente ai rapporti contrattuali con l'Amministrazione;

DATO ATTO che il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento e nei relativi allegati avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., limitatamente e strettamente necessario per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo di cui trattasi, e che la pubblicazione dei dati, ove prevista, avviene nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., garantendo comunque il rispetto dei principi di minimizzazione e di necessità di cui all'art. 5 del citato Regolamento;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al prot. n. 0793000 del 29/07/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare, a favore di Rossetti Costruzioni s.r.l., C.F./P.IVA 00767050578, con sede legale in Roma (RM), Circonvallazione Clodia n. 29, la fattura elettronica n. 47 del 10/06/2026, per un importo di € 248.020,22, oltre IVA al 10% pari ad € 24.802,02, per un totale di € 272.822,24, relativa alla liquidazione del III SAL per l'esecuzione dei lavori, dell'intervento denominato "*Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta*" nella frazione di Preta del Comune di Amatrice (RI);
3. di accreditare l'importo di € 248.020,22 (duecentoquarantottomilaventi/22) a Rossetti Costruzioni s.r.l., C.F./P.IVA 00767050578, con sede legale in Roma (RM), Circonvallazione Clodia n. 29, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, presentato ai sensi della Legge 136/2010, conservato agli atti dell'ufficio, mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
4. di autorizzare i competenti Uffici al versamento dell'Iva pari a € 24.802,02 (ventiquattromilaottocentodue/02), relativa alla fattura n. 47 del 10/06/2026, acquisita con registro n. 200 del 10/06/2026 di Rossetti Costruzioni s.r.l., C.F./P.IVA 00767050578, di cui al precedente punto 3), mediante ordinativo secondario di contabilità speciale;
5. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
6. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, per € 1.291.336,38 e che la spesa di cui alla presente, pari € 248.020,22 oltre IVA al 10% pari ad € 24.802,02, per un totale di € 272.822,24 trova copertura all'interno del Quadro Economico;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
8. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Copia



ORDINANZA COMMISSARIO N. 109 del 2020
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA, PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE III SAL ESECUZIONE LAVORI: “Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta” nella frazione di Preta del Comune di Amatrice (RI)

OPERATORE ECONOMICO ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Circonvallazione Clodia 29 00195 Roma (RM) - C.F. e P.IVA IT00767050578

SOGGETTO ATTUATORE: USR

Lavori di “Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta” nella frazione di Preta del Comune di Amatrice (RI) - determinazione di affidamento n. A02559 del 17/12/2021 - contratto d'appalto sottoscritto digitalmente in data 10/05/2022, registrazione Reg. Cron. n. 400/22 del 11/05/2022

ACCESSO AL FONDO **SI**

DENOMINAZIONE INTERVENTO	“Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta”
COMUNE INTERVENTO	Amatrice (RI)
CODICE INFRAMOB	P23.0052-0016
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 1.240.998,50
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00567 del 19/03/2021.
IMPORTO A VALERE ORDINANZA 109/2020 di cui al D.C. n.716/2025	
RICHIESTO CON DETERMINAZIONE N. A00488 DEL 23/03/2026 CONCESSO CON DECRETO COMMISSARIO N.473 DEL 27/05/2026	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Maurizio Di Giambattista determinazione n. A01838 del 06/10/2021
CUP INTERVENTO	C79D17000560001
CIG AFFIDAMENTO	867457019F
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 667.782,57
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	Determinazione n. A02559 del 17/12/2021
ESTREMI CONTRATTO	Contratto stipulato il 10/05/2022 - Reg. Cron. n. 400/22 del 11/05/2022
DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	Determinazione n. A00199 del 05/02/2024
CIG AGGIUNTIVO	A04C505ECF
IMPORTO AGGIUNTIVO	€ 194.555,52
ATTO AGGIUNTIVO	Stipulato il 01/03/2024 - Reg. Cron. n. 29818 del 13/11/ 2024

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista la nota assunta al protocollo con n. 249999 del 06/03/2026, con la quale la Direzione dei Lavori ha trasmesso la documentazione relativa al 3° SAL, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Balducci, corredato dal registro di contabilità, sommario registro contabilità e dal libretto delle misure;

Considerato che si può liquidare l'importo del Certificato di pagamento n. 3, pari a euro 248.020,22 oltre IVA pari a 24.802,02;



Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata)

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di affidamento, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Iva 10%	Totale fattura	Netto a pagare:
200	10/06/2026	ROSSETTI COSTRUZIONI SRL	47	10/06/2026	€ 248.020,22	€ 24.802,02	€ 272.822,24	€ 248.020,22

Considerato che con Decreto del Commissario n. 473 del 27/05/2026 è stato assegnato un incremento delle risorse disponibili dovuto all'adeguamento prezzi.

La somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

Quadro Economico Museo di Preta						
	DESCRIZIONE VOCE	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Ultimazione lavori	
A	LAVORI	€ 832.063,39	€ 667.782,57	€ 876.906,23	€ 876.906,23	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 769.465,22	€ 605.184,40	€ 806.101,04	€ 806.101,04	
A.2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 62.598,17	€ 62.598,17	€ 70.805,19	€ 70.805,19	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 395.526,15	€ 381.812,45	€ 364.092,27	€ 414.430,15	
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)	€ 16.641,27	€ 13.355,65	€ 10.588,85	€ 0,00	
B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 14.879,29	€ 14.879,29	€ 14.879,29	€ 14.879,29	
B.2.1	Rilievi e Accatastamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.2.2	Indagini geologiche	€ 8.751,81	€ 8.751,81	€ 8.751,81	€ 8.751,81	
B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali	€ 6.127,48	€ 6.127,48	€ 6.127,48	€ 6.127,48	
B.2.4	Altre spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.3	Spese Tecniche	€ 130.624,63	€ 130.624,63	€ 155.227,89	€ 155.227,89	
B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€ 2.515,59	€ 2.515,59	€ 2.515,59	€ 2.515,59	
B.3.2	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.3.3	Spese tecniche progettazione definitiva	€ 33.718,47	€ 33.718,47	€ 33.718,47	€ 33.718,47	
B.3.4	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	€ 22.005,85	€ 22.005,85	€ 22.005,85	€ 22.005,85	
B.3.5	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€ 63.737,64	€ 63.737,64	€ 81.323,64	€ 81.323,64	
B.3.6	Spese per collaudo statico	€ 8.647,08	€ 8.647,08	€ 8.647,08	€ 8.647,08	
B.3.7	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.3.8	Spese tecniche per redazione della variante	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.017,26	€ 7.017,26	
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
B.5	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)	€ 66.565,07	€ 66.565,07	€ 0,00	€ 0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.7	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 16.641,27	€ 16.641,27	€ 21.914,54	€ 21.914,54	
B.8	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 4.532,03	
B.9	Contributo ANAC - esonerato ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.10	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 5.124,36	€ 5.124,36	€ 6.108,49	€ 6.108,49	
B.11	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 50,31	€ 50,31	€ 19,57	€ 19,57	
B.12	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 83.206,34	€ 66.778,26	€ 87.690,62	€ 87.690,62	
B.14	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 17.917,76	€ 17.917,76	€ 3.273,44	€ 3.273,44	
B.15	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 29.875,85	€ 29.875,85	€ 35.498,31	€ 35.498,31	
B.16	Spese per accertamenti di laboratorio e prove di collaudo comprensivi di IVA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
B.17	Compensazione aggiornamento prezzi SAL01 bis			€ 12.891,26	€ 12.891,26	
B.18	Compensazione aggiornamento prezzi SAL02 bis (compreso IVA)				€ 62.394,70	
TOTALE LAVORI+SOMME A DISPOSIZIONE (A+B)		€ 1.227.589,54	€ 1.049.595,02	€ 1.240.998,50	€ 1.291.336,38	
C	ECONOMIE DI GARA	€ 13.408,96	€ 191.403,48	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 1.240.998,50	€ 1.240.998,50	€ 1.240.998,50	€ 1.291.336,38	

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
€ 1.291.336,38	€ 909.167,85	€ 272.822,24	€ 109.346,29

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 109/2020 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si



propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L., della somma complessiva di € 272.822,24 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Maurizio Di Giambattista

DI GIAMBATTISTA MAURIZIO

CN=DI GIAMBATTISTA MAURIZIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581

RSA/2048 bits

Il Dirigente *ad interim* della Pianificazione e
Ricostruzione Pubblica

Dot. Fiocco Roberto

2026.07.29 08:07:25
CN=FIOTTO ROBERTO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581

RSA/2048 bits

Copia



CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 12/06/2026

INTERVENTO (P23.0052-0016)

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale estensione affidamento | sì ☒ | no ☐ |
| - Contratto | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì ☒ | no ☐ |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | sì ☐ | no ☒ |

FATTURE:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica dati cedente | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì ☐ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) | sì ☐ | no ☐ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|--|--|
| - Durc on line | sì ☒ | no ☐ |
| - Durc di congruità | sì ☒ | no ☐ |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì ☐ | no ☒ |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☐
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☐
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☐
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì ☐ no ☐
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☐
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì ☐ no ☐
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì ☐ no ☐
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì ☐ no ☐



I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...) sì ☐ no ☐

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì ☐ no ☐

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì ☐ no ☐

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Maurizio Di Giambattista

DI GIAMBATTISTA MAURIZIO

CN=DI GIAMBATTISTA MAURIZIO
O=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581

RSA/2048 bits

Copia