

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02122 del 11/11/2024

Proposta n. 2199 del 11/11/2024

Oggetto:

Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3. Programma Rigenerazione Urbana e Territoriale - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, quale Ente Responsabile dell'intervento denominato "riqualificazione dell'area della sede comunale in frazione Canetra - lotto 2 - edificio polifunzionale via Nazionale n.70" codice INFRAMOB P22.120-0016 della somma di euro 81.000,00 pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo finanziato. CUP - G28I21001020001

Proponente:

Estensore	SINIBALDI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3. Programma Rigenerazione Urbana e Territoriale - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, quale Ente Responsabile dell'intervento denominato " *riqualificazione dell'area della sede comunale in frazione Canetra - lotto 2 – edificio polifunzionale via Nazionale n.70*" codice INFRAMOB P22.120-0016 della somma di euro 81.000,00 pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo finanziato. CUP - G28I21001020001

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTA la determinazione del Direttore n.A01304 del 09-09-2024, con la quale la dott.ssa Carla Franceschini è stata nominata Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. relativamente agli interventi finanziati con fondi PNC e CIS;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – “Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”;
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 18.704.792,58 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale” del Piano nazionale per gli investimenti complementari, linea di intervento 1;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Castel Sant'Angelo è stata assegnata la somma di € 1.050.666,67 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma di Rigenerazione urbana e territoriale, di cui alla citata sub misura A3.1;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante *l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108*, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a di euro 270.000,00;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 avente per oggetto “Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato “*Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15*”;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

CONSIDERATO che l'intervento denominato *riqualificazione dell'area della sede comunale in frazione Canetra - lotto 2 – edificio polifunzionale via Nazionale n.70*” codice INFRAMOB P22.120-0016, è ricompreso nell'allegato alla predetta ordinanza commissariale n. 6/2021, per il quale il Comune di Castel Sant'Angelo (RI) è stato individuato Responsabile dell'intervento

CONSIDERATO che l'importo complessivo previsto per l'intervento suddetto, di cui all'allegato dell'ordinanza commissariale n. 7 del 30/12/2021, è pari a euro 270.000,00.

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 14/PNC del 12-09-2022 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.230.774,67 a titolo di anticipazione pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 44.102.582,24;

VISTO altresì l'allegato A del predetto decreto commissariale n. 14/PNC del 12/09/2022 nel quale sono riportati gli interventi oggetto di anticipazione, ed in particolare è indicato l'intervento denominato "*riqualificazione dell'area della sede comunale in frazione Canetra - lotto 2 – edificio polifunzionale via Nazionale n.70*" nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI), della somma di euro 81.000,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di euro 270.000,00.

VISTA la determinazione n. A00066 del 19/01/2023 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a titolo di anticipazione, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo (RI), Responsabile dell'intervento denominato "*riqualificazione dell'area della sede comunale in frazione Canetra - lotto – edificio polifunzionale via Nazionale n.70*" codice INFRAMOB P22.120-0016 nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI) – Codice Univoco Commissario, della somma di euro 81.000,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di euro 270.000,00 ;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 55/PNC del 20/07/2023 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.853.449,44 a titolo di primo pagamento intermedio, pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 46.178.164,78;

VISTA la determinazione n. A01672 del 12/09/2023 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo (RI), Responsabile dell'intervento denominato "*riqualificazione dell'area della sede comunale in frazione Canetra - lotto – edificio polifunzionale via Nazionale n. 70*" codice INFRAMOB P22.120-0015 nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI) – Codice Univoco Commissario della somma di euro 81.000,00 pari al primo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di euro di euro 2700.000,00;

VISTO l'art.1, comma 3, della citata Ordinanza n. 17/2022, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza 32/2022, che dispone:

- al comma 3, che i due trasferimenti successivi alla prima quota di anticipazione, ovvero le somme pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuibile (per un totale del 60%), a titolo di pagamento intermedio, sono da subordinarsi alla spesa effettivamente sostenute dai soggetti responsabili, relativamente all'attuazione dei singoli progetti finanziati, per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse ricevute in precedenza;
- al comma 4, che le erogazioni successive all'anticipazione "sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti";

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 41/PNC del 23/09/2024 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio –

Vice Commissario, l'importo di euro 13.853.449,44 a titolo di secondo pagamento intermedio, pari all'ulteriore 30% del valore degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma rientranti nel territorio di competenza

VISTA la nota prot.n. 6561 del 22/10/2024 acquisita al protocollo URS Lazio il 22/10/2024 con il n. 1300701, con la quale il Comune di Castel Sant'Angelo (RI) ha chiesto il trasferimento delle risorse finanziarie successive all'anticipazione ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, come modificata dalle Ordinanze n.32 del 30 giugno 2022 e n.43 del 23 marzo 2023;

VISTO l'esito istruttorio del 29/10/2024, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante con il quale si ritiene ammissibile la richiesta di trasferimento fondi, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo (RI), della somma di euro 81.000,00 pari al secondo 30% successivo alla 'anticipazione dell'importo finanziato relativa all'intervento denominato *"riqualificazione dell'area della sede comunale nella frazione Canetra - lotto 2 – edificio polifunzionale via Nazionale n.70"*

RITENUTO necessario procedere, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, al trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo (RI) della somma di € 81.000,00, pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di euro 270.000,00 relativa all'intervento denominato *"riqualificazione dell'area della sede comunale nella frazione Canetra - lotto 2 – edificio polifunzionale via Nazionale n.70"*.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo C.F. 00109350579 responsabile dell'intervento denominato *"riqualificazione dell'area della sede comunale in frazione Canetra con relativi volumi ed edifici pubblici - lotto 2 – edificio a servizi della sede comunale via nazionale, n.7"*, della somma di € 81.000,00 (ottantuno mila/00), pari secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 270.000,00 (duecentosettantamila/00) in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, articoli 1 e 3, degli interventi indicati nella seguente tabella;
2. di accreditare l'importo complessivo di € 81.000,00 (ottantuno mila/00), a favore del Comune di Castel Sant'Angelo C.F. 00109350579, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0303981 intestato allo stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castel Sant'Angelo;
4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Copia


ESITO ISTRUTTORIO
PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (DL N.59/2021)

TITOLO INTERVENTO	Lotto 2: Riqualificazione dell'area della sede comunale in frazione Canetra. Edificio a servizio della sede comunale in via Nazionale 70
CODICE INFRAMOB	P22.0120-0016
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 Fondo Complementare al PNRR – Macro-misura A
LINEA TEMATICA PRINCIPALE	Ordinanza N. 7 del 30 dicembre 2021 Sub-misura A3.1 “Rigenerazione urbana” Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”
SOGGETTO ATTUATORE	Commissario Sisma 2016
RESPONSABILE INTERVENTO	Comune di Castel Sant’Angelo
RUP INTERVENTO	Arch. Giancarlo Cricchi
CUP INTERVENTO	G21B21006090001

Vista l’istanza presentata dal Comune di Castel Sant’Angelo con Prot. n. 1300701 in data 22-10-2024 e integrata con Prot. n. 1305463 in data 23-10-2024 e Prot. 1365149 in data 06-11-2024 avente per oggetto la richiesta del II trasferimento successivo all'anticipazione per l’intervento di cui alla seguente tabella:

Tab. A - INTERVENTO OGGETTO DELL'ATTESTAZIONE			
A.1	Linea di intervento:	A3.1	
A.2	Denominazione intervento:	PNRR - PNC - Programma Unitario di Rigenerazione Urbana per le aree del terremoto 2016 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLA SEDE COMUNALE NELLA FRAZIONE DI CANETRA - LOTTO 2 EDIFICIO A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE IN VIA NAZIONALE 70	
A.3	CUP intervento:	G21B21006090001 - CLP_MWBDAP#484684 (LOTTO 2)	
A.4	Ente Responsabile dell'intervento:	Comune di Castel Sant’Angelo	
A.5	Importo totale intervento a valere sul PNC:	€ 310.500,00	A.5a di cui, importo iniziale approvato con Ordinanza: € 270.000,00
			A.5b di cui, risorse aggiuntive per adeguamento prezzi (assegnazione definitiva decreto RGS n. 52 del 2/3/2023 e successive disposizioni): € 40.500,00
A.6	Importo a valere su fonti diverse dal PNC:		

Considerato che è stata raggiunta, dall’Ente Responsabile, una spesa pari ad almeno l’80% dell’importo trasferito dall’USR a titolo di anticipo, con Determine n. A00066 del 19/01/2023 e n. A01672 del 12/09/2023, e liquidate dall’Amministrazione comunale con determine/atti di liquidazione n.44 del 05/07/2022, n.92 del 29/11/2022, n.33 del 15/12/2022, n.26 del 14.03.2023, n.41 del 18/04/2023, n.60 del 24/05/2023, n.63 del 30/05/2023, n.89 del 30/06/2023, n.4 del 23.01.2024, n.35 del 29.03.2024 e n.45 del 05.04.2024, come di seguito esplicitato:

CUP	Somme ricevute a titolo di anticipo (60% del totale concesso)	Pagamento sostenuti alla data della presente richiesta	%
G21B21006090001	162.000,00	(71.782,02+78.650,00) 150.432,00	Maggiore dell’80%



Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

Tab.C – Avanzamento finanziario dell'intervento					
C.1 QTE aggiornato ad eventuali rimodulazioni					
C.1	Importo totale QTE:	€ 310.500,00	C.1a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	202.330,99 €
C.2 Importo totale erogato					
C.2	Importo totale erogato:	€ 150.432,02	C.2a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	111.966,20 €
C.3 Stato di avanzamento					
C.3	C.2/C.1 [%]	48,45 %	C.3a	C.2a/C.1a [%]	55,34 %

Considerato che con la Determina n.147 del 3/11/2023 il Comune di Castel Sant'Angelo ha risolto il Contratto di appalto in data 14.03.2023, Rep.n.989 per condotta inadempiente tenuta dalla ditta 'Paolantoni Ivan' in qualità di impresa appaltatrice;

Preso atto dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, redatto dal D.LL. ai sensi dell'art.108 del D.L.vo n.50/2016, secondo il quale la ditta 'Paolantoni Ivan' ha eseguito lavori pari ad euro 34.092,53 oltre Iva 10% corrispondenti a netti euro 31.589,01 oltre Iva 10% per euro 3.158,90 per un importo complessivo di euro 34.747,91, come di seguito specificato:

RIEPILOGO CONTABILITA' A CORPO per i lavori di:							
Riquilificazione area sede comunale - Lotto 2 Comune di Castel Sant'Angelo (RI)	importo di progetto	% lavori di progetto	importo lordo eseguito al 02.11.2023	% progressiva eseguita rispetto all'importo totale di progetto	IMPORTI PROGRESSIVI TOTALI DEI LAVORI	% residua dei lavori da fare - agg. al 02.11.2023	
				aggiornata al 02.11.2023			
1 OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA	€ 10.992,90	5,054%	€ 31,02	0,014%	€ 31,02	5,040%	
2 SCAVI E RINTERRI	€ 6.794,65	3,124%	€ 2.040,59	0,938%	€ 2.040,59	2,186%	
3 OPERE STRUTTURALI	€ 105.708,96	48,600%	€ 32.020,92	14,722%	€ 32.020,92	33,878%	
4 OPERE EDILI	€ 86.501,87	39,769%	€ -	0,000%	€ -	39,769%	
5 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 7.511,62	3,453%	€ -	0,000%	€ -	3,453%	
	totale = € 217.510,00	100,000%	€ 34.092,53	15,674%	€ 34.092,53	84,326%	

Visto che rispetto all'importo dei lavori di progetto esecutivo pari ad euro 217.510,00 di cui euro 10.992,90 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, in conseguenza dell'importo dei lavori desunti dallo stato di consistenza dei lavori già eseguiti redatto dal D.LL., si ricava che l'importo dei lavori di completamento ammonta ad euro 183.417,47 di cui euro 10.961,88 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta del 7,35%;

Considerato che con Determina n.154 del 10/11/2023 si è provveduto all'affidamento dei lavori alla ditta 'Edilscavi s.r.l.' ed all'impegno di spesa dell'importo di euro 170.741,98, di cui euro 10.961,88 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta del 7,35%, oltre Iva 10% per euro 17.074,20 per un importo complessivo di euro 187.816,18, ed è stato rideterminato il Quadro Tecnico Economico in conseguenza della risoluzione contrattuale come di seguito riportato:


REGIONE LAZIO Ufficio Speciale
Ricostruzione
A Importo appalto**A. 1 Importo Lavori**

a detrarre importo lavori già eseguiti da Stato Cons.

217.510,00

34.092,53

Importo Lavori di completamento**183.417,47****A. 2** di cui Oneri non soggetti a ribasso d'asta

per attuazione piani di sicurezza

10.992,90

Importo oneri sicurezza da Stato Cons.

31,02

Importo On. Sic. di completamento**10.961,88****Importo soggetto a riaffidamento****172.455,59**

ribasso affidamento

7,35%

12.675,49

Importo netto dei lavori

159.780,10

Importo lavori di contratto **Totale A**

170.741,98

170.741,98**B Somme a disposizione****B. 1 Lavori imprevidi e in economia**

B. 1 a Imprevisti

4.009,39

B. 1 b Compenso archeologo (inc. oneri e Iva)

1.500,00

B. 1 c Lavori in economia per demolizione e smaltimento materiale

12.000,00

Sub- totale B.1

17.509,39

17.509,39**B. 2 Spese tecniche**

B. 2 a Progettazione definitiva

6.139,80

B. 2 b Relazione Geologica

2.000,00

B. 2 c Progettazione esecutiva e Sic. Prog.

5.860,20

B. 2 d Direzione Lavori C.R.E. e Sic. Esec.

18.000,00

B. 2 e Collaudo statico e Attestato C.E.

2.368,78

Oneri professionali connessi

B. 2 f all'aggiornamento del progetto esecutivo al Tariffario Lazio luglio/2022

4.200,00

Sub-totale B.2

38.568,78

38.568,78**B. 3 Spese generali**

B. 3 a Oneri previdenziali su B.2

1.542,75

B. 3 b Indagini geognostiche

0,00

B. 3 c Incentivi art.113 D.Lgs.vo 50/2017

4.350,20

B. 3 d Espropri e regolarizzazioni

0,00

B. 3 e Oneri ANAC e diritti vari

500,00

Sub-totale B.3

6.392,95

6.392,95**B. 4 IVA**

B. 4 a IVA 10% su A, B.1.a e B.1.c

18.675,14

B. 4 b IVA 22% su B.2+B.3a+B.3b

8.366,94

Sub-totale B.4

27.042,07

27.042,07**TOTALE B****89.513,20****89.513,20****TOTALE GENERALE A+B****260.255,18**

ECONOMIE DI GARA

15.496,91

Considerato che ai sensi dell'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, art. 1,2,3 (e più in dettaglio dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS-0020918-P-04/04/2023) gli USR territorialmente competenti verificano la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), provvedono a una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati, previa verifica degli adempimenti previsti dal cronoprogramma, e quindi ai controlli di propria competenza relativi alla documentazione trasmessa dai Responsabili degli interventi;

Vista la correttezza della seguente documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata:


DOCUMENTAZIONE TECNICA

a) Per la richiesta degli **acconti intermedi successivi all'anticipazione** (art. 1, co.3, **lett.b**), Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, e ss.mm.ii.):

- 1) Certificato/i di pagamento per i SAL intermedi, emesso/i dal RUP, approvato/i con l'atto/gli atti di seguito indicato/i:

Certificato di pagamento	Atto di approvazione	Data atto	N°atto
n.1	Determinazione del Responsabile del 3° Settore di approvazione del SAL n.1 a tutto il 28.12.2023	23/01/2024	04
n.2	Determinazione del Responsabile del 3° Settore di approvazione del SAL n.2 a tutto il 15.03.2024	05/04/2024	45

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE

Con riferimento alle spese oggetto della presente rendicontazione:

- 1) Provvedimento di liquidazione
- 2) Fattura elettronica con espressa indicazione del CIG e del CUP
- 3) Mandato di pagamento e quietanza
- 4) DURC e/o certificazione di regolarità contributiva
- 5) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

ELENCO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA - LOTTO 2
CUP_G21B21006090001 - CLP_MWBDAP#484684

Det. Liq. n.4/2024	n. 93	2024	Edilscavi s.r.l.	Liquidazione I S.A.L. Fattura n.1 del 09.01.2024	8.877,19	20.570,00
	n. 94	2024			9.822,81	
					SPLIT PAYMENT	
Det. Liq. n.35/2024	n. 402	2024	Fabrizi Costruzioni Unipersonale s.r.l.	Liquidazione Fattura n.FATT_PA 1_24 del 02.02.2024 - Lavori in economia	12.000,00	13.200,00
					SPLIT PAYMENT	
Det. Liq. n.45/2024	n. 427	2024	Edilscavi s.r.l.	Liquidazione II S.A.L. Fattura n.14 del 26.03.2024	40.800,00	44.880,00
					SPLIT PAYMENT	
TOTALE AL 31.05.2024						150.432,02

Vista la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), e avendoli incrociati con quelli di monitoraggio e quelli ricavati dalla documentazione tecnica e amministrativo-contabile, di cui si riporta la verifica effettuata da quest'Ufficio:

VERIFICA DATI BDAP

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,...) sono allineati con i dati di sì no
 monitoraggio di quest'Ufficio



I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

Visto dunque l'allineamento corretto dei dati nel Modulo della richiesta, nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nella documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata;

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze e dalle altre disposizioni di riferimento del PNC, si ritiene la relativa richiesta **AMMISSIBILE**.

L'importo concesso per il II trasferimento del 30% successivo all'anticipazione risulta di **€ 81.000,00 (ottantunomila,00)** al netto del Fondo opere indifferibili, come riportato nella tabella seguente:

Tab. B – RICHIESTA TRASFERIMENTO	
B.1 TRASFERIMENTO RICHIESTO:	<input type="checkbox"/> Primo 30% successivo all'anticipazione; X Secondo 30% successivo all'anticipazione; <input type="checkbox"/> 10% a saldo.
B.2 IMPORTO RICHIESTO AL NETTO DEL FONDO OPERE INDIFFERIBILI:	€ 81.000,00

Il presente Esito è stato predisposto a cura dell'istruttore Girolamo Franchetti (Area Organizzazione Uffici, Sviluppo Socio-Economico del Territorio, Conferenze di Servizi).

Rieti, 29/10/2024