

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01759 del 18/09/2024

Proposta n. 1809 del 17/09/2024

Oggetto:

Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1 - Programma Rigenerazione urbana e territoriale - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Borgo Velino, quale Responsabile dell'intervento denominato "Riqualificazione della Piazza Umberto I", Codice INFRAMOB P22.0120-0010 della somma di € 84.000,00, pari al primo 30% successivo all'anticipazione sull'importo finanziato. CUP I47H21005860001.

Proponente:

Estensore	SINIBALDI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1 - Programma Rigenerazione urbana e territoriale - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Borgo Velino, quale Responsabile dell'intervento denominato "*Riqualificazione della Piazza Umberto I*", Codice INFRAMOB P22.0120-0010 della somma di € 84.000,00, pari al primo 30% successivo all'anticipazione sull'importo finanziato. CUP I47H21005860001.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTA la determinazione del Direttore n.A01304 del 09/09/2024, con la quale la dott.ssa Carla Franceschini è stata nominata Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. relativamente agli interventi finanziati con fondi PNC e CIS;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 - "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016";

- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 18.704.792,58 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, linea di intervento 1;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
- al Comune di Borgo Velino è stata assegnata la somma di € 1.050.000,00 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma di Infrastrutture e mobilità, di cui alla citata sub misura A3;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante *attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;*

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 avente per oggetto "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108";

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato "*Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15;*

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

CONSIDERATO che l'intervento denominato "*Riqualficazione della Piazza Umberto I*", nel comune di Borgo Velino (RI) Codice Univoco Commissario P22.0120-0010 è ricompreso nell'allegato alla predetta ordinanza commissariale n. 7/2021, per il quale il Comune di Borgo Velino (RI) è stato individuato Responsabile dell'intervento;

CONSIDERATO che l'importo complessivo previsto per l'intervento suddetto, di cui all'allegato dell'ordinanza commissariale n. 7 del 30/12/2021, è pari a € 280.000,00

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 14/PNC del 12/09/2022 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.230.774,67 a titolo di anticipazione pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 44.102.582,24;

VISTO altresì l'allegato A del predetto decreto commissariale n. 14/PNC del 12/09/2022 nel quale sono riportati gli interventi oggetto di anticipazione suddivisi per sub misure, ed in particolare è indicato l'intervento di "*Riqualficazione della Piazza Umberto I*", nel comune di Borgo Velino (RI), al quale viene riconosciuta l'anticipazione di € 84.000,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 280.000,00;

VISTA la determinazione n. A02764 del 16/11/2022 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento a titolo di anticipazione, a favore del Comune Borgo Velino (RI), Responsabile dell'intervento denominato "*Riqualficazione della Piazza Umberto I*", –Codice Univoco Commissario A4.5_LRI057017_0712. della somma di € 84.000,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 280.000,00;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 55/PNC del 20/07/2023 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.853.449,44 a titolo di primo pagamento intermedio, pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 46.178.164,78;

VISTO l'art.1, comma 3, della citata Ordinanza n. 17/2022, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza 32/2022, che dispone:

- al comma 3, che i due trasferimenti successivi alla prima quota di anticipazione, ovvero le somme pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuibile (per un totale del 60%), a titolo di pagamento intermedio, sono da subordinarsi alla spese effettivamente sostenute dai soggetti responsabili, relativamente all'attuazione dei singoli progetti finanziati, per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse ricevute in precedenza;
- al comma 4, che le erogazioni successive all'anticipazione “sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti”.

VISTA la nota n. 0003628 del 29/07/2024, acquisita al protocollo USRL al n. 0965068 del 29/07/2024, integrata con nota n.0003762 del 05/08/2024, acquisita al protocollo USRL al n. 0995475 del 05/08/2024 integrata con nota n. 0003889 del 19/08/2024 acquisita al protocollo USRL al n. 1028942 del 19/08/2024 con le quale il Comune di Borgo Velino (RI) ha chiesto il trasferimento delle risorse finanziarie successive all'anticipazione ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, come modificata dalle Ordinanze n.32 del 30 giugno 2022 e n.43 del 23 marzo 2023;

VISTO l'esito istruttorio dell'11/09/2024, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante, con il quale si ritiene ammissibile la richiesta di trasferimento fondi, a favore del Comune di Borgo Velino (RI), della somma 84.000,00, pari al primo 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 280.000,00, relativa all'intervento denominato “*Riqualificazione della Piazza Umberto I*”,

RITENUTO necessario, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, procedere al trasferimento, a favore del Comune di Borgo Velino, Responsabile dell'intervento denominato “*Riqualificazione della Piazza Umberto I*”, della somma di € 84.000,00, pari al primo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 280.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Borgo Velino C.F. 00109190579, Responsabile dell'intervento denominato “*Riqualificazione della Piazza Umberto I*”, della somma di € 84.000,00 (ottantaquattromila/00) pari al primo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 280.000,00 (duecentottantamila/00), in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, articoli 1 e 3;

2. di accreditare l'importo complessivo di € 84.000,00 (ottantaquattromila/00), a favore del Comune di Borgovelino C.F. 00109190579, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0303973 intestato allo stesso;
3. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cittareale;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Copia

ESITO ISTRUTTORIO**PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (DL N.59/2021)**

TITOLO INTERVENTO	Sistemazione di Piazza Umberto I. Rifacimento della pavimentazione della Piazza
CODICE INFRAMOB	P22.0120-0010
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 Fondo Complementare al PNRR – Macro-misura A
LINEA TEMATICA PRINCIPALE	Ordinanza N. 7 del 30 dicembre 2021 Sub-misura A3.1 “Rigenerazione urbana” Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”
SOGGETTO ATTUATORE	Commissario Sisma 2016
RESPONSABILE INTERVENTO	Comune di Borgo Velino
RUP INTERVENTO	Arch Aldo Langone
CUP INTERVENTO	I47H21005860001

Vista l’istanza presentata dal Comune di Borgo Velino con Prot. n. 0965068 del 29/07/2024 e integrata con Prot. n. 0003762 del 05/08/2024 e Prot. n. 1028942 del 19/08/2024 avente per oggetto la richiesta del secondo trasferimento successivo all'anticipazione, per l’intervento di cui alla seguente tabella:

Tab. A - INTERVENTO OGGETTO DELL'ATTESTAZIONE					
A.1	Linea di intervento:	A3.1			
A.2	Denominazione intervento:	Lavori di riqualificazione della Piazza Umberto I			
A.3	CUP intervento:	I47H21005860001			
A.4	Ente dell'intervento:	Responsabile	COMUNE DI BORGIO VELINO		
A.5	Importo totale intervento a valere sul PNC:	€ 322.000,00	A.5a	di cui, importo iniziale approvato con Ordinanza:	€ 322.000,00
			A.5b	di cui, risorse aggiuntive per adeguamento prezzi (assegnazione definitiva decreto RGS n. 52 del 2/3/2023 e successive disposizioni):	€ 42.000,00
A.6	Importo a valere su fonti diverse dal PNC:	€ 0,00			

Considerato che

- 1) L’Ente ha liquidato i seguenti importi:
 - Atto di liquidazione del Responsabile del Servizio N. 84 del 13.11.2023 per la liquidazione della Fattura N. 7 dell’Arch. Luca Blasetti - Redazione progettazione definitiva ed esecutiva - Importo complessivo di € 8.325,20;



- Atto di liquidazione del Responsabile del Servizio N. 48 del 14.05.2024 per la liquidazione dell'anticipazione contrattuale dell'Impresa esecutrice Panzieri Marco Srl - Importo complessivo di € 44.691,37;
- Atto di liquidazione del Responsabile del Servizio N. 67 del 01.07.2024 per la liquidazione della Fattura relativa al primo stato di avanzamento lavori all'Impresa esecutrice Panzieri Marco Srl - Importo complessivo di € 162.571,06;

CUP	Somme ricevute a titolo di anticipo (30% del totale concesso) - Decreto direttoriale n. A02764 del 16/12/2022	Pagamento sostenuti alla data della presente richiesta	%
I47H21005860001	€. 84.000,00	€. 215.587,63	256,65 %

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento è attualmente il seguente:

Tab.C – Avanzamento finanziario dell'intervento						
C.1 QTE aggiornato ad eventuali rimodulazioni						
C.1	Importo QTE:	totale	€. 321.998,72	C.1a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	€. 239.181,45
C.2 Importo totale erogato						
C.2	Importo erogato:	totale	215.587,63	C.2a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	€. 167.616,31
C.3 Stato di avanzamento						
C.3	C.2/C.1 [%]		66,95 %	C.3a	C.2a/C.1a [%]	70,08%

Considerato che il Quadro Tecnico Economico pre e post-gara e a seguito di perizia di variante approvata con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 del 12/06/24 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
	DESCRIZIONE VOCI	Q.E. Progetto a base di Gara	Q.E. rib 16,361%	Q.E. Variante rib 16,361%
A	LAVORI	218 479.83 €	183 161.34 €	239 181.45 €
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2 609.83 €	2 609.83 €	1 686.08 €
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	215 870.00 €	180 551.51 €	237 495.37 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	103 518.89 €	138 837.38 €	82 817.27 €
B.1	Spese Tecniche			
B.1.1	Spese tecniche <i>progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori</i>	15 696.10 €	15 696.10 €	15 696.10 €
B.1.2	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	8 393.06 €	8 393.06 €	8 393.06 €
B.3	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	16 200.00 €	16 200.00 €	16.09 €
B.4	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. lavori (A)	4 000.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
B.5	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici, contributo ANAC	1 125.00 €	1 125.00 €	1 125.00 €
B.6	Cassa previdenziale di B.1.1 - B.1.2 = 4%	963.57 €	963.57 €	963.57 €
B.7	I.V.A. lavori (A) 22%	48 065.56 €	40 295.49 €	52 619.92 €
B.8	I.V.A. 22% su B.3	3 564.00 €	3 564.00 €	3.54 €
B.9	I.V.A. 22% su B.1 - B.6	5 511.60 €	5 511.60 €	
B.10	Economie di gara ribasso impresa		35 318.49 €	
B.11	I.V.A. 22% su B.10 (IVA su Economia di gara)		7 770.07 €	
	TOTALE GENERALE (A+B)	321 998.72 €	321 998.72 €	321 998.72 €

Considerato che ai sensi dell'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, art. 1,2,3 (e più in dettaglio dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS-0020918-P-04/04/2023) gli USR territorialmente competenti verificano la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), provvedono a una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati, previa verifica degli adempimenti previsti dal cronoprogramma, e quindi ai controlli di propria competenza relativi alla documentazione trasmessa dai Responsabili degli interventi;

Vista la correttezza della seguente documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata:

Documentazione Tecnica

a) Per la richiesta degli **acconti intermedi successivi all'anticipazione** (art. 1, co.3, lett.b), Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, e ss.mm.ii.):

- 1) Certificato/i di pagamento per i SAL intermedi, emesso/i dal RUP, approvato/i con l'atto/gli atti di seguito indicato/i:

Certificato di pagamento	Atto di approvazione	Data atto	N° atto
n. 1	Determina di approvazione del SAL n.1 a tutto il 17/06/2024	26/06/2024	115

Documentazione Amministrativo – Contabile

Con riferimento alle spese oggetto della presente rendicontazione:

1. Arch. Blasetti – Liquidazione Progettazione

- Atto di liquidazione n. 84 del 13.11.2023
- Certificato di regolarità contributiva del 07.11.2023 rilasciato da Inarcassa
- Fattura Arch. Blasetti n. 7 del 19.07.2023
- Mandato di pagamento n. 00827 del 24.11.2023;
- Quietanza Tesoreria Comunale del 24.11.2023

2. Impresa Panzieri – Liquidazione anticipazione contrattuale

- Fattura Impresa Panzieri Marco S.r.l. n. 16 del 22.03.2024
- Dichiarazione regolarità contributiva prot. INAIL_43503032
- Comunicazione estremi del c/c dedicato
- Polizza fideiussoria N. 1490.00.27.2799880269 del 20/03/2024 emessa da SACE a garanzia dell'anticipazione contrattuale
- Atto di Liquidazione n. 48 del 14.05.2024
- Mandato di pagamento n. 363 del 21.05.2024
- Quietanza Tesoreria Comunale del 21.05.2024

3. Impresa Panzieri – Liquidazione SAL I

- Documenti contabili: Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento n. 1 del 26.06.2024
- Determinazione n. 115 del 26.06.2024 di approvazione del SAL n. 1
- Attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021
- Dichiarazione di regolarità contributiva prot. INAIL_43503032
- Fattura Impresa Panzieri Marco S.r.l. n. 28 del 27.06.2024
- Atto di liquidazione n. 67 del 01.07.2024
- Mandato di pagamento n. 555 del 11.07.2024 e relativa quietanza Tesoreria Comunale del 11.07.2024
- Mandato di pagamento n. 606 del 23.07.2024 e relativa quietanza Tesoreria Comunale del 25.07.2024

4. Perizia di variante in corso d'opera

- Quadro economico comparativo
- Atto di sottomissione
- D.G.C. n. 53 del 12.06.2024
- Determina n. 109 del 14.06.2024 presa d'atto approvazione perizia

5. Report attestante i dati inseriti su BDAP-MOP

- Report attestante i dati inseriti su BDAP-MOP del 26.07.2024

Vista la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), e avendoli incrociati con quelli di monitoraggio e quelli ricavati dalla documentazione tecnica e amministrativo-contabile, di cui si riporta la verifica effettuata da quest'Ufficio:

VERIFICA DATI BDAP

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,...) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

Visto dunque l'allineamento corretto dei dati nel Modulo della richiesta, nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nella documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata;

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze e dalle altre disposizioni di riferimento del PNC, si ritiene la relativa richiesta **AMMISSIBILE**.

L'importo concesso per il primo trasferimento del 30% successivo all'anticipazione risulta di **€ 84.000,00 (ottantaquattromila,00)** al netto del Fondo opere indifferibili, come riportato nella tabella seguente:

Tab. B – RICHIESTA TRASFERIMENTO		
B.1	TRASFERIMENTO RICHIESTO:	<input checked="" type="checkbox"/> Primo 30% successivo all'anticipazione; <input type="checkbox"/> Secondo 30% successivo all'anticipazione; <input type="checkbox"/> 10% a saldo.
B.2	IMPORTO RICHIESTO AL NETTO DEL FONDO OPERE INDIFFERIBILI:	€. 84.000,00

Il presente Esito è stato predisposto a cura dell'istruttore Girolamo Franchetti (Area organizzazione uffici, Gestione finanziaria, Promozione del territorio).

Rieti, 11/09/2024

Copia