

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A01917 del 12/09/2025

Proposta n. 1883 del 25/08/2025

Oggetto:

Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A00854 del 30/03/2022, per rinuncia ai bonus fiscali e contestuale stato di consistenza per cambio impresa esecutrice con differente ribasso, direttore lavori e adesione al regime di maggior favore del TU ai sensi dell'Ord.139/2023- determinazione del contributo in favore di Sandra Belli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 8 particella 810 - CUP: C88I21000150001 CIG: 8722980ECD- rif. ID 5971

Proponente:

Estensore	BARBANTE MARIA ELENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PETRANGELI VERONICA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Oggetto: Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A00854 del 30/03/2022, per rinuncia ai bonus fiscali e contestuale stato di consistenza per cambio impresa esecutrice con differente ribasso, direttore lavori e adesione al regime di maggior favore del TU ai sensi dell'Ord.139/2023-determinazione del contributo in favore di Sandra Belli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 8 particella 810 – CUP: C88I21000150001 CIG: 8722980ECD- rif. ID 5971

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE				
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017				
(BELLI SANDRA - POSTA via Salaria Vecchia 58 - FG: 8 MAP: 810)				
RICHIEDENTE				
TIPO	Comunione		Interni separati: N	
NOME/DENOMINAZIONE	BELLI SANDRA		BLLSDR59R54H501R	
RAPPRESENTATO DA	se stesso			
C/O PROFESSIONISTA	SIANO FRANCESCO ANTONIO		SNIFNC50L15G283Y	
	francescoantonio.siano@ordingna.it			
INDIRIZZO	POSTA via Salaria Vecchia 58			
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 8 MAP: 810			
DATI IMPRESA				
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA			
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it			
PROTOCOLLI FASCICOLO				
MUDE RICHIESTA	1205705700000114802020			
CUP	C88I21000150001			
CIG	8722980ECD		INTERVENTO	Miglioram
MUDE SAL ZERO	1205705700000161862021		LIVELLO OPERATIVO	L2
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO		PROTOCOLLO	Numero / Anno
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO			

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ed in particolare l’art. 1, comma 673, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 novies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l’art. 1, comma 653, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2024» con le parole «31 dicembre 2025», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V0001 del 23/06/2025, recante: "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione Tecnologica" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Ing. Luca Marta, appartenente al ruolo della dirigenza della Regione Lazio";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30/06/2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

Premesso che:

- l'articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO CHE:

Con Decreto dirigenziale A00798 del 19/04/2021, è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore della Sig.ra Sandra Belli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 8 particella 810 quantificato in € 255.048,11 (duecentocinquantacinquemilaquarantotto/11) iva compresa se non recuperabile. (Rif. ID 5971);

- con decreto dirigenziale n. A01333 del 23/06/2021 è stato liquidato il SAL 0 e pagato l'importo di € 21.992,36, autorizzazione del pagamento delle spese tecniche di progettazione pari alla quota dell'80% del contributo agli stessi destinato, per le attività già svolte di progettazione;
- con decreto dirigenziale n. A00854 del 30/03/2022 è stato revisionato il decreto dirigenziale A00798 del 19/04/2021, rimodulazione contributo a seguito di variante in corso d'opera per adesione agli incentivi fiscali;
- In data 21/10/2024, e successivi invii, a mezzo della piattaforma Gedisi, n. istanza 1205705700004073622024 prot. 1289743, il tecnico incaricato, Ing. Alfonso Stefanelli, ha trasmesso la documentazione necessaria per variante in corso d'opera per rinuncia ai bonus fiscali;
- Contestualmente, nella medesima relazione, il tecnico illustra la variazione dei tecnici incaricati con il cambio della direzione lavori dal geometra Fabrizio Gizi, all'ing. Alfonso Stefanelli e delle imprese fornitrici dalla Duetto costruzioni alla Dema 4 s.r.l..”
- l'Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall'istruttoria, dal cui esito del 22/07/2025, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

L'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

All'esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dalla citata Ordinanza n.19/2017, secondo i parametri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, in € **267.611,04 (duecentosessantasettemilaseicentoundici/04) IVA inclusa**, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato:

DECRETA

di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi relativi lavori di riparazione con rafforzamento locale *ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione* in favore di Sandra Belli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 8 particella 810 in € 267.611,04 (duecentosessantasettemilaseicentoundici/04) IVA inclus; (Rif. ID 5971)

di rettificare il Decreto Dirigenziale n. A00854 del 30/03/2022 in favore della Sig.ra di Sandra Belli, con riferimento all'impresa esecutrice dei lavori che risulta essere la DEMA 4 S.R.L. (P.IVA:01590500664) e all'esito istruttorio, debitamente rielaborato (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di rettificare il Decreto Dirigenziale n. A00854 del 30/03/2022 in favore della Sig.ra di Sandra Belli, con riferimento all'incarico di Direttore lavori che è stato affidato all'Ing. Alfonso Stefanelli e all'esito istruttorio, debitamente rielaborato (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore

Ing.Luca Marta

Copia



ESITO ISTRUTTORIO DI RETTIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. A00798 del 19/04/2021.

Motivazione: Variante tecnica in corso d'opera per rinuncia ai bonus fiscali autorizzati con Decreto n. A00854 del 30/03/2022, contestuale stato di consistenza per cambio impresa esecutrice con differente ribasso, direttore lavori e adesione al regime di maggior favore del TU ai sensi dell'Ord.139/2023.

ALTRI DECRETI EMESSI:

- A01333 del 23/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0,
- A00854 del 30/03/2022 RETTIFICA AL DECRETO,

Costo convenzionale al netto di Iva: € 240.605,30 (> limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020 o precedenti all'entrata in vigore dell'Ord. 100)

RIPARAZIONE DANNI GRAVI.

Dati generali

Provincia

Rieti

Comune

Posta

Frazione

Frazione Fontarello Via Salaria Vecchia n.58

Richiedente

Sandra Belli

Professionista

Ing. Alfonso Stefanelli

Dati Catastali

Fg. 8 particella 810

Dati identificativi dell'istanza

Piattaforma informatica

ID fascicolo: **1205705700000057052019** del **26/11/2019**

ID ultima RCR: **1205705700004882102025** del **22/06/2025** (variante tecnica)

USR

ID Istanza: **5971**

Protocollo: **958085 del 26/11/2019, 655229 del 23/06/2025** (variante tecnica)

Istruttore: **Arch. Veronica Petrangeli**

Richiesta anticipo Spese Tecniche¹ (O.C. 94/2020) sì ☐ no ☒

Bonus fiscali sì ☐ no ☒

Tipologia dell'intervento: Ripristino con miglioramento sismico ☒

Destinazione e tipologia immobile: Residenziale ☒

Natura giuridica del richiedente: Comunione ☒

¹ Art. 122 del T.U.R.

PREMESSA

Il presente esito istruttorio in variante è stato redatto in seguito alla richiesta pervenuta con prot. 1289743 del 21/10/2024 e successive integrazioni, per la rimodulazione del contributo concedibile successiva alla presentazione di una variante tecnica in corso d'opera per la rinuncia ai bonus fiscali dei lavori autorizzati con Decreto n. A00854 del 30/03/2022. Contestualmente il tecnico incaricato presenta uno stato di consistenza del cantiere successivo alla variazione dell'impresa esecutrice e della direzione lavori (punto 1 e 2).

- 1) In "AL.03_AL03_Relazione_di_sintesi_della_variante" in prot. 655229 del 23/06/2025 il tecnico dichiara:

"A seguito della scelta della committenza di rinunciare all'esecuzione degli interventi di miglioramento energetico, previsti dall'art. 119 comm. 4-ter del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e s.m.i (Super Bonus 110%), approvati con Decreto Dirigenziale n. A00854 del 30.03.2022 dell'U.S.R., si rimanda a quanto già approvato con il Decreto Dirigenziale n. A00798 del 19.04.2021; limitandosi alle sole opere strutturali e alle finiture, che si di seguito vengono elencate:

- *cuci-scuci in caso di lesioni profonde sul singolo maschio murario, realizzato con materiali simili a quelli originari;*
 - *ripristino della continuità muraria con catenelle di mattoni o con scaglie di marmo e utilizzo di idonea malta per lesioni isolate che interessano il singolo elemento di struttura;*
 - *miglioramento della qualità muraria con la realizzazione dell'intonaco armato sottile composto da rete in fibre di vetro G.F.R.P. preformate (Glass Fiber Reinforced Polymer), e malta esente da cemento;*
 - *realizzazione dei collegamenti di piano con elementi in acciaio disposti lungo tutte le pareti portanti dell'edificio collegati sia alle pareti perimetrali che all'esterno;*
 - *inserimento di cordoli in acciaio per la eliminazione delle azioni fuori del piano nelle parti sommitali delle pareti di supporto della copertura spingente;*
 - *miglioramento del comportamento statico dei solai a travetti armati tipo "SAP" e in putrelle e tavelloni mediante la tecnica di consolidamento denominata "soletta mista" o "soletta collaborante", ovvero mediante l'interconnessione del solaio esistente con una nuova soletta in calcestruzzo leggero strutturale.*
 - *allargamento della base della fondazione, che, come evidenzia l'analisi strutturale eseguita sull'edificio esistente, è insufficiente e si raggiungono tensioni elevate sul terreno. "*
- 2) Inoltre, nella medesima relazione, il tecnico illustra la variazione dei tecnici incaricati con il cambio della direzione lavori dal geometra Fabrizio Gizi, all'ing. Alfonso Stefanelli e delle imprese fornitrici dalla Duetto costruzioni alla Dema 4 s.r.l.."

Le dovute spettanze sono illustrate nel successivo stato di consistenza.

Infine, con la stessa istanza, il professionista aderisce al regime di maggior favore del TU ai sensi dell'Ord.139/2023 chiedendo la proroga di mesi 12 per l'ultimazione dei lavori in corso d'opera. (Vedasi allegato "AL.01_2025_07_11_Richiesta_proroga_di_fine_lavori" in prot. 726881 del 14/07/2025.)

VISTO il decreto dirigenziale n. **A00798** del **19/04/2021** con il quale si autorizzava la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico su edifici ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Sandra Belli in qualità di Delegato degli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 8 particella 810 (rif.ID 5971);

VISTO CHE con Decreto Dirigenziale n. **A01333** del **23/06/2021** è stata autorizzata la liquidazione del SAL 0;

VISTO CHE con Decreto Dirigenziale n. **A00854 del 30/03/2022** è stata autorizzata la rettifica al decreto di concessione per variante tecnica in corso d'opera e adesione ai bonus fiscali;

PRESO ATTO della documentazione necessaria per la richiesta di variante decritta in premessa si procede alla rettifica del decreto di concessione n. **A00854 del 30/03/2022** nei punti seguenti. Per tutto il resto si rimanda al Decreto iniziale autorizzativo.

1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITA'

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

Nessuna variazione.

1.2. VERIFICA LEGITTIMAZIONE RICHIEDENTE

1.2.1. Soggetti legittimati alla concessione del contributo

Nessuna variazione.

1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nessuna variazione.

1.2.3. PROFESSIONISTA

Professionista Uscente

DIREZIONE LAVORI - GEOMETRA FABRIZIO GIZZI

Professionista FABRIZIO GIZZI	
Nome e Cognome FABRIZIO GIZZI	Data di Pubblicazione in Elenco 05/06/2017
Categoria Soggettiva Professionista individuale	Descrizione Categoria Soggettiva
Appartenente ad RTP ☐	Denominazione RTP
Tipo albo Geometri	Numero Iscrizione Albo 817
Data Iscrizione Albo 22/12/2009	Regione di iscrizione
Provincia di iscrizione RI	Partita IVA persona fisica 01057030577
> Riferimenti Studio > Tipologia Incarico > Società Ragione Sociale Partita IVA	

Regime iva: ☐ forfettario
☒ ordinario

Professionista Entrante

DIREZIONE LAVORI – ING. ALFONSO STEFANELLI

L'incarico di Direttore lavori è stato affidato al seguente professionista (art. 4, comma 1, O.C. 100/2020²) che risulta iscritto nell'*Elenco speciale professionisti*:

Professionista
alfonso stefanelli

▼ Professionista

Nome e Cognome
alfonso stefanelli

Data di Pubblicazione in Elenco
13/04/2017

Categoria Soggettiva
Professionista individuale

Descrizione Categoria Soggettiva

Appartenente ad RTP
☐

Denominazione RTP

Tipo albo
Ingegneri

Numero Iscrizione Albo
19501

Data Iscrizione Albo
12/01/2011

Regione di iscrizione

Provincia di iscrizione
NA

Partita IVA persona fisica
07215301214

> Riferimenti Studio

> Tipologia Incarico

> Società

Ragione Sociale

Partita IVA

Regime iva: ☐ forfettario
☒ ordinario

La procura speciale, ottenuta a stampa dalla RCR caricata sulla piattaforma informatica, è sì ☒ no ☐
sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti

Note: In All. "DA.02_ProcuraSpeciale_SD_547908_stampa" in prot. 655229 del 23/06/2025

È stato allegato il contratto di incarico al Professionista sì ☒ no ☐

Note: Sulla piattaforma informatica con prot. 11621 del 26/03/2025 risulta caricato il contratto "EP_REG_015445_2023_001" aggiornato con la nuova nomina a Direttore lavori dell'ing. Stefanelli.

Sono presenti i documenti in corso di validità del professionista incaricato sì ☒ no ☐

Note: In All. "DA.03_Documenti_impresa_e_nuovo_dl_e_coordinatore" in prot. 1289743 del 21/10/2024

1.2.4. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

☐ L'impresa affidataria dei lavori non è presente nell'istanza RCR, pertanto la stessa dovrà essere comunicata successivamente all'emanazione del decreto di concessione ai sensi del Decreto n. 627 del 31 dicembre 2021 che disciplina le modalità di cui all'art. 4 ord.118 e s.m.i circa la possibilità di posticipare la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori entro e non oltre il termine di 120 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo.

Si procederà all'eventuale rideterminazione del contributo all'atto di erogazione del primo Stato di avanzamento lavori

☒ L'impresa entrante (**DEMA 4 S.R.L.**) affidataria dei lavori ha offerto un ribasso pari allo 0.00 %, in diffomità dall'impresa uscente (**DUETTO COSTRUZIONI S.R.L.**) che in sede di Decreto aveva offerto un ribasso del 6%:

Impresa Affidataria uscente:

DUETTO COSTRUZIONI S.R.L. Ribasso del 6%

Ragione sociale	Forma giuridica	Partita Iva	Codice fiscale	Sede legale	Scadenza iscrizione	
DUETTO COSTRUZIONI SRL	Società a responsabilità limitata	01726110669	01726110669	DELLE CAPANNELLE 4 - 67014 CAPITIGNANO (AQ) - Italia	2 giu 2026	Isritto provvisoriamente

che risultava iscritta nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016.

Impresa Affidataria entrante:

DEMA 4 S.R.L. Ribasso del 0,00%

Ragione sociale	Forma giuridica	Partita Iva	Codice fiscale	Sede legale	Scadenza iscrizione	
DEMA 4 S.R.L.	Società a responsabilità limitata	01590500664	01590500664	PIAZZA REGINA MARGHERITA 7 - 67100 L'AQUILA (AQ) - Italia	18 mar 2026	<i>Iscritto provvisoriamente</i>

che risulta iscritta nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016.

Sono previste opere in subappalto

sì ☐ no ☒

Note: In All DA.13_DA13.1_Contratto_di_appalto_DEMA" in prot. 655229 del 23/06/2025

Sono state eseguite indagini e prove

sì ☒ no ☐

Note: Geo 3D srl già presenti nel precedente Decreto n. A00798 del 19/04/2021

Ragione sociale	Forma giuridica	Partita Iva	Codice fiscale	Sede legale	Scadenza iscrizione	
GEO 3D SRL	Società a responsabilità limitata	00937950574	00937950574	della Chimica snc SN - 02100 Rieti (RI) - Italia	29 apr 2026	<i>Iscritto provvisoriamente</i>

che risulta iscritta nell'elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016.



1.3. STATO DI CONSISTENZA

Si riporta la documentazione aggiornata asseverata dalla DL dello stato di consistenza ("AL.02_2025_06_17_Relazione_di_sintesi_della_variante_rev01", "AL.01_2024_10_12_Addendum_al_contatto_di_appalto_rev02_SB_DEMA" in prot. 689233 del 02/07/2025 e "CM.01.a_CM01a_b_Computo_Metrico_Estimativo_signed" in prot. 655229 del 23/06/2025) per la liquidazione delle spettanze all'impresa uscente DUETTO COSTRUZIONI S.R.L in relazione allo stato di consistenza asseverato dalle DL:

Nella dichiarazione "AL.02_2025_06_17_Relazione_di_sintesi_della_variante_rev01", in prot. 689233 del 02/07/2025 il professionista assevera che la quota parte relativa agli oneri della sicurezza è pari a zero perché mai eseguita.

Stato di consistenza asseverato dal Direttore Lavori

Categorie dei lavori	Importo CME ₀	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
Macro voci	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	aliquota	importo	IVA inclusa	6,00%
Opere strutturali								
Opere sulle strutture/riparazione danno	2.516,08 €	- €	2.516,08 €	2.365,12 €	10%	236,51 €	2.601,63 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	- €	- €	- €	- €	10%	- €	- €	
Importo totale opere strutturali	2.516,08 €	- €	2.516,08 €	2.365,12 €		236,51 €	2.601,63 €	
Finiture connesse								
Finiture parti comuni		- €	- €	- €	10%	- €	- €	
Finiture interne uiu		- €	- €	- €	10%	- €	- €	
Importo totale finiture connesse	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
TOTALI	2.516,08 €	- €	2.516,08 €	2.365,12 €		236,51 €	2.601,63 €	

Dettaglio ripartizione finiture esclusive stato di consistenza			
U.I.	Importo CME ₀	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}
	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa
1	- €	- €	- €
2	- €	- €	- €
3	- €	- €	- €
Totali	- €	- €	- €


1.4. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020³)

Nessuna variazione.

1.5. PARERI
Parere comunale

- ☒ Il Comune ha rilasciato il parere di conformità urbanistico-edilizia del progetto di variante in data 01/07/2025, protocollo 4440
- ☐ Il Comune ha rilasciato il Permesso di Costruire in data -, protocollo -
- ☐ Silenzio assenso trascorsi 30 gg (art. 5, comma 2, Ord. 100/2020⁴)

Autorizzazione sismica

Nessuna variazione rispetto al Decreto n. A00798 del 19/04/2021.

Conferenza Regionale

È stata richiesta l'attivazione della Conferenza Regionale sì ☐ no ☒

1.6. COMPLETEZZA DELLA PRATICA

È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali di riferimento sì ☒ no ☐

³ Art. 60, comma 1 T.U.R.

⁴ Art. 61, T.U.R.



2. ISTRUTTORIA TECNICA

2.1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE

Nessuna variazione rispetto al Decreto autorizzativo n. A00798 del 19/04/2021.

2.2. ANALISI DEL COMPUTO METRICO

Nessuna variazione rispetto all'analisi del CME effettuata con. prot. 924166 del 28/10/2020 del Decreto autorizzativo n. A00798 del 19/04/2021.

2.3. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa)

Categorie dei lavori	Importo da Decreto n.A00854 30/03/2022		Importo CME Variante TECNICA	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
Macro voci	IVA esclusa	Scostamenti	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	aliquota	importo	IVA inclusa	0,00%
Opere strutturali										
Indagini e prove	6.135,82 €	165,98 €	6.301,80 €	- €	6.301,80 €	6.301,80 €	10%	630,18 €	6.931,98 €	
Opere sulle strutture/riparazione danno	104.110,58 €	465,70 €	104.576,28 €	- €	104.576,28 €	104.576,28 €	10%	10.457,63 €	115.033,91 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	14.179,93 €	- €	14.179,93 €	- €	14.179,93 €	14.179,93 €	10%	1.417,99 €	15.597,92 €	
Importo totale opere strutturali	124.426,33 €	631,68 €	125.058,01 €	- €	125.058,01 €	125.058,01 €		12.505,80 €	137.563,81 €	
Finiture connesse										
Finiture interne uliu	151.566,99 €	65.795,96 €	85.771,03 €	- €	85.771,03 €	85.771,03 €	10%	8.577,10 €	94.348,13 €	
Importo totale finiture connesse	151.566,99 €	65.795,96 €	85.771,03 €	- €	85.771,03 €	85.771,03 €		8.577,10 €	94.348,13 €	
Importo totale dei lavori	275.993,32 €	65.164,28 €	210.829,04 €	- €	210.829,04 €	210.829,04 €		21.082,90 €	231.911,94 €	
Spese tecniche										
Progetto Architettonico	18.949,29 €	4.744,59 €	14.204,70 €	- €	14.204,70 €	14.204,70 €	22%	3.125,04 €	17.329,74 €	
Sicurezza progettazione	1.579,11 €	395,39 €	1.183,72 €	- €	1.183,72 €	1.183,72 €	22%	260,42 €	1.444,14 €	
Sicurezza Esecuzione	1.579,11 €	395,39 €	1.183,72 €	- €	1.183,72 €	1.183,72 €	22%	260,42 €	1.444,14 €	
Direzione Lavori architettonici	11.580,12 €	2.816,00 €	8.764,12 €	- €	8.764,12 €	8.764,12 €	22%	1.928,11 €	10.692,23 €	
Collaudo	1.403,65 €	351,45 €	1.052,20 €	- €	1.052,20 €	1.052,20 €	22%	231,48 €	1.283,68 €	
Sub totale spese tecniche	35.091,28 €	8.702,82 €	26.388,46 €	- €	26.388,46 €	26.388,46 €		5.805,47 €	32.193,93 €	
Relazione geologica	4.006,48 €	1.085,83 €	2.920,65 €	- €	2.920,65 €	2.920,65 €	22%	642,54 €	3.563,19 €	
Accatastamento	137,37 €	35,27 €	102,10 €	- €	102,10 €	102,10 €	22%	22,46 €	124,56 €	
Prestazioni Super-Bonus	2.739,64 €	2.739,64 €	- €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	
Sub totale spese tecniche specialistiche	6.883,49 €	3.860,74 €	3.022,75 €	- €	3.022,75 €	3.022,75 €		665,01 €	3.687,76 €	
Spese tecniche totali	41.974,77 €	12.563,56 €	29.411,21 €	- €	29.411,21 €	29.411,21 €		6.470,48 €	35.881,69 €	
Altre spese totali	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
TOTALI	317.968,09 €	77.727,84 €	240.240,25 €	- €	240.240,25 €	240.240,25 €		27.553,38 €	267.793,63 €	

2.4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa)

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo Convenzionale (CC) e costo dell'intervento (CI).

Il costo dell'intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle *finiture esclusive* più le *spese per le parti comuni* e le *spese tecniche* ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole unità immobiliari.

Dal momento che l'IVA agisce in modo differenziato sull'importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche (IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna delle due componenti ha sul costo complessivo.



ID U.I.U.	Costo Convenzionale						Costo dell'intervento			Contributo concedibile (minore importo tra CC e CI) IVA inclusa	Importo a carico del committente IVA inclusa	Assicurazione IVA inclusa	Contributo concedibile IVA inclusa
	Scaglioni Superfici	Superficie	Costo Parametrico	Incrementi	Costo convenzionale per UIU IVA esclusa	Costo Convenzionale (CC) per UIU IVA inclusa	Finiture Esclusive	Opere sulle strutture - finiture parti comuni - spese tecniche	Costo Intervento (CI) per UIU IVA inclusa				
		mq	€/mq	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	fino a 130 mq.	130,00	1100	15%	164.450,00 €								
	da 130 a 220 mq.	73,58	900	15%	76.155,30 €								
	oltre 220 mq.	0,00	800	15%	- €								
		203,58			240.605,30 €	267.611,04 €	94.348,13 €	173.445,49 €	267.793,62 €	267.611,04 €	182,58 €	- €	267.611,04 €
Totali		203,58			240.605,30 €	267.611,04 €	94.348,13 €	173.445,49 €	267.793,62 €	267.611,04 €	182,58 €	- €	267.611,04 €

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori	Costo dell'intervento			Costo Convenzionale			Assicurazione	ACCOLLO
	Importo CME _{Rib}	IVA	Importo ammissibile	Contributo concesso	IVA	Contributo concesso		
<i>Macro voci</i>	<i>IVA esclusa</i>		<i>IVA inclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>		<i>IVA inclusa</i>	<i>IVA inclusa</i>	<i>IVA inclusa</i>
Indagini e prove	6.301,80 €	10%	6.931,98 €	6.135,82 €	10%	6.749,40 €	- €	- 182,58 €
Opere sulle strutture	118.756,21 €	10%	130.631,83 €	118.756,21 €	10%	130.631,83 €	- €	- €
Finiture parti comuni	85.771,03 €	10%	94.348,13 €	85.771,03 €	10%	94.348,13 €	- €	- €
Progetto Architettonico	14.306,80 €	22%	17.454,30 €	14.306,80 €	22%	17.454,30 €	- €	- €
Sicurezza Progettazione	1.183,72 €	22%	1.444,14 €	1.183,72 €	22%	1.444,14 €	- €	- €
Sicurezza Esecuzione	1.183,72 €	22%	1.444,14 €	1.183,72 €	22%	1.444,14 €	- €	- €
Direzione Lavori architettonici	8.764,12 €	22%	10.692,23 €	8.764,12 €	22%	10.692,23 €	- €	- €
Collaudo	1.052,20 €	22%	1.283,68 €	1.052,20 €	22%	1.283,68 €	- €	- €
Relazione geologica	2.920,65 €	22%	3.563,19 €	2.920,65 €	22%	3.563,19 €	- €	- €
TOTALI	240.240,25 €		267.793,62 €	240.074,27 €		267.611,04 €	- €	- 182,58 €



Si riportano le tabelle illustrative con il confronto tra il costo complessivo dell'intervento, il contributo concedibile e lo stato dei pagamenti tenuto conto dello stato di consistenza.

Ripartizione del costo intervento

Categorie dei lavori	Costo dell'intervento			di cui Stato consistenza *			di cui Importo residuo *		
	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa
Opere sulle strutture	118.756,21 €	10%	130.631,83 €	2.365,12 €	10%	2.601,63 €	116.391,09 €	10%	128.030,20 €
Finiture parti comuni		10%	- €	- €	10%	- €	- €	10%	- €
Finiture interne	85.771,03 €	10%	94.348,13 €	- €	10%	- €	85.771,03 €	10%	94.348,13 €
TOTALI	204.527,24 €		224.979,96 €	2.365,12 €		2.601,63 €	202.162,12 €		222.378,34 €

* Importo lavori realizzato dall'impresa uscente

** Importo lavori da realizzare dall'impresa subentrante

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori	Contributo concesso			di cui Stato consistenza *			di cui Importo residuo **			Assicurazione	ACCOLLO
	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA inclusa	IVA inclusa
Opere sulle strutture	118.756,21 €	10%	130.631,83 €	2.365,12 €	10%	2.601,63 €	116.391,09 €	10%	128.030,20 €	- €	- €
Finiture parti comuni		10%	- €	- €	10%	- €	- €	10%	- €	- €	- €
Finiture interne	85.771,03 €	10%	94.348,13 €	- €	10%	- €	85.771,03 €	10%	94.348,13 €	- €	- €
TOTALI	204.527,24 €		224.979,96 €	2.365,12 €		2.601,63 €	202.162,12 €		222.378,34 €	- €	- €

* Importo contributo spettante all'impresa uscente

** Importo contributo spettante all'impresa subentrante

Stato dei pagamenti

Categorie dei lavori	Contributo concesso			di cui Stato consistenza *			di cui Importo liquidato **			Assicurazione	SALDO
	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA esclusa	IVA	IVA inclusa	IVA inclusa	IVA inclusa
Opere sulle strutture	118.756,21 €	10%	130.631,83 €	2.365,12 €	10%	2.601,63 €	- €	10%	- €	- €	2.601,63 €
Finiture parti comuni		10%	- €	- €	10%	- €	- €	10%	- €	- €	- €
Finiture interne	85.771,03 €	10%	94.348,13 €	- €	10%	- €	- €	10%	- €	- €	- €
TOTALI	204.527,24 €		224.979,96 €	2.365,12 €		2.601,63 €	- €		- €	- €	2.601,63 €

* Importo contributo spettante all'impresa uscente

** Importo liquidato all'impresa uscente



3. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo Convenzionale (CC) di **€ 267.611,04** (IVA inclusa) come riportato nella tabella seguente:

Contributo concesso				
Macrovoce	Imponibile	IVA		Totale
descrizione		aliquota	importo	
Indagini e prove	6.135,82 €	10%	613,58 €	6.749,40 €
Costo dell'intervento	204.527,24 €	10%	20.452,72 €	224.979,96 €
Spese tecniche	29.411,21 €	22%	6.470,47 €	35.881,68 €
	240.074,27 €		27.536,77 €	267.611,04 €

Nella tabella seguente è indicata la quota di costo dell'intervento che resta a carico del richiedente.

Importo richiesto IVA inclusa	Importo concesso IVA inclusa	Assicurazione IVA inclusa	Importo a carico del committente IVA inclusa
267.793,63 €	267.611,04 €	- €	182,58 €



4. CONCLUSIONI

L'istanza contenente la variante tecnica in corso d'opera per rinuncia ai bonus fiscali autorizzati con Decreto n. A00854 del 30/03/2022, contestuale stato di consistenza per cambio impresa esecutrice con differente ribasso, direttore lavori e adesione al regime di maggior favore del TU ai sensi dell'Ord.139/2023 è stata analizzata secondo i criteri definiti dall'art. 59 del T.U.R.P.

La liquidazione delle spettanze in relazione allo stato di consistenza asseverato dalla DL (all.

"AL.02_2025_06_17_Relazione_di_sintesi_della_variante_rev01" in prot. 689233 del 02/07/2025) risultano:

- All'impresa uscente DUETTO COSTRUZIONI S.R.L. pari a **€ 2.601,23** (IVA inclusa),
- Al Direttore Lavori uscente Geom. FABRIZIO GIZI pari **€ 394.32** (IVA inclusa),

PERTANTO, L'importo complessivo rimodulato al netto dello stato di consistenza da corrispondere all'impresa entrante **DEMA 4 S.R.L.** con ribasso del 0,00%, risulta pari a € 202.162.12-(IVA esclusa), **€ 222.378.34** (IVA inclusa).

Rieti, 22/07/2025

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Veronica Petrangeli

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993)

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE								
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (BELLI SANDRA - POSTA via Salaria Vecchia 58 - FG: 8 MAP: 810)								
RICHIEDENTE								
TIPO	Comunione				Interni separati: N			
NOME/DENOMINAZIONE	BELLU SANDRA				BLLSDR59R54H501R			
RAPPRESENTATO DA	se stesso							
C/O PROFESSIONISTA	SIANO FRANCESCO ANTONIO francescoantonio.siano@ordingna.it				SNIFNC50L15G283Y			
INDIRIZZO	POSTA via Salaria Vecchia 58							
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 8 MAP: 810							
DATI IMPRESA								
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA							
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it							
PROTOCOLLI FASCICOLO								
MUDE RICHIESTA	1205705700000114802020							
CUP	C88I21000150001							
CIG	8722980ECD				INTERVENTO			
MUDE SAL ZERO	1205705700000161862021				LIVELLO OPERATIVO			
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO				PROTOCOLLO			
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO							
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO							
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO							
TABELLA A								
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO								
PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO	
1 BELLI SANDRA	BLLSDR59R54H501R	33%	100%	€ 89.264,54	€ 0,00	€ 60,86	€ 89.203,68	
1 BELLI FRANCESCO	BLLFNC57B02H501J	33%	100%	€ 89.264,54	€ 0,00	€ 60,86	€ 89.203,68	
1 BELLI SAVERIO	BLLSVR63L05H501L	33%	100%	€ 89.264,53	€ 0,00	€ 60,86	€ 89.203,68	
		TOTALE	100%	€ 267.793,61	€ 0,00	€ 182,58	€ 267.611,04	
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)								
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO				PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
IMPORTO AMMESSO				€ 267.793,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 267.793,61	
QUOTA A CARICO TOTALE (*)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
DI CUI DA RIMBORSARE				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO				€ 267.611,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 267.611,04	
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO								
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO			PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
PROVE 1 GEO 3D SRL (GEO 3D SRL)	IT44M0306914603000000101514			€ 6.749,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.749,40	
IMPR DEM 4 S.R.L. (DEMA 4 S.R.L.)	IT45X0344003600000000199900			€ 224.979,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 224.979,96	
PROG SIANO FRANCESCO ANTONIO (SIANO FRAN	IT32N0200840023000400290779			€ 17.454,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.454,30	
SICP STEFANELLI ALFONSO (STEFANELLI ALFONS	IT94Z0301503200000003460756			€ 1.444,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.444,14	
SICE STEFANELLI ALFONSO (STEFANELLI ALFONS	IT94Z0301503200000003460756			€ 1.444,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.444,14	
DLAV STEFANELLI ALFONSO (STEFANELLI ALFONS	IT94Z0301503200000003460756			€ 10.692,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.692,23	
COLL CANTALINI BARBARA (CANTALINI BARBARA	IT53D0538703601000000136017			€ 1.283,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.283,68	
GEOL SERI ROBERTO (SERI ROBERTO)	IT21N0306914603000000101515			€ 3.563,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.563,19	
ALT 1 SIANO FRANCESCO ANTONIO (SIANO FRAN	IT32N0200840023000400290779			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	TOTALE			€ 267.611,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 267.611,04	
ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO								
	LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
	SAL ZERO	0%	100%	80%	€ 69.714,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.714,70
	SAL INIZIALE	20%	0%	4%	€ 48.578,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.578,47
	SAL INTERMEDIO 1	20%	0%	4%	€ 48.578,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.578,47
	SAL INTERMEDIO 2	30%	0%	6%	€ 72.867,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.867,70
	SALDO	30%	0%	6%	€ 27.871,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.871,70
	SAL COVID	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	100%	100%	100%	€ 267.611,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 267.611,04
TABELLA A-BIS								
DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO								
PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR	
1 BELLI SANDRA	BLLSDR59R54H501R	33%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
1 BELLI FRANCESCO	BLLFNC57B02H501J	33%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
1 BELLI SAVERIO	BLLSVR63L05H501L	33%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
		TOTALE	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
TABELLA B-BIS								
PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE								
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO			ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE	
PROVE 1 GEO 3D SRL (GEO 3D SRL)	IT44M0306914603000000101514			€ 0,00	€ 6.749,40	€ 0,00	€ 6.749,40	
IMPR DEM 4 S.R.L. (DEMA 4 S.R.L.)	IT45X0344003600000000199900			€ 0,00	€ 0,00	€ 224.979,96	€ 224.979,96	
PROG SIANO FRANCESCO ANTONIO (SIANO FRAN	IT32N0200840023000400290779			€ 0,00	€ 13.963,44	€ 3.490,86	€ 17.454,30	
SICP STEFANELLI ALFONSO (STEFANELLI ALFONS	IT94Z0301503200000003460756			€ 0,00	€ 1.155,31	€ 288,83	€ 1.444,14	
SICE STEFANELLI ALFONSO (STEFANELLI ALFONS	IT94Z0301503200000003460756			€ 0,00	€ 0,00	€ 1.444,14	€ 1.444,14	
DLAV STEFANELLI ALFONSO (STEFANELLI ALFONS	IT94Z0301503200000003460756			€ 0,00	€ 0,00	€ 10.692,23	€ 10.692,23	
COLL CANTALINI BARBARA (CANTALINI BARBARA	IT53D0538703601000000136017			€ 0,00	€ 1.283,68	€ 1.283,68	€ 1.283,68	
GEOL SERI ROBERTO (SERI ROBERTO)	IT21N0306914603000000101515			€ 0,00	€ 2.850,55	€ 712,64	€ 3.563,19	
ALT 1 SIANO FRANCESCO ANTONIO (SIANO FRAN	IT32N0200840023000400290779			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	TOTALE			€ 0,00	€ 24.718,70	€ 242.892,34	€ 267.611,04	

ALLEGATO UNICO AL DECRETO