



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02280 del 24/10/2025

Proposta n. 2381 del 23/10/2025

Oggetto:

Intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini", nel Comune di Cittareale (RI). Cod. InfraMob P22.0120-0022. III SAL - Liquidazione fattura a favore di TRANI SCAVI S.R.L per liquidazione esecuzione lavori - Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Rimodulazione quadro economico - CUP: C41B21007880006 - CIG: 9449573254 - CIG aggiuntivo A06BF67030. (Rif.to Ord. n. 7 PNC del 30/12/2021, Decreto RGS 160 del 18 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze e Ord. n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 - Importo complessivo € 250.166,33)

Proponente:

Estensore	CASCIANI PAMELA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MILUZZO GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “*Riqualficazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*”, nel Comune di Cittareale (RI). Cod. InfraMob P22.0120-0022. III SAL - Liquidazione fattura a favore di TRANI SCAVI S.R.L per liquidazione esecuzione lavori - Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Rimodulazione quadro economico - CUP: C41B21007880006 - CIG: 9449573254 - CIG aggiuntivo A06BF67030. (Rif.to Ord. n. 7 PNC del 30/12/2021, Decreto RGS 160 del 18 novembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze e Ord. n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 – Importo complessivo € 250.166,33)

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 23/06/2025 con il quale è stato conferito all’Ingegnere Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “*Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica*”, l’interim dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “*Delega all’Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189*”;

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto, acquisita al prot. n. 1039296 del 22/10/2025;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di TRANI SCAVI S.R.L., della somma complessiva di € 250.166,63;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA l’ordinanza n. 7 PNC del 30/12/2021 avente per oggetto “*per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108*” la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 1.050.666,67 per l’intervento di cui l’oggetto;

VISTO il Decreto RGS 160 del 18 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, avente per oggetto *“Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili”*, in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022, ove negli Allegati 1 e 2, il quale dispone lo stanziamento di complessivi € € 241.534,01 per l'intervento di cui l'oggetto;

VISTA l'Ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 avente per oggetto *“Ulteriore riallocazione delle risorse disponibili a valere sulla sub misura A4 - linea di intervento 2”* la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 503.137,03 per l'intervento di cui l'oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter *“Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito *“Split payment”* - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello *“Split payment”* si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

VISTA la fattura n. 554/000 del 16/10/2025 acquisita con il reg. n. 328 del 16/10/2025, emessa da TRANI SCAVI S.R.L. di importo pari a € 227.423,94, oltre IVA, relativa al III saldo per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, dell'intervento denominato *“Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini”*, nel Comune di Cittareale (RI), Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR;

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 1.795.337,71, di cui € 1.202.145,62 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 42.577,47, € 400.243,32 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 192.948,77 per economie, risulta finanziata con Ordinanza n. 7 PNC del 30/12/2021, Decreto RGS 160 del 18 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze e Ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 554/000 del 16/10/2025, acquisita con il numero di registro 328 del 16/10/2025 emessa da TRANI SCAVI S.R.L. di € 227.423,94 oltre IVA al 10% pari ad € 22.742,39 per un totale di € 250.166,33, relativa al III saldo per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, dell'intervento denominato "*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*", nel Comune di Cittareale (RI), Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la rimodulazione del quadro tecnico-economico dell'intervento denominato "*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*", nel Comune di Cittareale (RI) – codice Inframob P22.0120-0022 – CUP C41B21007880006, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare, a favore della società TRANI SCAVI S.R.L., con sede legale in Via Vecchia Corato, Loc. Piccolo, Chiano (SN) – P.IVA 05238560725, la fattura elettronica n. 554/000 del 16/10/2025, per un importo di euro 227.423,94, oltre IVA al 10% pari ad euro 22.742,39 per un totale di euro 250.166,33, relativa al III saldo per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, dell'intervento denominato "*Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini*", nel Comune di Cittareale (RI), Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR;
3. di accreditare l'importo di euro 227.423,94 (duecentoventisettemilaquattrocentoventitre/94) alla società TRANI SCAVI S.R.L., con sede legale in Via Vecchia Corato, Loc. Piccolo, Chiano (SN) – P.IVA 05238560725, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
4. di versare all'Erario l'importo di euro 22.742,39 (ventidue milasettecentoquarantadue/39) quale IVA sulla fattura elettronica n. 554/000 del 16/10/2025, di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;

5. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
6. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 7 PNC del 30/12/2021, Decreto RGS 160 del 18 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze e Ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023, per un importo di € 1.795.337,71 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 227.423,94 oltre oneri di legge ed IVA al 10% pari ad euro 22.742,39, per un totale di euro 250.166,33 trova copertura all'interno del Quadro Economico;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
8. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta



ORDINANZA N. 7 PNC del 30/12/2021
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE ESECUZIONE LAVORI E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO: Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Lavori relativi all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)". CUP C41B21007880006

OPERATORE ECONOMICO: TRANI SCAVI SRL
SOGGETTO ATTUATORE: USR

Det. n. A02779 del 20/12/2022
Contratto del 23/05/2023 Registro Cronologico n. 28754 del 06/10/2023

Det. n. A01289 del 26/06/2025
Atto aggiuntivo del 18/07/2025

ACCESSO AL FONDO NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini
COMUNE INTERVENTO	Cittareale
CODICE INFRAMOB	P22.0120-0022
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	PNC
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	1.795.337,71 €
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO I° stralcio	n. A02687 del 06/12/2022
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO II° stralcio	n. A01198 del 29/05/2025
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO	Arch. Germana Miluzzo Det. A02489 del 07/12/2021
CUP INTERVENTO	C41B21007880006
CIG AFFIDAMENTO	9449573254 – CIG aggiuntivo A06BF67030
IMPORTO AFFIDAMENTO	1.129.782,03 €
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	n. A02779 del 20/12/2022 e n. A01289 del 26/06/2025
ESTREMI CONTRATTO	Contratto del 23/05/2023 Reg. Cron. n. 28754 del 06/10/2023 Atto aggiuntivo del 18/07/2025

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista l'istanza presentata dall'operatore economico acquisita con n. numero di registro 328 del 16/10/2025 avente per oggetto la richiesta del pagamento del SAL n.3;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile
(vedi check list allegata)

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

N. Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	Iva 10%	Totale fattura	Ritenuta d'acconto 20%	Netto a pagare:
328	16/10/2025	Trani Scavi srl	554/000	16/10/2025			€ 227.423,94	€ 22.742,39	€ 250.166,33		€ 250.166,33



Considerato che la somma di cui alla fattura sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

				Importo	Residuo
A			LAVORI	1.202.145,62	712.178,24
	A.1		Importo lavori di aggiudicazione	1.159.568,15	692.041,28
	A.2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	42.577,47	20.136,96
B			SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	400.243,32	254.695,48
	B.1		Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	0,00	0,00
	B.2		Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	12.537,11	3.368,47
		B.2.1	Rilievi e Accatastamenti	3.000,00	3.000,00
		B.2.2	Indagini geologiche	3.909,61	0,00
		B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali	5.259,03	0,00
		B.2.4	Altre spese tecniche	368,47	368,47
	B.3		Spese Tecniche	120.617,81	72.246,45
		B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	2.696,52	0,00
		B.3.2	Progettazione fattibilità tecnico economica	8.040,86	778,49
		B.3.3	Progettazione definitiva	23.040,68	3.957,52
		B.3.4	Progettazione esecutiva	23.580,69	10.482,56
		B.3.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione CSP	6.231,18	0,00
		B.3.6	Direzione dei lavori	26.747,27	26.747,27
		B.3.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CSE	22.716,23	22.716,23
		B.3.8	Collaudo strutture	4.079,37	4.079,37
		B.3.9	Collaudo tecnico amministrativo degli impianti	3.485,01	3.485,01
	B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari, autorizzazioni compresi bolli ed occupazioni	11.473,01	798,71
	B.5		Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	17.204,86	17.204,86
	B.6		Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi (1%importo lavori)	7.404,61	7.404,61
	B.7		Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A)	22.720,39	22.720,39
	B.8		Accantonamento di cui all'art. 5 comma 1 ord. 17 del 14/4/2022 - max 2% Imp. Lavori (A)	0,00	0,00
	B.9		Accantonamento di cui all'art. 5 comma 2 ord. 17 del 14/4/2022 - max 2% Imp. Lavori (A)	22.720,39	22.720,39
	B.10		Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	2.777,00	0,00
	B.11		Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	375,00	375,00
	B.12		Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7- B.3.8- B.3.9 = 4%	4.851,59	3.024,60
	B.13		Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4%	107,86	0,00
	B.14		I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	120.214,57	71.217,83
	B.15		I.V.A. 22% su B.2	2.758,16	741,06
	B.16		I.V.A. 10% su B.5	1.720,49	1.720,49
	B.17		I.V.A. 22% su B.3 - B.12 - B.13	27.627,00	16.559,64
	B.18		Asservimenti, occupazioni, espropri e servitù comprese spese per trascrizioni	25.133,47	14.592,98
C			ECONOMIE	192.948,77	192.948,77
TOTALE (A + B + C)				1.795.337,71	1.159.822,49



Atto	Oggetto	Importo liquidato
A02690 06/12/2022	Saldo progettazione	57.952,23 €
A00039 13/01/2023	Anticipo pubblicità gara lavori	1.388,50 €
A00929 18/05/2023	Deposito UNEP indennità espropri	128,07 €
A01553 22/08/2023	Saldo relazione geologica	3.421,34 €
A01554 22/08/2023	Saldo indagini geognostiche	11.185,74 €
A01675 12/09/2023	Saldo pubblicità gara lavori	1.388,50 €
A01808 27/09/2023	Anticipazione lavori	266.173,73 €
A02004 27/10/2023	Indennità esproprio	3.619,50 €
A02158 20/11/2023	Saldo servizio frazionamenti	1.945,42 €
A00460 15/03/2024	Saldo TIM	10.674,30 €
A00736 19/04/2024	Sal 1 lavori	156.301,64 €
A0021709/02/2025	Sal 2 lavori	116.488,75 €
A00825 18/04/2025	Liquidazione imposte registro e trascrizione del decreto di esproprio	1.570,00 €
A01938 16/09/2025	Liquidazione indennità di espropriazione loc. Pallottini	3.277,5 €
totale		635.515,22 €

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
1.795.337,71 €	635.515,22 €	250.166,33 €	909.656,16 €

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n. 7 PNC del 30/12/2021 e dal contratto di affidamento, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore di TRANI SCAVI SRL della somma complessiva di € 250.166,33 di cui alla fattura elettronica sopra riportate.

Il Responsabile Unico di Progetto

MILUZZO GERMANA
CN=MILUZZO GERMANA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione
Pubblica

GAZZANI MARIAGRAZIA
2025.10.21 16:24:16
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581
RSA/2048 bits



CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 21/10/2025

INTERVENTO Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR.

Lavori relativi all'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in loc. Pallottini nel Comune di Cittareale (RI)" (codice INFRAMOB P22.0120-0022)

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale estensione affidamento | sì ☒ | no ☐ |
| - Contratto | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì ☒ | no ☐ |

FATTURE:

- | | | |
|---|--|--|
| - Verifica importo | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica dati cedente | sì ☐ | no ☒ |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|--|--|
| - Durc online | sì ☒ | no ☐ |
| - Durc di congruità | sì ☐ | no ☒ |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☒ no ☐
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☒ no ☐
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì ☒ no ☐
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì ☒ no ☐
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì ☒ no ☐
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì ☒ no ☐
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì ☒ no ☐

La documentazione allegata è presente al seguente link:

<https://regionelazio.box.com/s/ka5i6opnzffecdfz9mfmyfuw7qao26v8>

Il Responsabile Unico del Progetto