

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00506 del 23/03/2026

Proposta n. 544 del 18/03/2026

**Oggetto:**

RETTIFICA parziale e rimodulazione del contributo programmato - variante economica per adesione ad Ordinanza 222/25, aggiornamento degli incrementi e contestuale adesione ad Ord. 116/21 del Decreto dirigenziale n. A01005 del 03/06/2024 parzialmente rettificato con Decreto dirigenziale n. A00158 del 30/01/2025 in favore del Sig. SALINI LUIGINA - C.F. SLNLGN63A71H282D in qualità di delegato di condominio non registrato, relativo all'edificio ad uso Residenziale sito nel Comune di Petrella Salto (RI), VIA XX SETTEMBRE, 39 distinto in catasto al Foglio 60 Particella 264 sub 8,10,11,16,17,18,19,20,21,23 - CUP: C13E24000210008 - rif. ID 8834

**Proponente:**

|                               |                     |                             |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | STAZI ALESSANDRO    | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | PETRANGELI VERONICA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | R. FIOCCO           | _____firma elettronica_____ |
| Direttore                     | G. CIPRIANO         | _____firma digitale_____    |

RETTIFICA parziale e rimodulazione del contributo programmato - variante economica per adesione ad Ordinanza 222/25, aggiornamento degli incrementi e contestuale adesione ad Ord. 116/21 del Decreto dirigenziale n. A01005 del 03/06/2024 parzialmente rettificato con Decreto dirigenziale n. A00158 del 30/01/2025 in favore del Sig. SALINI LUIGINA - C.F. SLNLGN63A71H282D in qualità di delegato di condominio non registrato, relativo all'edificio ad uso Residenziale sito nel Comune di Petrella Salto (RI), VIA XX SETTEMBRE, 39 distinto in catasto al Foglio 60 Particella 264 sub 8,10,11,16,17,18,19,20,21,23 - CUP: C13E24000210008 - rif. ID 8834

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

In relazione al contributo concesso con Decreto dirigenziale n. A01005 del 03/06/2024 parzialmente rettificato con Decreto dirigenziale n. A00158 del 30/01/2025 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 e di seguito sinteticamente esposto:

| <b>Tipologia</b> | <b>Atto</b>           | <b>Importo Concesso</b> | <b>Importo Liquidato</b> |
|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ASSEGNAZIONE     | A01005 del 03/06/2024 | 940.702,88 €            | 0,00 €                   |
| RETTIFICA        | A00158 del 30/01/2025 | 940.702,88 €            | 0,00 €                   |
| LIQUIDAZIONE     | A00351 del 26/02/2025 | 0,00 €                  | 63.431,96 €              |

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTO l'articolo 2 del Decreto-Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-Legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: *“Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio”* con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: *“Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”*;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, che ha inserito all'art. 1 del predetto Decreto-Legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 decies, in ragione del quale *“lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*, e l'art. 1, comma 570, in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

**PRESO ATTO CHE:**

- con istanza depositata su piattaforma Ge.Di.Si. n. 1205705000005225602025, acquisita al protocollo dell'USR con numero prot. 1015152 del 15/10/2025 integrata con successive istanze di cui l'ultima risulta essere la n. 1205705000005895252026, acquisita al protocollo dell'USR con numero prot. 253001 del 09/03/2026, il tecnico incaricato SALINI DANIELE ha presentato richiesta variante economica per adesione ad Ordinanza 222/25 e contestuale adesione ad Ord. 116/21 con aggiornamento degli incrementi al costo parametrico, come da esito istruttorio redatto in data 13/03/2026 parte integrante al presente provvedimento;

**DECRETA**

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato:

di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi di cui al Decreto dirigenziale n. A01005 del 03/06/2024 parzialmente rettificato con Decreto dirigenziale n. A00158 del 30/01/2025 in € 1.267.129,00 (euro unmilione duecentosessantasettemilacentotrentanove/00), in favore del Sig. SALINI LUIGINA - C.F. SLNLGN63A71H282D in qualità di delegato di condominio non registrato, relativo all'edificio ad uso Residenziale sito nel Comune di Petrella Salto (RI), VIA XX SETTEMBRE, 39 distinto in catasto al Foglio 60 Particella 264 sub 8,10,11,16,17,18,19,20,21,23 - CUP: C13E24000210008 - rif. ID 8834;

di stabilire che per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda al decreto dirigenziale n. A01005 del 03/06/2024 parzialmente rettificato con Decreto dirigenziale n. A00158 del 30/01/2025.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, per il tramite del professionista incaricato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del Decreto-Legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore

F.to dott. Giancarlo Cipriano



## ESITO ISTRUTTORIO DI RETTIFICA AL DECRETO DIRIGENZIALE N. A01005 del 03/06/2024.

**Motivazione:** Variante economica per adesione ad Ordinanza 222/25, aggiornamento degli incrementi e contestuale adesione ad Ord. 116/21.

### ALTRI DECRETI EMESSI:

- N. A00158 DEL 30/01/2025 RETTIFICA PARZIALE AL DECRETO DI CONCESSIONE,
- N. A00351 DEL 26/02/2025 LIQUIDAZIONE SAL 0.

**Costo convenzionale al netto di Iva: € 1.179.734,31** (< limiti previsti da art. 59 comma 4 del T.U.R.P.)

## RIPARAZIONE DANNI GRAVI

### Dati generali

|                |   |
|----------------|---|
| Provincia      | Rieti   |
| Comune         | Petrella Salto  |
| Indirizzo      | Via XX Settembre n.39                                   |
| Richiedente    | Salini Luigina  |
| Professionista | Ing. Salini Daniele                                     |
| Dati Catastali | Fg. 60 particella 264 sub 8,10,11,16,17,18,19,20,21,23. |

### Dati identificativi dell'istanza

#### Piattaforma informatica

ID fascicolo: 1205705000000272432022 del 29/09/2022.

ID ultima RCR: 1205705000005225602025 del 15/10/2025 (variante).

### USR

ID Istanza: 8834

Protocollo: 1297353 del 19/12/2022, 1015152 del 15/10/2025 (ultima variante)

Istruttore: Arch. Veronica Petrangeli

|   |   |
|---|---|
| Richiesta anticipo Spese Tecniche <sup>1</sup> (O.C. 94/2020) | sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Bonus fiscali   | sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> Rinuncia al bonus e passaggio alla 222 con prot. n. 1015152 del 15/10/2025 |
| Verifica a campione (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020)              | sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Tipologia dell'intervento:                                    | Ripristino con miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Destinazione e tipologia immobile:                            | Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Natura giuridica del richiedente:                             | Rappresentante di condominio di fatto <input checked="" type="checkbox"/>   |

<sup>1</sup> Art. 122 del T.U.R.

## PREMESSA

Il presente esito istruttorio in variante è stato redatto in seguito alla richiesta pervenuta con prot. 1015152 del 15/10/2025 e successive integrazioni, per la rimodulazione del contributo concedibile successiva alla presentazione di una variante economica ai lavori autorizzati con Decreto n. A01005 del 03/06/2024.

Il tecnico incaricato nella relazione di variante "DF.01\_19\_\_\_REL\_OPERE\_VARIATE" in prot. n. 253001 del 09/03/2026 dichiara:

*"in sede di posa delle prime lavorazioni ha riscontrato: durante le operazioni di spicconatura dei setti murari, la presenza di svariate nicchie non individuate e non individuabili in fase di progettazione in quanto perfettamente rimurate con fondelli di mattoncini; la presenza di rincocchi sulle murature portanti diffusi in molti vani posati in opera per recuperare gli importanti fuori piombo dei maschi murari.*

*Per recuperare a tali imprevisti si è reso necessario redigere la presente perizia di variante economica al fine di fronteggiare anche delle manchevolezze emerse in fase esecutiva riguardanti alcune voci che non erano state inserite nel computo metrico come ad esempio il ripristino degli imbotti dei vani porta e finestre o le perforazioni relative agli inghisaggi delle barre sugli incroci dei setti murari, la posa dei cavedi per gli scarichi in fogna e l'evacuazione dei fumi e la rete sul ponteggio;*

*Si precisa inoltre che con la presente perizia sono state variate alcune voci di computo per adeguarle alle effettive lavorazioni come lo scavo per il consolidamento in fondazione in quanto si tratta di una particolare lavorazione che richiede più cura ed attenzione rispetto ad uno scavo generico in trincea; la spicconatura del rincoccio esistente e la nuova posa dello stesso per recuperare appunto i fuori piombo, la posa in opera di uno strato di intonaco di finitura da applicare sopra l'intonaco armato e sulle porzioni da rincocciare.*

*Si è inoltre provveduto ad adeguare la misura delle architravature in quanto era stata inserita, in fase progettuale, la misura netta dei vari vani in breccia ma da descrizione della voce andava tenuto conto dell'ingombro in pianta anche della superficie coperta dalle ammorsature laterali così come per gli infissi andava tenuto conto della misura minima da inserire pari a mq 1,50; si è quindi proceduto anche all'adeguamento delle voci subordinate alle lavorazioni precedenti quali le voci inerenti i materiali di risulta ed i relativi smaltimenti.."*

Con dichiarazione "SP.23\_17\_\_\_DICHIAZIONE\_BONUS" in prot. 253001 del 09/03/2026 il professionista incaricato, rinuncia alle opere al Superbonus e aderisce al regime di maggior favore della Ordinanza 222/25 dichiarando che:

*"a seguito dell'aggiornamento delle voci del computo metrico estimativo presentato in adesione all'O.C.S.R. n°222/2025, il progetto è rimasto invariato e che non sono state modificate le lavorazioni né le quantità dei materiali già assentite con il decreto di concessione del contributo "in All. "AL.02\_06\_\_\_DICHIAZIONE\_ORD\_222" in prot. 253001 del 09/03/2026.*

Infine, il tecnico richiede l'adesione all'Ordinanza 116/21 presentando una relazione giustificativa "DF.01\_20\_\_\_RELAZIONE\_116" con prot. 253001 del 09/03/2026.

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. **A01005 del 03/06/2024** è stato autorizzato l'intervento di riparazione con miglioramento sismico ai sensi dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario Straordinario alla ricostruzione – con Determinazione del contributo in favore della Signora Salini Luigina - in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Petrella Salto, Via XX Settembre n. 39, 02025 (RI), distinto in catasto al Fg. 60 particella 264 sub 8,10,11,16,17,18,19,20,21,23 – di un Contributo concedibile: Euro 940.702,88 IVA inclusa se non recuperabile - rif. ID 8834;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. **A00158 del 30/01/2025** è stata autorizzata la rettifica parziale al Decreto di concessione per la nomina dell'impresa esecutrice;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. **A00351 del 26/02/2025** è stata autorizzata la LIQUIDAZIONE DEL SAL 0;

**PRESO ATTO** della documentazione necessaria per variante decritta in premessa si procede alla rettifica del decreto di concessione n. A00158 del 30/01/2025 nei punti seguenti. Per tutto il resto si rimanda al Decreto principale.

## **1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITA'**

### **1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO**

*Nessuna variazione.*

### **1.2. VERIFICA LEGITTIMAZIONE RICHIEDENTE**

*Nessuna variazione.*

#### **1.2.1. ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

*Nessuna variazione.*

#### **1.2.2. PROFESSIONISTA**

*Nessuna variazione.*

#### **1.2.3. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI**

*Nessuna variazione.*

### **1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020<sup>2</sup>)**

*Nessuna variazione.*

### **1.4. PARERI**

*Nessuna variazione.*

### **1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA**

È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali di riferimento sì  no

Note:

---

---

<sup>2</sup> Art. 60, comma 1 T.U.R.



**1.6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE**

Si riporta tabella concessione (All. "CM.03.a\_05\_\_\_TABELLA\_CONCESSIONE" al Prot. 1015152 del 15/10/2025) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate all'ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020:

|  | RICHIESTA AL LORDO DI CASSA | RICHIESTA AL NETTO DI CASSA | AMMESSE ISTRUTTORIA   | NON AMMESSE ISTRUTTORIA | AMMESSE AL LORDO DI CASSA | AMMESSE CONVENZIONALE | NON AMMESSE CONVENZIONALE | TOTALE ACCOLTO     | ASSICURAZIONE | CONTRIBUTO            | IVA SE NON RECUPERABILE PRO-RATA | CONTRIBUTO INCLUSA IVA NON RECUPERABILE | ANTICIPO DA RESTITUIRE | ASSICURAZIONE IVA INCLUSA | ACCOLTO DA RICHIESTA IVA INCLUSA | ACCOLTO DA ISTRUTTORIA IVA INCLUSA |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  | b                           | c                           | d                     | e=c+d                   | f                         | g=min{a,f}            | h=f-g                     | i=h-g              | j             | k=g*j                 | l                                | m=k*l                                   | n                      | p                         | q                                | r                                  |
| <b>TOTALE OPERE</b>                      | <b>€ 1.001.319,43</b>       | <b>€ 1.001.319,43</b>       | <b>€ 1.001.319,43</b> | <b>€ 0,00</b>           | <b>€ 1.001.319,43</b>     | <b>€ 990.292,41</b>   | <b>€ 11.027,02</b>        | <b>€ 11.027,02</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 990.292,41</b>   | <b>€ 99.283,62</b>               | <b>€ 1.089.576,03</b>                   | <b>€ 0,00</b>          | <b>€ 0,00</b>             | <b>€ 12.129,72</b>               | <b>€ 12.129,72</b>                 |
| Occupazione suolo pubblico               | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | € 0,00                           | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Indagini e prove 1                       | € 2.119,80                  | € 2.119,80                  | € 2.119,80            | € 0,00                  | € 2.119,80                | € 0,00                | € 2.119,80                | € 0,00             | € 0,00        | € 2.119,80            | 22%                              | € 466,36                                | € 2.586,16             | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Indagini e prove 2                       | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 10%                              | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Indagini e prove 3                       | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 10%                              | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Pronto intervento                        | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Opere sulle strutture                    | € 632.685,52                | € 632.685,52                | € 632.685,52          | € 0,00                  | € 632.685,52              | € 632.685,52          | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 632.685,52          | 10%                              | € 63.268,55                             | € 695.954,07           | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Finiture parti comuni                    | € 55.941,10                 | € 55.941,10                 | € 55.941,10           | € 0,00                  | € 55.941,10               | € 55.941,10           | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 55.941,10           | 10%                              | € 5.594,11                              | € 61.535,21            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Finiture interne                         | € 310.573,01                | € 310.573,01                | € 310.573,01          | € 0,00                  | € 310.573,01              | € 299.545,99          | € 11.027,02               | € 11.027,02        | € 0,00        | € 299.545,99          | € 29.954,60                      | € 329.500,59                            | € 0,00                 | € 0,00                    | € 12.129,72                      | € 12.129,72                        |
| Demolizioni                              | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Acquisto Terreni                         | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Oneri fiscali Acquisto Terreni           | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Compilazione scheda AeDES 1              | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Compilazione scheda AeDES 2              | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Compilazione scheda AeDES 3              | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Progetto Architettonico                  | € 24.141,70                 | € 23.213,17                 | € 23.213,17           | € 0,00                  | € 24.141,70               | € 24.141,70           | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 24.141,70           | 0%                               | € 0,00                                  | € 24.141,70            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Progetto Strutture                       | € 24.141,70                 | € 23.213,17                 | € 23.213,17           | € 0,00                  | € 24.141,70               | € 24.141,70           | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 24.141,70           | 22%                              | € 5.311,17                              | € 29.452,87            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Progetto impianti elettrici              | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Progetto impianti termici                | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Progettazioni specialistiche 1           | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Progettazioni specialistiche 2           | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Sicurezza Progettazione                  | € 6.904,51                  | € 6.638,95                  | € 6.638,95            | € 0,00                  | € 6.904,51                | € 6.904,51            | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 6.904,51            | 22%                              | € 1.518,99                              | € 8.423,50             | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Sicurezza Esecuzione                     | € 18.226,84                 | € 17.525,81                 | € 17.525,81           | € 0,00                  | € 18.226,84               | € 18.226,84           | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 18.226,84           | 0%                               | € 0,00                                  | € 18.226,84            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Direzione Lavori architettonici          | € 37.315,40                 | € 35.880,19                 | € 35.880,19           | € 0,00                  | € 37.315,40               | € 37.315,40           | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 37.315,40           | 0%                               | € 0,00                                  | € 37.315,40            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Direzione Lavori strutturali             | € 37.315,40                 | € 35.880,19                 | € 35.880,19           | € 0,00                  | € 37.315,40               | € 37.315,40           | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 37.315,40           | 0%                               | € 0,00                                  | € 37.315,40            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Contabilità lavori                       | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Collaudo                                 | € 7.080,41                  | € 6.808,09                  | € 6.808,09            | € 0,00                  | € 7.080,41                | € 7.080,41            | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 7.080,41            | 22%                              | € 1.557,69                              | € 8.638,10             | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Certificazione energetica                | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Relazione geologica                      | € 11.507,52                 | € 11.064,92                 | € 11.064,92           | € 0,00                  | € 11.507,52               | € 11.507,52           | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 11.507,52           | 22%                              | € 2.531,65                              | € 14.039,17            | € 0,00                    | € 0,00                           | € 0,00                             |
| Altre prestazioni specialistiche 1       | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Altre prestazioni specialistiche 2       | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Altre prestazioni specialistiche 3       | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| Amministratore                           | € 0,00                      | € 0,00                      | € 0,00                | € 0,00                  | € 0,00                    | € 0,00                | € 0,00                    | € 0,00             | € 0,00        | € 0,00                | 0%                               | € 0,00                                  | € 0,00                 | € 0,00                    | € 0,00                           |                                    |
| <b>TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>  | <b>€ 186.633,48</b>         | <b>€ 186.224,49</b>         | <b>€ 186.224,49</b>   | <b>€ 0,00</b>           | <b>€ 186.633,48</b>       | <b>€ 166.633,48</b>   | <b>€ 0,00</b>             | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 186.633,48</b>   | <b>€ 10.919,51</b>               | <b>€ 177.552,98</b>                     | <b>€ 0,00</b>          | <b>€ 0,00</b>             | <b>€ 0,00</b>                    | <b>€ 0,00</b>                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>€ 1.187.952,91</b>       | <b>€ 1.161.543,92</b>       | <b>€ 1.161.543,92</b> | <b>€ 0,00</b>           | <b>€ 1.187.952,91</b>     | <b>€ 1.156.925,89</b> | <b>€ 11.027,02</b>        | <b>€ 11.027,02</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 1.156.925,89</b> | <b>€ 110.203,13</b>              | <b>€ 1.267.129,01</b>                   | <b>€ 0,00</b>          | <b>€ 0,00</b>             | <b>€ 12.129,72</b>               | <b>€ 12.129,72</b>                 |
| CONVENZIONALE (a)                        | € 1.179.734,31              |                             |                       |                         |                           |                       |                           |                    |               |                       |                                  |   |                        |                           |                                  |                                    |
| Ribasso d'asta già applicato sulle opere | 0,00%                       |                             |                       |                         |                           |                       |                           |                    |               |                       |                                  |   |                        |                           |                                  |                                    |
| IVA DETRATTA DALLE ANTICIPAZIONI         |                             |                             |                       |                         |                           |                       |                           |                    |               |                       |                                  | € 0,00                                  |                        |                           |                                  |                                    |
| IVA MASSIMA ANTICIPABILE                 |                             |                             |                       |                         |                           |                       |                           |                    |               |                       |                                  | € 310.203,13                            |                        |                           |                                  |                                    |

| UNTA IMMOBILIARE | COMP.       | INT% | US% | RICHIESTO P. COMUNI   | RICHIESTO P. INTERNE | ISTRUTTORIA P. COMUNI | ISTRUTTORIA P. INTERNE | AMMESSO P. COMUNI     | AMMESSO P. INTERNE  | AMMESSO TOTALE        | COSTO PARAMETRICO     | CONTRIBUTO P. COMUNI | CONTRIBUTO P. INTERNE | IVA       | IVA SUL CONTRIBUTO | ASSICURAZIONE IVA INCLUSA | CONTRIBUTO P. COMUNI IVA | CONTRIBUTO P. INTERNE IVA | ACCOLTO IVA INCLUSA |
|------------------|-------------|------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1                | 100%        | 100% | 11% | € 95.088,13           | € 41.366,08          | € 95.088,13           | € 41.366,08            | € 95.088,13           | € 41.366,08         | € 136.454,21          | € 130.835,00          | € 95.088,13          | € 35.750,97           | 10%       | € 3.575,09         | € 0,00                    | € 103.988,13             | € 39.325,94               | € 8.376,73          |
| 2                | 100%        | 100% | 14% | € 105.460,34          | € 71.096,39          | € 105.460,34          | € 71.096,39            | € 105.460,34          | € 71.096,39         | € 176.556,73          | € 262.993,00          | € 105.460,34         | € 71.096,39           | 10%       | € 7.109,64         | € 0,00                    | € 228.197,09             | € 78.107,03               | € 4,00              |
| 3                | 100%        | 100% | 18% | € 154.287,38          | € 57.653,43          | € 154.287,38          | € 57.653,43            | € 154.287,38          | € 57.653,43         | € 211.940,81          | € 212.299,40          | € 154.287,38         | € 57.653,43           | 10%       | € 5.765,34         | € 0,00                    | € 188.726,04             | € 63.426,51               | € 0,00              |
| 4                | 100%        | 100% | 14% | € 119.673,97          | € 45.169,63          | € 119.673,97          | € 45.169,63            | € 119.673,97          | € 45.169,63         | € 164.843,60          | € 164.666,53          | € 119.673,97         | € 44.994,56           | 10%       | € 4.499,46         | € 0,00                    | € 130.875,34             | € 49.494,02               | € 192,58            |
| 5                | 100%        | 100% | 13% | € 107.879,98          | € 43.797,04          | € 107.879,98          | € 43.797,04            | € 107.879,98          | € 43.797,04         | € 151.677,02          | € 148.480,20          | € 107.879,98         | € 40.360,30           | 10%       | € 4.036,03         | € 0,00                    | € 117.977,25             | € 44.616,31               | € 3.560,42          |
| 6                | 100%        | 100% | 1%  | € 11.286,91           | € 2.599,54           | € 11.286,91           | € 2.599,54             | € 11.286,91           | € 2.599,54          | € 13.886,45           | € 15.530,52           | € 11.286,91          | € 2.599,54            | 10%       | € 259,95           | € 0,00                    | € 12.343,34              | € 2.859,49                | € 0,00              |
| 7                | 100%        | 100% | 15% | € 127.035,00          | € 46.982,93          | € 127.035,00          | € 46.982,93            | € 127.035,00          | € 46.982,93         | € 174.017,93          | € 174.797,13          | € 127.035,00         | € 46.982,93           | 10%       | € 4.698,29         | € 0,00                    | € 138.925,14             | € 51.681,22               | € 0,00              |
| 8                | 100%        | 100% | 4%  | € 36.461,63           | € 0,00               | € 36.461,63           | € 0,00                 | € 36.461,63           | € 0,00              | € 36.461,63           | € 50.170,31           | € 36.461,63          | € 0,00                | 0%        | € 0,00             | € 0,00                    | € 36.461,63              | € 0,00                    | € 0,00              |
| <b>TOTALE</b>    | <b>100%</b> |      |     | <b>€ 657.379,96</b>   | <b>€ 310.573,01</b>  | <b>€ 657.379,96</b>   | <b>€ 310.573,01</b>    | <b>€ 657.379,96</b>   | <b>€ 310.573,01</b> | <b>€ 1.167.952,91</b> | <b>€ 1.179.734,31</b> | <b>€ 657.379,96</b>  | <b>€ 299.545,99</b>   | <b>0%</b> | <b>€ 29.954,60</b> | <b>€ 0,00</b>             | <b>€ 937.828,43</b>      | <b>€ 329.500,59</b>       | <b>€ 12.129,72</b>  |
|                  |             |      |     | <b>€ 1.167.952,91</b> |                      | <b>€ 1.167.952,91</b> |                        | <b>€ 1.167.952,91</b> |                     |                       | <b>€ 1.167.952,91</b> | <b>€ 110.203,13</b>  | <b>€ 1.267.129,01</b> |           |                    |                           | <b>€ 1.267.129,01</b>    |                           |                     |

"la differenza di centesimi 0,01 fra l'importo ammissibile e quello indicato nella Tabella concessione, deriva dalle modalità con cui vengono effettuati gli arrotondamenti dalla procedura di generazione di quest'ultima.";



### 1.7. CONCLUSIONI

L'istanza contenente la richiesta di contributo per la ricostruzione è stata analizzata secondo i criteri definiti dall'art. 70 del T.U.R.P.

In esito alle verifiche condotte si ritiene l'istanza **AMMISSIBILE**.

L'importo del contributo concesso al netto dell'eventuale ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo Convenzionale (CC) di **€ 1.267.129,00** (IVA inclusa) come riportato nella tabella seguente:

| Importo concesso<br>IVA esclusa | IVA sull'importo concesso | Importo concesso<br>IVA inclusa |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>€ 1.156.925,89</b>           | <b>€ 110.203,13</b>       | <b>€ 1.267.129,00</b>           |

| Assicurazione IVA inclusa | Importo a carico del<br>committente<br>IVA inclusa | Importo opere aggiuntive<br>(Art. 16 Ord. 80/2019) |
|---------------------------|--|--|
| <b>€ 0,00</b>             | <b>€ 12.129,75</b>                                 | <b>€ 0,00</b>                                      |

Rieti, 13/03/2026

Il Responsabile del procedimento  
 Arch. Veronica Petrangeli  
*(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)*

| ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE   |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO AD OC N.19/2016 (Salini Luigina - Petrella Salto Via XX Settembre 39 - FG: 60 MAP: 264) |  |  |                     |
| <b>RICHIEDENTE</b>   |  |  |                     |
| <b>TIPO</b>  | Condominio di fatto                                  |  | Interni separati: 5 |
| <b>NOME/DENOMINAZIONE</b>  | Salini Luigina                                       |  | SLNLGN63A71H282D    |
| <b>RAPPRESENTATO DA</b>  | se stesso  |  |                     |
| <b>C/O PROFESSIONISTA</b>  | SALINI DANIELE                                       |  | SLNDNL82L20H282A    |
|  | salini.daniele@ingpec.eu                             |  |                     |
| <b>INDIRIZZO</b>   | Petrella Salto Via XX Settembre 39                   |  |                     |
| <b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>  | FG: 60 MAP: 264                                      |  |                     |
| <b>DATI IMPRESA</b>  |  |  |                     |
| <b>BANCA CONVENZIONATA</b>   | INTESA SANPAOLO                                      |  |                     |
| <b>PEC ISTITUTO DI CREDITO</b>   | plafond_sisma_centroitalia.dr@pec.intesasanpaolo.com |  |                     |
| <b>PROTOCOLLI FASCICOLO</b>  |  |  |                     |
| <b>MUDE RICHIESTA</b>  | 120570500005225602025                                |  |                     |
| <b>CUP</b>   | NON RICHIESTO  |  |                     |
| <b>CIG</b>   | NON RICHIESTO  |  |                     |
| <b>MUDE SAL ZERO</b>   | 120570500004488372025                                |  |                     |
| <b>MUDE I SAL</b>  | NON EFFETTUATO                                       |  |                     |
| <b>MUDE II SAL</b>   | NON EFFETTUATO                                       |  |                     |
| <b>MUDE III SAL</b>  | NON EFFETTUATO                                       |  |                     |
| <b>MUDE SALDO</b>  | NON EFFETTUATO                                       |  |                     |
| <b>INTERVENTO</b>  | Miglioram  |  |                     |
| <b>LIVELLO OPERATIVO</b>   | L2   |  |                     |
| <b>ORD. 100</b>  | VERO - ART. 12-BIS COMMA 1                           |  |                     |
| <b>PROTOCOLLO</b>  | Numero / Anno  |  |                     |

| TABELLA A                                   |                  |             |             |                       |               |                    |                       |  |  |
|---|------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|--|--|
| ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO |                  |             |             |                       |               |                    |                       |  |  |
| PERSONA FISICA / GIURIDICA                  | CF / PIVA        | UI%         | US%         | COSTO INTERVENTO      | ASSICURAZIONE | ACCOLTO            | CONTRIBUTO            |  |  |
| Salini Luigina                              | SLNLGN63A71H282D | 100%        | 100%        | € 937.628,42          | € 0,00        | € 0,00             | € 937.628,42          |  |  |
| 1 Francescangeli Giovanni                   | FRNGNN67C05H501T | 100%        | 11%         | € 47.702,69           | € 0,00        | € 8.376,73         | € 39.325,96           |  |  |
| 2 Salini Luigina                            | SLNLGN63A71H282D | 67%         | 24%         | € 52.073,95           | € 0,00        | € 0,00             | € 52.073,95           |  |  |
| 2 D'Angelo Alessio                          | DNGLSS86P09H282U | 11%         | 24%         | € 8.677,69            | € 0,00        | € 0,00             | € 8.677,69            |  |  |
| 2 D'Angelo Andrea                           | DNGNDR83S30H282F | 11%         | 24%         | € 8.677,69            | € 0,00        | € 0,00             | € 8.677,69            |  |  |
| 2 D'Angelo Aristide                         | DNGRTD92H13H282M | 11%         | 24%         | € 8.677,69            | € 0,00        | € 0,00             | € 8.677,69            |  |  |
| 3 Salini Luigina                            | SLNLGN63A71H282D | 67%         | 18%         | € 42.279,81           | € 0,00        | € 0,00             | € 42.279,81           |  |  |
| 3 D'Angelo Alessio                          | DNGLSS86P09H282U | 11%         | 18%         | € 7.045,58            | € 0,00        | € 0,00             | € 7.045,58            |  |  |
| 3 D'Angelo Andrea                           | DNGNDR83S30H282F | 11%         | 18%         | € 7.045,58            | € 0,00        | € 0,00             | € 7.045,58            |  |  |
| 3 D'Angelo Aristide                         | DNGRTD92H13H282M | 11%         | 18%         | € 7.045,58            | € 0,00        | € 0,00             | € 7.045,58            |  |  |
| 4 Miarelli Patrizio                         | MRLPRZ5L07G513U  | 100%        | 14%         | € 49.686,59           | € 0,00        | € 192,57           | € 49.494,02           |  |  |
| 5 Palmeri Caterina                          | PLMCRN34E66G513T | 78%         | 13%         | € 37.467,05           | € 0,00        | € 2.768,93         | € 34.698,12           |  |  |
| 5 D'Angelo Silvano                          | DNGSVN56P19G513R | 7%          | 13%         | € 3.565,08            | € 0,00        | € 263,47           | € 3.301,61            |  |  |
| 5 Pulvirenti Maria Rita                     | PLVMRT62T54H282D | 2%          | 13%         | € 1.189,97            | € 0,00        | € 87,95            | € 1.102,02            |  |  |
| 5 D'Angelo Luca                             | DNGLCU92P16H282I | 2%          | 13%         | € 1.189,97            | € 0,00        | € 87,95            | € 1.102,02            |  |  |
| 5 D'Angelo Marco                            | DNGMRC96A20H282J | 2%          | 13%         | € 1.189,97            | € 0,00        | € 87,95            | € 1.102,02            |  |  |
| 5 Salini Luigina                            | SLNLGN63A71H282D | 2%          | 13%         | € 1.189,97            | € 0,00        | € 87,95            | € 1.102,02            |  |  |
| 5 D'Angelo Alessio                          | DNGLSS86P09H282U | 2%          | 13%         | € 794,92              | € 0,00        | € 58,75            | € 736,17              |  |  |
| 5 D'Angelo Andrea                           | DNGNDR83S30H282F | 2%          | 13%         | € 794,92              | € 0,00        | € 58,75            | € 736,17              |  |  |
| 5 D'Angelo Aristide                         | DNGRTD92H13H282M | 2%          | 13%         | € 794,92              | € 0,00        | € 58,75            | € 736,17              |  |  |
| 6 Salini Luigina                            | SLNLGN63A71H282D | 100%        | 1%          | € 2.859,49            | € 0,00        | € 0,00             | € 2.859,49            |  |  |
| 7 Dente Enrico                              | DNTNRC50H25H501S | 100%        | 15%         | € 51.681,22           | € 0,00        | € 0,00             | € 51.681,22           |  |  |
| <b>TOTALE</b>                               |                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>€ 1.279.258,75</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 12.129,75</b> | <b>€ 1.267.129,00</b> |  |  |

| TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO) |                       |               |               |                       |
|---|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO                 | PRIVATI               | ENTI PUBBLICI | ONLUS         | TOTALE                |
| IMPORTO AMMESSO                         | € 1.279.258,75        | € 0,00        | € 0,00        | € 1.279.258,75        |
| QUOTA A CARICO TOTALE (*)               | € 12.129,75           | € 0,00        | € 0,00        | € 12.129,75           |
| DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE         | € 0,00                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00                |
| DI CUI DA RIMBORSARE                    | € 0,00                | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00                |
| <b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>       | <b>€ 1.267.129,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 1.267.129,00</b> |

| DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO                       |                                   |                       |               |               |                       |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE                       | CONTATO DEDICATO                  | PRIVATI               | ENTI PUBBLICI | ONLUS         | TOTALE                |
| PROVE I Società di indagini GEOSER S.r.l.s.            | IT31F0306914601100000047019       | € 2.586,16            | € 0,00        | € 0,00        | € 2.586,16            |
| IMPR COSTRUZIONI FABI SRL                              | IT50 W088 7165 5300 1700 0121 241 | € 1.086.989,86        | € 0,00        | € 0,00        | € 1.086.989,86        |
| PROG Salini Daniele (SALINI DANIELE)                   | IT04P0306914603100000008452       | € 24.141,70           | € 0,00        | € 0,00        | € 24.141,70           |
| STRUT Quattrini Sergio (QUATTRINI SERGIO)              | IT97L03069146031000000047036      | € 29.452,87           | € 0,00        | € 0,00        | € 29.452,87           |
| SICP Quattrini Sergio (QUATTRINI SERGIO)               | IT97L03069146031000000047036      | € 8.423,50            | € 0,00        | € 0,00        | € 8.423,50            |
| SICE Salini Daniele (SALINI DANIELE)                   | IT04P0306914603100000008452       | € 18.226,84           | € 0,00        | € 0,00        | € 18.226,84           |
| DLAV Salini Daniele (SALINI DANIELE)                   | IT04P0306914603100000008452       | € 37.315,40           | € 0,00        | € 0,00        | € 37.315,40           |
| DSTRU Salini Daniele (SALINI DANIELE)                  | IT04P0306914603100000008452       | € 37.315,40           | € 0,00        | € 0,00        | € 37.315,40           |
| COLL ARCH. MAURIZIO BISSETTI (BISSETTI ARCH. MAURIZIO) | IT84S0306914603000000101129       | € 8.638,10            | € 0,00        | € 0,00        | € 8.638,10            |
| GEOL Federico Sabatini (Sabatini Federico)             | IT40C0103014400000004693081       | € 14.039,17           | € 0,00        | € 0,00        | € 14.039,17           |
| <b>TOTALE</b>  |                                   | <b>€ 1.267.129,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 1.267.129,00</b> |

| DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE |                  |               |               |               |               |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE                          | CONTATO DEDICATO | PRIVATI       | ENTI PUBBLICI | ONLUS         | TOTALE        |
| <b>TOTALE</b>   |                  | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> |

| TABELLA A-BIS  |                  |             |             |                     |               |               |          |
|--|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|----------|
| DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO |                  |             |             |                     |               |               |          |
| PERSONA FISICA / GIURIDICA   | CF / PIVA        | UI%         | US%         | CONTRIBUTO          | ACCOLTO       | ASSICURAZIONE | COR      |
| 1 Francescangeli Giovanni  | FRNGNN67C05H501T | 100%        | 11%         | € 103.988,13        | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 2 Salini Luigina   | SLNLGN63A71H282D | 67%         | 24%         | € 149.952,20        | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 2 D'Angelo Alessio   | DNGLSS86P09H282U | 11%         | 24%         | € 24.988,28         | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 2 D'Angelo Andrea  | DNGNDR83S30H282F | 11%         | 24%         | € 24.988,28         | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 2 D'Angelo Aristide  | DNGRTD92H13H282M | 11%         | 24%         | € 24.988,28         | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 3 Salini Luigina   | SLNLGN63A71H282D | 67%         | 18%         | € 112.490,98        | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 3 D'Angelo Alessio   | DNGLSS86P09H282U | 11%         | 18%         | € 18.745,68         | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 3 D'Angelo Andrea  | DNGNDR83S30H282F | 11%         | 18%         | € 18.745,68         | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 3 D'Angelo Aristide  | DNGRTD92H13H282M | 11%         | 18%         | € 18.745,68         | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 4 Miarelli Patrizio  | MRLPRZ5L07G513U  | 100%        | 14%         | € 130.875,14        | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 5 Palmeri Caterina   | PLMCRN34E66G513T | 78%         | 13%         | € 91.750,91         | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 5 D'Angelo Silvano   | DNGSVN56P19G513R | 7%          | 13%         | € 8.730,32          | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 5 Pulvirenti Maria Rita  | PLVMRT62T54H282D | 2%          | 13%         | € 2.914,04          | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 5 D'Angelo Luca  | DNGLCU92P16H282I | 2%          | 13%         | € 2.914,04          | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 5 D'Angelo Marco   | DNGMRC96A20H282J | 2%          | 13%         | € 2.914,04          | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 5 Salini Luigina   | SLNLGN63A71H282D | 2%          | 13%         | € 2.914,04          | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 5 D'Angelo Alessio   | DNGLSS86P09H282U | 2%          | 13%         | € 1.946,62          | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 5 D'Angelo Andrea  | DNGNDR83S30H282F | 2%          | 13%         | € 1.946,62          | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 5 D'Angelo Aristide  | DNGRTD92H13H282M | 2%          | 13%         | € 1.946,62          | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 6 Salini Luigina   | SLNLGN63A71H282D | 100%        | 1%          | € 12.343,34         | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 7 Dente Enrico   | DNTNRC50H25H501S | 100%        | 15%         | € 138.925,14        | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| 8 Angelini Etargenia   | NGLTGN44H64H501M | 100%        | 4%          | € 39.874,34         | € 0,00        | € 0,00        | 0        |
| <b>TOTALE</b>  |                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>€ 937.628,43</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>0</b> |

| TABELLA B-BIS  |                                   |               |                    |                       |                       |
|--|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE              |                                   |               |                    |                       |                       |
| NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE                       | CONTATO DEDICATO                  | ANTICIPATO    | RESIDUO SAL-ZERO   | RESIDUO SAL SUCC      | TOTALE                |
| PROVE I Società di indagini GEOSER S.r.l.s.            | IT31F0306914601100000047019       | € 0,00        | € 2.586,16         | € 0,00                | € 2.586,16            |
| IMPR COSTRUZIONI FABI SRL                              | IT50 W088 7165 5300 1700 0121 241 | € 0,00        | € 0,00             | € 1.086.989,86        | € 1.086.989,86        |
| PROG Salini Daniele (SALINI DANIELE)                   | IT04P0306914603100000008452       | € 0,00        | € 19.313,36        | € 4.828,34            | € 24.141,70           |
| STRUT Quattrini Sergio (QUATTRINI SERGIO)              | IT97L03069146031000000047036      | € 0,00        | € 23.562,30        | € 5.890,57            | € 29.452,87           |
| SICP Quattrini Sergio (QUATTRINI SERGIO)               | IT97L03069146031000000047036      | € 0,00        | € 6.738,80         | € 1.684,70            | € 8.423,50            |
| SICE Salini Daniele (SALINI DANIELE)                   | IT04P0306914603100000008452       | € 0,00        | € 0,00             | € 18.226,84           | € 18.226,84           |
| DLAV Salini Daniele (SALINI DANIELE)                   | IT04P0306914603100000008452       | € 0,00        | € 0,00             | € 37.315,40           | € 37.315,40           |
| DSTRU Salini Daniele (SALINI DANIELE)                  | IT04P0306914603100000008452       | € 0,00        | € 0,00             | € 37.315,40           | € 37.315,40           |
| COLL ARCH. MAURIZIO BISSETTI (BISSETTI ARCH. MAURIZIO) | IT84S0306914603000000101129       | € 0,00        | € 0,00             | € 8.638,10            | € 8.638,10            |
| GEOL Federico Sabatini (Sabatini Federico)             | IT40C0103014400000004693081       | € 0,00        | € 11.231,34        | € 2.807,83            | € 14.039,17           |
| <b>TOTALE</b>  |                                   | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 63.431,95</b> | <b>€ 1.203.697,05</b> | <b>€ 1.267.129,00</b> |