



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00216 del 05/02/2026

Proposta n. 248 del 04/02/2026

Oggetto:

Intervento denominato "Sistemazione idraulica del Fosso Ratto attraversamento abitato di Borbona" nel Comune di Borbona (RI) - Codice Inframob P23.0052-0210. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Borbona, in qualità di Soggetto Attuatore, quale saldo dell'importo programmato, al netto dell'incentivo per funzioni tecniche 2%, in attuazione dell'Ordinanza n. 137/2023 e n. 173/2024. CUP H25H18000400001 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 - Importo € 161.532,80).

Proponente:

Estensore	MENICHELLI NUNZIATINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “*Sistemazione idraulica del Fosso Ratto attraversamento abitato di Borbona*” nel Comune di Borbona (RI) - Codice Inframob P23.0052-0210. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Borbona, in qualità di Soggetto Attuatore, quale saldo dell’importo programmato, al netto dell’incentivo per funzioni tecniche 2%, in attuazione dell’Ordinanza n. 137/2023 e n. 173/2024. CUP H25H18000400001 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 – Importo € 161.532,80).

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 23/06/2025 con il quale è stato conferito all’Ingegnere Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica”, l’interim dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “Delega all’Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, prot. n. 0112852 del 03/02/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il Responsabile di Procedimento, Geologo Marco Spinazza nominato con Determinazione n. A00553 del 07/11/2018, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore del comune di Borbona (RI), della somma complessiva di € 161.532,80;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero il D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA l’ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 900.00,00 per l’intervento di cui l’oggetto;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023 di approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022, che regola altresì le modalità di trasferimento delle risorse a favore del Soggetto Attuatore;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 160 del 13/12/2023, recante: *“Proroghe di termini e modifiche alle Ordinanze n. 126 del 28 aprile 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023”* ed in particolare l'art. 2, comma 3, il quale dispone: *“Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che agli interventi di cui alla menzionata Ordinanza, anche agli interventi di cui alle Ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022”*;

VISTA Ordinanza commissariale n. 173 del 29/03/2024, che dispone modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 137 del 29/03/2023, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, che è stato sostituito dal seguente: *“Il trasferimento delle risorse avviene in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione - Vice Commissario con le modalità sottoindicate:*

- a) una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento all'atto dell'affidamento dell'attività di progettazione da parte del Soggetto attuatore”;*
- b) una somma pari all'ulteriore 30% (per un totale del 50%) all'atto dell'affidamento dei lavori da parte del Soggetto Attuatore;*
- c) un'ulteriore somma pari al 30% della somma concessa, previa rendicontazione che dimostri di aver speso almeno l'80% delle somme già trasferite ai sensi delle lettere a) e b);*
- d) la residua somma pari al 20% a collaudo tecnico amministrativo avvenuto e dopo la verifica della rendicontazione amministrativa da parte degli USR.”*

VISTE le determinazioni:

- DE n. A02422 del 30/11/2021
- DE n. A02133 del 23/09/2022
- DE n. A02170 del 26/09/2022
- DE n. A01044 del 07/06/2023
- DE n. A01985 del 18/10/2024
- DE n. A02087 del 04/11/2024
- DE n. A01132 del 23/05/2025

con le quali sono stati trasferiti al Comune di Borbona (RI), relativamente all'intervento di *Sistemazione idraulica del Fosso Ratto attraversamento abitato di Borbona*” Codice Inframob P23.0052-0210, complessivamente € 720.000,00;

VISTA la nota prot. n. 1045725 del 23/10/2025, integrata con note prot. nn. 1103414 del 07/11/2025, 1102013 del 07/11/2025 e 0011994 del 08/01/2026, con la quale il Comune di Borbona ha trasmesso la contabilità relativa allo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, il collaudo e ha richiesto la liquidazione del saldo del contributo concesso di € 900.000,00, come disposto dall'art. 3, comma 2 dell'ordinanza commissariale n. 137/2023, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d dell'ordinanza commissariale n. 173/2024;

VISTA la nota prot. n. 0112852 del 03/02/2025 con la quale il Responsabile del Procedimento, Dott. Geol. Marco Spinazza, propone di trasferire, a favore del Comune di Borbona, la somma di

€ 161.532,80, quale saldo dell'importo programmato di € 900.000,00, al netto dell'incentivo per funzioni tecniche 2%, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d), dell'Ordinanza commissariale n. 173 del 29 marzo 2024;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra indicate, procedere al trasferimento, a favore del Comune di Borbona, della somma di € 161.532,80, quale saldo dell'importo programmato di € 900.000,00, al netto dell'incentivo per funzioni tecniche 2%, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza commissariale n. 173 del 29 marzo 2024;

RITENUTO altresì necessario accreditare l'importo complessivo di € 161.532,80 (euro centosessantunomilacinquecentotrentadue/80), a favore del Comune di Borbona C.F. 00113410575 sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0303972 intestato allo stesso;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Borbona C.F. 00113410575, della somma di € 161.532,80, saldo dell'importo programmato di € 900.000,00, al netto dell'incentivo per funzioni tecniche 2%, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza commissariale n. 173 del 29 marzo 2024;
2. di accreditare l'importo complessivo di € 161.532,80 (euro centosessantunomilacinquecentotrentadue/80), a favore del Comune di Borbona C.F. 00113410575, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0303972 intestato allo stesso, mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
3. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109/2020 per un importo complessivo pari ad € 900.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 161.532,80, trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento;
4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Borbona;
6. di pubblicare il presente atto sul sito <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta

**REGIONE
LAZIO****Ufficio Speciale
Ricostruzione**

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVE ALL'INTERVENTO
DENOMINATO "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO RATTO ATTRAVERSAMENTO ABITATO DI BORBONA"
SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI BORBONA
RUP: Ing. J. Angelo Morbidelli (Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 10/05/2021)**

ACCESSO AL FONDO NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO RATTO ATTRAVERSAMENTO ABITATO DI BORBONA
COMUNE INTERVENTO	BORBONA
CODICE INFRAMOB	P23.0052-0210
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Ordinanza n. 109/2020
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 900.000,00
IMPORTO CONCESSO	€ 900.000,00

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO**Approvazione contabilità finale con Determinazione n. 51 del 07/11/2025 del Comune di Borbona**

COMUNE DI BORBONA						IVA
Intervento " SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO RATTO ATTRAVERSAMENTO ABITATO DI BORBONA"						22%
COD_DISS_M_100_2018						
Quadro Economico		QTE progetto esecutivo	QTE POST AFFIDAMENTO	QTE PROGETTO DI VARIANTE	QTE CONTABILITÀ FINALE	
DESCRIZIONE VOCI						
A	LAVORI	€ 659 774,47	€ 529 471,30	€ 670 062,35	€ 673 149,34	
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15 347,30	€ 15 347,30	€ 117 381,62	€ 120 468,62	
	Ribasso offerto del 20,22%		-€ 130 303,17	-€ 140 075,26	-€ 140 075,26	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 644 427,17	€ 644 427,17	€ 692 755,99	€ 692 755,98	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 240 225,53	€ 210 255,80	€ 228 709,73	€ 224 556,36	
B.1)	Lavori in economia (insieme agli imprevisti max 10%)	€ 4 894,25	€ 4 894,25	€ 4 894,25	€ 0,00	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 8 470,00	€ 8 470,00	€ 8 470,00	€ 8 470,00	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ 6 062,50	€ 6 062,50	€ 6 062,50	€ 6 062,50	
	Ribasso offerto del 20%	-€ 1 212,50	-€ 1 212,50	-€ 1 212,50	-€ 1 212,50	
B.2.2)	Indagini geognostiche e geofisiche	€ 3 620,00	€ 3 620,00	€ 3 620,00	€ 3 620,00	
B.3)	Spese Tecniche	€ 28 113,05	€ 28 113,05	€ 39 114,86	€ 39 114,86	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€ 4 202,05	€ 4 202,05	€ 4 202,05	€ 4 202,05	
	Ribasso offerto del 24,88%	-€ 1 045,47	-€ 1 045,47	-€ 1 045,47	-€ 1 045,47	
B.3.2)	Spese tecniche progettazione definitiva	€ 12 223,94	€ 12 223,94	€ 12 223,94	€ 12 223,94	
B.3.3)	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	€ 9 235,88	€ 9 235,88	€ 9 235,88	€ 9 235,88	
B.3.4)	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE + Variante	€ 22 694,00	€ 22 694,00	€ 44 350,80	€ 44 350,80	
	Ribasso offerto del 48,40%	-€ 21 370,45	-€ 21 370,45	-€ 31 852,34	-€ 31 852,34	
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)	€ 2 173,10	€ 2 173,10	€ 2 000,00	€ 2 000,00	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)	€ 19 793,23	€ 19 793,23	€ 0,00	€ 0,00	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ 6 597,74	€ 5 294,71	€ 0,00	€ 0,00	
	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A)	€ 13 195,49	€ 13 195,49	€ 16 202,75	€ 16 264,49	
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.10)						
B.11)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4%	€ 1 192,26	€ 1 192,26	€ 1 632,33	€ 1 632,33	
B.12)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo + 2% (4% su fatture emesse dal 16/04/2023)	€ 126,26	€ 126,26	€ 126,26	€ 126,26	
B.13)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€ 145 150,38	€ 116 483,69	€ 147 413,72	€ 148 092,85	
B.14)	I.V.A. 22% su B.1 - B.2 - B.5	€ 5 150,91	€ 5 150,91	€ 796,40	€ 796,40	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.11 - B.12	€ 7 541,95	€ 7 541,95	€ 10 059,16	€ 10 059,16	
B.16)						
C	ECONOMIE DERIVATE DA RIBASSI	€ 0,00	€ 160 272,90	€ 1 227,92	€ 2 294,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 900 000,00	€ 900 000,00	€ 900 000,00	€ 900 000,00	

Vista l'istanza presentata dal soggetto attuatore esterno con Prot. n. 1045725 del 23/10/2025, integrata con prot. nn. 1103414 del 07/11/2025, 1102013 del 07/11/2025 e 0011994 del 08/01/2026 avente per oggetto la richiesta del trasferimento delle somme relative a:

- ☐ **TRASFERIMENTO ANTICIPAZIONE 20%**
☐ **TRASFERIMENTO 30%**
☐ **TRASFERIMENTO 30% A RENDICONTAZIONE DELL'80 % DEL TRASFERITO**
☒ **TRASFERIMENTO 20% A COLLAUDO**

Preso atto delle seguenti somme liquidate dal Comune di Borbona:

4.416,40 €	indagini geognostiche e geofisiche
14.049,73 €	progettazione
4.005,07 €	relazione geologica
5.044,00 €	rilievo topografico
129.190,99 €	Lavori-anticipo
152.888,95 €	SAL 1
149.164,02 €	SAL 2
190.874,48 €	SAL 3
22.067,82 €	DL - SAL 3
6.968,82 €	DL - saldo
2.611,66 €	Collaudatore
199.123,74 €	Lavori - saldo
900,00 €	CUC
227,12 €	Parere in sub-delega

881.532,80 € totale parziale

Considerato che l'importo, pari a 13.011,49 €, relativo all'incentivo per funzioni tecniche 2% potrà essere liquidato previa acquisizione di ulteriore documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle attività da parte dei singoli componenti del gruppo di lavoro istituito con Delib. G.C n. 61 del 30/12/2025;

Considerato che è stato raggiunto il requisito previsto per il trasferimento delle somme richieste ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 137/2023 come modificata dall'ordinanza 173/2024, giusta verifica della documentazione trasmessa di cui all'allegata check list;

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già trasferite	Somme da trasferire oggetto della presente proposta	SOMME RESIDUE
€ 900.000,00	€ 720.000,00	€ 161.532,80	€ 18.467,20

Vista la correttezza della documentazione tecnica-amministrativo e contabile allegata alla richiesta di trasferimento di cui all'*art.1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.173/2024 di modifica dell'ordinanza commissariale n. 137/2023.*

Conclusioni

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n.173/2024 e dalle altre disposizioni normative, e verificata la completezza della documentazione tecnica-amministrativa e contabile, come da check list allegata, si ritiene la richiesta **AMMISSIBILE** e si propone di adottare apposito provvedimento per il trasferimento, a favore del Comune di Borbona della somma di € 161.532,80.

Il Responsabile del Procedimento
Geol. Marco Spinazza

SPINAZZA MARCO
2026.02.03 11:33:41
CN=SPINAZZA MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione
GAZZANI MARIAGRAZIA
2026.02.03 13:51:32
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits
Arch. Mariagrazia Gazzani



CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 02/02/2026

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO RATTO ATTRAVERSAMENTO ABITATO DI BORBONA (P23.0052-0210)

ANTICIPAZIONE 20%

- Determina di affidamento e contratto servizi sì ☐ no ☒
- Verifica presenza clausole relative alle penali per il Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 3, comma 7 dell'ordinanza 137/2023 sì ☐ no ☒

SALDO, PREVIA RENDICONTAZIONE CHE DIMOSTRI DI AVER SPESO ALMENO L'80% DELLE SOMME GIA' TRASFERITE:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE:

- | | |
|--|--|
| 1) Provvedimento di liquidazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 2) Fattura elettronica con espressa indicazione del CIG e del CUP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 3) Mandato di pagamento e quietanza | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 4) DURC e/o certificazione di regolarità contributiva | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 5) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 6) Quadro tecnico-economico con spesa prevista (pre.gara) ed effettiva (post-gara) | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |

SPINAZZA MARCO
2026.02.02 16:07:27
CN=SPINAZZA MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits