

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00468 del 10/03/2023

Proposta n. 512 del 07/03/2023

**Oggetto:**

Rettifica parziale, causa rideterminazione del contributo concesso per variante in corso d'opera ed adesione all'ord. n. 126 del 28 aprile 2022, del decreto dirigenziale n. A02321 del 23/11/2021: determinazione del contributo in favore di Lancianese Divinangelo, C.F. LNCDNN70P11H501V, in qualità di presidente del consorzio "Casal D'Antoni 2018", C.F. 14716691002, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE, fraz. Retrosi, Via Ferdinando Catena 51 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 97 part. 304 sub 1-2, part.305 sub 1, part.307 sub 1-2-3-, particelle 727, 728, 745, CUP: C78I21001610008, CIG: 91229375C5 - ID 5477

**Proponente:**

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO**

**Oggetto: Rettifica parziale, causa rideterminazione del contributo concesso per variante in corso d'opera ed adesione all'ord. n. 126 del 28 aprile 2022, del decreto dirigenziale n. A02321 del 23/11/2021: determinazione del contributo in favore di Lancianese Divinangelo, C.F. LNCDNN70P11H501V, in qualità di presidente del consorzio "Casal D'Antoni 2018", C.F. 14716691002, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE, fraz. Retrosi, Via Ferdinando Catena 51 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 97 part. 304 sub 1-2, part.305 sub 1, part.307 sub 1-2-3-, particelle 727, 728, 745, CUP: C78I21001610008, CIG: 91229375C5 – ID 5477**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", la quale all'art. 1, comma 990, dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del termine della gestione straordinaria stabilito all'art. 1, comma 4, del Decreto Legge n. 189/2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 ;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 e l'Associazione Bancaria Italiana siglato in data 06/09/2018;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 82 del 19/02/2019, con la quale è stato espresso il nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo fino alla definizione delle procedure per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 e comunque non oltre il 30/06/2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 26 febbraio 2019 concernente "Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, del 28 giugno 2019, n. V00007 con il quale è stato prorogato l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo, fino al 31/12/2020;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023", e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2022" con "31 dicembre 2023";

**Premesso che:**

- l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito
- con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la

ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

- con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”*, è stato approvato il *“Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”*, allegato alla menzionata ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016;
- all’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza menzionata al punto che precede è stabilito che *“Il Prezzario unico, di cui al comma precedente, può applicarsi: a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Può inoltre essere applicato, su richiesta dell’interessato, alle domande: a.1) decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1luglio 2021, ferma l’applicazione dell’art. 7 dell’ordinanza 118/2021 per il primo semestre 2021; a.2) per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2”*;
- all’art. 2 è stabilito, altresì, che *“I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 189/2016, di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n.13 e alla tabella 6 dell’Allegato 1 dell’ordinanza 7 aprile 2017, n.19 e di cui all’art. 2 dell’ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68, aggiornati ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza 118/2021, come novellato dall’ordinanza 123/2021, sono aumentati, in coerenza con la variazione dell’Indice generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonché con l’incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell’aggiornamento del prezzario unico, nel modo seguente: al citato art. 6 dell’ordinanza n. 118/2021, come novellato dall’ordinanza n. 123/2021, la cifra “6%”, è sostituita dalla cifra “20%” per i fabbricati residenziali o 9 ad essi assimilabili, e la cifra “11%” è sostituita dalla cifra “25%” per gli edifici adibiti ad attività produttive. Si applicano le modifiche e le integrazioni previste dai successi artt. 8 e 9. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonché, su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, nonché alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1gennaio 2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo. I corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo derivante dall’attuazione della presente ordinanza”*;
- con l’ordinanza n. 131 del 30.12.2022, recante *“Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica”*, all’ art 5, comma 1, è stato stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6, dell’art. 1, dell’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario di cui sono prorogati i termini non oltre il 31 dicembre 2023;

#### Considerato che:

- con determinazione n. **A00560 del 05/05/2020**, parzialmente rettificata con determinazione n. **A00571 del 07/05/2020**, è stata disposta la liquidazione e il pagamento, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 dell’ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell’anticipazione a favore dei soggetti professionali

di cui alla tabella "Riepilogo somme anticipate" dell'allegato 1, per un importo pari a € **44.996,05** (**quarantaquattromilanovecentonovantasei/05**);

- con decreto dirigenziale n. **A02321 del 23/11/2021** è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di **Lancianese Divinangelo, C.F. LNCDNN70P11H501V, in qualità di presidente del consorzio "Casal D'Antoni 2018", C.F. 14716691002, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE, fraz. Retrosi VIA FERDINANDO CATENA 51 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 97 part. 304 sub 1-2, part.305 sub 1, part.307 sub 1-2-3-, particelle 727, 728, 745, CUP: C78I21001610008, CIG: 91229375C5 – ID 5477** quantificando il contributo concedibile in **Euro 1.857.157,30** (**unmilioneottocentocinquantasettemilacentocinquantasette/30**) **IVA inclusa se non recuperabile**;
- con decreto dirigenziale n. **A00824 del 30/03/2022** è stata autorizzata la liquidazione del **SAL 0**, l'anticipazione con garanzia sul 30% dell'importo concesso per la quota lavori ed il recupero somme anticipate ai sensi dell'ord. 94/2020 ed è stato erogato l'importo complessivo di € **615.293,84** (**seicentoquindicimiladuecentonovantatre/84**) di cui € **44.996,05** (**quarantaquattromilanovecentonovantasei/05**) recuperati ai sensi dell'ord. 94;

#### Preso atto che:

- con integrazione documentale Mude n. **1205700200000243522022** prot. n. **453654 del 10/05/2022**, il professionista incaricato ha trasmesso addendum al contratto per lo svolgimento di prestazione d'opera intellettuale tra committente e professionisti, relativamente alla sostituzione del professionista incaricato al collaudo statico, individuato nell'Ing. Michele Valigi, in conformità a quanto riportato nell'esito istruttorio e nell'allegato unico al decreto di variante, parti integranti del presente atto;
- con integrazione documentale Mude n. **1205700200000280632022** prot. n. **1152360 del 17/11/2022**, il professionista incaricato ha trasmesso la documentazione e gli elaborati tecnico-contabili riferiti ad una variante in corso d'opera finalizzata al ripristino di un muro di contenimento;
- con integrazione documentale *Ge.Di.Si* n. **1205700200002288892023** prot. n. **162316 del 13/02/2023**, il professionista incaricato ha trasmesso richiesta di adesione all'Ord. 126/2022, allegando Computo Metrico Estimativo con revisione dei prezzi unitari aggiornati al Listino Unico Cratere Centro Italia 2022, Quadro comparativo tra CME di progetto e CME revisionato, Allegato n. 1 all' Ord. 126 e Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'incremento prezzi;
- all'esito dell'analisi della documentazione trasmessa, di cui ai punti che precedono, si è proceduto ad una rideterminazione del contributo concesso, sulla base delle modalità riportate nell'esito istruttorio, allegato e parte integrante del presente atto;
- è stata verificata l'iscrizione, al momento della redazione del presente provvedimento, dei tecnici incaricati nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, che pertanto risultano in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa;

- che l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

#### DECRETA

1. per quanto esposto in narrativa e qui richiamato, di rideterminare il contributo concesso con decreto dirigenziale n. A02321 del 23/11/2021 - *determinazione del contributo in favore di Lancianese Divinangelo, C.F. LNCDNN70P11H501V, in qualità di presidente del consorzio "Casal D'Antoni 2018", C.F. 14716691002, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE, fraz. Retrosi VIA FERDINANDO CATENA 51 02012 RI, distinto in catasto al Fg. 97 part. 304 sub 1-2, part.305 sub 1, part.307 sub 1-2-3-, particelle 727, 728, 745, CUP: C78I21001610008, CIG: 91229375C5 – ID 5477 – ponendolo pari ad € 2.100.350,21 (duemilionicentomilatrecentocinquanta/21) IVA inclusa, in conformità a quanto dettagliato nell'esito istruttorio parte integrante del presente atto;*
2. di prendere atto che, al netto degli importi già erogati, l'ammontare disponibile residuo per l'intervento in oggetto è pari a € **1.485.056,37 (unmilionequattrocentottantacinquemilacinquantasei/37);**
3. di dare atto che i controlli successivi all'erogazione del contributo, verranno svolti secondo le modalità disciplinate dall' Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 "Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo".

Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.;

Il Direttore ad Interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio  
F.to Ing. Wanda D'Ercole

## ESITO ISTRUTTORIO

**Procedura ordinaria DL 189/2016 art. 12 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA – MURO DI SOSTEGNO e Ord. 126**

**Revisione Decreto A02321 del 23/11/2021**

**Costo convenzionale al netto di Iva: € 1.673.664,29** (> limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020 o precedenti all'entrata in vigore dell'Ord. 100)

**PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016**

### Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Amatrice
Località, Frazione, indirizzo	Frazione Retrosi, via Ferdinando Catena 51
Richiedente	Lancianese Divinangelo
In qualità di	Delegato (Presidente consorzio "Casal D'Antoni 2018")
Dati Catastali	Fg. 97 part. 304 sub 1-2, part.305 sub 1, part.307 sub 1-2-3-, particelle 727, 728, 745 – Muro di contenimento confinante con part.311, 312 e 313

### Dati identificativi dell'istanza

#### MUDE

Prima Istanza n. 12-057002-0000003720-2019 del 31/07/2019

Variante Muro di sostegno Istanza n. 12-057002-0000024352-2022 del 10/05/2022

#### USR

ID Istanza: **5477**

Protocollo: **634959 del 31/07/2019**

Istruttore: **Ing. Roberto Capalbo**

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) sì  no

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	<input type="checkbox"/>
	Demolizione e ricostruzione	<input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Consorzio	<input checked="" type="checkbox"/>

## PARTE PRIMA

Il presente esito istruttorio viene redatto in seguito di una variante ai lavori (Ripristino di un muro di contenimento), già autorizzati con Decreto Dirigenziale n. A02321 del 23/11/2021, pervenuta all'USR Lazio con prot. 453654 del 10/05/2022, ed è finalizzato alla rideterminazione del contributo ammissibile inerente i lavori stessi, mediante l'analisi del nuovo CME redatto dal tecnico incaricato a supporto dei nuovi elaborati tecnico-progettuali. Pervenuta tramite MUDE e acquisito con Prot. 1152360 del 17/11/2022 la documentazione contabile e la documentazione fotografica dei lavori eseguiti. Nel decreto sopra citato gli importi dei lavori erano incrementati del 6%, mentre con la presente i prezzi saranno rideterminati ai sensi dell'Ord. 126 partendo dal computo metrico originario senza incremento del 6%.

## **A. CONTROLLO PRELIMINARE**

### **1. VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. Per la realizzazione del muro di contenimento, i confinanti proprietari delle particelle 311, 312 e 313, di cui Grifoni Nazzareno, Moriconi Mario e Piccionetti Elsa, Laureti Enrico Gabriele dichiarano di essere proprietari e delegano il Sig. Lancianese Divinangelo a presentare i documenti necessari alla realizzazione del muro di contenimento.

### **2. VERIFICA DEI DATI DELL'IMMOBILE**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

### **3. CONTROLLO DOCUMENTALE**

La documentazione allegata alla RCR pervenuta:

- è composta dai documenti indicati nell'Ordinanza CSR n. 19/2016 e s.m.i. ed è leggibile;
- contiene le necessarie dichiarazioni autocertificative nonché la perizia asseverata da parte del professionista incaricato.

Tutti gli elaborati risultano intrinsecamente e fra loro coerenti.

### **4. CONTROLLO MODALITA' DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Le modalità di determinazione del contributo ed i costi parametri applicati sono coerenti con quanto indicato nell'Ordinanza CSR n. 126/2022 e s.m.i..

## **B. ACQUISIZIONE PARERI**

### **Titolo Edilizio**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

### **Vincoli Ambientali**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

### **Autorizzazione sismica**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale per l'intervento sugli edifici, mentre per il muro di contenimento è presente la comunicazione del 26/10/2022 prot.n.2022-0001063414 posizione 136389.

## **C. ISTRUTTORIA TECNICA**

### **5. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO**

È stato adeguatamente comprovato il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016.

### **6. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE**

In seguito alla valutazione degli elaborati grafici, tecno-economici del progetto in variante è stata valutata la congruità delle lavorazioni che sono variate nelle quantità e sono stati aggiunti il ripristino di un muro di contenimento tra le proprietà confinanti.

Non vi sono variazioni della superficie utile complessiva rispetto al decreto principale.

**Richiesta SISMA BONUS:**  si  no



**7. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

**8. TECNICI INCARICATI ED ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE PROFESSIONISTI**

Il Collaudatore Franchetti Mario è deceduto e lo stesso è stato sostituito dal seguente:

MICHELE VALIGI	03/05/2017
Categoria Soggettiva Professionista individuale	Descrizione Categoria Soggettiva
Appartenance ad RTP <input type="checkbox"/>	Denominazione RTP
Tipo albo Ingegneri	Numero Iscrizione Albo A3014
Data Iscrizione Albo 13/05/2008	Regione di iscrizione
Provincia di iscrizione PG	Partita IVA persona fisica 03245600543
▼ Riferimenti Studio	
Stato sede operativa	Via sede operativa Strada Marsicanese
Civico sede operativa 183/H	CAP sede operativa 06132
Comune sede operativa Perugia	Provincia sede operativa PG

Regime IVA:  forfettario  
 ordinario

**Ruolo nell'ambito dell'incarico:** Collaudatore

**9. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE****Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa)**

L'esame istruttorio tecnico è stato eseguito sulla base della documentazione pervenuta tra il quadro di raffronto tra il Computo metrico del progetto autorizzato e il computo metrico determinato con l'Ord.126. La variante è stata determinata tra il quadro di raffronto tra quest'ultimo computo metrico (Ord. 126) e le quantità in variante con il ripristino del muro di contenimento (prot. 162316 del 13/02/2023).

Pertanto, l'importo ammissibile, sulla base del computo metrico depositato, da porre a confronto con il costo convenzionale è quello che è evidenziato nella successiva tabella:

Categorie dei lavori	Importo CME antecedente incremento del 6% del 23/11/2021	Importo CME D.D. A02321 del 23/11/2021 (Incrementato del 6%)	Scostamenti	Importo CME Ord.126 stesse quantità di lavorazioni	Scostamenti	Importo CME (Ord. 126) quantità di lavorazioni variate	Importo CME <sub>Rev</sub>	Importo CME <sub>Rib</sub>	IVA	Importo ammissibile	Ribasso di gara	
<i>Macrovoci</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>aliquota</i>	<i>importo</i>	<i>IVA inclusa</i>	<b>0,05%</b>
<b>Opere strutturali</b>												
Indagini e prove 1	8.926,04 €	8.926,04 €		8.926,04 €	- €	8.926,04 €	8.926,04 €	8.926,04 €	22%	1.963,73 €	10.889,77 €	
Opere sulle strutture	967.737,68	1.025.801,94 €	193.742,73 €	1.219.544,67 €	113.878,24 €	1.333.422,91 €	1.333.422,91 €	1.332.756,20 €	10%	133.275,62 €	1.466.031,82 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	62.516,34	62.516,34 €	46.970,81 €	109.487,15 €	54.781,12 €	164.268,27 €	164.268,27 €	164.268,27 €	10%	16.426,83 €	180.695,10 €	
<b>Importo totale opere strutturali</b>	<b>1.039.180,06 €</b>	<b>1.097.244,32 €</b>	<b>240.713,54 €</b>	<b>1.337.957,86 €</b>	<b>168.659,36 €</b>	<b>1.506.617,22 €</b>	<b>1.506.617,22 €</b>	<b>1.505.950,51 €</b>		<b>151.666,18 €</b>	<b>1.657.616,68 €</b>	
<b>Finiture connesse</b>												
Finiture parti comuni	308.947,37	327.484,21 €	83.979,32 €	411.463,53 €	- 159.726,36 €	251.737,17 €	251.737,17 €	251.611,30 €	10%	25.161,13 €	276.772,43 €	
Finiture interne	727.894,59	771.568,27 €	97.960,92 €	869.529,19 €	280.938,14 €	1.150.467,33 €	1.150.467,33 €	1.149.892,10 €	10%	114.989,07 €	1.264.881,16 €	
<b>Importo totale finiture connesse</b>	<b>1.036.841,96 €</b>	<b>1.099.052,48 €</b>	<b>181.940,24 €</b>	<b>1.280.992,72 €</b>	<b>121.211,78 €</b>	<b>1.402.204,50 €</b>	<b>1.402.204,50 €</b>	<b>1.401.503,40 €</b>		<b>140.150,20 €</b>	<b>1.541.653,60 €</b>	
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>2.076.022,02 €</b>	<b>2.196.296,80 €</b>	<b>422.653,78 €</b>	<b>2.618.950,58 €</b>	<b>289.871,14 €</b>	<b>2.908.821,72 €</b>	<b>2.908.821,72 €</b>	<b>2.907.453,91 €</b>		<b>291.816,37 €</b>	<b>3.199.270,28 €</b>	
<b>Spese tecniche</b>												
Progetto Architettonico	61.949,47 €	61.949,47 €	- €	61.949,47 €	- €	61.949,47 €	61.949,47 €	61.949,47 €	22%	13.628,88 €	75.578,35 €	
Progetto Strutture	32.725,05 €	32.725,05 €	- €	32.725,05 €	- €	32.725,05 €	32.725,05 €	32.725,05 €	0%	- €	32.725,05 €	
Progetto impianti elettrici	8.259,93 €	8.259,93 €	- €	8.259,93 €	- €	8.259,93 €	8.259,93 €	8.259,93 €	0%	- €	8.259,93 €	
Progetto impianti termici	8.259,93 €	8.259,93 €	- €	8.259,93 €	- €	8.259,93 €	8.259,93 €	8.259,93 €	0%	- €	8.259,93 €	
Sicurezza progettazione	9.292,42 €	9.292,42 €	- €	9.292,42 €	- €	9.292,42 €	9.292,42 €	9.292,42 €	22%	2.044,33 €	11.336,75 €	
Sicurezza Esecuzione	9.292,42 €	9.292,42 €	- €	9.292,42 €	- €	9.292,42 €	9.292,42 €	9.292,42 €	22%	2.044,33 €	11.336,75 €	
Direzione Lavori architettonici	68.144,42 €	68.144,42 €	- €	68.144,42 €	- €	68.144,42 €	68.144,42 €	68.144,42 €	22%	14.991,77 €	83.136,19 €	
Collaudo	8.181,26 €	8.181,26 €	- €	8.181,26 €	- €	8.181,26 €	8.181,26 €	8.181,26 €	0%	- €	8.181,26 €	
<b>Sub totale spese tecniche</b>	<b>206.104,90 €</b>	<b>206.104,90 €</b>		<b>206.104,90 €</b>		<b>206.104,90 €</b>	<b>206.104,90 €</b>	<b>206.104,90 €</b>		<b>32.709,32 €</b>	<b>238.814,22 €</b>	
Relazione geologica	12.537,39 €	12.537,39 €	- €	12.537,39 €	- €	12.537,39 €	12.537,39 €	12.537,39 €	0%	- €	12.537,39 €	
Altre prestazioni specialistiche 1	15.487,37 €	15.487,37 €	- €	15.487,37 €	- €	15.487,37 €	15.487,37 €	15.487,37 €	22%	3.407,22 €	18.894,59 €	
<b>Sub totale spese tecniche specialistiche</b>	<b>28.024,76 €</b>	<b>28.024,76 €</b>		<b>28.024,76 €</b>		<b>28.024,76 €</b>	<b>28.024,76 €</b>	<b>28.024,76 €</b>		<b>3.407,22 €</b>	<b>31.431,98 €</b>	
<b>Spese tecniche totali</b>	<b>234.129,66 €</b>	<b>234.129,66 €</b>	<b>- €</b>	<b>234.129,66 €</b>	<b>- €</b>	<b>234.129,66 €</b>	<b>234.129,66 €</b>	<b>234.129,66 €</b>		<b>36.116,54 €</b>	<b>270.246,20 €</b>	
<b>Altre spese</b>												
Amministratore	4.916,00 €	4.916,00 €		4.916,00 €		4.916,00 €	4.916,00 €	4.916,00 €	22%	1.081,52 €	5.997,52 €	
<b>Altre spese totali</b>	<b>4.916,00 €</b>	<b>4.916,00 €</b>		<b>4.916,00 €</b>		<b>4.916,00 €</b>	<b>4.916,00 €</b>	<b>4.916,00 €</b>		<b>1.081,52 €</b>	<b>5.997,52 €</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>2.315.067,68 €</b>	<b>2.435.342,46 €</b>	<b>422.653,78 €</b>	<b>2.857.996,24 €</b>	<b>289.871,14 €</b>	<b>3.147.867,38 €</b>	<b>3.147.867,38 €</b>	<b>3.146.499,57 €</b>		<b>329.014,44 €</b>	<b>3.475.514,00 €</b>	

**Contributo concedibile (IVA inclusa)****Incrementi al costo parametrico**

Non vi sono variazioni, di incrementi al costo parametrico, rispetto al decreto principale.

**10. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA**

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

Il costo ammissibile a contributo, determinato secondo quanto indicato dall'art. 2 dell'Ordinanza C.S. n. 8/2016 e successive modifiche ed integrazioni, individuato tra il minore tra il costo convenzionale (CC) e il costo dell'intervento (CI). Nella tabella sopra si evince che il minore è il costo dell'intervento (CI), pertanto il contributo concesso è pari al Costo convenzionale (CC) di € 2.100.350,21 (IVA inclusa) come riportato nella tabella seguente:

<b>Contributo concesso</b>			
<b>Macrovoce</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
Indagini e prove	8.926,04 €	1.963,73 €	10.889,77 €
Costo dell'intervento	1.646.742,59 €	164.674,26 €	1.811.416,85 €
Spese tecniche	206.104,90 €	34.509,19 €	240.614,09 €
Prestazioni specialistiche	28.024,76 €	3.407,22 €	31.431,98 €
Amministratore	4.916,00 €	1.081,52 €	5.997,52 €
	<b>1.894.714,29 €</b>	<b>205.635,92 €</b>	<b>2.100.350,21 €</b>

<b>Importo ammesso IVA inclusa</b>	<b>Importo concesso IVA inclusa</b>	<b>Importo a carico del committente IVA inclusa</b>
<b>3.296.709,27 €</b>	<b>2.100.350,21 €</b>	<b>1.196.359,05 €</b>

Rieti, 14/02/2023

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Roberto Capalbo

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE		
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (CASAL D'ANTONI 2018 - AMATRICE VIA FERDINANDO CATENA 51 - FG: 97 MAP: 304)		
RICHIEDENTE		
TIPO	Consorzio	Interni separati: S
NOME/DENOMINAZIONE	CASAL D'ANTONI 2018	14716691002
RAPPRESENTATO DA	LANCIANESE DIVINANGELO	LNCDNN70P11H501V
C/O PROFESSIONISTA	MANUCCI MASSIMO	MNCMSM72P17E256L
	massimo.manucci@pec.it	
INDIRIZZO	AMATRICE VIA FERDINANDO CATENA 51	
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 97 MAP: 304	
DATI IMPRESA		
BANCA CONVENZIONATA	INTESA SANPAOLO	
PEC ISTITUTO DI CREDITO	plafond_sisma_centroitalia.dr@pec.intesasanpaolo.com	

PROTOCOLLI FASCICOLO		
MUDE RICHIESTA	1205700200000194162021	
CUP	C78I21001610008	
CIG	91229375C5	
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	INTERVENTO
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	LIVELLO OPERATIVO
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO	
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO	

TABELLA A

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO
CASAL D'ANTONI 2018	14716691002	100%	100%	€ 2.031.827,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.031.827,96
1 SCIALANGA ELISABETTA	SCLLB782867H501I	100%	9%	€ 142.339,98	€ 0,00	€ 135.166,51	€ 7.173,47
2 SCIALANGA ANNA CLEMENTINA	SCLNCL47C65H501D	50%	9%	€ 73.199,17	€ 0,00	€ 69.509,53	€ 3.689,64
3 SCIALANGA ROBERTO	SCLRR78029H501H	50%	9%	€ 73.199,17	€ 0,00	€ 69.509,53	€ 3.689,64
4 PANDOLFI PINA	PNDPNI37R44H501R	100%	14%	€ 156.626,27	€ 0,00	€ 146.069,37	€ 10.556,90
5 LANCIANESE IMMOBILI SRL	06067021003	100%	20%	€ 218.867,58	€ 0,00	€ 212.652,60	€ 6.214,98
6 SIGISMONDI COSTANTINA	SGSCTN46A64H501G	100%	17%	€ 201.752,80	€ 0,00	€ 188.706,02	€ 13.046,78
7 DI CALISTO ALESSANDRO	DCLLSN71L03H501U	22%	15%	€ 40.545,73	€ 0,00	€ 37.878,48	€ 2.667,25
8 DI CALISTO ANNALISA	DCLNLS76862H501Y	22%	15%	€ 40.545,73	€ 0,00	€ 37.878,48	€ 2.667,25
9 DI CALISTO GIANLUCA	DCLGLC69C16H501M	22%	15%	€ 40.545,73	€ 0,00	€ 37.878,48	€ 2.667,25
10 SPIZZICHINI RITA	SPZRT45P69H501X	33%	15%	€ 60.818,61	€ 0,00	€ 56.817,74	€ 4.000,87
11 PISTELLI ANTONIETTA	PSTNNT50H48H501E	33%	16%	€ 72.146,84	€ 0,00	€ 68.097,44	€ 4.049,41
12 SIGISMONDI ROBERTO	SGSRR780P08H501F	33%	16%	€ 72.146,84	€ 0,00	€ 68.097,44	€ 4.049,41
13 SIGISMONDI SERENA AUGUSTA	SGSSNG75A58H501L	33%	16%	€ 72.146,84	€ 0,00	€ 68.097,44	€ 4.049,41
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>		<b>€ 3.296.709,25</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.196.359,05</b>	<b>€ 2.100.350,21</b>

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
IMPORTO AMMESSO	€ 3.296.709,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.296.709,27
QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 1.196.359,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.196.359,04
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>	<b>€ 2.100.350,21</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.100.350,21</b>

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
PERIGEO SRL	IT07X0306938480100000000498	€ 10.889,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.889,77
KS COSTRUZIONI SRL	IBAN	€ 1.811.416,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.811.416,85
PROG Studio Tecnico Associato Giacometti e Manu	IT08M0707538480000000714126	€ 75.578,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.578,35
STRUT PAUSELLI GIACOMO	IT56W0200838484000105013421	€ 32.725,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.725,05
ELET CECCACCI ERIKA	IT02V057043848000000190800	€ 8.259,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.259,93
TERM MARCACCI FRANCESCO	IT89T0103003003000001141743	€ 8.259,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.259,93
SICP Studio Tecnico Associato Giacometti e Manu	IT08M0707538480000000714126	€ 11.336,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.336,75
SICE STUDIO TECNICO ASSOCIATO GIACOMETTI E	IT08M0707538480000000714126	€ 11.336,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.336,75
DLAV STUDIO TECNICO ASSOCIATO GIACOMETTI E	IT08M0707538480000000714126	€ 83.136,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.136,19
COLL VALIGI MICHELE	IT43J020083842300010502737	€ 9.981,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.981,14
GEOL BEI ALESSANDRO	IT53G0200838484000105015524	€ 12.537,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.537,39
ALT 1 STUDIO TECNICO ASSOCIATO GIACOMETTI E	IT08M0707538480000000714126	€ 18.894,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.894,59
AMMI LANCIANESE DIVINANGELO	IBAN	€ 5.997,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.997,52
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.100.350,21</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.100.350,21</b>

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
<b>TOTALE</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

TABELLA A-BIS

DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR
1 SCIALANGA ELISABETTA	SCLLB782867H501I	100%	9%	€ 187.140,33	€ 0,00	€ 0,00	0
2 SCIALANGA ANNA CLEMENTINA	SCLNCL47C65H501D	50%	9%	€ 96.254,82	€ 0,00	€ 0,00	0
3 SCIALANGA ROBERTO	SCLRR78029H501H	50%	9%	€ 96.254,82	€ 0,00	€ 0,00	0
4 PANDOLFI PINA	PNDPNI37R44H501R	100%	14%	€ 275.406,65	€ 0,00	€ 0,00	0
5 LANCIANESE IMMOBILI SRL	06067021003	100%	20%	€ 406.365,59	€ 0,00	€ 0,00	0
6 SIGISMONDI COSTANTINA	SGSCTN46A64H501G	100%	17%	€ 340.362,29	€ 0,00	€ 0,00	0
7 DI CALISTO ALESSANDRO	DCLLSN71L03H501U	22%	15%	€ 69.582,85	€ 0,00	€ 0,00	0
8 DI CALISTO ANNALISA	DCLNLS76862H501Y	22%	15%	€ 69.582,85	€ 0,00	€ 0,00	0
9 DI CALISTO GIANLUCA	DCLGLC69C16H501M	22%	15%	€ 69.582,85	€ 0,00	€ 0,00	0
10 SPIZZICHINI RITA	SPZRT45P69H501X	33%	15%	€ 104.374,28	€ 0,00	€ 0,00	0
11 PISTELLI ANTONIETTA	PSTNNT50H48H501E	33%	16%	€ 105.640,21	€ 0,00	€ 0,00	0
12 SIGISMONDI ROBERTO	SGSRR780P08H501F	33%	16%	€ 105.640,21	€ 0,00	€ 0,00	0
13 SIGISMONDI SERENA AUGUSTA	SGSSNG75A58H501L	33%	16%	€ 105.640,21	€ 0,00	€ 0,00	0
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>		<b>€ 2.031.827,96</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>

TABELLA B-BIS

PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO	ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE
PERIGEO SRL	IT07X0306938480100000000498	€ 3.135,00	€ 7.754,77	€ 0,00	€ 10.889,77
KS COSTRUZIONI SRL	IBAN	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.811.416,85	€ 1.811.416,85
PROG Studio Tecnico Associato Giacometti e Manu	IT08M0707538480000000714126	€ 17.942,17	€ 42.520,51	€ 15.115,67	€ 75.578,35
STRUT PAUSELLI GIACOMO	IT56W0200838484000105013421	€ 10.632,39	€ 15.547,65	€ 6.545,01	€ 32.725,05
ELET CECCACCI ERIKA	IT02V057043848000000190800	€ 0,00	€ 6.607,94	€ 1.651,99	€ 8.259,93
TERM MARCACCI FRANCESCO	IT89T0103003003000001141743	€ 996,78	€ 5.611,16	€ 1.651,99	€ 8.259,93
SICP Studio Tecnico Associato Giacometti e Manu	IT08M0707538480000000714126	€ 2.990,36	€ 6.079,04	€ 2.267,35	€ 11.336,75
SICE STUDIO TECNICO ASSOCIATO GIACOMETTI E	IT08M0707538480000000714126	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.336,75	€ 11.336,75
DLAV STUDIO TECNICO ASSOCIATO GIACOMETTI E	IT08M0707538480000000714126	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.136,19	€ 83.136,19
COLL VALIGI MICHELE	IT43J020083842300010502737	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.981,14	€ 9.981,14
GEOL BEI ALESSANDRO	IT53G0200838484000105015524	€ 9.299,35	€ 730,56	€ 2.507,48	€ 12.537,39
ALT 1 STUDIO TECNICO ASSOCIATO GIACOMETTI E	IT08M0707538480000000714126	€ 0,00	€ 15.115,67	€ 3.778,92	€ 18.894,59
AMMI LANCIANESE DIVINANGELO	IBAN	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.997,52	€ 5.997,52
<b>TOTALE</b>		<b>€ 44.996,05</b>	<b>€ 99.967,31</b>	<b>€ 1.955.386,85</b>	<b>€ 2.100.350,21</b>