

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00869 del 28/08/2019

Proposta n. 867 del 13/08/2019

Oggetto:

Revisione decreto A00509 del 24/10/2018: autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Roberto Casale comproprietario e delegato da altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Sommati via Capo La Villa n. 308/A e 308/B, distinto in catasto al foglio 63 mappale 705 e 706. -CUP C76B18000470001- CIG 7671651EAA (Rif ID 3306)

Proponente:

Estensore	TOZZI PAOLA ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F.PERRONE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA
REGIONE LAZIO**

Oggetto: Revisione decreto A00509 del 24/10/2018: autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Roberto Casale comproprietario e delegato da altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Sommati via Capo La Villa n. 308/A e 308/B, distinto in catasto al foglio 63 mappale 705 e 706. -CUP C76B18000470001- CIG 7671651EAA (Rif ID 3306)

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE				
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016 (CASALE ROBERTO - AMATRICE VIA CAPO LA VILLA 0 - FG: 63 MAP: 705)				
RICHIEDENTE				
TIPO	Comunione		Interni separati: N	
NOME/DENOMINAZIONE	CASALE ROBERTO		CSLRRT55T19H501P	
RAPPRESENTATO DA	se stesso			
C/O PROFESSIONISTA	AMIGONI CHRISTIAN		MGNCRS76E21E507K	
	christian.amigoni@ingpec.eu			
INDIRIZZO	AMATRICE VIA CAPO LA VILLA 0			
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 63 MAP: 705			
DATI IMPRESA				
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT			
PEC ISTITUTO DI CREDITO	eventicalamitosi@pec.unicredit.eu			
PROTOCOLLI FASCICOLO				
MUDE RICHIESTA	120570020000002942017			
CUP	C76B18000470001			
CIG	7671651EAA		INTERVENTO	Rafforzamento
MUDE SAL ZERO	1205700200000022422018		LIVELLO OPERATIVO	LO
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO		PROTOCOLLO	247887/2018
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO			

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post Sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n V00007 del 28 giugno 2019 concernente: “Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo”;

Premesso che:

- l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

- con le ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici, temporaneamente inagibili, nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

CONSIDERATO CHE:

Con Decreto Dirigenziale n. **A00509 del 24/10/2018** è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di *riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione, e la **determinazione del contributo in favore di Roberto Casale proprietario e delegato da altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Sommati via Capo La Villa n. 308/A e 308/B, distinto in catasto al foglio 63 mappale 705 e 706. -CUP C76B18000470001- CIG 7671651EAA (Rif ID 3306)** quantificando il contributo concedibile in **€ 102.266,63 (centoduemiladuecentosessantasei/63) iva inclusa;***

Al suddetto provvedimento è stato attribuito il seguente CUP: **C76B18000470001;**

Con Decreto Dirigenziale n. **A00622 del 23/11/2018** è stato liquidato il SAL 0 e pagato l'importo di **€ 8.735,62 (ottomilasettecentotrentacinque/62)** relativo all'80% delle spese tecniche di progettazione;

In data 10/06/2019, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario (MUDE), n. istanza [12-057002-0000004021-2019](#) prot. 441469, il tecnico incaricato ha trasmesso Stato d'Avanzamento Finale dei lavori di riparazione e rafforzamento locale con riduzione di vulnerabilità dal quale risulta che sono stati contabilizzati lavori per un importo inferiore rispetto a quello relativo al contributo determinato con Decreto Dirigenziale n. A00509 del 24/10/2018;

L'Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall'istruttoria, il cui esito del 18/07/2019 è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad una rideterminazione del contributo ammissibile concesso con il suindicato decreto;

L'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

All'esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dall'art. 2 della citata Ordinanza n.8/2016, secondo i parametri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, in **€ 71.813,19 (settantunomilaottocentotredici/19) iva inclusa**, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

DECRETA

Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi relativi lavori di riparazione con rafforzamento locale in favore di **Roberto Casale proprietario e delegato da altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Amatrice, Fraz. Sommati via Capo La Villa n. 308/A e 308/B, distinto in catasto al foglio 63 mappale 705 e 706. -CUP C76B18000470001- CIG 7671651EAA (Rif ID 3306) in € 71.813,19 (settantunomilaottocentotredici/19) iva inclusa;**

l'importo di **€ 71.813,19 (settantunomilaottocentotredici/19) iva inclusa**, sarà liquidato con successivi provvedimenti, tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm., con i quali verrà dato mandato all'istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all'erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall'art. 7 dell'Ordinanza n.8/2016 del Commissario straordinario.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di Cittareale ed alla Regione Lazio per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore ad interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D'Ercole

ESITO ISTRUTTORIO PER VARIAZIONE CONTRIBUTO

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 4 e N. 8 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Proposta di ammissione ai contributi

Provincia: Rieti

Comune: Amatrice

Frazione: Sommati, via Capo La Villa, civ. 308/A e 308/B

Richiedente: Roberto Casale

Dati Catastali: fg. 63 particelle 705 e 706

Dati identificativi dell'istanza

MUDE

Numero istanza	Tipo istanza	Intestataro	Indirizzo	Comune	Data ricezione	Stato	Data stato
12-057002-000000294-2017	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016) - Residenziale L0	CASALE ROBERTO	VIA CAPO LA VILLA	AMATRICE	26/04/2018 18:04:50	REGISTRATA DA PA	04/05/2018
12-057002-0000001638-2018	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CASALE ROBERTO	VIA CAPO LA VILLA	AMATRICE	31/08/2018 13:01:45	REGISTRATA DA PA	03/09/2018
12-057002-0000001880-2018	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CASALE ROBERTO	VIA CAPO LA VILLA	AMATRICE	27/09/2018 15:16:42	REGISTRATA DA PA	27/09/2018
12-057002-0000002242-2018	Dichiarazione di avanzamento lavori Centro Italia - Anticipo L0	CASALE ROBERTO	VIA CAPO LA VILLA	AMATRICE	09/11/2018 14:47:50	REGISTRATA DA PA	12/11/2018
12-057002-0000002577-2018	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CASALE ROBERTO	VIA CAPO LA VILLA	AMATRICE	14/12/2018 15:26:25	REGISTRATA DA PA	17/12/2018
12-057002-0000003293-2019	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CASALE ROBERTO	VIA CAPO LA VILLA	AMATRICE	21/03/2019 10:07:22	REGISTRATA DA PA	21/03/2019
12-057002-0000004021-2019	Dichiarazione di avanzamento lavori Centro Italia - Unica soluzione L0	CASALE ROBERTO	VIA CAPO LA VILLA	AMATRICE	07/06/2019 16:31:15	REGISTRATA DA PA	10/06/2019
12-057002-0000004507-2019	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	CASALE ROBERTO	VIA CAPO LA VILLA	AMATRICE	15/07/2019 11:52:59	REGISTRATA DA PA	15/07/2019

USR

ID istanza: 3306

Prot.: 247887 del 30/04/2018; 527019 del 03/09/2018; 589993 del 27/09/2018; 806724 del 17/12/2018; prot. n. 556258 del 15/07/2019.

Istruttore: Ing. Pasquale Fimiani

Tipologia di intervento: Riparazione e rafforzamento locale e riduzione vulnerabilità

Destinazione e tipologia edificio: Edificio residenziale

Il presente esito istruttorio viene redatto in seguito alla richiesta di liquidazione dello Stato d'Avanzamento Finale dei lavori di riparazione e rafforzamento locale con riduzione di vulnerabilità, eseguiti sull'edificio sito in Amatrice, frazione Sommati, via Capo la Villa civ. 308/A e 308/B, identificato in catasto al fg. 63 particelle 705 e 706.

Dalla documentazione relativa al SAL finale, pervenuta all'USR Lazio con Prot. n. 441469 del 10/06/2019 e con Prot. n. 556258 del 15/07/2019, risulta che sono stati contabilizzati lavori per un importo inferiore rispetto a quello relativo al contributo determinato con Decreto Dirigenziale n. A00509 del 24/10/2018.

Pertanto, la presente relazione istruttorio è finalizzata alla rideterminazione del contributo ammissibile inerente i lavori stessi, in esito all'analisi della documentazione pervenuta ai protocolli sopra citati.

Si riporta di seguito il riepilogo del contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A00509 del 24/10/2018.

Categorie dei lavori	Importo CME _g	Importo non ammesso	Importo CME _{rev}	Importo CME _{ab}	IVA		Importo ammissibile	
					aliquota	importo		
Macro voci	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa			IVA inclusa	
								4,00% ribasso gara - lavori
Opere strutturali								3,00% sconto - indagini e prove
Indagini e prove	2.240,00 €	- €	2.240,00 €	2.172,80 €	10%	217,28 €	2.390,08 €	
Opere di pronto intervento	- €	- €	- €	- €	10%	- €	- €	
Opere sulle strutture/riparazione danno	81.578,25 €	22.157,35 €	59.420,90 €	57.044,06 €	10%	5.704,41 €	62.748,47 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	15.363,42 €	- €	15.363,42 €	15.363,42 €	10%	1.536,34 €	16.899,76 €	
Finiture connesse								
Finiture parti comuni	- €	- €	- €	- €	10%	- €	- €	
Finiture interne uiu	6.647,70 €	42,30 €	6.605,40 €	6.341,18 €	10%	634,12 €	6.975,30 €	
Efficientamento energetico	- €	- €	- €	- €	10%	- €	- €	
Importo totale dei lavori	105.829,37 €	22.199,65 €	83.629,72 €	80.921,47 €		8.092,15 €	89.013,61 €	
Spese tecniche								
Redazione scheda AeDES	- €	- €	- €	- €	22%	- €	- €	
Progetto Architettonico	7.176,77 €	1.310,68 €	5.866,09 €	5.866,09 €	22%	1.290,54 €	7.156,63 €	
Progetto Strutture	- €	- €	- €	- €	22%	- €	- €	
Progetto impianti elettrici	- €	- €	- €	- €	22%	- €	- €	
Progetto impianti termici	- €	- €	- €	- €	22%	- €	- €	
Sicurezza progettazione	777,48 €	141,99 €	635,49 €	635,49 €	22%	139,81 €	775,30 €	
Sicurezza Esecuzione	418,64 €	76,45 €	342,19 €	342,19 €	22%	75,28 €	417,47 €	
Direzione Lavori architettonici	4.385,80 €	366,44 €	4.019,36 €	4.019,36 €	22%	884,26 €	4.903,62 €	
Direzione Lavori strutturali	- €	- €	- €	- €	22%	- €	- €	
Collaudo	- €	- €	- €	- €	22%	- €	- €	
Spese tecniche totali	12.758,69 €	1.895,56 €	10.863,13 €	10.863,13 €		2.389,89 €	13.253,02 €	
TOTALI	118.588,06 €	24.095,21 €	94.492,85 €	91.784,60 €		10.482,04 €	102.266,63 €	

Nella documentazione agli atti, pervenuta all'USR Lazio con i protocolli sopracitati, sono presenti dichiarazioni asseverate ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, rilasciate dal Direttore dei Lavori, il quale assevera testualmente che: " i lavori contabilizzati nel SAL presentano variazioni, in termini quantitativi e di importo, rientranti nella discrezionalità del Direttore dei Lavori e che non comportano varianti strutturali al Genio Civile, come risulta dal quadro comparativo tra C.M.E. e SAL allegato alla asseverazione";

il Direttore dei Lavori assevera, inoltre, che: " la variazione in diminuzione dell'importo richiesto per i lavori suddetti è dovuta principalmente al fatto che si è reso necessario eseguire riparazioni delle finiture con quantità inferiori a quelle preventivamente stimate quali la revisione di intonaci, rasatura, ripassatura di manto di copertura...Tali opere erano state inserite in modo esteso sul fabbricato in fase di progetto in quanto difficilmente quantificabili in modo preciso. In fase esecutiva di cantiere è emerso che le parti da riparare erano inferiori a quelle preventivamente stimate così che ne è derivato un importo in diminuzione".

Si precisa che, oltre alle sopradescritte lavorazioni in meno è stata operata, in fase di revisione dell'importo concedibile, un'ulteriore decurtazione di € 2.853,12 pari ad €/h 29,72 * 96 h per i seguenti motivi:

- la voce di computo metrico n°64 _ M01004, costo orario operaio edile comune, includeva 96 ore lavorative non ammissibili a contributo così ripartite:
 - 16 ore lavorative, attribuite al montaggio di piastre di acciaio per l'ancoraggio della trave di colmo della tettoia centrale, che non possono essere riconosciute in quanto i costi sono già compensati con la voce n° 54 del CME0 - A05034- prezzo al Kg dell'acciaio di carpenteria metallica;
 - 16 ore lavorative, per il rimontaggio del cancello di ingresso, che non sono ammissibili in quanto detta opera non fa parte dell'unità strutturale;
 - 64 ore, per spostamento mobilio e protezione elementi interni, che non sono ammissibili a finanziamento.

Viene riportato di seguito il quadro complessivo del contributo concedibile rimodulato, pari a € 71.813,19 (euro settantunomilaottocentotredici/19).

Categorie dei lavori	Importo CME ₀	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile		
					aliquota	importo			
Macrovoce	DA qe rcrIVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa			IVA inclusa	4,00%	ribasso gara-lavori sconto-
								3,00%	indagini e prove
Opere strutturali									
Indagini e prove	2.240,00 €	534,16 €	1.705,84 €	1.705,84 €	10%	170,58 €	1.876,43 €		
Opere sulle strutture/riparazione danno	81.578,25 €	45.009,94 €	36.568,31 €	35.105,58 €	10%	3.510,56 €	38.616,14 €		
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	15.363,42 €	1.673,54 €	13.689,88 €	13.689,88 €	10%	1.368,99 €	15.058,87 €		
Importo totale opere strutturali	99.181,67 €	47.217,64 €	51.964,03 €	50.501,30 €		5.050,13 €	55.551,43 €		
Finiture connesse									
Finiture interne uiu	6.647,70 €	44,48 €	6.603,22 €	6.339,09 €	10%	633,91 €	6.973,00 €		
Importo totale finiture connesse	6.647,70 €	44,48 €	6.603,22 €	6.339,09 €		633,91 €	6.973,00 €		
Importo totale dei lavori	105.829,37 €	47.262,12 €	58.567,25 €	56.840,39 €		5.684,04 €	62.524,43 €		
Spese tecniche									
Progetto Architettonico	7.176,77 €	3.065,35 €	4.111,42 €	4.111,42 €	22%	904,51 €	5.015,93 €		
Sicurezza progettazione	777,48 €	332,07 €	445,41 €	445,41 €	22%	97,99 €	543,40 €		
Sicurezza Esecuzione	418,64 €	178,81 €	239,83 €	239,83 €	22%	52,76 €	292,59 €		
Direzione Lavori architettonici	4.385,80 €	1.568,72 €	2.817,08 €	2.817,08 €	22%	619,76 €	3.436,84 €		
Spese tecniche totali	12.758,69 €	5.144,95 €	7.107,67 €	7.613,74 €		1.675,02 €	9.288,76 €		
TOTALI	118.588,06 €	52.407,07 €	65.674,92 €	64.454,13 €		7.359,06 €	71.813,19 €		

Rieti, 18/07/2019

Firmato
L'Istruttore
Ing Pasquale Fimiani

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE									
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016									
(CASALE ROBERTO - AMATRICE VIA CAPO LA VILLA 0 - FG: 63 MAP: 705)									
RICHIEDENTE									
TIPO	Comunione				Interni separati: N				
NOME/DENOMINAZIONE	CASALE ROBERTO				CSLRRT55T19H501P				
RAPPRESENTATO DA	se stesso								
C/O PROFESSIONISTA	AMIGONI CHRISTIAN				MGNCRS76E21E507K				
	christian.amigoni@ingpec.eu								
INDIRIZZO	AMATRICE VIA CAPO LA VILLA 0								
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 63 MAP: 705								
DATI IMPRESA									
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT								
PEC ISTITUTO DI CREDITO	eventcalamitosi@pec.unicredit.eu								
PROTOCOLLI FASCICOLO									
MUDE RICHIESTA	120570020000002942017								
CUP	C76B18000470001								
CIG	7671651EAA				INTERVENTO	Rafforzamento			
MUDE SAL ZERO	1205700200000022422018				LIVELLO OPERATIVO	L0			
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO				PROTOCOLLO	247887/2018			
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO								
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO								
TABELLA A									
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO									
PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO		
CASALE ROBERTO	CSLRRT55T19H501P	50%	50%	€ 17.953,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.953,30		
PAOLINELLI ANNA	PLNNA55R52H501T	50%	50%	€ 17.953,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.953,30		
VALLUCCI ELISABETTA	VLLBT59L51H501C	100%	50%	€ 35.906,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.906,60		
		TOTALE	100%	€ 71.813,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.813,20		
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)									
	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO		PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE			
	IMPORTO AMMESSO		€ 71.813,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.813,20			
	QUOTA A CARICO TOTALE (*)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
	DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
	DI CUI DA RIMBORSARE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
	TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO		€ 71.813,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.813,20			
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO			PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
CLEMENTI COSTRUZIONE SRL	IT07M0306973470100000000537			€ 1.876,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.876,43		
CLEMENTI COSTRUZIONE SRL	IT07M0306973470100000000537			€ 60.648,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.648,01		
AMIGONI CHRISTIAN	IT90Q050345164000000000770			€ 5.015,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.015,93		
AMIGONI ENRICO	IT31O0503452710000000014633			€ 543,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 543,40		
AMIGONI ENRICO	IT31O0503452710000000014633			€ 292,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 292,59		
AMIGONI CHRISTIAN	IT90Q050345164000000000770			€ 3.436,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.436,84		
	TOTALE			€ 71.813,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.813,20		
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DELOCALIZZAZIONE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO			PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE		
	TOTALE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TABELLA A-BIS									
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO									
PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR		
CASALE ROBERTO	CSLRRT55T19H501P	50%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0		
PAOLINELLI ANNA	PLNNA55R52H501T	50%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0		
VALLUCCI ELISABETTA	VLLBT59L51H501C	100%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0		
		TOTALE	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0		