

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01743 del 26/07/2022

Proposta n. 1812 del 22/07/2022

Oggetto:

Ordinanza commissariale n. 32/2017 e ss.mm.ii. Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pietro Martire sita nel Comune di Rieti. Codice Opera: BE_M_005_2017. Trasferimento fondi, a favore della Diocesi di Rieti, per la liquidazione dello Stato di Avanzamento finale Lavori. CUP: C16F18000010001 - CIG: 7562232742

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Ordinanza commissariale n. 32/2017 e ss.mm.ii. Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pietro Martire sita nel Comune di Rieti. Codice Opera: BE_M_005 _2017. Trasferimento fondi, a favore della Diocesi di Rieti, per la liquidazione dello Stato di Avanzamento finale Lavori.

CUP: C16F18000010001 - CIG: 7562232742

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito

del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati" nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al progressivo n.87, la Chiesa di S. Pietro Martire nel Comune di Rieti (RI);

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A01280 del 29/11/2019, tra l'altro:

- è stata autorizzata l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Pietro Martire, nel Comune di Rieti (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stato concesso alla Diocesi di Rieti, con sede in Rieti, C.F. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 334.912,22 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese derivanti dall'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- è stato prescritto alla suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 6 e comma 1, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., di trasmettere entro trenta giorni dalla notificazione, con prot. 0994167 del 06/12/2019, del provvedimento n. A01280 del 29/11/2019, pena la decadenza del contributo:
 - *la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;*
 - *la documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;*
- sono stati rinviati a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso risultante dalla procedura selettiva dell'impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell'art. 4, e nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., fermo restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016";

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della presentazione del progetto, e a seguito di formale richiesta da parte della Diocesi, con Decreto n. A01280 del 29/11/2019 è stato liquidato l'importo di € 33.491,22, a favore della Diocesi di Rieti, a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo di € 334.912,22 a valere sulla contabilità speciale n. 6043;
- con nota acquisita con prot. n. 1054527 del 31/12/2019 la Diocesi ha richiesto una proroga di n. 30 gg, assentita con nota prot. n. 12589 del 08/01/2020;
- con nota acquisita con prot. n. 215681 dell'11/03/2020, la Diocesi ha provveduto a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione di cui al comma 6 lettera a) e b) dell'art. 4, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 23/03/2020 sono stati assegnati i fondi, pari ad € 334.912,22, e accreditati sulla contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, quale contributo concesso per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

- con Decreto Dirigenziale n. A00435 del 15/04/2020 è stato rideterminato il contributo, al netto del ribasso d'asta pari al 28,071%, in € 269.599,16 ed è stato rimodulato il quadro economico con conseguenti economie pari a € 65.313,06;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0215698 dell'11/03/2020 la Diocesi ha richiesto l'ulteriore anticipazione fino al 50% del contributo concesso e ha comunicato contestualmente l'inizio lavori e l'attivazione del cantiere, avvenuta il giorno 24/02/2020;
- con Determina Dirigenziale n. A00479 del 22/04/2020 è stato liquidato, a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 101.308,35 corrispondente al 50% del contributo rideterminato a seguito del ribasso d'asta e al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 33.491,22;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0241106 del 17/03/2021 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate per € 113.701,72 e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;
- con Determina Dirigenziale n. A01443 del 05/07/2021 è stato liquidato, a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 88.835,46 corrispondente alla differenza tra il Primo Stato di Avanzamento concedibile di € 223.635,03 e gli importi liquidati con le precedenti anticipazioni pari ad € 134.799,57;

VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. n. 0227038 del 12/03/2021, con la quale la Diocesi ha trasmesso la perizia di variante suppletiva, sostanziale, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante;
- Architettonico di variante;
- Carpenterie di variante;
- Computo metrico di variante;
- Elenco prezzi di variante;
- Quadro comparativo di variante;
- Q.E. variante;
- Dichiarazione del DL modifiche sostanziali;
- Atto di sottomissione;
- Autorizzazione sismica di variante;

RILEVATO che, a seguito della suddetta perizia di variante:

- l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, passa da € 199.362,43 a € 261.140,93 comprensivo di € 90.044,13 per oneri della sicurezza;
- il costo complessivo netto dell'intervento pertanto passa da € 269.599,16 a € 334.282,60, con una differenza di € 64.683,44 che trova copertura negli imprevisti e negli importi delle economie da ribasso;
- l'utilizzo delle economie da ribasso è subordinato alla preventiva autorizzazione del Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza 80/2019

VISTA l'Istruttoria tecnico-amministrativa, prot. n. 0433877 del 14/05/2021, effettuata dall'USR Lazio sulla predetta variante, con la quale si evidenzia che, conformemente alla nota esplicativa del Commissario Straordinario, acquisita con prot. 0927836 del 18/11/2019, sull'utilizzo delle economie da ribasso d'asta:

- la perizia di variante, con modifiche sostanziali, è in corso d'opera e si configura come suppletiva con variazione del Quadro Economico il cui importo complessivo di € 334.282,60 è inferiore a quello del finanziamento iniziale di € 334.912,22;
- l'importo suppletivo trova copertura nella voce "Imprevisti", al lordo dell'Iva, e nelle somme derivanti dalle economie da ribasso d'asta;

- i maggiori lavori rientrano strettamente nelle finalità dell'Ordinanza n. 32;
- i maggiori lavori rientrano nei criteri di imprevedibilità;

VISTA la nota prot. n. 0433901 del 14/05/2021 con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha richiesto al Commissario Straordinario l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 dell'Ord. 80/2019, per l'utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta per complessivi € 64.683,44;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 0532110 del 16/06/2021, con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato l'utilizzo delle economie di ribasso per la variante suppletiva in corso d'opera, al fine di consentire il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa S. Pietro Martire nel Comune di Rieti;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. DU0106 - 000084 del 25/08/2021 con il quale:

- è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera suppletiva e sostanziale dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Martire nel Comune di Rieti;
- si è stabilito che l'ammontare complessivo dell'intervento e del conseguente contributo netto, passa da € 269.599,16 a € 334.282,60;
- si è stabilito l'accantonamento delle economie derivanti dal ribasso d'asta

VISTA la nota della Diocesi, acquisita il 20/01/2022 al prot. n. 0052422, con la quale è stato richiesto il pagamento dello Stato Avanzamento Finale ed è stata altresì trasmessa la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito degli accertamenti istruttori del tecnico verificatore USR, Arch. Gabriele Ajò, e dei contenuti del verbale di sopralluogo effettuato in data 11/02/2022, agli atti prot. n. 0141196, si rendeva necessario il perfezionamento della documentazione consegnata in merito alla relazione a strutture ultimate, relativa alla posizione n. 78284/V, acquisita il giorno 05/11/2021 prot. n. 2021- 0000903120, e che pertanto si prendeva atto che si sarebbe potuto procedere alla liquidazione finale dell'intervento, successivamente all'attestazione di deposito delle integrazioni in merito alla Relazione a Struttura Ultimata, con parere positivo della competente struttura;
- in data 26/04/2022 è stata acquisita al prot. n. 0404221 la nota della Diocesi con la quale veniva comunicato allo scrivente ufficio, l'attestato di deposito della Relazione a Struttura Ultimata, mod. 304 Direzione Regionale Lavori Pubblici- Protocollo n° 2022- 0000368662- Posizione n° 78284/V, a conclusione dell'iter procedimentale che ha visto richieste e trasmissioni integrative;

PRESO ATTO ALTRESI' che con nota prot. n. 0404221 del 26/04/2022 è stato richiesto il pagamento dello Stato di Avanzamento Finale, già richiesto con nota prot. n. 0052422 del 20/01/2022, e che in allegato a quest'ultima sono state trasmesse fatture quietanzate: fattura n. 50 del 08/03/2021 della C.E.S.A. per € 83.394,23, fattura n. 13 del 26/07/2021 dell'Ing. Fiordeponi Filippo per € 2.098,62, fattura n. 37 del 26/07/2021 del Geom. Fiordeponi Francesco per € 3.038,30, fattura n. 8 del 26/07/2021 dell'Arch. Antonio Giovannelli per € 2.042,07, fattura n. 26 del 07/10/2021 dell'Ing. Adrea Trinetta per € 407,82;

CONSIDERATO che gli importi maturati nello Stato di Avanzamento Finale, oggetto del presente atto, risultano complessivamente riassunti nella seguente tabella:

DITTA - LAVORI	
C.E.S.A.	€ 96.288,09
PROFESSIONISTI - INCARICHI	
Ing. Adrea Trinetta	€ 1.550,98
Geom. Francesco Fiordeponi	€ 701,15

Ing. Filippo Fiordeponi	€ 5.156,80
Arch. Antonio Giovannelli	€ 4.226,88
Totale	€ 107.923,90

e che gli importi liquidati, gli atti di riferimento e le somme spese sono finora così determinate:

DESCRIZIONE	ACCONTI LIQUIDATI U.S.R. €	ATTO	FATTURE LIQUIDATE DIOCESI €
Anticipo 10%	€ 33.491,22	Decreto n. A01280 del 29/11/2019	€ 18.483,23
Integrazione 10%- fino al 50 %	€ 101.308,35	Determina Dirigenziale A00479 del 22/04/2020	€ 113.701,72
1° Stato Avanzamento	€ 88.835,46	Determina Dirigenziale n. A01443 del 05/07/2021	€ 91.450,07
TOTALE	€ 223.635,03		€ 223.635,02

CONSIDERATO che è necessario dare corso alla liquidazione dello Stato di Avanzamento Finale pari a € 331.558,92, importo risultante dalle fatture liquidate e gli importi maturati, (223.635,02+ € 107.923,90) dal quale vanno sottratti gli acconti per complessivi € 223.635,03 già liquidati;

RITENUTO pertanto procedere al trasferimento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 107.923,89, quale differenza tra lo Stato Avanzamento Finale, pari ad € 331.558,92 e gli acconti già versati, pari ad € 223.635,03;

ACQUISITO il verbale del sopralluogo di controllo, di cui all'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 23/2017, del 31/03/2021 di prot. Int. n. 0141196 del 11-02-2022 dal quale emerge "per quanto è stato possibile accertare...la conformità degli interventi previsti nel progetto oggetto di contributo e quanto realizzato",

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto dell'avvenuta liquidazione delle fatture, quietanzate fattura n. 50 del 08/03/2021 della C.E.S.A. per € 83.394,23, fattura n. 13 del 26/07/2021 dell'Ing. Fiordeponi Filippo per € 2.098,62, fattura n. 37 del 26/07/2021 del Geom. Fiordeponi Francesco per € 3.038,30, fattura n. 8 del 26/07/2021 dell'Arch. Antonio Giovannelli per € 2.042,07, fattura n. 26 del 07/10/2021 dell'Ing. Adrea Trinetta per € 407,82;
- di approvare lo Stato di Avanzamento Finale pari ad € 331.558,92 dell'intervento di messa in sicurezza della messa in sicurezza della Chiesa di S. Pietro Martire nel Comune di Rieti;
- di autorizzare il pagamento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 107.923,89 (dicansi euro centosette milannovecentoventitre/89) I.V.A. ed oneri di legge inclusi, quale differenza tra lo Stato di Avanzamento Finale maturato di € 331.558,92 e gli acconti già versati, pari ad € 223.635,03;
- di accreditare l'importo di € 107.923,89, IVA ed oneri di legge inclusi, a favore della Diocesi di Rieti - Codice Fiscale 90008470578, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT41A0200814606000105164130;
- di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti;
- di prescrivere che la suddetta Diocesi dovrà trasmettere all'U.S.R. Lazio, a comprova della liquidazione dell'importo di € 107.923,89 relativo allo Stato di Avanzamento Finale, le relative fatture quietanzate;

7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE
Ing. Wanda D'Ercole

Copia