

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00948 del 06/05/2021

Proposta n. 1001 del 05/05/2021

Oggetto:

Liquidazione Primo Stato di Avanzamento dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Maria Assunta (S. Rufina Nuova) nel Comune di Posta (RI), ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2017 e ss.mm.ii. Codice Opera: BE_M_010_2017. CUP: C86F18000010001 - CIG: 7562237B61

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ANGELETTI LATINI VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Liquidazione Primo Stato di Avanzamento dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Maria Assunta (S. Rufina Nuova) nel Comune di Posta (RI), ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2017 e ss.mm.ii. Codice Opera: BE_M_010_2017.

CUP: C86F18000010001 - CIG: 7562237B61

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica" e ss.mm.ii.

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al progressivo n. 92, la Chiesa di S. Maria Assunta (S. Rufina Nuova) nel Comune di Posta (RI);

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A00654 del 03/12/2018, tra l'altro:

- è stata autorizzata l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Maria Assunta (S. Rufina Nuova), nel Comune di Posta (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stato concesso alla Diocesi di Rieti, con sede in Rieti, C.F. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 232.704,91 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese derivanti dall'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- è stato prescritto alla suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 6 e comma 1, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., di trasmettere entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento n. A00654 del 03/12/2018, pena la decadenza del contributo:
 - *la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;*
 - *documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;*
- sono stati rinviati a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso risultante dalla procedura selettiva dell'impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell'art. 4, e nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., fermo restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016";

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della presentazione del progetto, e a seguito di formale richiesta da parte della Diocesi, con Decreto n. A00654 del 03/12/2018 è stato liquidato l'importo di € 23.270,49 a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo di € 232.704,91 a valere sulla contabilità speciale n. 6043;
- con nota Prot. n. 0005368 del 04/01/2019, la Diocesi ha provveduto a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione di cui al comma 6 lettera a) e b) dell'art. 4, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.;
- con Decreto Dirigenziale n. A00082 del 04/02/2019 è stato rideterminato il contributo al netto del ribasso d'asta pari al 35,500 % ed è stato rimodulato il quadro economico con conseguenti economie pari a € 62.832,14;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0640415 del 02/08/2019 la Diocesi ha richiesto l'ulteriore anticipazione fino al 50% e comunicato contestualmente l'inizio lavori e l'attivazione del cantiere, avvenuta il giorno 01/08/2019;
- con Determina Dirigenziale n. A01065 del 09/10/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 61.665,90 corrispondente al 50% del contributo rideterminato a seguito del ribasso e al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 23.270,49;

VISTA la nota della Diocesi, acquisita con prot. n. 0281912 del 31/03/2021, con la quale veniva richiesto l'ulteriore pagamento del Primo Stato Avanzamento, corredata della documentazione di rendicontazione delle somme liquidate e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;

PRESO ATTO ALTRESI' che con la stessa nota, prot. n. 0281912 del 31/03/2021 sono state trasmesse fatture quietanzate: n. FPR 4/21 del 18/02/2021 dell'Arch. Caterina Berruti per € 6.158,85; n. 6/2021 del 19/02/2021 dell'Ing. Andrea Di Domenico per € 2.440,83; n. FPR 8/21 del 17/02/2021 dell'Arch. Ettore Fabiani (collaudo) per € 340,59; n. 7-FE del 17/02/2021 di L'Aquila Immobiliare s.r.l. per € 61.050,00, per complessivi € 69.990,27.

Gli importi maturati nel Primo Stato Avanzamento, oggetto del presente atto, risultano complessivamente riassunti nella seguente tabella:

DITTA - LAVORI	
L'Aquila Immobiliare	€ 62.370,00
PROFESSIONISTI - INCARICHI	
Arch. Caterina Berruti	€ 3.547,75
Ing. Andrea Di Domenico	€ 1.773,86
Totale	67.691,61 €

Che gli importi liquidati, gli atti di riferimento e le somme spese sono finora così determinate:

DESCRIZIONE	ACCONTI LIQUIDATI U.S.R. €	ATTO	FATTURE LIQUIDATE DIOCESI €
Anticipo 10%	€ 23.270,49	Decreto Dirigenziale n. A00654 del 03/12/2018	€ 14.483,05
Anticipo 50% - 10%	€ 61.665,90	Determina Dirigenziale n. A01065 del 09/10/2019	€ 69.990,27
TOTALE	€ 84.936,39		€ 84.473,32

CONSIDERATO che è necessario dare corso alla liquidazione del Primo Stato Avanzamento pari a € 152.164,93, importo risultante dalle fatture liquidate e gli importi maturati (€ 84.473,32 + € 67.691,61), dal quale vanno sottratti gli acconti per complessivi € 84.936,39 già versati;

CONSIDERATO che è assentibile la liquidazione degli S.A. fino alla concorrenza del limite del 90% del contributo netto concesso che risulta pari a € 149.352,09, importo inferiore ai € 152.164,93 maturati, come dettagliato in tabella:

	%	IMPORTO massimo concedibile
ANTICIPAZIONI		
Anticipazione sul contributo decretato 10%	10%	23.270,49 €
Ulteriore anticipazione sul contributo ribassato fino al max del 50%	50%	61.665,90 €
Ulteriori pagamenti a S.A. fino al 90%	90%	64.415,70 €
Saldo finale 10%	100%	16.594,68 €
Sub-totale		165.946,76 €
Imprevisti		3.926,01 €
TOTALE		169.872,77 €
Arrotondamento		0,00 €
Importo finanziato		232.704,91 €
Economie accantonate da ribasso d'asta		62.832,14 €
* importo max concedibile al saldo del 90%	90%	149.352,09 €

RITENUTO pertanto opportuno procedere al trasferimento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 64.415,70, quale differenza tra il primo Stato Avanzamento maturato pari ad € 149.352,09, corrispondente al 90% del contributo concesso, al netto degli acconti già versati, pari ad € 84.936,39;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'avvenuta liquidazione delle fatture quietanzate: n. FPR 4/21 del 18/02/2021 dell'Arch. Caterina Berruti per € 6.158,85; n. 6/2021 del 19/02/2021 dell'Ing. Andrea Di Domenico per € 2.440,83; n. FPR 8/21 del 17/02/2021 dell'Arch. Ettore Fabiani (collaudo) per € 340,59; n. 7-FE del 17/02/2021 di L'Aquila Immobiliare s.r.l. per € 61.050,00, per complessivi 69.990,27;
2. di approvare il Primo Stato Avanzamento di € 152.164,93, risultante dalle fatture liquidate e gli importi maturati, relativo all'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S. Maria Assunta (Santa Rufina Nuova), nel Comune di Posta (RI);
3. di autorizzare il pagamento, a favore della Diocesi di Rieti, della somma di € 64.415,70 (diconsi euro sessantaquattromilaquattrocentoquindici/70) I.V.A. ed oneri di legge inclusi, quale differenza tra il Primo Stato Avanzamento maturato assentibile di € 149.352,09, al netto degli acconti già versati, pari ad € 84.936,39;
4. di accreditare l'importo di € 64.415,70, IVA ed oneri di legge inclusi, a favore della Diocesi di Rieti - Codice Fiscale 90008470578, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT 62 B083 2714 6000 0000 0004 631;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE
Ing. Wanda D'Ercole