

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01538 del 13/11/2020

Proposta n. 1581 del 11/11/2020

Oggetto:

Liquidazione Quarto Stato di Avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del Santuario di Santa Maria Capodacqua nella frazione di Cupello a Cittareale (RI), ai sensi dell'art. 5, comma 3 dell'Ordinanza n. 32/2017 e s.m.i. COD: BE_M_006 _2017 CUP: C46F18000010001- CIG: 75622348E8

Proponente:

Estensore	AJO' GABRIELE	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ANGELETTI LATINI VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Liquidazione Quarto Stato di Avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del Santuario di Santa Maria Capodacqua nella frazione di Cupello a Cittareale (RI), ai sensi dell'art. 5, comma 3 dell'Ordinanza n. 32/2017 e s.m.i. COD: BE_M_006 _2017
CUP: C46F18000010001- CIG: 75622348E8

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 5 maggio 2017 nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al progressivo n.88, il Santuario di Santa Maria di Capodacqua nella frazione Cupello del Comune di Cittareale (RI);

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A00295 del 25/07/2018, tra l'altro:

- è stata autorizzata l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza del Santuario di Santa Maria Capodacqua in frazione Cupello a Cittareale (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stato concesso alla Diocesi di Rieti, con sede in Rieti, C.F. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 361.225,69 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese derivanti dall'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- è stato prescritto alla suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 6 e 8, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., di trasmettere entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento n. A00297 del 25/07/2018, pena la decadenza del contributo:
 - *la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;*

- *documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;*
- rinviava a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso risultante dalla procedura selettiva dell'impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell'art. 4, e nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i. Fermo restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016";

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della presentazione del progetto, a seguito di formale richiesta da parte della Diocesi, con determinazione n. A00295 del 25/07/2018 è stato liquidato l'importo di € 36.122,57 a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo di € 361.225,69 a valere sulla contabilità speciale n. 6043;
- con nota ns. prot. 0523186 del 30/08/2018, a seguito di formale richiesta di proroga acquisita agli atti con prot. n. 517047 del 27/08/2018 e concessa, con nota n. 0560166 del 17/09/2018, la Diocesi ha provveduto a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione di cui al comma 6 lettera a) e b) dell'art. 4, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.,
- con Decreto Dirigenziale n. A00628 del 28/11/2018 è stato rideterminato il contributo al netto del ribasso d'asta pari del 45,632 % ed è stato rimodulato il quadro economico con conseguenti economie pari a €116.866,95;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0820952 del 20/12/2018 la Diocesi ha richiesto l'ulteriore anticipazione fino al 50% e comunicato contestualmente l'inizio lavori e l'attivazione del cantiere, avvenuta il giorno 12/11/2018;
- con Determina Dirigenziale n. A00021 del 16/01/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 86.056,80 corrispondente al 50% del contributo rideterminato a seguito del ribasso e al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 36.122,57;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0566801 del 17/07/2019 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate per € 58.155,78 e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;
- con Determina Dirigenziale n. A00817 del 02/08/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 8.601,57 quale Primo Stato di Avanzamento al netto degli acconti già corrisposti;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0684084 del 28/08/2019 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del 2° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate per € 52.040,78;

- con Determina Dirigenziale n.° A01094 del 15/10/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 37.725,91 quale saldo delle somme di cui al Secondo Stato di Avanzamento al netto degli acconti già corrisposti;

della nota della Diocesi, acquisita il 18/09/2019 prot. 0734918 con la quale veniva richiesta ulteriore pagamento a 3° Stato di Avanzamento, corredata della documentazione di rendicontazione delle somme liquidate e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare. Veniva incluso nell'importo la ritenuta d'acconto di € 1.118,09 relativa alla fattura n. 11/2018 del 16/11/2018 dello Studio tecnico Geom. Pizzoli il cui pagamento, effettuato, era stato precedentemente, per mero errore materiale, omesso nella rendicontazione del secondo acconto del 50%;

con Determina Dirigenziale n.° A01203 dell'11/11/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 45.353,96 (importo che comprende la precitata ritenuta acconto) a titolo di Terzo Stato Avanzamento dell'importo del contributo rideterminato, a seguito di ribasso, per € 244.358,74 e detratte le precedenti anticipazioni;

della nota, acquisita agli atti con prot. n. 1054503 del 31/12/2019, con la quale la Diocesi, ha trasmesso perizia di variante suppletiva, il cui importo dei lavori, al netto del ribasso, passa da € 173.615,69 a € 223.174,69 comprensivo di € 66.191,70 per oneri della sicurezza e che conseguentemente il costo complessivo, netto, dell'intervento passa da € 244.358,74 a € 307.046,62;

con Decreto Dirigenziale n.° A00991 del 23/07/2020 è stata approvata la variante in c.o. il cui QTE è passato da € 244.358,74 a € 307.046,62 e trovando i maggiori oneri copertura negli imprevisti e nel recupero, assentito dal Commissario, dei ribassi d'asta;

VISTA la nota della Diocesi, acquisita il 21/10/2020 prot. 0899670, con la quale veniva richiesta ulteriore pagamento al 90% dello Stato Avanzamento, corredata della documentazione di rendicontazione delle somme liquidate e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;

VISTO ALTRESI' che con la stessa nota, di prot. 0899670 del 21/10/2020 sono state trasmesse fatture, quietanzate: n. 46/2019/FD del 25/09/2020 della S.A.R.E.P. s.r.l., relativa al 4° S.A.L per un importo lordo di € 38.032,16; n. 34/2019 del 29/11/2019 dello Studio Associato Miluzzo e Petrucci per € 4.617,53 e n.19 del 1812/2019 dello Studio tecnico Pizzoli per € 1.586,18;

Gli importi maturati nello Stato di Avanzamento al 90% oggetto del presente atto, risultano complessivamente riassunti nella seguente tabella:

DITTA - LAVORI	
S.A.R.E.P. s.r.l. (5° S.A.L.)	€ 51.861,63
Maria Letizia Molinari (restauratrice)	€ 3.549,33
PROFESSIONISTI - INCARICHI	
Studio tecnico Associato Miluzzo e Petrucci	€ 7.355,60
Studio tecnico Geom. Pizzoli	€ 2.639,19
Arch. Ettore Fabiani	€ 1.676,95
Totale	€ 67.082,70

Che gli importi liquidati, gli atti di riferimento e le somme spese sono finora così determinate:

DESCRIZIONE	ACCONTI LIQUIDATI U.S.R. €	ATTO	FATTURE LIQUIDATE DIOCESI €
Anticipo 10%	€ 36.122,57	Decreto Dirigenziale n.° A00295 del 25/07/2018	€ 20.584,38
Anticipo 50% - 10%	€ 86.056,80	Determina Dirigenziale n.° A00021 del 16/01/2019	€ 58.155,78
1° Stato Avanzamento	€ 8.601,57	Determina Dirigenziale n.° A00817 del 02/08/2019	€ 52.040,78
2° Stato Avanzamento	€ 37.725,91	Determina Dirigenziale n.° A01094 del 15/10/2019	€ 37.725,91
3° Stato Avanzamento	€ 45.353,96	Determina Dirigenziale n.° A01203 del 11/11/2019	€ 44.235,87
		R.a. fattura n. 11/2018 del 16/11/2018 Studio tecnico Geom. Pizzoli liquidata ma non riportata nella rendicontazione del 2° acconto 50%	€ 1.118,09
TOTALE	€ 213.860,81		€ 213.860,81

CONSIDERATO che lo Stato di Avanzamento risulta essere di complessivi, netti, € 280.943,51 superiore ai 276.341,96 €, importo che rappresenta il 90% limite assentibile, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Ordinanza 32/2017 e ss.mm.ii., sul contributo di € 307.046,62;

RITENUTO di rideterminare l'importo, per dare corso alla liquidazione dello Stato Avanzamento al 90%, dai richiesti € 67.082,70 ai € 62.481,15 assentibili (importo risultante dal 90% del contributo detratti gli acconti erogati);

DETERMINA

1. di prendere atto dell'avvenuta liquidazione delle fatture, quietanzate: n. 46/2019/FD del 25/09/2020 della S.A.R.E.P. s.r.l., relativa al 4° S.A.L per un importo lordo di € 38.032,16; n. 34/2019 del 29/11/2019 dello Studio Associato Miluzzo e Petrucci per € 4.617,53 e n.19 del 1812/2019 dello Studio tecnico Pizzoli per € 1.586,18 per un importo lordo complessivo pari a € 44.235,87;
2. di provvedere ad approvare lo stato di avanzamento al 90% pari ad € 276.341,96 e di autorizzare il pagamento attraverso l'emissione dell'ordinativo, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, alla Diocesi di Rieti IBAN IT43H083 2714 6000 0000 0004 629 della somma di € 62.481,15 (diconsi euro sessantaduemilaquattrocentottantuno/15) I.V.A. inclusa, sul contributo netto, sottratti gli acconti di € 213.860,81 già liquidati;
3. di dare atto che il saldo finale, del 10%, sarà erogato alla presentazione dei documenti che comprovano l'effettiva realizzazione dell'opera ed esperiti i necessari controlli;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti;
5. di dare atto che contro il presente atto è ammesso, nel termine di giorni trenta dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010);

6. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione all'interno del portale "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.

IL DIRETTORE
Ing. Wanda D'Ercole

Copia