

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01719 del 09/12/2020

Proposta n. 1753 del 09/12/2020

**Oggetto:**

Liquidazione Stato di Avanzamento finale dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Assunta a Borbona (RI), ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2017 e ss.mm.ii. COD: BE\_M\_009\_2017 CUP: C26F18000010001-CIG: 76622359BB

**Proponente:**

Estensore	AJO' GABRIELE	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ANGELETTI LATINI VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Liquidazione Stato di Avanzamento finale dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Assunta a Borbona (RI), ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 32/2017 e ss.mm.ii. COD: BE\_M\_009\_2017  
CUP: C26F18000010001-CIG: 76622359BB

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016  
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo Decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio

all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTA l'Ordinanza n. 32 del 5 maggio 2017 nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al progressivo n. 91, la Chiesa di Santa Maria Assunta a Borbona (RI);

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A00297 del 25/07/2018, tra l'altro:

- è stata autorizzata l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Assunta a Borbona (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- è stato concesso alla Diocesi di Rieti, con sede in Rieti, C.F. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma di € 358.090,00 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese derivanti dall'attuazione dell'intervento, con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- è stato prescritto alla suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 6 e 8, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., di trasmettere entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento n. A00297 del 25/07/2018, pena la decadenza del contributo:
  - *la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;*
  - *documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016;*
- rinviava a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso risultante dalla procedura selettiva dell'impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell'art. 4, e nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i. Fermo restando il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016";

CONSIDERATO inoltre che:

- a seguito della presentazione del progetto e di formale richiesta da parte della Diocesi, con determinazione n. A00297 del 25/07/2018 è stato liquidato l'importo di € 35.809,00 a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo di € 358.090,00 a valere sulla contabilità speciale n. 6043;
- con nota n. 0560166 del 17/09/2018, la Diocesi ha provveduto a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione di cui al comma 6 lettera a) e b) dell'art. 4, dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.;

- con Decreto Dirigenziale n. A00627 del 28/11/2018 è stato rideterminato il contributo al netto del ribasso d'asta pari del 37,122% ed è stato rimodulato il quadro economico con conseguenti economie pari a € 89.420,36;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0821009 del 20/12/2018 la Diocesi ha richiesto l'ulteriore anticipazione fino al 50% e comunicato contestualmente l'inizio lavori e l'attivazione del cantiere, avvenuta il giorno 15/11/2018;
- con Determina Dirigenziale n. A00043 del 18/01/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 98.525,82 corrispondente al 50% del contributo rideterminato a seguito del ribasso e al netto dell'acconto già corrisposto pari ad € 35.809,00;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0566178 del 17/07/2019 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate per € 94.412,43 e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;
- con Determina Dirigenziale n. A00816 del 02/08/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 50.760,69 quale Primo Stato di Avanzamento al netto degli acconti già corrisposti;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0749861 del 23/09/2019 la Diocesi ha richiesto la liquidazione del 2° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate per € 64.900,00;
- con Determina Dirigenziale n.° A01091 del 15/10/2019 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l'importo di € 49.091,02 quale Secondo Stato di Avanzamento al netto degli acconti già corrisposti;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0150627 del 20/02/2020 la Diocesi, ha trasmesso la perizia di variante suppletiva che eleva l'importo di lavori, al lordo del ribasso, da € 273.730,00 a € 300.982,00 comprensivo di € 57.867,00 per oneri della sicurezza e che conseguentemente il costo complessivo, netto, dell'intervento passa da € 268.669,64 a € 283.372,64;
- con Decreto Dirigenziale n.° A00991 del 23/07/2020 è stata approvata la variante in c.o. per un importo complessivo di € 283.372,64 con copertura dei maggiori oneri attraverso gli imprevisti e il ribasso d'asta, quest'ultimo autorizzato dal Commissario;

VISTA la nota della Diocesi, acquisita il 04/11/2020 prot. 0944708, con la quale è stato richiesto il pagamento dello Stato Avanzamento Finale ed è stata altresì trasmessa la documentazione di rendicontazione delle somme liquidate e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare;

PRESO ATTO ALTRESI' che:

- con la stessa nota, di prot. 0944708 del 04/11/2020 sono state trasmesse fatture, quietanzate:
  - n. 05/2019 del 15/04/2019 per € 1.956,72 e n. 08/2019 del 22/10/2019 per € 1.397,62 dell'Arch. Giancarlo Cricchi;
  - n. FPR 49/19 del 17/04/2019 per € 2.866,78 e n. FPR 102/19 del 21/10/2019 per € 2.664,28 dello Studio Associato M&AG Engineering Ingg. Giovannelli M. & A.;
  - n. 13/2019 del 16/04/2019 per € 2.372,41 e n. 32/2019 del 21/10/2019 per € 2.204,84 dello Studio Tecnico Dott. Geom. Alessio Imperatori;

- n. 13 del 10/04/2019 per € 44.880,00, n. 66/001 del 01/07/2019 per € 64.900,00 e n. 104/001 del 20/09/2019 per € 44.990,00 del Consorzio Stabile Alta Val di Cecina;
- gli importi maturati nello Stato di Avanzamento Finale, oggetto del presente atto, risultano complessivamente riassunti nella seguente tabella:

<b>DITTA - LAVORI</b>	
Consorzio Stabile Alta Val di Cecina (4° e 5° S.A.L.)	€ 34.699,61
<b>PROFESSIONISTI - INCARICHI</b>	
Arch. Giancarlo Cricchi	€ 1.931,38
Studio Associato M&AG Engineering Ingg. Giovannelli M. & A.	€ 2.597,68
Studio Tecnico Dott. Geom. Alessio Imperatori	€ 2.149,72
Ing. Giuliana Ferramosche	€ 1.359,57
<b>Totale</b>	<b>€ 42.737,96</b>

- Che gli importi liquidati, gli atti di riferimento e le somme spese sono finora così determinate:

<b>Descrizione</b>	<b>Acconti Liquidati U.S.R.</b>	<b>Atto</b>	<b>Fatture Liquidate Diocesi</b>
Anticipo 10%	€ 35.809,00	Decreto Dirigenziale n.° A00297 del 25/07/2018	€ 65.442,27
Anticipo 50% - 10%	€ 98.525,82	Determina Dirigenziale n.° A00043 del 18/01/2019	€ 52.075,91
1° Stato Avanzamento	€ 50.760,69	Determina Dirigenziale n.° A00816 del 02/08/2019	€ 71.678,33
2° Stato Avanzamento	€ 49.091,02	Determina Dirigenziale n.° A01091 del 15/10/2019	€ 44.990,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 234.186,53</b>		<b>€ 234.186,51</b>

CONSIDERATO che è necessario dare corso alla liquidazione dello Stato di Avanzamento Finale pari ad € 42.737,94, importo risultante dalle fatture liquidate e gli importi maturati (€ 234.186,51+ € 42.737,96) dal quale vanno sottratti gli acconti per complessivi € 234.186,53 già liquidati;

ACQUISITO il verbale del sopralluogo di controllo, di cui all'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza n. 32/2017, dello 03/12/2020 di prot. Int. 1055246 dello 03/12/2020 dal quale emerge "per quanto è stato possibile accertare...la conformità degli interventi previsti nel progetto oggetto di contributo e quanto realizzato",

### **DETERMINA**

1. di prendere atto dell'avvenuta liquidazione delle fatture, quietanzate:
  - n. 05/2019 del 15/04/2019 per € 1.956,72 e n. 08/2019 del 22/10/2019 per € 1.397,62 dell'Arch. Giancarlo Cricchi;
  - n. FPR 49/19 del 17/04/2019 per € 2.866,78 e n. FPR 102/19 del 21/10/2019 per € 2.664,28 dello Studio Associato M&AG Engineering Ingg. Giovannelli M. & A.;
  - n. 13/2019 del 16/04/2019 per € 2.372,41 e n. 32/2019 del 21/10/2019 per € 2.204,84 dello Studio Tecnico Dott. Geom. Alessio Imperatori;

- n. 13 del 10/04/2019 per € 44.880,00, n. 66/001 del 01/07/2019 per € 64.900,00 e n. 104/001 del 20/09/2019 per € 44.990,00 del Consorzio Stabile Alta Val di Cecina per un importo lordo complessivo pari a € 42.737,96;
- 2. di provvedere ad approvare lo Stato di Avanzamento Finale pari ad € 276.924,47 e di autorizzare il pagamento attraverso l'emissione dell'ordinativo, a valere sulla contabilità speciale n. 6043, alla Diocesi di Rieti IBAN IT85 A083 2714 6000 0000 0004 630 della somma di € 42.737,94 I.V.A. inclusa, sul contributo netto, sottratti gli acconti di € 234.186,53 già liquidati;
- 3. di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti;
- 4. di prescrivere che la suddetta Diocesi trasmetta all'U.S.R. Lazio, a comprova della liquidazione dell'importo di € 42.737,96 dello Stato di Avanzamento Finale in questione, le relative fatture quietanzate;
- 5. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione all'interno del portale "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.

IL DIRETTORE  
Ing. Wanda D'Ercole

Copia