

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00647 del 09/04/2024

Proposta n. 669 del 08/04/2024

Oggetto:

Lavori di "Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: DISS_M_009_2017. Approvazione contabilità relativa al secondo stato avanzamento lavori, secondo stato avanzamento lavori bis e liquidazione fatture, a favore della società ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. CUP: C74J17000030001 - CIG: 869629165A. (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 - Importo complessivo € 145.899,92).

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Lavori di “Stabilizzazione area in dissesto dell’opera denominata Cornelle di Sotto” nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: DISS_M_009_2017. Approvazione contabilità relativa al secondo stato avanzamento lavori, secondo stato avanzamento lavori bis e liquidazione fatture, a favore della società ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. CUP: C74J17000030001 - CIG: 869629165A. (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 – Importo complessivo € 145.899,92).

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "*Elenco degli interventi*" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 337, l'intervento denominato "Dissesto idrogeologico fraz. di Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo di € 800.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore n. A00561 del 09/11/2018 con la quale il Geom. Antimo Grilli, funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA l'ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata" la quale all'art. 3, comma 1 dispone: *le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;*

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00853 del 23/04/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 530.469,37 per lavori, comprensivo di € 15.374,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 269.530,63 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione a contrarre n. A00877 del 29/04/2021 con la quale, tra l'altro, è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: DISS_M_009_2017", per un importo complessivo di € 530.469,37, di cui € 515.094,39 per lavori ed € 15.374,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla categoria OS21 e OG8, mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

VISTA la determinazione n. A01237 del 10/06/2021, e successivo atto aggiuntivo Reg. Cron. 299/21 del 09/08/2021, con la quale è stato affidato l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, a favore della società TPC Progetti snc, nella persona dell'Ing. Stefano Tintori;

VISTA la Determinazione n. DU0108-000124 del 07/09/2021 con la quale è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dai verbali dei giorni 14/06/2021 e 16/06/2021 ed è stato aggiudicato l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di cui all'oggetto, all'impresa ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29, P.IVA: 00767050578 per un importo contrattuale di € 344.031,54 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 15.374,98 ed IVA;

VISTO il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di "Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI), annotato nel Reg. Cron. n. 336/21 del 08/11/2021, per l'importo complessivo di € 359.406,52, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 15.374,98, oltre IVA;

VISTO l'art. 5 "PAGAMENTI" del predetto contratto, il quale prevede la corresponsione, a favore dell'appaltatore, di una anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa presentazione di garanzia fideiussoria;

CONSIDERATO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 28/10/2021, come da relativo verbale, e che gli stessi sono effettivamente iniziati come da attestazione del Direttore dei Lavori, acquisita al prot. n. 0294839 del 24/03/2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00923 del 06/04/2022 con la quale è stata autorizzata la liquidazione, a favore dell'impresa ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA 00767050578, della fattura n. 78 del 30/11/2021 per un importo di € 107.821,96, oltre IVA al 22% pari ad € 23.720,83, per un totale di € 131.542,79, quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di "Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI), previa presentazione di garanzia fideiussoria;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A02005 del 08/09/2022 con la quale è stata autorizzata la liquidazione, a favore dell'impresa ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA 00767050578, della fattura n. 58 del 04/08/2022 per un importo di € 133.044,44, oltre IVA al 22% pari ad € 29.269,78, per un totale di € 162.314,22, relativa al primo SAL dei lavori di "Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI);

RICHIAMATO altresì l'art. 5 "PAGAMENTI" del predetto contratto il quale prevede che i pagamenti in acconto verranno effettuati al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto pari € 80.000,00;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 126/2022 del 28/04/2022 avente per oggetto "*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*" con la quale viene approvato il nuovo "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", allegato alla stessa ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTO l'art. 1, commi 3 e 4 della predetta ordinanza n. 126/2022, il quale stabilisce che il nuovo Prezzario del cratere per la ricostruzione pubblica si applica ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021 e che il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL;

VISTA la nota prot. n. 0255162 del 23/02/2024 trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Tintori, con la quale ha inviato la documentazione contabile relativa al 2° SAL (prezzi 2022) e 2° SAL Bis (Nuovo Prezzario unico cratere 2022) a tutto il 13/01/2024, costituita da stato avanzamento lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, quadro comparativo e verbale di concordamento nuovi prezzi, da cui si evince che l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria, Rossetti Costruzioni, s.r.l. P. IVA 00767050578, ammonta ad € 287.363,86, al netto del ribasso d'asta del 33,21% e relativo certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 110.517,88, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute e del recupero dell'anticipazione del 30%, oltre IVA al 22%;

VISTO il quadro di raffronto sotto riportato, dove sono state accertate e contabilizzate le quantità dei lavori realizzati, da cui si evince che i maggiori importi da corrispondere alla ditta nella liquidazione del 2° SAL, sulla base del Prezzario unico 2022, ammontano ad € 52.916,66, al netto del ribasso d'asta, a cui vanno detratti gli importi corrisposti con il certificato di pagamento n. 1 Bis, pari ad €. 43.844,44 e relativo certificato di pagamento n. 2 Bis dell'importo di €. 9.072,22 al netto del ribasso d'asta, come di seguito riportato:

Descrizione	Importi		Variazioni
	Contabilità 2° SAL (prezzi 2018) €.	Contabilità 2° SAL Bis (Prezzario cratere 2022) €.	
Lavorazioni	409.531,93	486.067,67	76.535,74
Ribasso d'asta del 33,21% su lavorazioni	-136.005,55	-161.423,06	-25.417,51
Sommano lavorazioni al netto del ribasso d'asta	273.526,38	324.644,57	51.118,19
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	13.837,48	15.635,95	1.798,47
TOTALE LAVORAZIONI (al netto del ribasso d'asta compresi oneri per la sicurezza)	287.363,86	340.280,52	52.916,66

VISTO il certificato di pagamento n. 2 del 12/03/2024 dell'importo di €. 110.517,88, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute e del recupero dell'anticipazione del 30%, oltre IVA al 22%;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 Bis del 12/03/2024 dell'importo di €. 9.072,22, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n. 17 del 12/03/2024, Reg. n. 100 del 13/03/2024, emessa dall'impresa Rossetti Costruzioni s.r.l., P. IVA 00767050578, di importo pari a € 110.517,88 oltre IVA al 22% pari ad € 24.313,93, per un totale di € 134.831,81, per la liquidazione del certificato di pagamento n. 2;

VISTA la fattura elettronica n. 18 del 12/03/2024, Reg. n. 101 del 13/03/2024, emessa dall'impresa Rossetti Costruzioni s.r.l., P. IVA 00767050578, di importo pari a € 9.072,22 oltre IVA al 22% pari ad € 1.995,89, per un totale di € 11.068,11, per la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 Bis;

VISTO il DURC di congruità Prot. 20241134469 Id CUP: 77118 rilasciato con esito positivo dalla Cassa Edile di Rieti in data 18/03/2024 ed acquisito agli atti al prot. 0378530 del 19/03/2024;

VISTO il DURC prot. INAIL_42417508 del 12/02/2024 con validità fino al 11/06/2024 dal quale la società Rossetti Costruzioni s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la nota prot. n. 391445 del 20/03/2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antimo Grilli, ha trasmesso la seguente documentazione:

- SAL n. 2 e SAL n. 2 Bis;

- Certificato di pagamento n. 2 e Certificato di pagamento n. 2 Bis;
- Libretto delle misure n. 2 e n. 2 Bis;
- Registro di contabilità n. 2 e n. 2 Bis;
- Sommario del Registro di Contabilità n. 2 e n. 2 Bis;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Fattura elettronica n. 17 del 12/03/2024, Reg. n. 100 del 13/03/2023;
- Fattura elettronica n. 18 del 12/03/2024, Reg. n. 101 del 13/03/2023;
- DURC di congruità Prot. 20241134469 Id CUP: 77118;

e propone di liquidare la fattura elettronica n. 17 del 12/03/2024, Reg. n. 100 del 13/03/2024, emessa dall'impresa Rossetti Costruzioni s.r.l., P. IVA 00767050578, per un importo complessivo pari a € 110.517,88 oltre IVA, per la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 e la fattura elettronica n. 18 del 12/03/2024, Reg. n. 101 del 13/03/2024, emessa dall'impresa Rossetti Costruzioni, s.r.l., P. IVA 00767050578, per un importo complessivo pari a € 9.072,22 oltre IVA, per la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 Bis relative ai lavori di “Stabilizzazione area in dissesto dell’opera denominata Cornelle di Sotto” nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante della società Rossetti Costruzioni s.r.l.;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA) - meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta all’erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell’IVA, di cui alle fatture elettroniche n. 17 del 12/03/2024 e n. 18 del 12/03/2024, emesse dalla Società Rossetti Costruzioni s.r.l. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche

amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 17 del 12/03/2024, Reg. n. 100 del 13/03/2024, emessa dall'impresa Rossetti Costruzioni s.r.l., P. IVA 00767050578, per un importo pari a € 110.517,88 oltre IVA, per la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 e la fattura elettronica n. 18 del 12/03/2024, Reg. n. 101 del 13/03/2024, emessa dall'impresa Rossetti Costruzioni, s.r.l., P. IVA 00767050578, per un importo pari a € 9.072,22 oltre IVA, per la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 Bis relative ai lavori di "Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la contabilità al secondo SAL e al secondo SAL Bis a tutto il 13/01/2024 e di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 110.517,88, oltre IVA al 22%, e del Certificato di pagamento n. 2 bis dell'importo di € 9.072,22 dei lavori di "Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI);
- 2) di autorizzare la liquidazione, a favore della società Rossetti Costruzioni s.r.l. P. Iva 00767050578, delle seguenti fatture elettroniche:
 - n. 17 del 12/03/2024, Reg. n. 100 del 13/03/2024, di importo pari a € 110.517,88 oltre IVA al 22% pari ad € 24.313,93, per un totale di € 134.831,81, per la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 dei lavori in oggetto;
 - n. 18 del 12/03/2024, Reg. n. 101 del 13/03/2024, di importo pari a € 9.072,22 oltre IVA al 22% pari ad € 1.995,89, per un totale di € 11.068,11, per la liquidazione del certificato di pagamento n. 2 Bis dei lavori in oggetto;
- 3) di accreditare l'importo di € 119.590,10 quale somma dovuta per le fatture elettroniche n. 17 del 12/03/2024 e n. 18 del 12/03/2024, a favore della società Rossetti Costruzioni s.r.l. P. Iva 00767050578, sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
- 4) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di

€ 26.309,82 quale IVA sulle fatture n. 17 del 12/03/2024 e n. 18 del 12/03/2024 emesse dalla società Rossetti Costruzioni s.r.l. P. Iva 00767050578;

- 5) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.
- 6) di dare atto che l'importo complessivo di € 145.899,92 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
- 7) di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia