

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01495 del 09/08/2023

Proposta n. 1657 del 09/08/2023

Oggetto:

Intervento di "Riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra" nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI) - Codice Opera OOPP_001251_2017. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, quale soggetto attuatore, quale saldo della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento. CUP G21B18000440001 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 - Totale complessivo € 110.708,52)

Proponente:

Estensore	CALUISI LOREDANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di *“Riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra”* nel Comune di Castel Sant’Angelo (RI) - Codice Opera OOPP_001251_2017. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Castel Sant’Angelo, quale soggetto attuatore, quale saldo della spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento. CUP G21B18000440001 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 - Totale complessivo € 110.708,52)

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* (nel prosieguo solo *“Decreto”*);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 738;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 05/07/2023 mediante il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio

Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, al dott. Stefano Fermante, appartenente al ruolo della dirigenza della Regione Lazio;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'ordinanza commissariale n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale, all'Allegato n. 1, è ricompreso l'intervento di riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra del Comune di Castel Sant'Angelo (RI);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "*Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*";

VISTA l'Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" e relativi allegati;

VISTO l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020 recante "*Elenco degli interventi*" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 372 l'intervento denominato "*Centrale idroelettrica di Canetra – Riparazione del Danno e Miglioramento sismico*" nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI) per un finanziamento pari ad € 362.100,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario n. V00020 del 31/10/2018, che ha modificato e integrato il precedente decreto n. V00006 del 05/06/2018, con il quale si è stabilito che i Comuni e gli altri Enti locali possono provvedere in proprio a svolgere tutta l'attività finalizzata alla realizzazione degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche, esercitando la delega di cui all'art. 15, comma 2 del D.L. n. 189/2016;

TENUTO CONTO che il Comune di Castel Sant'Angelo ha manifestato interesse all'acquisizione della delega ex art. 15 comma 2 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., ai sensi del comma 2 del citato articolo, il Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, con Decreto n. V00020 del 31/10/2018 ha delegato l'Ente allo svolgimento delle procedure di gara relative all'affidamento di tutti i servizi tecnici e le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTA la Determinazione n. A00553 del 07/11/2018, successivamente modificata con determinazioni n. A00456 del 15/05/2019, n. A01625 del 24/11/2020 e n. A02086 del 19/09/2022, con la quale il Geom. Antimo Grilli è stato individuato quale Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per gli interventi ricompresi nell'ambito *“Viabilità, opere di urbanizzazione e altre opere pubbliche anche sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004”*;

VISTA l'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l'Allegato 1 *“Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile”* che dispone che *le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge*;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 31/12/2018 il Comune di Castel Sant'Angelo ha nominato l'Arch. Giancarlo Cricchi, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in rispondenza alle Linee Guida ANAC n. 3 (e dell'art. 50-bis D.L. 189/2016 e s.m.i., nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi dello stesso decreto legge);
- il RUP, Arch. Giancarlo Cricchi, ha predisposto la Scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, aggiornata secondo le indicazioni dell'U.S.R. Lazio (rif. Note prot. n. 385973 del 27/06/2018 e prot. 593125 del 28/09/2018), sulla quale lo stesso USR ha espresso in data 23/10/2018 con nota prot. n. 661111, il proprio nulla osta;
- con la citata D.G.C. n. 92 del 31/12/2018 il Comune di Castel Sant'Angelo ha approvato la suddetta Scheda di Fattibilità tecnico-economica e ha preso atto della delega, di cui al Decreto n. V00020/2018 del Vice Commissario, per lo svolgimento del ruolo di Soggetto Attuatore;
- ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettere a) e b) della predetta Ordinanza commissariale n. 56/2018, l'Ufficio Speciale per la ricostruzione procede alla erogazione del finanziamento per l'attività di progettazione, mediante l'accredito di una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, a favore della stazione appaltante, ad avvenuto affidamento dell'incarico ed il saldo ad avvenuta approvazione del progetto;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. 17 del 22/02/2019 del Responsabile del Settore 3° del Comune di Castel Sant'Angelo è stato affidato l'incarico professionale all'Ing. Andrea Trinetta per i servizi di ingegneria e architettura dell'intervento in oggetto, per un importo pari ad € 22.000,00, oltre IVA ed oneri di legge;
- con scrittura privata stipulata con il Comune di Castel Sant'Angelo in data 05/03/2019, Rep. N. 965, l'Ing. Andrea Trinetta ha accettato l'incarico delle prestazioni professionali, di cui alla citata determinazione n. 17 del 22/02/2019;
- con determinazione n. 18 del 22/02/2019 del Responsabile del Settore 3° del Comune di Castel Sant'Angelo è stato affidato l'incarico professionale allo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri per l'incarico di redazione della relazione geologica ed esecuzione delle indagini geologiche dell'intervento in oggetto, per un importo pari ad € 4.500,00, oltre IVA ed oneri di legge;

- con scrittura privata stipulata con il Comune di Castel Sant'Angelo in data 05/03/2019, Rep. N. 966, lo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri ha accettato l'incarico delle prestazioni professionali, di cui alla citata determinazione n. 18 del 22/02/2019;
- con determinazione del Direttore n. A00711 del 10/07/2019 è stata trasferita, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, la somma complessiva di € 8.382,71, IVA ed oneri inclusi, di cui 2.863,43, quale anticipazione del 20% sull'attività di progettazione per avvenuto affidamento dell'incarico, ed € 5.519,28, quale saldo delle indagini geologiche e dei servizi geologici;
- con determinazione del Direttore n. A00072 del 22/01/2020 si è conclusa positivamente la Conferenza Regionale relativa all'intervento in oggetto, con le prescrizioni di cui al parere favorevole espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Soprintendenza ABAP per le province di Frosinone, Latina e Rieti;
- le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza hanno imposto un aggiornamento progettuale in sede di redazione del progetto esecutivo che, per quanto sopra esposto, è stato necessario integrare l'affidamento del servizio tecnico con un professionista architetto da affiancare all'ingegnere, già affidatario dell'incarico dei servizi di ingegneria e architettura;
- con determinazione n. 22 del 04/03/2020 del Responsabile del Settore 3° del Comune di Castel Sant'Angelo, e successiva scrittura privata del 23/06/2020 Rep. N. 977, è stato affidato l'incarico professionale all'Ing. Andrea Trinetta per i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, nonché per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, per un importo pari ad € 14.000,00 oltre IVA ed oneri di legge, da svolgere congiuntamente con l'Arch Morena Collettini;
- con determinazione n. 23 del 04/03/2020 del Responsabile del Settore 3° del Comune di Castel Sant'Angelo, e successiva scrittura privata del 23/06/2020, Rep. N. 976, è stato affidato l'incarico professionale all'Arch Morena Collettini per i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, nonché per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, per un importo pari ad € 14.000,00 oltre IVA ed oneri di legge, da svolgere congiuntamente con l'Ing. Andrea Trinetta;
- con decreto del Direttore USR n. A00736 del 03/06/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"Riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra"* nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI) ed è stato concesso, per l'attuazione dell'intervento, il contributo pari ad € 362.100,00, come riportato nel quadro economico allegato al predetto decreto;
- con determinazione del Direttore n. A01475 del 27/10/2020 è stata trasferita, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, la somma complessiva di € 18.643,15, IVA e oneri previdenziali inclusi, di cui € 4.213,15, quale saldo delle competenze spettanti per l'incarico della progettazione definitiva ed € 14.430,00, quale saldo delle competenze spettanti per l'incarico della progettazione esecutiva;
- il Comune di Castel Sant'Angelo ha provveduto a rendicontare i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite con i predetti provvedimenti, trasmettendo tutta la documentazione ad essi relativi;

CONSIDERATO altresì che:

- la società E-Distribuzione ha provveduto al sopralluogo per la formulazione del preventivo per lo spostamento dell'impianto di cui al POD IT001E00251668, ubicato in Via case sparse loc. Canetra, relativo al cavo di rete elettrica presente sulla parete sud della Centrale ed alla cabina di Media Tensione e ai successivi lavori;
- con determinazione n. 10 del 16/02/2021 del Responsabile del Settore 3° del Comune di Castel Sant'Angelo è stato affidato alla ditta Fabrizi Costruzione s.r.l. i lavori per l'esecuzione di uno scavo per la predisposizione di cavidotto interrato per lo spostamento dell'impianto di rete in media tensione, per un importo di € 1.250,00, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA, e che tale lavoro rivestiva carattere di urgenza in quanto propedeutico all'effettivo inizio dei lavori di riparazione della centrale elettrica;

- con determinazione n. 22 del 12/03/2021 del Responsabile del Settore 3° del Comune di Castel Sant'Angelo sono stati aggiudicati i lavori di riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra, alla ditta EDIL C.A.M. sr,l per un importo contrattuale pari a € 212.499,65, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- che in data 06/04/2021 Rep n. 983/2021 è stato stipulato il contratto con la ditta EDIL C.A.M. srl per un importo pari a € 212.499,65, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- i lavori sono iniziati in data 26/04/2021 come da verbale consegna lavori;
- con D.G.C. n. 53 del 03/08/2021 il Comune di Castel Sant'Angelo ha approvato il progetto di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che ha determinato un importo netto contrattuale di € 220.957,46;
- in data 21/07/2021 la ditta EDIL C.A.M. srl ha sottoscritto l'atto di sottomissione;
- con determinazione n. 67 del 10/08/2021 del Responsabile del Settore 3° del Comune di Castel Sant'Angelo è stata approvata la contabilità relativa al primo SAL dei lavori di riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra e il certificato di pagamento n. 1 del 10/08/2021, di importo pari a € 138.636,76, oltre IVA al 22%;
- il Comune di Castel Sant'Angelo ha trasmesso il DURC di congruità relativo al primo SAL, rilasciato dalla Cassa edile di Rieti con esito positivo, acquisito agli atti in data 13/10/2021 prot. n. 0819826;
- con nota acquisita agli atti in data 08/09/2021 prot. n. 0703981 il Comune di Castel Sant'Angelo ha trasmesso la documentazione di spesa effettuata dall'Amministrazione richiedendo l'erogazione della somma complessiva di € 188.112,69, di seguito elencata, ed ha contestualmente trasmesso la documentazione attestante i pagamenti già effettuati dal Comune:
 - € 169.136,85 di cui € 138.636,76 per imponibile oltre IVA 22% per € 30.500,09 per liquidazione I SAL di cui alla fattura elettronica n. 21/001 del 11/08/2021 emessa dalla ditta appaltatrice EDIL C.A.M. SRL;
 - € 5.899,92, di cui € 4.650,00 per imponibile, € 186,00 per oneri contributivi 4% Inarcassa ed € 1.063,92 per Iva 22%, per la liquidazione di un acconto del 60% dell'onorario per i servizi tecnici di D.LL. Misura e Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in favore del tecnico incaricato, Ing. Andrea Trinetta, di cui alla fattura elettronica n. 25 del 17/08/2021;
 - € 4.836,00, di cui € 4.650,00 per imponibile, € 186,00 per oneri contributivi 4% Inarcassa Iva esente (regime forfettario), per la liquidazione di un acconto del 60% dell'onorario per i servizi tecnici di D.LL. Misura e Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in favore del tecnico incaricato, Arch. Morena Colletti, di cui alla fattura elettronica n. 3/PA del 16/08/2021;
 - € 122,00 di cui € 100,00 per imponibile oltre IVA 22% per € 22,00, per liquidazione anticipo oneri sopralluogo per la formulazione del preventivo per lo spostamento dell'impianto di cui al POD IT001E00251668 relativo al cavo di rete elettrica presente sulla parete sud della Centrale ed alla cabina di Media Tensione, in favore di E-Distribuzione S.p.A., di cui alla fattura elettronica n.0000920900016161 del 15/08/2020;
 - € 6.592,92, di cui € 5.404,03 per imponibile oltre Iva al 22% pari ad € 1.188,89 per liquidazione dei lavori per lo spostamento dell'impianto di cui al POD IT001E00251668 relativo al cavo di rete elettrica presente sulla parete sud della Centrale ed alla cabina di Media Tensione, in favore di E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Via Ombrone 2, 00198 Roma, di cui alla fattura elettronica n.0000921900000306 del 21/01/2021;
 - € 1.525,00, di cui € 1.250,00 per imponibile oltre Iva al 22% pari ad € 275,00 per liquidazione lavori di scavo per predisposizione di un cavidotto interrato richiesti da E-Distribuzione per lo spostamento dell'impianto del cavo di rete presente sulla parete sud della Centrale, in favore della ditta Fabrizi Costruzioni S.r.l., con sede in via Lazio n.9 – 02010 Castel Sant'Angelo (RI), di cui alla fattura elettronica n. FATTPA 2_21 del 26/02/2021;
- con determinazione del Direttore n. A00232 del 27/01/2022 è stata trasferita, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, la somma complessiva di 188.112,69, oneri di legge e IVA compresi, per

liquidazioni effettuate in relazione al primo SAL e pagamenti vari afferenti all'intervento denominato "Riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra" nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI), di cui alla richiesta prot. n. 0703981 del 08/09/2021;

CONSIDERATO inoltre che:

- con determinazione n. 41 del 18/05/2021 del Responsabile del Settore 3° del Comune di Castel Sant'Angelo è stata indetta una procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento diretto del servizio di collaudo statico ed è stato affidato all'Arch. Walter Agostinelli, l'incarico per le attività professionali di collaudo statico in corso d'opera dei lavori di riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra, per un importo pari a € 3.000,00, oltre oneri di legge e IVA;
- con determinazione n. 71 del 24/08/2021 del responsabile del 3° Settore del Comune di Castel Sant'Angelo si è preso atto che le attività di Responsabile Unico del Procedimento, afferente ai lavori di "Riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra", sono state espletate dall'Arch. Giancarlo Cricchi con la collaborazione dell'Arch. Alessandro Paolucci ed ha accantonato, per le finalità del fondo di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la somma complessiva di € 4.598,70, di cui € 919,74 per il fondo innovazione e € 3.678,96 per incentivi per funzioni tecniche ed attività di RUP e di collaborazione ai funzionari individuati;
- con determinazione n. 89 del 22/10/2021 del responsabile del 3° Settore del Comune di Castel Sant'Angelo è stata approvata la contabilità relativa al secondo SAL per lavori a tutto il 24/09/2021 nonché il certificato di pagamento n. 2 per l'importo pari a € 55.759,79 oltre IVA al 22%;
- con determinazione n. 24 del 13/04/2022 del responsabile del 3° Settore del Comune di Castel Sant'Angelo è stata approvata la contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra" nonché il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori, riconoscendo all'impresa un credito residuo pari a € 26.560,91, oltre IVA al 22%;
- con Determinazione del Responsabile del Settore 3° del Comune di Castel Sant'Angelo n. 75 del 05/10/2022 è stata approvata la rendicontazione finale della spesa afferente alla realizzazione dell'intervento denominato "Riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra" per un importo complessivo pari ad € 330.720,77 ed è stato approvato il Quadro Tecnico economico allo Stato Finale con una economia pari a € 31.379,23 rispetto al finanziamento riconosciuto di € 362.100,00;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 0979105 del 07/10/2022 con la quale il Comune di Castel Sant'Angelo ha trasmesso la documentazione di spesa effettuata dall'Amministrazione richiedendo l'erogazione della somma complessiva di € 115.307,22, di seguito distinta, quale saldo della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ed ha contestualmente trasmesso la documentazione attestante i pagamenti già effettuati dal Comune:

- €. 2.080,00, di cui €. 80,00 per oneri contributivi 4% Inarcassa ed esente Iva 22%, per regime forfettario, per liquidazione 2° acconto dell'onorario per i servizi tecnici di D.LL. Misura e Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in favore del tecnico incaricato, Arch. Morena Collettini, di cui alla fattura elettronica n. 3/PA del 03/12/2021;
- €. 2.537,60, di cui €. 80,00 per oneri contributivi 4% Inarcassa ed €. 457,60 per Iva 22%, per liquidazione 2° acconto dell'onorario per i servizi tecnici di D.LL. Misura e Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in favore del tecnico incaricato, Ing. Andrea Trinetta, di cui alla fattura elettronica n. 32 del 03/12/2021;
- €. 1.144,00, di cui €. 44,00 per oneri contributivi 4% Inarcassa ed esente Iva 22%, per regime forfettario, per liquidazione saldo dell'onorario per i servizi tecnici di D.LL. Misura e Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in favore del tecnico incaricato, Arch. Morena Collettini, di cui alla fattura elettronica n. 2/PA del 08/06/2022;

- €. 1.395,68, di cui €. 44,00 per oneri contributivi 4% Inarcassa ed €. 251,68 per Iva 22%, per liquidazione saldo dell'onorario per i servizi tecnici di D.LL. Misura e Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in favore del tecnico incaricato, Ing. Andrea Trinetta, di cui alla fattura elettronica n. 32 del 03/12/2021;
- -€. 55.769,79 oltre IVA 22% per €. 12.267,15 per un importo complessivo di €. 68.026,94, per liquidazione II SAL di cui alla fattura elettronica n. 30/001 del 26/10/2021 emessa dalla ditta appaltatrice EDIL C.A.M. SRL;
- €. 26.560,90 oltre IVA 22% per €. 5.843,40 per un importo complessivo di €. 32.404,30, per liquidazione dello Stato Finale di cui alla fattura elettronica n. 17/001 del 15/04/2022 emessa dalla ditta appaltatrice EDIL C.A.M. SRL;
- €. 3.120,00, di cui €. 120,00 per oneri contributivi 4% Inarcassa ed esente Iva 22%, per regime forfettario, per liquidazione saldo dell'onorario per i servizi tecnici di Collaudatore Statico in favore del tecnico incaricato, Arch. Walter Agostinelli, di cui alla fattura elettronica n. 2/22 del 19/05/2022;
- €. 2.299,35, di cui €. 1.839,48 quale quota 50% per incentivi tecnici relativi alle attività di Rup espletate dal responsabile del settore Arch. Giancarlo Cricchi e del dipendente a supporto Arch. Alessandro Paolucci ed €. 459,87 quale quota per accantonamento 20%, ex art.113 commi 2 e 4 del D.l.vo n.50/2016, di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore 2° del Comune di Castel Sant'Angelo n. 22 del 07/09/2021, acquisita al prot. n. 0979105 del 07/10/2022;
- €. 2.299,35, di cui €. 1.839,48 quale quota 50% (prima rata) per incentivi tecnici relativi alle attività di Rup espletate dal responsabile del settore Arch. Giancarlo Cricchi e del dipendente a supporto Arch. Alessandro Paolucci ed €. 459,87 quale quota per accantonamento 20%, ex art.113 commi 2 e 4 del D.l.vo n.50/2016, di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore 2° del Comune di Castel Sant'Angelo n. 22 del 07/09/2021, acquisita al prot. n. 0979105 del 07/10/2022;

PRESO ATTO che il Comune di Castel Sant'Angelo:

- con nota acquisita agli atti in data 31/03/2023 prot. n. 0365007 ha trasmesso il DURC di congruità relativo al SAL n. 2 e allo Stato Finale dei lavori in oggetto, rilasciato dalla Cassa Edile di Rieti con esito positivo, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 78 del 02 agosto 2019;
- con nota acquisita agli atti in data 03/04/2023 prot. n. 0372187 ha trasmesso copia di tutte le fatture quietanzate a rendicontazione della spesa finale;

VISTA la nota prot. n. 0383106 del 05/04/2023 con la quale il Responsabile del Procedimento, Geom. Antimo Grilli, propone di adottare apposita determinazione per il trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, della somma di € 110.708,52, IVA e oneri previdenziali inclusi, a fronte dell'importo di € 115.307,22 richiesto dal Comune, in quanto la documentazione relativa alla liquidazione degli incentivi al personale tecnico, di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016, non risulta completa ed esaustiva;

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, procedere al trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, della somma di € 110.708,52, IVA e oneri previdenziali inclusi, quale saldo della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento denominato *"Riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra"*;

RITENUTO altresì necessario accreditare l'importo complessivo di € 110.708,52 (euro centodiecimilasettecentotto/52), a favore del Comune di Castel Sant'Angelo. C.F. e P.IVA 00109350579, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0303981 intestato allo stesso;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo. C.F. e P.IVA 00109350579, della somma di € 110.708,52, IVA e oneri previdenziali inclusi, quale saldo della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento denominato *"Riparazione e miglioramento sismico della centrale idroelettrica in località Canetra"* nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI);
2. di accreditare l'importo di € 110.708,52 (euro centodiecimilasettecentotto/52), IVA e oneri previdenziali inclusi, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, C.F. e P.IVA 00109350579, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0303981 intestato al Comune di Castel Sant'Angelo;
3. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà al trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, delle somme relative alla liquidazione degli incentivi al personale tecnico, di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la somma di € 110.708,52 trova capienza sul quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castel Sant'Angelo;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante