

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01085 del 11/06/2024

Proposta n. 1110 del 06/06/2024

Oggetto:

Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 - Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Intervento denominato "Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali di collegamento tra le varie frazioni quali Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville, Pagliara" - Codice INFRAMOB P22.0119-0009. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, quale Ente Responsabile dell'intervento, della somma di euro 112.500,00 a titolo di pagamento del secondo 30% successivo all'anticipazione sull'importo finanziato. CUP G26G21003150001

Proponente:

Estensore	SINIBALDI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FERMANTE STEFANO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 6 del 30/12/2021 - Sub-misura A4.5 - Programma Unitario di Infrastrutture e mobilità - Fondo complementare al PNRR. Intervento denominato “*Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali di collegamento tra le varie frazioni quali Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville, Pagliara*” – Codice INFRAMOB P22.0119-0009. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, quale Ente Responsabile dell'intervento, della somma di euro 112.500,00 a titolo di pagamento del secondo 30% successivo all'anticipazione sull'importo finanziato. CUP G26G21003150001

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 – “Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”;
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 5.627.599,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A4 “Infrastrutture e mobilità” del Piano nazionale per gli investimenti complementari, linea di intervento 5;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;

- al Comune di Castel Sant'Angelo è stata assegnata la somma di € 375.000,00 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma di Infrastrutture e mobilità, di cui alla citata sub misura A4.5;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 30 dicembre 2021 recante *attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108*, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a € 375.000,00, per il quale il Comune di Castel Sant'Angelo svolge il ruolo di Ente Responsabile dell'intervento;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 avente per oggetto "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108";

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato "*Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15*;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

DATO ATTO che:

- l'art. 3 comma 1 della già menzionata ordinanza commissariale n. 17/2022 prevede che "*Gli Uffici Speciali per la ricostruzione per il sisma 2016 verificano la completezza e la regolarità degli atti approvati dagli enti Responsabili degli interventi e trasmettono la proposta di finanziamento ai Soggetti attuatori, i quali deliberano la concessione del finanziamento*;
- con nota prot. n. 562481 del 08/06/2022 il Commissario Straordinario ha invitato i Responsabili degli interventi ad attenersi alle indicazioni della citata ordinanza e a rispettare le tempistiche in essa previste, in particolare la scadenza del 30/06/2022 relativa all'approvazione del progetto;
- con nota prot. n. 0636878 del 28/06/2022 il Comune di Castel Sant'Angelo ha inviato gli elaborati del progetto esecutivo e la D.G.C. n. 63 del 28/06/2022 di approvazione dello stesso relativo all'intervento denominato "*Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali di collegamento tra le varie frazioni quali Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville, Pagliara*";
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio ha proceduto all'istruttoria degli elaborati del progetto esecutivo e con nota protocollo n. 0659889 del 05/07/2022 ha espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Ordinanza commissariale n. 17/2022, parere favorevole in merito alla verifica della completezza degli elaborati del progetto esecutivo afferente all'intervento denominato "*Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali di collegamento tra le varie frazioni quali Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville, Pagliara*", nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI);

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 avente per oggetto "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", come modificata dalla successiva Ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022 ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che prevede che, *"Al fine di attuare gli interventi programmati dalle Ordinanze relative al Fondo Complementare del PNRR nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 30 dicembre 2021, adottate ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, il Commissario straordinario dispone, con proprio provvedimento, il trasferimento delle risorse dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 189 del 2016, in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni - Vice Commissari"*;
- l'articolo 1, comma 3, lettera a), che stabilisce che il Soggetto Attuatore - Commissario Sisma 2016 proceda al trasferimento di *"una somma pari al 30% dell'importo, di ciascuna sub misura, quale anticipazione, per consentire le attività di progettazione, l'approvazione del progetto per l'appalto e l'avvio delle procedure di affidamento degli interventi, coerentemente con la milestone del 30 giugno 2022 del Decreto MEF 15 luglio 2021"*;
- l'articolo 1, comma 4, secondo cui *"le anticipazioni vengono erogate sulla base dell'elenco degli interventi per i quali è stato conferito l'incarico di progettazione"*;
- l'articolo 3, comma 3, lettera a), che stabilisce che per ciascun intervento oggetto di ordinanza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente avrà cura di *"rendere disponibile ai responsabili dell'intervento l'anticipazione prevista"*

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 14/PNC del 12/09/2022 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.230.774,67 a titolo di anticipazione di cui:

- euro 1.500.000,00 a valere sulla sub-misura A2.1 - Rifunzionalizzazione edifici;
- euro 5.611.437,77 a valere sulla sub-misura A3.1 - Rigenerazione Urbana;
- euro 2.931.070,42 a valere sulla sub-misura A3.2 - Progetti per la conservazione e fruizione dei Beni Culturali;
- euro 1.499.986,78 a valere sulla sub-misura A3.3 - Percorsi e cammini, impianti sportivi;
- euro 1.688.279,70 a valere sulla sub-misura A4.5 - Strade comunali;

pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 44.102.582,24;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 55/PNC del 20/07/2023 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.853.449,44 a titolo di primo pagamento intermedio, di cui:

- euro 1.500.000,00 a valere sulla sub-misura A2.1 - Rifunzionalizzazione edifici;
- euro 5.634.112,54 a valere sulla sub-misura A3.1 - Rigenerazione Urbana;
- euro 3.531.070,42 a valere sulla sub-misura A3.2 - Progetti per la conservazione e fruizione dei Beni Culturali;
- euro 1.499.986,78 a valere sulla sub-misura A3.3 - Percorsi e cammini, impianti sportivi;

- euro 1.688.279,70 a valere sulla sub-misura A4.5 - Strade comunali;
pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 46.178.164,78;

VISTO altresì l'allegato A del predetto decreto commissariale n. 14/PNC del 12/09/2022 nel quale sono riportati gli interventi oggetto di anticipazione suddivisi per sub misure, ed in particolare è indicato l'intervento di "*Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali di collegamento tra le varie frazioni quali Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville, Pagliara*", al quale viene riconosciuta l'anticipazione di € 112.500,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.000,00;

VISTA la determinazione n. A02435 del 09/11/2022 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a titolo di anticipazione, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, Ente Responsabile dell'intervento denominato "*Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali di collegamento tra le varie frazioni quali Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville, Pagliara*", della somma di euro 112.500,00, pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.000,00;

VISTA la determinazione n. A01445 del 04/08/2023 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, Ente Responsabile dell'intervento denominato *Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali di collegamento tra le varie frazioni quali Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville, Pagliara* ", della somma di € 112.500,00, pari al primo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.000,00;

VISTO l'art.1, comma 3, della citata Ordinanza n. 17/2022, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza 32/2022, prevede che i due trasferimenti successivi alla prima quota di anticipazione, ovvero le somme pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuibile (per un totale del 60%), a titolo di pagamento intermedio, sono da subordinarsi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dai soggetti responsabili, relativamente all'attuazione dei singoli progetti finanziati, per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse ricevute in precedenza. Il successivo articolo 1, comma 4, dispone che le erogazioni successive all'anticipazione "sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti";

VISTA la nota prot.n. 3354 del 31/05/2024, acquisita al protocollo USRL al n. 0716945 del 31/05/2024, con la quale il Comune di Castel Sant'Angelo ha chiesto il trasferimento delle risorse finanziarie successive all'anticipazione, ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, come modificata dalle Ordinanze n.32 del 30 giugno 2022 e n.43 del 23 marzo 2023;

VISTO l'esito istruttorio del 05-06-2024, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il trasferimento delle risorse finanziarie a favore degli interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC - piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (D.L n.59/2021), programma unitario di intervento fondo complementare al PNRR , Macro misura A -Ordinanza n. 6 del 30-12-2021 Sub-misura A4.5 – " strade comunali ", con il quale si ritiene ammissibile la richiesta di trasferimento fondi, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo (RI), della somma di € 112.500,00

pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.000,00 relativa all'intervento denominato "*Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali di collegamento tra le varie frazioni quali Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville, Pagliara*" – Codice INFRAMOB P22.0119-0009;

RITENUTO necessario, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, procedere al trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo, Ente Responsabile dell'intervento denominato "*Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali di collegamento tra le varie frazioni quali Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville, Pagliara*", della somma di € 112.500,00, pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Castel Sant'Angelo C.F. 00109350579, Ente Responsabile dell'intervento denominato "*Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali di collegamento tra le varie frazioni quali Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville, Pagliara*", della somma di € 112.500,00, pari al secondo 30% successivo all'anticipazione dell'importo ammesso a finanziamento di € 375.000,00, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, articoli 1 e 3;
2. di accreditare l'importo complessivo di € 112.500,00 (centododicimilacinquecento/00), a favore del Comune di Castel Sant'Angelo C.F. 00109350579, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0303981 intestato allo stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castel Sant'Angelo;
4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

ESITO ISTRUTTORIO**PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL PNC - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (DL N.59/2021)**

TITOLO INTERVENTO	Strade comunali di collegamento tra le frazioni di Canetra, Paterno, Piè di Paterno, Ville Pagliara. Sistemazione del piano stradale al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale.
CODICE UNIVOCO COMMISSARIO	A4.5_LRI057015_0710
CODICE INFRAMOB	P22.0119-0009
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016 Fondo Complementare al PNRR – Macro-misura A
LINEA TEMATICA PRINCIPALE	Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 Sub-misura A4.5 - Strade comunali Linea di intervento 5, intitolata "Investimenti sulla rete stradale comunale"
SOGGETTO ATTUATORE	Commissario Sisma 2016
RESPONSABILE INTERVENTO	Comune di Castel Sant'Angelo
RUP INTERVENTO	Arch Giancarlo Cricchi
CUP INTERVENTO	G26G21003150001

Vista l'istanza presentata con Prot. n.3333 in data 28/05/2024 e rettificata con Prot. n.3354 in data 31.05.2024 avente per oggetto la richiesta del trasferimento del secondo 30% successivo all'anticipazione per l'intervento di cui alla seguente tabella:

Tab. A - INTERVENTO OGGETTO DELL'ATTESTAZIONE				
A.1	Linea di intervento:	A4.5		
A.2	Denominazione intervento:	PNRR - PNC - Programma Unitario di Rigenerazione Urbana per le aree del terremoto 2016 - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO TRA LE VARIE FRAZIONI QUALI CANETRA, VILLE, PAGLIARA		
A.3	CUP intervento:	G26G21003150001		
A.4	Ente Responsabile dell'intervento:	Comune di Castel Sant'Angelo		
A.5	Importo totale intervento a valere sul PNC:	€ 431.250,00	A.5a	di cui, importo iniziale approvato con Ordinanza: € 375.000,00
			A.5b	di cui, risorse aggiuntive per adeguamento prezzi (assegnazione definitiva decreto RGS n. 52 del 2/3/2023 e successive disposizioni): € 56.250,00
A.6	Importo a valere su fonti diverse dal PNC:	€ //		

Considerato che è stata raggiunta, dall'Ente Responsabile, una spesa pari ad almeno l'80% dell'importo trasferito dall'USR a titolo di anticipazione, con Decreto direttoriale/Determina del Titolare **n. A01445 del 04/08/2023**:

CUP	Somme ricevute a titolo Primo e Secondo acconto (60% del totale concesso)	Pagamento sostenuti alla data della presente richiesta	%
G26G21003150001	225.000,00	(116.032,01+191.316,97) 307.348,98	Maggiore dell'80%

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

Tab.C – Avanzamento finanziario dell'intervento					
C.1 QTE aggiornato ad eventuali rimodulazioni					
C.1	Importo totale QTE:	€ 431.250,00	C.1a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	280.296,13 €
C.2 Importo totale erogato					
C.2	Importo totale erogato:	€ 307.348,98	C.2a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	229.800,00 €
C.3 Stato di avanzamento					
C.3	C.2/C.1 [%]	71,27 %	C.3a	C.2a/C.1a [%]	81,99 %

Considerato che il Quadro Tecnico Economico pre-gara è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A Importo appalto				
A. 1	Importo Lavori	280.296,13		
A. 2	di cui Oneri non soggetti a ribasso d'asta per attuazione piani di sicurezza Importo soggetto a ribasso d'asta	5.366,64		
			274.929,49	
	TOTALE A			280.296,13
B Somme a disposizione				
B. 1	Lavori imprevisi e in economia			
B. 1 a	Imprevisti	4.000,00		
B. 1 b	Lavori in economia esclusa IVA	44.000,00		
	Sub- totale B.1	48.000,00	48.000,00	
B. 2	Spese tecniche			
B. 2 a	Progettazione definitiva (Rilievo)	5.640,69		
B. 2 b	Relazione Geologica	0,00		
B. 2 c	Progettazione esecutiva e Sic. Prog.	2.860,52		
B. 2 d	Direzione Lavori C.R.E. e Sic. Esec.	10.206,85		
B. 2 e	Collaudo statico e Attestato C.E.	0,00		
	Sub-totale B.2	18.708,06	18.708,06	
B. 3	Spese generali			
B. 3 a	Oneri previdenziali su B.2	935,40		
B. 3 b	Indagini geognostiche	0,00		
B. 3 c	Incentivi art.113 D.Lgs.vo 50/2017	5.605,92		
B. 3 d	Espropri e regolarizzazioni	0,00		
B. 3 e	Oneri ANAC e diritti vari	1.157,77		
	Sub-totale B.3	7.699,10	7.699,10	
B. 4	IVA			
B. 4 a	IVA 22% su A e B.1	72.225,15		
B. 4 b	IVA 22% su B.2+B.3a+B.3b	4.321,56		
	Sub-totale B.4	76.546,71	76.546,71	
	TOTALE B		150.953,87	150.953,87
	TOTALE GENERALE A+B			431.250,00

Considerato che il Quadro Tecnico Economico post-gara è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A Importo appalto			
A. 1	Importo Lavori	280.296,13	
A. 2	di cui Oneri non soggetti a ribasso d'asta per attuazione piani di sicurezza	5.366,64	
	Importo soggetto a ribasso d'asta		274.929,49
	ribasso affidamento	15,50%	42.614,07
	Importo netto dei lavori		232.315,42
	Importo lavori di contratto Totale A		237.682,06
B Somme a disposizione			
B. 1 Lavori imprevisti e in economia			
B. 1 a	Imprevisti	4.000,00	
B. 1 b	Lavori in economia esclusa IVA	44.000,00	
	Sub- totale B.1	48.000,00	48.000,00
B. 2 Spese tecniche			
B. 2 a	Progettazione definitiva (Rilievo)	5.640,69	
B. 2 b	Relazione Geologica	0,00	
B. 2 c	Progettazione esecutiva e Sic. Prog.	2.860,52	
B. 2 d	Direzione Lavori C.R.E. e Sic. Esec.	10.206,85	
B. 2 e	Collaudo statico e Attestato C.E.	0,00	
	Sub-totale B.2	18.708,06	18.708,06
B. 3 Spese generali			
B. 3 a	Oneri previdenziali su B.2	935,40	
B. 3 b	Indagini geognostiche	0,00	
B. 3 c	Incentivi art.113 D.Lgs.vo 50/2017	5.605,92	
B. 3 d	Espropri e regolarizzazioni	0,00	
B. 3 e	Oneri ANAC e diritti vari	1.157,77	
	Sub-totale B.3	7.699,10	7.699,10
B. 4 IVA			
B. 4 a	IVA 22% su A e B.1	62.850,05	
B. 4 b	IVA 22% su B.2+B.3a+B.3b	4.321,56	
	Sub-totale B.4	67.171,61	67.171,61
	TOTALE B		141.578,77
	TOTALE GENERALE A+B		379.260,83
	ECONOMIE DI GARA		51.989,17

Considerato che ai sensi dell'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, art. 1,2,3 (e più in dettaglio dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS-0020918-P-04/04/2023) gli USR territorialmente competenti verificano la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), provvedono a una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati, previa verifica degli adempimenti previsti dal cronoprogramma, e quindi ai controlli di propria competenza relativi alla documentazione trasmessa dai Responsabili degli interventi;

Vista la correttezza della seguente documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata:

Certificato di pagamento	Atto di approvazione	Data atto	N°atto
n. 01	Determinazione del Responsabile del 3° Settore SAL n.01 a tutto il 28.03.2023	05/05/2023	47
n. 02	Determinazione del Responsabile del 3° Settore SAL n.02 a tutto il 22.06.2023	26/07/2023	98
n. 03	Determinazione del Responsabile del 3° Settore SAL n.03 a tutto il 29.09.2023	27/11/2023	165

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE

Con riferimento alle spese oggetto della presente rendicontazione:

- 1) Provvedimento di liquidazione
- 2) Fattura elettronica con espressa indicazione del CIG e del CUP
- 3) Mandato di pagamento e quietanza
- 4) DURC e/o certificazione di regolarità contributiva
- 5) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- 6) Quadro tecnico-economico con spesa prevista (pre-gara) ed effettiva (post-gara)
- 7) Report attestante la presenza e completezza dei dati su BDAP-MOP

ELENCO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA						
CUP_G26G21003150001						
DET. II Settore di Liq. N. 32/2022	n.1341	2022	Arch. Cricchi e Arch. Paolocci	Incentivi Tecnici acconto 50%	2.802,96	2.802,96
Atto di Liq. N.01/2023	n. 11	2023	Geom. VENTURA	Liquidazione saldo progettazione Fatt. n. 5 del 11.01.2023	9.189,81	10.890,05
				RITENUTA	1.700,24	
DET. 47 2023 3° SETTORE DEL 05.05.2023	n. 479	2023	FABRIZIO AURELIO	Liquidazione I SAL FATT. n. 63 del 06.04.2023	83.700,00	102.114,00
				IVA SPLIT PAYMENT	18.414,00	
DET. 58 2023 3° SETTORE DEL 24.05.2023	n.604	2023	ANAC	Liquidazione Contributo Gara Anac	225,00	225,00
TOTALE AL 12.05.2023						116.032,01
DET. 98 2023 3° SETTORE DEL 26.07.2023	810	2023	FABRIZIO AURELIO	Liquidazione II SAL FATT. n. 111 del 17.07.2023	71.000,00	86.620,00
				IVA SPLIT PAYMENT	15.620,00	
DET. 165 2023 3° SETTORE DEL 21.11.2023	1261	2023	FABRIZIO AURELIO	Liquidazione III SAL FATT. n. 175 del 07.11.2023	75.100,00	91.622,00
				IVA SPLIT PAYMENT	16.522,00	
DET. 54 2024 3° SETTORE DEL 16.04.2024	445	2024	Geom. VENTURA	Liquidazione acconto DD.LL. Fatt. n. 21 del 12.04.2024	11.033,60	13.074,97
				RITENUTA	2.041,37	
TOTALE AL 28.05.2024						307.348,98

Vista la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), e avendoli incrociati con quelli di monitoraggio e quelli ricavati dalla documentazione tecnica e amministrativo-contabile, di cui si riporta la verifica effettuata da quest'Ufficio:

VERIFICA DATI BDAP

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,...) sono allineati con i dati di sì no
monitoraggio di quest'Ufficio

I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio sì no
di quest'Ufficio

I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata sì no

Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate sì no
rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)

I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

Visto dunque l'allineamento corretto dei dati presenti nel Modulo della richiesta, nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nella documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata;

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze e dalle altre disposizioni di riferimento del PNC, si ritiene la relativa richiesta **AMMISSIBILE**.

L'importo concesso per il trasferimento del secondo 30% successivo all'anticipazione risulta di **€ 112.500,00 (centododicimilacinquecento,00)** al netto del Fondo opere indifferibili, come riportato nella tabella seguente:

Tab. B – RICHIESTA TRASFERIMENTO	
B.1 TRASFERIMENTO RICHIESTO:	<input type="checkbox"/> Primo 30% successivo all'anticipazione; <input checked="" type="checkbox"/> Secondo 30% successivo all'anticipazione; <input type="checkbox"/> 10% a saldo.
B.2 IMPORTO RICHIESTO AL NETTO DEL FONDO OPERE INDIFFERIBILI:	€ 112.500,00

Il presente Esito è stato predisposto a cura dell'istruttore Girolamo Franchetti (Area organizzazione uffici, Gestione finanziaria, Promozione del territorio).

Rieti, 05/06/2024