



Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. S00012 del 23/04/2026

Proposta n. 12295 del 08/04/2026

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 399/2016 "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016". Fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). CIG 70649071B1 - CIG 2 estensione 729142416F - CIG 3 estensione 72914506E2 - CIG 4 estensione 7292565F00 - CUP I39D16000480001. Liquidazione fatture in favore di Modulcasa Line S.p.A relative ai canoni non coperti da contratto (Importo liquidato €237.158,35 IVA inclusa)

Proponente:

Estensore GRILLO ANTONELLA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento ROSATI FRANCESCA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale G. CIPRIANO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 399/2016 “ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”. Fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). CIG 70649071B1 - CIG 2° estensione 729142416F - CIG 3° estensione 72914506E2 - CIG 4° estensione 7292565F00 - CUP I39D16000480001. Liquidazione fatture in favore di Modulcasa Line S.p.A relative ai canoni non coperti da contratto (Importo liquidato €237.158,35 IVA inclusa)

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N.V00002 del 12/03/2026 pubblicato sul BURL n. 22 del 17/03/2026)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell’evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: “*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”, ed in particolare:

- l’articolo 1, che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l’articolo 4, con cui è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale intestata al soggetto delegato presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 399 del 10 ottobre 2016 concernente *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare l’articolo 3, ai sensi del quale la regione Umbria è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata colpita dagli eventi sismici e pertanto inagibile;

VISTO l’art. 1, comma 570, della Legge 29 dicembre 2025, n. 199, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, il seguente comma: “4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”

RICHIAMATO il D.P.R.L n. V00002 del 12/03/2026, con cui è stato conferito al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, l’incarico di soggetto attuatore per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’ Ordinanza del capo della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza della Regione Lazio;

VISTE le note del Capo del Dipartimento Protezione Civile nazionale prot. nn. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e UC/TERAG16/0064447 del 23/11/2016 contenenti le indicazioni relative alle tipologie delle spese, assentibili ai fini del rimborso, ai sensi dell’O.D.C.P.C. n. 388/2016;

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria n. 1160 del 13.10.2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la regione Umbria e le Regioni Abruzzo, Marche e Lazio per l’acquisizione e la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- Le regioni Abruzzo, Marche e Lazio hanno sottoscritto con la Regione Umbria la convenzione secondo lo schema approvato con la sopracitata deliberazione, delegando quest’ultima all’attuazione delle procedure per la fornitura, mediante locazione, dei moduli abitativi provvisori rurali e all’acquisto dei relativi arredi per quanto necessario. Con il medesimo atto la Regione Umbria si è impegnata ad eseguire le procedure di gara per la locazione dei moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) e l’acquisto dei relativi arredi da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici e a provvedere all’aggiudicazione, alle attività preliminari

finalizzate alla stipula del contratto, ivi compresa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, alla gestione di eventuali contenziosi sino alla stipula del contratto;

- con determinazione dirigenziale n. 10014 del 18/10/2016 del Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile della Regione Umbria è stata approvata la documentazione progettuale per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti: lotto 1 Abruzzo e Lazio, lotto 2 Marche ed Umbria. CUP I39D16000480001 CIG LOTTO 1: 6837191480 - CIG LOTTO 2 6837199B18”;

- con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 10095 del 19.10.2016 è stato stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione, in via autonoma, di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti;

- con determinazione dirigenziale n. 11851 del 30.11.2016 il Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate della Regione Umbria ha disposto di procedere, conseguentemente, all'aggiudicazione definitiva della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) per il Lotto 1 – Abruzzo e Lazio a favore dell'operatore economico Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00014 del 29/07/2025 con la quale la Dott.ssa Francesca Rosati è stata nominata quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Fiorella Giunta;

DATO ATTO che in data 10/05/2017, con decorrenza il 12/12/2016, è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa (Reg. Cron° 20120 del 15/05/2017);

VISTA la determinazione n. S01143 del 30/11/2017, rettificata con determinazioni nn. S00376 del 25/05/2018, e S00210 del 25.09.2020 con le quali si è preso atto delle seguenti estensioni della fornitura di M.A.P.R.E. approvate dalla Regione Umbria:

Atto	N° MAPRE	CIG	Importo Contrattuale
1^ Estensione	11	729140843A	€ 221.647,06
2^ Estensione	5	729142416F	€ 107.070,15
3^ Estensione	6	72914506E2	€ 130.380,62
4^ Estensione	2+1 adattamento	7292565F00	€ 44.659,72

DATO ATTO che:

- in data 06/07/2018 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo relativo alla 1^ estensione del contratto di cui al CIG 729140843A della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione

Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa (Reg. cron. n.21541 del 12/07/2018);

- in data 16/07/2018 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo relativo alla 2^ estensione del contratto di cui al CIG 729142416F della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line S.p.A. (Reg. cron. n. 21542 del 12/07/2018);
- in data 06/07/2018 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo relativo alla 3^ estensione del contratto di cui al CIG 72914506E2 della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa (Reg. cron. n. 21542 del 12/07/2018);
- in data 01/02/2021 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo relativo alla 4^ estensione del contratto di cui al CIG 7292565F00 della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa (Reg. cron. n. 24866 del 10/02/2021);

VISTA la determinazione n. S00153 del 11.11.2022, rettificata con la determinazione n. S00175 del 21.12.2022, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, e come previsto dall'art. 1 comma 11 del Capitolato speciale d'appalto, alla proroga di ulteriori 36 mesi della locazione dei moduli abitativi rurali emergenziali di cui al contratto principale e alle sue estensioni;

PRESO ATTO che, come previsto all'art. 2 comma 11 del medesimo capitolato i canoni mensili previsti per la proroga sono:

- 7,00 € al mq per i primi 12 mesi (dal 1° al 12°),
- 4,50 € al mq per gli ulteriori 12 mesi (dal 13° al 24°),
- 3,00 € al mq per gli ultimi 12 mesi (dal 25° al 36°)

soggetti al ribasso percentuale pari al 12,71% offerto in sede di gara;

VISTA la dichiarazione acquisita al protocollo del Soggetto attuatore delegato con n. 1041816 del 15.12.2021 nella quale il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e comunica che utilizzerà il seguente conto corrente bancario IT37V0306912765100000013472;

PRESO ATTO del Contratto sottoscritto in data 24/01/2023 con il quale è stato prorogato il contratto principale e le sue estensioni;

VISTA la Determinazione n. S00026 del 16/10/2025 con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle fatture in favore di Modulcasa Line S.p.A relative alle autorizzazioni al pagamento da 46 a 58 del 27/06/2025, riferite all'estensione dei termini di locazione per un importo totale liquidato €56.622,40 (Imponibile € 51.474,91 oltre IVA pari ad € 5.147.49)

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INPS_49174114, con validità fino al 26/05/2026 dal quale si evince che la Modulcasa Line S.p.A risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

PRESO ATTO che

- con nota prot. n. 175985 del 18/02/2026 il Soggetto Attuatore ha formulato una breve ricognizione del rapporto contrattuale intercorso con la Società Modulcasa Line S.p.a. e dei debiti maturati sino al 31/12/2025, in conseguenza del permanere del fabbisogno dei Moduli Abitativi Provvisori Rurali Emergenziali;
- nell'allegato alla citata nota venivano riportati, per ogni singolo affidamento, gli importi da fatturare determinati sulla base del canone di locazione, delle superfici delle unità abitative e dei mesi scoperti da contratto, così come indicato nella sottostante tabella, per un totale di € 215.598,50, oltre IVA, pari ad € 21.559,85 e comprensivi delle ritenute applicate in occasione delle precedenti liquidazioni pari ad € 696,93;

COMUNE		AZIENDA	CIG	SUPERFICI GARA	Canone di locazione al mq	STATO	importo mensile debito da transare	n° mesi senza contratto	totale importo da transare
AMATRICE	33 case	RANAGLIA PIETRO	CIG 70649071B1	60	395,0928	MONTATA	157,20	35	5502
ACCUMOLI	33 case	COOP. RINASCITA 78/VALENTINI A.	CIG 70649071B1	48	395,0928	MONTATA	125,76	35	4401,6
ACCUMOLI	33 case	COOP. RINASCITA 78/FERRETTI	CIG 70649071B1	48	395,0928	MONTATA	125,76	35	4401,6
ACCUMOLI	33 case	RENDINA GASPARE, MIRCO	CIG 70649071B1	48	395,0928	MONTATA	125,76	35	4401,6
ACCUMOLI	33 case	DI GIROLAMO SALVATORE/VINCENZO	CIG 70649071B1	48	395,0928	DA SMONTARE	125,76	35	4401,6
AMATRICE	33 case	VALENTINI ANGELO - DOMENICO	CIG 70649071B1	40	395,0928	MONTATA	104,80	35	3668
AMATRICE	33 case	BELA STEFANO	CIG 70649071B1	40	395,0928	MONTATA	104,80	35	3668
AMATRICE	33 case	DI GIANVITO FERNANDO	CIG 70649071B1	40	395,0928	MONTATA	104,80	35	3668
AMATRICE	33 case	FORTINI ROBERTO	CIG 70649071B1	48	395,0928	MONTATA	125,76	35	4401,6
AMATRICE	33 case	D'ALESSIO ERNESTO	CIG 70649071B1	40	395,0928	MONTATA	104,80	35	3668
AMATRICE	33 case	D'ANGELO PIETRO	CIG 70649071B1	60	395,0928	MONTATA	157,20	35	5502
AMATRICE	33 case	DI MARCO UGO	CIG 70649071B1	40	395,0928	MONTATA	104,80	35	3668
AMATRICE	33 case	GUERRINI LUCA	CIG 70649071B1	48	395,0928	MONTATA	125,76	35	4401,6
AMATRICE	33 case	GIROLAMI ORIANI	CIG 70649071B1	48	395,0928	MONTATA	125,76	35	4401,6
AMATRICE	33 case	DI MARCO ANTONIO	CIG 70649071B1	48	395,0928	MONTATA	125,76	35	4401,6
AMATRICE	33 case	GIUSTINIANI GIORGIO	CIG 70649071B1	60	395,0928	MONTATA	157,20	35	5502
AMATRICE	33 case	PICA ANNUNZIA	CIG 70649071B1	40	395,0928	MONTATA	104,80	35	3668
AMATRICE	33 case	SANTARELLI PIETRO	CIG 70649071B1	60	395,0928	MONTATA	157,20	35	5502
AMATRICE	33 case	AURELI ANTONIO	CIG 70649071B1	60	395,0928	DA SMONTARE	157,20	35	5502
AMATRICE	33 case	ZERO MARIANNA - CAPONE MAURIZIO	CIG 70649071B1	60	395,0928	MONTATA	157,20	35	5502
AMATRICE	33 case	GIUSTINIANI MARIO	CIG 70649071B1	60	395,0928	MONTATA	157,20	35	5502
AMATRICE	33 case	BONANNI ANGELO	CIG 70649071B1	75	395,0928	MONTATA	196,50	35	6877,5
AMATRICE	33 case	DI MARIO GABRIELLA	CIG 70649071B1	75	395,0928	MONTATA	196,50	35	6877,5
AMATRICE	33 case	FANTUSI FABIO	CIG 70649071B1	75	395,0928	MONTATA	196,50	35	6877,5
AMATRICE	33 case	DE ANGELIS MARIO	CIG 70649071B1	75	395,0928	MONTATA	196,50	35	6877,5
AMATRICE	33 case	DESANTIS MARIA GRAZIA	CIG 70649071B1	75	395,0928	MONTATA	196,50	35	6877,5
AMATRICE	33 case	ROSATI GAETANO	CIG 70649071B1	60	395,0928	MONTATA	157,20	35	5502
AMATRICE	33 case	ALIMENTI DOMENICO	CIG 70649071B1	40	395,0928	MONTATA	104,80	35	3668
AMATRICE	33 case	MICARELLI ANGELO	CIG 70649071B1	75	395,0928	MONTATA	196,50	35	6877,5
AMATRICE	33 case	GENTILE LORETO	CIG 70649071B1	60	395,0928	MONTATA	157,20	35	5502
AMATRICE	33 case	CLEMENTI MARIO	CIG 70649071B1	48	395,0928	MONTATA	125,76	35	4401,6
AMATRICE	33 case	ALBERTINI UMBERTO	CIG 70649071B1	48	395,0928	SMONTATA 20/06/23	125,76	5	628,8
AMATRICE	33 case	DI GIAMMARCO GIUSEPPE	CIG 70649071B1	48	395,0928	SMONTATA 20/06/23	125,76	5	628,8
AMATRICE	10 case	NARCISI PAOLO	CIG 729140843A	40	395,093	MONTATA	104,80	35	3668
AMATRICE	10 case	LEGGIERI MAURIZIO	CIG 729140843A	40	395,093	MONTATA	104,80	35	3668
LEONESSA	10 case	BOCCANERA ENEA	CIG 729140843A	75	395,093	MONTATA	196,50	35	6877,5
LEONESSA	10 case	RENZI EMANUELE	CIG 729140843A	75	395,093	MONTATA	196,50	35	6877,5
AMATRICE	10 case	DAM SOC. AGR.	CIG 729140843A	48	395,093	MONTATA	125,76	35	4401,6
CITTAREALE	10 case	DILOVA MAYA ANTONIEVA	CIG 729140843A	48	395,093	MONTATA	125,76	35	4401,6
POSTA	10 case	GENTILUCCI SABATINO	CIG 729140843A	40	395,093	MONTATA	104,80	35	3668
AMATRICE	10 case	SOCOCCI STEFANIA	CIG 729140843A	75	395,093	MONTATA	196,50	35	6877,5
AMATRICE	5 case	POGGI GIANFRANCO	CIG 729142416F	60	395,093	MONTATA	157,20	10	1572
CITTAREALE	5 case	COCCOCIONI GIANCARLO	CIG 729142416F	48	395,093	MONTATA	125,76	10	1257,6
BORBONA	5 case	ANGELINI DOMENICO	CIG 729142416F	75	395,093	MONTATA	196,50	10	1965
POSTA	5 case	CALABRESE GIUSEPPE	CIG 729142416F	48	395,093	MONTATA	125,76	10	1257,6
BORBONA	6 case	CAMPONESCHI ANNA MARIA	CIG 729124506E2	40	395,093	MONTATA	104,80	10	1048
CITTAREALE	6 case	DAFANO CARLO	CIG 729124506E2	40	395,093	MONTATA	104,80	10	1048
POSTA	6 case	MARANI MARIANO	CIG 729124506E2	75	395,093	MONTATA	196,50	10	1965
POSTA	6 case	FOFFO DOMENICO	CIG 729124506E2	60	395,093	MONTATA	157,20	10	1572
CITTAREALE	6 case	MARZULLO ROBERTA	CIG 729124506E2	40	395,093	MONTATA	104,80	10	1048
AMATRICE	6 case	SCIARRA VINCENZO	CIG 729124506E2	75	395,093	MONTATA	196,50	10	1965
CITTAREALE	terza estensione	DAFANO ADELO	CIG 6837191480	48	395,093	MONTATA	125,76	10	1257,6
CITTAREALE	terza estensione	DAFANO CARLO AMPLIAMENTO VEDI PREVENTIVO	CIG 6837191480	11,25	395,093	MONTATA	29,48	10	294,75
CITTAREALE	terza estensione	BRICCA GIACOMO	CIG 7292565F00	48	395,093	MONTATA	125,76	7	880,32
							TOTALE		214.901,57 €
							Totale Incluse ritenute applicate in precedenti liquidazioni		215.598,50 €

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per

l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO quindi che le spese relative alla fornitura in locazione con posa in opera dei M.A.P.R.E. di cui alle sopraindicate fatture emesse dalla Modulcasa Line S.p.A., rientrano tra le tipologie di spesa ammissibili al fine del rimborso sulla contabilità speciale;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle seguenti fatture elettroniche emesse dalla Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349:

n° fattura	Data	CIG	Imponibile	Iva	Totale
234	13/03/2026	729140843A	41.136,63 €	4.113,66 €	45.250,29 €
235	13/03/2026	729142416F	6.052,20 €	605,22 €	6.657,42 €
236	13/03/2026	729124506E2	8.646,00 €	864,60 €	9.510,60 €
237	13/03/2026	6837191480	1.552,35 €	155,24 €	1.707,59 €
238	13/03/2026	7292565F00	880,32 €	88,03 €	968,35 €
TOTALE GENERALE			215.598,50 €	21.559,85 €	237.158,35 €

per un importo totale di €215.598.50, oltre IVA pari ad € 21.559.85, per complessivi € 237.158,35;

RITENUTO altresì:

- di accreditare l'importo complessivo pari a € 215.598.50 all'impresa Modulcasa Line S.p.A. sul conto corrente bancario di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi in atti, mediante ordinativo secondario di Contabilità Speciale;
- di versare all'Erario la somma complessiva € 21.559.85, quale Iva relativa alle sopraindicate fatture, emesse dalla emessa dalla Modulcasa Line S.p.A., secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione delle suindicate fatture elettroniche emesse dalla Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349 per un importo totale €215.598.50, oltre IVA pari ad € 21.559.85, per complessivi € 237.158,35;
2. di accreditare, mediante ordinativo di contabilità speciale, l'importo complessivo pari a €215.598,50 all'impresa Modulcasa Line S.p.A., con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349, sul conto corrente indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi conservato in atti;
3. di versare all'Erario, mediante ordinativo di contabilità speciale, la somma complessiva di €21.559.85, quale IVA relativa alle sopraindicate fatture, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;
4. di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale, nei modi e nei tempi di legge.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Dott. Giancarlo Cipriano