

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)**

N. S00016 del 27/04/2026

Proposta n. 14994 del 23/04/2026

Oggetto:

Parziale rettifica della Determinazione n. S00012 del 23/04/2026 recante - O.C.D.P.C. n. 399/2016 "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016". Fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). CIG 70649071B1 - CIG 2 estensione 729142416F - CIG 3 estensione 72914506E2 - CIG 4 estensione 7292565F00 - CUP I39D16000480001. Liquidazione fatture in favore di Modulcasa Line S.p.A relative ai canoni non coperti da contratto (Importo liquidato €237.158,35 IVA inclusa)

Proponente:Estensore GRILLO ANTONELLA _____ *firma elettronica* _____Responsabile del procedimento ROSATI FRANCESCA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale G. CIPRIANO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Parziale rettifica della Determinazione n. S00012 del 23/04/2026 recante - O.C.D.P.C. n. 399/2016 “ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”. Fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). CIG 70649071B1 - CIG 2° estensione 729142416F - CIG 3° estensione 72914506E2 - CIG 4° estensione 7292565F00 - CUP I39D16000480001. Liquidazione fatture in favore di Modulcasa Line S.p.A relative ai canoni non coperti da contratto (Importo liquidato €237.158,35 IVA inclusa)

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N.V00002 del 12/03/2026 pubblicato sul BURL n. 22 del 17/03/2026)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*", ed in particolare:

- l'articolo 1, che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4, con cui è stata autorizzata l'apertura autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al soggetto delegato presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 399 del 10 ottobre 2016 concernente *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare l'articolo 3, ai sensi del quale la regione Umbria è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata colpita dagli eventi sismici e pertanto inagibile;

VISTO l'art. 1, comma 570, della Legge 29 dicembre 2025, n. 199, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, il seguente comma: "4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026"

RICHIAMATO il D.P.R.L n. V00002 del 12/03/2026, con cui è stato conferito al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, l'incarico di soggetto attuatore per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall' Ordinanza del capo della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza della Regione Lazio;

VISTE le note del Capo del Dipartimento Protezione Civile nazionale prot. nn. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e UC/TERAG16/0064447 del 23/11/2016 contenenti le indicazioni relative alle tipologie delle spese, assentibili ai fini del rimborso, ai sensi dell'O.D.C.P.C. n. 388/2016;

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria n. 1160 del 13.10.2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la regione Umbria e le Regioni Abruzzo, Marche e Lazio per l'acquisizione e la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- Le regioni Abruzzo, Marche e Lazio hanno sottoscritto con la Regione Umbria la convenzione secondo lo schema approvato con la sopracitata deliberazione, delegando quest'ultima all'attuazione delle procedure per la fornitura, mediante locazione, dei moduli abitativi provvisori rurali e all'acquisto dei relativi arredi per quanto necessario. Con il medesimo atto la Regione Umbria si è impegnata ad eseguire le procedure di gara per la locazione dei moduli abitativi provvisori rurali

emergenziali (M.A.P.R.E.) e l'acquisto dei relativi arredi da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici e a provvedere all'aggiudicazione, alle attività preliminari finalizzate alla stipula del contratto, ivi compresa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, alla gestione di eventuali contenziosi sino alla stipula del contratto;

- con determinazione dirigenziale n. 10014 del 18/10/2016 del Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile della Regione Umbria è stata approvata la documentazione progettuale per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti: lotto 1 Abruzzo e Lazio, lotto 2 Marche ed Umbria. CUP I39D16000480001 CIG LOTTO 1: 6837191480 - CIG LOTTO 2 6837199B18”;

- con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 10095 del 19.10.2016 è stato stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione, in via autonoma, di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti;

- con determinazione dirigenziale n. 11851 del 30.11.2016 il Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate della Regione Umbria ha disposto di procedere, conseguentemente, all'aggiudicazione definitiva della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) per il Lotto 1 – Abruzzo e Lazio a favore dell'operatore economico Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00014 del 29/07/2025 con la quale la Dott.ssa Francesca Rosati è stata nominata quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Fiorella Giunta;

DATO ATTO che in data 10/05/2017, con decorrenza il 12/12/2016, è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa (Reg. Cron° 20120 del 15/05/2017);

VISTA la determinazione n. S01143 del 30/11/2017, rettificata con determinazioni nn. S00376 del 25/05/2018, e S00210 del 25.09.2020 con le quali si è preso atto delle seguenti estensioni della fornitura di M.A.P.R.E. approvate dalla Regione Umbria:

Atto	N° MAPRE	CIG	Importo Contrattuale
1^ Estensione	11	729140843A	€ 221.647,06
2^ Estensione	5	729142416F	€ 107.070,15
3^ Estensione	6	72914506E2	€ 130.380,62
4^ Estensione	2+1 adattamento	7292565F00	€ 44.659,72

DATO ATTO che:

- in data 06/07/2018 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo relativo alla 1^ estensione del contratto di cui al CIG 729140843A della fornitura in locazione con posa in opera

comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa (Reg. cron. n.21541 del 12/07/2018);

- in data 16/07/2018 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo relativo alla 2^ estensione del contratto di cui al CIG 729142416F della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line S.p.A. (Reg. cron. n. 21542 del 12/07/2018);
- in data 06/07/2018 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo relativo alla 3^ estensione del contratto di cui al CIG 72914506E2 della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa (Reg. cron. n. 21542 del 12/07/2018);
- in data 01/02/2021 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo relativo alla 4^ estensione del contratto di cui al CIG 7292565F00 della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta Modulcasa Line spa (Reg. cron. n. 24866 del 10/02/2021);

VISTA la determinazione n. S00153 del 11.11.2022, rettificata con la determinazione n. S00175 del 21.12.2022, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, e come previsto dall'art. 1 comma 11 del Capitolato speciale d'appalto, alla proroga di ulteriori 36 mesi della locazione dei moduli abitativi rurali emergenziali di cui al contratto principale e alle sue estensioni;

PRESO ATTO che, come previsto all'art. 2 comma 11 del medesimo capitolato i canoni mensili previsti per la proroga sono:

- 7,00 € al mq per i primi 12 mesi (dal 1° al 12°),
- 4,50 € al mq per gli ulteriori 12 mesi (dal 13° al 24°),
- 3,00 € al mq per gli ultimi 12 mesi (dal 25° al 36°)

soggetti al ribasso percentuale pari al 12,71% offerto in sede di gara;

VISTA la dichiarazione acquisita al protocollo del Soggetto attuatore delegato con n. 1041816 del 15.12.2021 nella quale il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e comunica che utilizzerà il seguente conto corrente bancario IT37V0306912765100000013472;

PRESO ATTO del Contratto sottoscritto in data 24/01/2023 con il quale è stato prorogato il contratto principale e le sue estensioni;

VISTA la Determinazione n. S00026 del 16/10/2025 con la quale è stata autorizzata la liquidazione delle fatture in favore di Modulcasa Line S.p.A relative alle autorizzazioni al pagamento da 46 a 58 del 27/06/2025, riferite all'estensione dei termini di locazione per un importo totale liquidato €56.622,40 (Imponibile € 51.474,91 oltre IVA pari ad € 5.147,49)

VISTO la determinazione S00012 del 23/04/2026 recante - O.C.D.P.C. n. 399/2016 "ulteriori

interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016". Fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). CIG 70649071B1 - CIG 2° estensione 729142416F - CIG 3° estensione 72914506E2 - CIG 4° estensione 7292565F00 - CUP I39D16000480001. Liquidazione fatture in favore di Modulcasa Line S.p.A relative ai canoni non coperti da contratto (Importo liquidato €237.158,35 IVA inclusa), con la quale, sulla base delle premesse dell'atto era stato disposto:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349 per un importo totale €215.598,50, oltre IVA pari ad € 21.559,85, per complessivi € 237.158,35;
- di accreditare, mediante ordinativo di contabilità speciale, l'importo complessivo pari a €215.598,50 all'impresa Modulcasa Line S.p.A., con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349, sul conto corrente indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi conservato in atti;
- di versare all'Erario, mediante ordinativo di contabilità speciale, la somma complessiva di €21.559,85, quale IVA relativa alle sopraindicate fatture, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;
- di stabilire che le risorse finanziarie gravano sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

PRESO ATTO che nella tabella riportata nell'atto di cui al precedente punto, recante l'indicazione delle fatture elettroniche emesse dalla Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349 per le quali si è ritenuto di procedere alla liquidazione, per un mero errore materiale, era stato omissivo di riportare la fattura n. 233 del 13/03/2026, di importo pari ad €157.331,00, oltre IVA di legge, pari ad € 15.733,10, per un totale di € 173.064,10;

PRESO ATTO altresì che occorre procedere alla rettifica parziale della succitata determinazione S00012 del 16/04/2026, per quanto riguarda la sola tabella contenente l'indicazione delle fatture di cui si propone la liquidazione che è da sostituire con quella di seguito riportata che risulta variata per il solo riferimento alla fattura 233 del 13/03/2026 e non per quanto attiene i totali generali:

n° fattura	Data	CIG	Imponibile	Iva	Totale
233	13/03/2026	70649071B1	157.331,00€	15.733,10€	173.064,10€
234	13/03/2026	729140843A	41.136,63€	4.113,66€	45.250,29€
235	13/03/2026	729142416F	6.052,20€	605,22€	6.657,42€
236	13/03/2026	729124506E2	8.646,00€	864,60€	9.510,60€
237	13/03/2026	6837191480	1.552,35€	155,24€	1.707,59€
238	13/03/2026	7292565F00	880,32€	88,03€	968,35€
TOTALE GENERALE			215.598,50€	21.559,85€	237.158,35€

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di rettificare parzialmente la determinazione S00012 del 23/04/2026” avente ad oggetto: “O.C.D.P.C. n. 399/2016 “ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”. Fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). CIG 70649071B1 - CIG 2° estensione 729142416F - CIG 3° estensione 72914506E2 - CIG 4° estensione 7292565F00 - CUP I39D16000480001. Liquidazione fatture in favore di Modulcasa Line S.p.A relative ai canoni non coperti da contratto (Importo liquidato €237.158,35 IVA inclusa)” con riferimento alla tabella di riepilogo delle fatture di cui si dispone la liquidazione che è sostituita dalla seguente:

n° fattura	Data	CIG	Imponibile	Iva	Totale
233	13/03/2026	70649071B1	157.331,00 €	15.733,10 €	173.064,10 €
234	13/03/2026	729140843A	41.136,63 €	4.113,66 €	45.250,29 €
235	13/03/2026	729142416F	6.052,20 €	605,22 €	6.657,42 €
236	13/03/2026	729124506E2	8.646,00 €	864,60 €	9.510,60 €
237	13/03/2026	6837191480	1.552,35 €	155,24 €	1.707,59 €
238	13/03/2026	7292565F00	880,32 €	88,03 €	968,35 €
TOTALE GENERALE			215.598,50 €	21.559,85 €	237.158,35 €

- di stabilire che per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda alla richiamata Determinazione S00012 del 23/04/2026.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale, nei modi e nei tempi di legge.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Dott. Giancarlo Cipriano