

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01002 del 27/05/2026

Proposta n. 1076 del 20/05/2026

Oggetto:

Intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017 - CUP: C65C17000340001 - CIG: 8868042BC1 - Codice Inframob: P23.0052-0012 - Approvazione perizia di variante n. 3 redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016

Proponente:

Estensore	FEDELI FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZIBELLINI SABRINA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017 - CUP: C65C17000340001 - CIG: 8868042BC1 - Codice Inframob: P23.0052-0012 - Approvazione perizia di variante n. 3 redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026*", e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che "*il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026*";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale il Dott. Giancarlo Cipriano è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: "*Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio*" al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "*Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.*";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e

forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l'art. 226, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che "*a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*";

VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario n. 145 del 28 giugno 2023, recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

PREMESSO che:

- con determinazione n. A01081 del 10/06/2024 l'Arch. Sabrina Zibellini, funzionario in servizio presso l'USR Lazio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Tonino Cicconetti;

- con determinazione n. A00130 del 07/02/2020 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso per indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente l'intervento di ricostruzione del "*Cimitero di Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI), per un totale a base di gara di € 74.000,14;

- con determinazione n. A00692 del 26/05/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore dell'O.E. "RTI Studio A s.s. (Mandataria) - Studio di Ingegneria delle Strutture Dott. Ing. Proietti Francesco - Luca Galletti - Michele Alemanno - Luca Bertolini - Gianluigi Olimpieri - Francesco Ing. Giulioni Nicoletti - Energon di Matteo Tosti", con sede legale Collazzone (PG), Frazione Collepepe, Via Tiberina n. 36/E, Cod. Fisc. e P. IVA 02487360543;

- con determinazione n. A00873 del 27/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto redatto dal summenzionato RTI con mandataria "Studio A s.s.", a seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A00671 del 31/03/2021;

- con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A01610 del 22/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi, nonchè concesso il relativo contributo per un importo complessivo di € 1.900.671,00, di cui € 1.387.293,10 per lavori, comprensivo di € 117.175,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 513.377,90 per somme a disposizione;

- con determinazione n. DU0108-000021 del 10/08/2021 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "*Ricostruzione del Cimitero di Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI) per un per un importo complessivo di € 1.387.293,10, di cui € 1.270.117,50 per lavori ed € 117.175,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

- con determinazione n. A02560 del 17/12/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 nonché dell'Ordinanza Commissariale n. 56, art. 4 comma 4, il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in oggetto in favore del RTI "Studio A S.S. (Mandataria) - Studio di Ingegneria delle Strutture Dott. Ing. Proietti Francesco - Luca Galletti - Michele Alemanno - Luca Bertolini - Gianluigi Olimpieri - Francesco Ing. Giulioni Nicoletti - Energon di Matteo Tosti", ivi nominando l'Arch. Roberto Subicini, in possesso dei requisiti necessari, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento;

- con determinazione n. A00004 del 04/01/2022 sono stati aggiudicati i lavori di "*Ricostruzione del Cimitero di Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI) in favore dell'O.E. "Cricchi Costruzioni S.r.l.", con sede legale in Borgo Velino (RI), Via Salaria Km. 94, Cod. Fisc. e P. IVA 00919170571, il quale ha offerto un ribasso d'asta pari a 8,67%, per l'importo di € 1.159.998,31 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 117.175,60, per un totale di importo contrattuale di € 1.277.173,91 oltre IVA di legge;

VISTA:

- la convocazione per il 07/02/2022 ai fini della consegna parziale delle aree per l'accantieramento, agli atti di ufficio al prot. n. 89923 del 31-01-2022;

- la comunicazione di avvio dei lavori, agli atti di ufficio al prot. n. 174966 del 21-02-2022;

VISTO:

- il verbale per la consegna definitiva dei lavori del 24/03/2022, agli atti di ufficio al prot.n. 297479 del 25-03-2022;

- il contratto d'appalto (Reg. Cron. n. 377/22 del 08/03/2023) stipulato con l'O.E. Cricchi Costruzioni S.r.l. per l'importo contrattuale di € 1.277.173,91 oltre IVA di legge, di cui € 117.175,60 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

VISTA la determinazione n. A01605 del 30/08/2023, con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera n.1 che ha elevato l'importo contrattuale ad € 1.333.465,56, nonché l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

VISTO che, a seguito dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 126 del 28 aprile 2022 recante "*misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*", l'importo dei lavori di "*Ricostruzione del Cimitero di Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI) è aumentato ad € 1.628.933,31 al netto del ribasso d'asta del 8,67%, per una percentuale maggiorata rispetto all'importo lavori originario del 27,54%;

VISTA la determinazione n. A00324 del 20/02/2024 con la quale è stata autorizzata la proroga, con scadenza al 31 luglio 2024, del contratto d'appalto stipulato con l'O.E. Cricchi Costruzioni S.r.l. ed alla quale è seguita, in data 01/03/2024, la stipula del relativo addendum al contratto di appalto (Reg. Cron. 377/22 del 08/03/2022);

VISTA la determinazione n. A01841 del 02/10/2024 con la quale è stato disposto di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante n. 2 relativa ai lavori di "*Recupero e Ricostruzione del Cimitero di Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI), elevando l'importo dei medesimi da € 1.628.933,31 (importo della perizia di variante n. 1) ad € 1.635.487,96 e, pertanto, con una variazione pari al 0,40% di € 6.554,65, fissando un nuovo termine per l'esecuzione delle lavorazioni al 16 febbraio 2025;

VISTO l'atto di sottomissione (Reg. Cron. n. 30915 del 01/07/2025) stipulato, in data 21/10/2024, con l'O.E. Cricchi Costruzioni S.r.l., per un importo lavori di € 1.628.933,31;

VISTA l'Ordinanza n. 28 del 29/07/2025 del Sindaco del Comune di Accumoli (RI), con la quale è stato ordinato di sospendere, all'interno del cimitero comunale di Grisciano, ogni lavorazione connessa alla sua ricostruzione in aree specificamente individuate come pericolose per la pubblica incolumità, come evinto dalla segnalazione di intervento n. 2267 del 28/07/2025 dei Vigili del Fuoco;

CONSIDERATO che:

- a seguito del verbale del 04/08/2025 con il quale è stato richiesto un piano d'azione finalizzato alla rimozione di qualunque impedimento esterno al cantiere determinante l'interdizione parziale del cimitero, il Comune di Accumoli, con nota prot. n. 0144174 dell'11-02-2026, ha trasmesso all'USR Lazio una richiesta di ulteriore finanziamento per la "*Messa in sicurezza del versante franoso a monte del cimitero comunale della frazione di Grisciano (RI)*", la cui procedura seguirà un iter autonomo rispetto all'intervento in oggetto;

- per quanto sopra premesso:

a) non risulta allo stato possibile prevedere una data di prossima riapertura della porzione di cimitero interdetta, non sussistendo le condizioni per concludere le lavorazioni anche al suo interno;

b) si è pertanto riscontrata, nel corso dell'esecuzione del contratto, la necessità di redigere la perizia di variante n. 3 in modo da ridurre il complesso delle lavorazioni già previste nel progetto esecutivo;

- il Direttore dei Lavori Arch. Roberto Subicini, nel corso della riunione tenutasi in data 02/02/2026 presso la sede dell'USR Lazio anche alla presenza dell'Impresa esecutrice e del RUP, ha illustrato gli elaborati della perizia di variante n. 3 redatti ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di dare seguito alle lavorazioni previste dal progetto esecutivo, dalle successive varianti, consentire il completamento dell'opera nonchè provvedere alla riconsegna del bene all'ente proprietario;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 0340099 del 30-03-2026, il D.L. ha trasmesso gli elaborati grafici di variante n. 3 ed i riscontri alle osservazioni formulate dall'Impresa esecutrice Cricchi Costruzioni S.r.l., firmate per accettazione dalla Direzione Lavori e dall'Impresa medesima;

- i medesimi elaborati, unitamente a quelli economici, sono stati caricati nella cartella del BOX Regionale in data 02/04/2026 come da comunicazione agli atti di ufficio al prot. n. 0361036 del 03-04-2026;

- con prot. n. 0389925 del 13-04-2026, il D.L. ha trasmesso alla Cricchi Costruzioni S.r.l. gli elaborati firmati, "*raffigurando che sia gli oneri della sicurezza che le lavorazioni dovranno essere oggetto di quantificazione in sede di redazione della contabilità*";

- con prot. n. 0389941 del 13-04-2026, il D.L. ha comunicato di aver provveduto al caricamento nella cartella condivisa del BOX regionale tutti gli elaborati comprensivi dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi;

- con note prot. n. 0434751 del 24-04-2026 e prot. n. 0481518 del 07-05-2026, il RUP ha invitato il Comune di Accumoli a procedere con l'approvazione della suddetta perizia di variante n. 3 entro la data del 15/05/2026;

- con nota prot. n. 0500232 del 13-05-2026, il Comune di Accumoli ha rappresentato l'impossibilità, nei termini intimati, di approvare la medesima in Giunta Comunale;

- con nota prot. n. 0389941 del 13-04-2026 è stato acquisito il verbale di concordamento dei nuovi prezzi di variante;

VISTO:

- l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che "*[...] i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...]*" siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. la modifica non altera la natura generale del contratto”;

PRESO ATTO altresì che:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili nel corso dell'esecuzione del contratto, le quali hanno inciso quantitativamente e qualitativamente sull'oggetto dell'originario affidamento, più precisamente:

- a) modifica della pavimentazione della strada di accesso all'area cimiteriale;
- b) implementazione dell'impianto di illuminazione lungo la strada di accesso;
- c) modifica delle pavimentazioni di progetto;
- d) realizzazione del percorso pedonale al campo;
- e) spostamento del quadro elettrico;
- f) rimozione di n. 3 cipressi;
- g) esclusione di alcune finiture in marmo;
- h) modifica della disposizione dell'area destinata alle urne cinerarie;
- i) apertura dei cancelli tramite chiavistello manuale;

- essa non altera in alcun modo la natura generale del contratto sottoscritto con l'O.E. Cricchi Costruzioni S.r.l., riducendo l'importo complessivo del medesimo da € 1.343.489,50 (importo di cui alla perizia di variante n. 2) ad € 1.245.099,52 e, pertanto, con una variazione negativa di € 98.389,97 pari al 7,323%, ad esclusione degli importi finanziati con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n.126 del 28 aprile 2022, con la quale l'importo dei lavori è stato elevato a € 1.500.658,10 al netto del ribasso d'asta del 8,67%;

VISTA la relazione di autorizzazione alla variante n. 3 redatta, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, dal RUP Arch. Sabrina Zibellini ed assunta al prot. n. 0514934 del 18-05-2026;

VISTO lo schema di atto di sottomissione (all. 1) allegato alla presente;

VISTO il quadro economico comparativo di variante (all. 2) allegato alla presente;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d'opera redatta dal RUP Arch. Sabrina Zibellini, agli atti di ufficio al prot. n. 0514934 del 18-05-2026;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante n. 3 relativa ai lavori di "Recupero e Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI), redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Subicini e composta dagli elaborati richiamati in premessa, con una variazione negativa di € 98.389,97 pari al 7,323%, ad esclusione degli importi finanziati con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n.126 del 28 aprile 2022, con la quale l'importo dei lavori è stato elevato a € 1.500.658,10 al netto del ribasso d'asta del 8,67%;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione (all. 1) allegato alla presente;
- 4) di approvare il quadro economico comparativo di variante (all. 2) allegato alla presente, per un importo totale di € 2.131.100,27;

5) dare atto che l'importo relativo alla variante in oggetto, pari ad € 1.500.658,10 oltre IVA di legge, trova copertura all'interno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da quadro economico comparativo;

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito della stazione appaltante reperibile al link: <https://ursisma.regione.lazio.it/>, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Copia


ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 3

Al contratto d'appalto Reg. Cron. n. 377/22 del 08/03/2023, all'Atto di Sottomissione n. 1 Reg. Cron. n. 28907/23 del 04/12/2023, all'Addendum stipulato in data 1/3/2024 per proroga termine contrattuale, all'atto di sottomissione stipulato in data 21/10/2024.

Lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017 - **Approvazione perizia di variante n. 3 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016.**

CUP: C65C17000340001 - CIG: 8868042BC1 - Codice Inframob: P23.0052-0012
Codice Univoco Ufficio IPA: UF3O7N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, C.F. e P. Iva 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal Dott. Giancarlo Cipriano, nato a _____ () il __/__/____, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27/02/2026, incarico conferito in esito a nulla osta espresso con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 39 del 05/02/2026, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

E

la Sig.ra _____, nata a _____ () il __/__/____, C.F. _____, domiciliata in _____ (), Via _____ s.n.c., la quale interviene al presente atto, munita di firma digitale, non in proprio, bensì in nome, conto e interesse, nella



qualità di Amministratrice Unica, dell'Impresa "Cricchi Costruzioni S.R.L.",
 P.IVA/C.F. 00919170571, con sede legale in Borgo Velino (RI) 02010 Via Salaria
 Km. 94, pec: cricchicostruzioni@pec.it.

PREMESSO CHE

–con determinazione n. A01081 del 10/06/2024 l'Arch. Sabrina Zibellini,
 funzionario in servizio presso l'USR Lazio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 15
 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
 per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Tonino Cicconetti;

– con Determinazione n. DU0108-000021 del 10/08/2021 è stato disposto di
 procedere all'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del
 Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera:
 OOPP_000565_2017. CUP: C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1, per un per
 un importo complessivo di € 1.387.293,10, di cui € 1.270.117,50 per lavori
 soggetti a ribasso d'asta ed € 117.175,60 per oneri di sicurezza non soggetti a
 ribasso, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo,
 individuato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del d.lgs. n. 50/2016;

–Con Determinazione n. A02560 del 17/12/2021 è stato disposto di affidare, ai
 sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 nonché dell'Ordinanza
 Commissariale n. 56, art. 4 comma 4, il servizio di Direzione Lavori e
 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di
 "ricostruzione del cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) al RTI
 "Studio A S.S. (Mandatara) - Studio di Ingegneria delle Strutture Dott. Ing.
 Proietti Francesco - Luca Galletti - Michele Alemanno - Luca Bertolini -
 Gianluigi Olimpieri - Francesco Ing. Giulioni Nicoletti – Energon di Matteo
 Tosti", e di nominare l'Arch. Roberto Subicini quale Direttore dei Lavori e



Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento in oggetto;

–Con Determinazione n. A00004 del 04/01/2022 si è proceduto ad aggiudicare la procedura di gara relativa per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'Operatore Economico "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede legale in Borgo Velino (RI) 02010 Via Salaria Km. 94, P.I. 00919170571, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 8,67%, per l'importo di € 1.159.998,31, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 117.175,60 per un totale di importo contrattuale di € 1.277.173,91 oltre IVA di legge;

–con **contratto registro cronologico Reg. Cron. n. 377/22 del 08/03/2023**, "Cricchi Costruzioni S.R.L.", P.IVA/C.F. 00919170571, con sede legale in Borgo Velino (RI) 02010 Via Salaria Km. 94, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale pari ad € 1.277.173,91, oltre IVA di legge, di cui € 117.175,60 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso dell'8,67%;

–con Determinazione n. A01605 del 30/08/2023 è stata approvata la **variante in corso d'opera n. 1** che ha elevato l'importo contrattuale da € 1.277.173,91, oltre IVA, ad € 1.333.465,56, oltre IVA, nonché l'**atto di sottomissione n. 1** e concordamento nuovi prezzi sottoscritto a seguito dell'approvazione della variante e annotato al **Registro Cronologico 28907 in data 04/12/2023**;

–a seguito dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 126 del 28 aprile 2022 sulle "misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti", l'importo dei lavori ammontava ad € 1.628.933,31 (Euro unmilione seicentoventottomilanovecentotrentatre/31) al netto del ribasso d'asta del 8,67%, per una percentuale di aumento rispetto all'importo lavori



contrattuale del 27,54%;

–con **addendum stipulato in data 1/3/2024** è stata concordata la proroga del termine contrattuale, ai sensi dell'art 107 co. 5 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, del Contratto di Appalto n. Reg. Cron. 377/22 del 08/03/2022, con nuovo termine per l'esecuzione dei lavori al 31/7/2024;

–in corso d'opera si è riscontrata la necessità di redigere una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 2, per modifiche di alcune lavorazioni non previste nel progetto esecutivo;

–in data 12/06/2024, il Direttore dei Lavori Arch. Roberto Subicini ha predisposto la **perizia di variante n. 2**, volta a dare seguito alle lavorazioni di cui al progetto esecutivo ed a quanto accertato durante le ispezioni, al fine di migliorare la funzionalità dell'opera da realizzarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 106 c. 1 lettera c);

–Con Determinazione n. A01841 del 02/10/2024:

– è stata approvata la perizia di variante n. 2, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante n. 2 relativa ai lavori dell'intervento denominato "*Recupero e Ricostruzione del Cimitero di Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI), redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Subicini, composta dai richiamati elaborati, che eleva l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, "Cricchi Costruzioni S.R.L.", P.IVA/C.F. 00919170571, con sede legale in Borgo Velino (RI) 02010 Via Salaria Km. 94, da € 1.628.933,31 ad € 1.635.487,96 e, pertanto, con una variazione di € 6.554,65, con un aumento pari al 0,40% ed il nuovo termine per l'esecuzione delle lavorazioni, fissato al 16/2/ 2025;

– visto l'**atto di sottomissione stipulato** con l'O.E. "CRICCHI COSTRUZIONI



SRL” in data **21/10/2024** con il quale l’importo dei lavori è stato elevato da € 1.628.933,31 (importo di cui alla perizia di variante n. 1) ad € 1.635.487,96 e, pertanto, con una variazione di € 6.554,65, oltre IVA, e fissato nuovo termine per l’esecuzione delle lavorazioni al 16 febbraio 2025;

– preso atto che con Ordinanza n. 28 del 29/07/2025, il Sindaco del Comune di Accumoli ha ordinato di sospendere, all’interno del cimitero comunale di Grisciano, ogni lavorazione connessa alla ricostruzione del cimitero stesso nelle aree individuate pericolose per la pubblica incolumità dai Vigili del Fuoco, con segnalazione di intervento n. 2267 del 28/07/2025, a causa di un possibile movimento franoso esterno al cimitero ma posto a ridosso del muro di contenimento realizzato in gabbioni di pietrame;

– preso atto che, in seguito al verbale del 04/08/2025, con il quale veniva richiesto un piano d’azione finalizzato alla rimozione di qualsiasi impedimento esterno al cantiere che ha determinato l’interdizione parziale del cimitero, il Comune di Accumoli ha provveduto a richiedere, con prot. n. 0144174 dell’11/02/2026, un nuovo finanziamento avente ad oggetto: “Messa in sicurezza del versante franoso a monte del cimitero comunale della frazione di Grisciano (RI)”, il quale seguirà un iter procedurale autonomo rispetto all’intervento in oggetto;

– considerato che, per quanto sopra premesso, non è possibile prevedere una data prossima per la riapertura della porzione di cimitero interdetta e che, pertanto, non sussistono le condizioni per concludere le lavorazioni all’interno dell’area interessata dall’interdizione, nel corso dell’esecuzione si è riscontrata la necessità di redigere una perizia di variante n. 3, con riduzione di alcune lavorazioni previste nel progetto esecutivo;

– considerato che, in data 02/02/2026, il Direttore dei Lavori, Arch. Roberto



Subicini, nel corso della riunione tenutasi presso la sede dell'USR Lazio, ha illustrato gli elaborati della perizia di variante n. 3, da lui redatta, al fine di sottoporla alla sottoscrizione della ditta esecutrice e alla successiva autorizzazione del RUP, per dare seguito alle lavorazioni previste dal progetto esecutivo, dalle successive varianti e da quanto accertato in sede di ispezione, nonché per consentire il completamento dell'opera e la riconsegna del bene all'ente proprietario, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), punto 1), e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

– vista la documentazione trasmessa a corredo della perizia di variante a firma del Direttore dei Lavori, da cui si evince che la stessa ricade nella fattispecie dell'art. 106 c. 1 lettera c) punto 1) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 in quanto la modifica riguarda l'esigenza di apportare delle modifiche al progetto approvato e di fronteggiare gli imprevisti verificatesi durante le fasi dei lavori e di miglioramento. Nello specifico: modifica della pavimentazione della strada di accesso all'area cimiteriale; implementazione dell'impianto di illuminazione lungo la strada di accesso; modifica delle pavimentazioni di progetto; realizzazione del percorso pedonale al campo; spostamento del quadro elettrico; rimozione di n. 3 cipressi; esclusione di alcune finiture in marmo; modifica della disposizione dell'area destinata alle urne cinerarie; apertura dei cancelli tramite chiavistello manuale;

– vista la relazione alla variante n. 3, redatta dal RUP Arch. Sabrina Zibellini ed assunta al prot. n. _____ del __/__/2026, con la quale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e co. 7 del D. Lgs. 50/2016, autorizzava la variante in oggetto;

– con Determinazione n. _____ del __/__/____ è stato disposto di



approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.lgs.

50/2016, la perizia di variante n. 3 relativa ai lavori dell'intervento denominato

"Recupero e Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli

(RI), redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Subicini, composta dagli

elaborati richiamati in premessa, che riduce l'importo contrattuale con la ditta

aggiudicatrice dei lavori, "CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L." partita IVA n.

00919170571, da € 1.635.487,96 (importo di cui alla perizia di variante n.2)

ad € _____, e, pertanto, con una variazione di € _____, con

diminuzione pari al __, __ % ed il nuovo termine per l'esecuzione delle

lavorazioni, fissato al _____;

TANTO PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto di sottomissione,

come pure gli atti richiamati. L'Impresa accetta tutte le variazioni apportate al

contratto d'appalto Reg. Cron. n. 377/22 del 08/03/2023, all'Atto di Sottomissione

n. 1 Reg. Cron. n. 28907/23 del 04/12/2023, all'Addendum stipulato in data

1/3/2024, all'atto di sottomissione del 21/10/2024, secondo quanto previsto nella

perizia di variante n. 3 approvata con Determinazione n. _____ del __/__/2026

ed assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di

variante n. 3, secondo gli elaborati richiamati in premessa. Con la perizia di cui

sopra, l'importo del contratto d'appalto Reg. Cron. n. 377/22 del 08/03/2023,

dell'Atto di Sottomissione n. 1 Reg. Cron. n. 28907/23 del 04/12/2023,

dell'Addendum stipulato in data 1/3/2024 e dell'atto di sottomissione del

21/10/2024, stipulati con l'impresa "Cricchi Costruzioni S.R.L.", P.IVA/C.F.



00919170571, con sede legale in Borgo Velino (RI), Via Salaria Km. 94, viene ridotto da € 1.635.487,96 oltre IVA, ad € _____ (euro _____) oltre IVA, pertanto, con una variazione in diminuzione di € _____, oltre IVA, pari allo __, __%. L'Impresa dichiara espressamente di rinunciare ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Art. 2

L'Impresa, con la stipula del presente atto, approva in toto la variante n. 3 ed accetta l'esecuzione delle lavorazioni previste. Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante n. 3, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato al __/__/____.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano al contratto d'appalto Reg. Cron. n. 377/22 del 08/03/2023, all'Atto di Sottomissione n. 1 Reg. Cron. n. 28907/23 del 04/12/2023 ed all'Addendum stipulato in data 1/3/2024 ed all'atto di sottomissione stipulato in data 21/10/2024. Il presente Contratto di appalto, il quale prevede una variazione in diminuzione di € _____, oltre IVA e modifica l'importo contrattuale da € 1.635.487,96 oltre IVA, ad € _____, oltre IVA, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 e viene regolarizzato ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio. Il presente atto, composto di n. __ (_____) pagine numerate e n. _____ righe della nona ed ultima facciata, unitamente agli atti richiamati, è letto, confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.



REGIONE LAZIO Ufficio Speciale Ricostruzione

L'Operatore Economico Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Cricchi Costruzioni S.R.L Il Direttore

Il Legale Rappresentante Dott. Giancarlo Cipriano

Sig.ra _____

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn. 1, 2, e 3 del presente Atto.

L'Operatore Economico Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Cricchi Costruzioni S.R.L Il Direttore

Il Legale Rappresentante Dott. Giancarlo Cipriano

Sig.ra _____

Copia

COMUNE DI ACCUMOLI Intervento di Opere di Ricostruzione Cimitero di Grisciano COD_OOPP_000565_2017		IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
QUADRO TECNICO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE n. 3 in Corso d'Opera									
DESCRIZIONE VOCI	PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO LAVORI	PERIZIA DI VARIANTE n. 1 IN CORSO D'OPERA	PERIZIA DI VARIANTE n. 1 AGGIORNAMENTO PREZZI	PERIZIA DI VARIANTE n. 2 IN CORSO D'OPERA	PERIZIA DI VARIANTE n. 2 AGGIORNAMENTO PREZZI	PERIZIA DI VARIANTE n. 3 IN CORSO D'OPERA	PERIZIA DI VARIANTE n. 3 AGGIORNAMENTO PREZZI	
A LAVORI	€ 1 387 293,10	€ 1 277 173,91	€ 1 333 465,56	€ 1 628 933,31	€ 1 343 489,50	€ 1 635 487,96	€ 1 245 099,52	€ 1 500 658,10	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1 270 117,50	€ 1 270 117,50	€ 1 331 752,94	€ 1 611 296,39	€ 1 426 699,35	€ 1 734 220,11	€ 1 318 277,59	€ 1 585 899,21
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 117 175,60	€ 117 175,60	€ 117 175,60	€ 157 336,32	€ 40 484,98	€ 51 624,73	€ 41 116,60	€ 52 256,35
A.3	Ribasso d'asta 8,67% pari ad euro	€ 110 119,19	€ 110 119,19	€ 115 462,98	€ 139 699,40	€ 123 694,83	€ 150 356,88	€ 114 294,67	€ 137 497,46
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 1 159 998,31	€ 1 159 998,31	€ 1 216 289,96	€ 1 471 596,99	€ 1 303 004,52	€ 1 583 863,23	€ 1 203 982,92	€ 1 448 401,75
A.5	Importo totale di contratto (A.4+A.2)	€ 1 277 173,91	€ 1 277 173,91	€ 1 333 465,56	€ 1 628 933,31	€ 1 343 489,50	€ 1 635 487,96	€ 1 245 099,52	€ 1 500 658,10
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 513 377,90	€ 623 497,09	€ 567 205,44	€ 502 166,96	€ 557 181,50	€ 495 612,31	€ 655 571,47	€ 630 442,17	
B.0) Lavori in economia compresa i.v.a.	€ 16 540,21	€ 16 540,21	€ 55 540,21	€ 55 540,21	€ 4 453,00	€ 14 271,63	€ 112 606,50	€ 162 639,78	
B.0.1) Opere in pietra area non interdetta (finitura frontale corpo loculi e cappelline)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 31 345,67	€ 31 345,67	
B.0.2) Opere in pietra area interdetta (finitura frontale corpo loculi e cappelline)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6 890,73	€ 6 890,73	
B.0.3) Opere di completamento all'interno dell'area interdetta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 67 729,21	€ 67 729,21	
B.0.4) Altre opere in economia	€ 16 540,21	€ 16 540,21	€ 55 540,21	€ 55 540,21	€ 4 453,00	€ 14 271,63	€ 6 640,89	€ 56 674,17	
B.1) Totale servizi spostamento salme (esclusa i.v.a.)	€ 52 543,30	€ 52 543,30	€ 52 543,30	€ 52 543,30	€ 72 847,74	€ 72 847,74	€ 72 847,74	€ 72 847,74	
B.1.1) Estumulazione e tumulazione definitiva feretri	€ 52 543,30	€ 52 543,30	€ 52 543,30	€ 52 543,30	€ 50 147,74	€ 50 147,74	€ 50 147,74	€ 50 147,74	
B.1.3) Servizi supplementari rimozione ossario comune e cremazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15 200,00	€ 15 200,00	€ 15 200,00	€ 15 200,00	
B.1.3) Servizi supplementari di estumulazione e tumulazione definitiva feretri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00	
B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	€ 23 000,00	€ 14 978,15	€ 14 978,15	€ 28 267,26	€ 28 267,26	€ 28 267,26	€ 28 267,26	€ 28 267,26	
B.2.1) Rilievi e Accatamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
B.2.2) Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	€ 12 000,00	€ 7 572,80	€ 7 572,80	€ 7 572,80	€ 7 572,80	€ 7 572,80	€ 7 572,80	€ 7 572,80	
B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	€ 8 000,00	€ 4 405,35	€ 4 405,35	€ 4 405,35	€ 4 405,35	€ 4 405,35	€ 4 405,35	€ 4 405,35	
B.2.4) Affidamento prove di carico sui pali di fondazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13 289,11	€ 13 289,11	€ 13 289,11	€ 13 289,11	
B.2.5) Pratiche esproprio (comprensivo oneri e spese per frazionamento)	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	
B.3) Totale Spese Tecniche	€ 108 341,21	€ 108 341,21	€ 112 849,83	€ 113 548,84	€ 118 791,85	€ 120 241,13	€ 120 550,42	€ 122 570,92	
B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€ 2 098,51	€ 2 098,51	€ 2 098,51	€ 2 098,51	€ 2 098,51	€ 2 098,51	€ 2 098,51	€ 2 098,51	
B.3.2) Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
B.3.3) Spese tecniche progettazione definitiva	€ 23 177,76	€ 23 177,76	€ 23 177,76	€ 23 177,76	€ 23 177,76	€ 23 177,76	€ 23 177,76	€ 23 177,76	
B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	€ 22 836,91	€ 22 836,91	€ 22 836,91	€ 22 836,91	€ 22 836,91	€ 22 836,91	€ 22 836,91	€ 22 836,91	
B.3.5) Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€ 36 449,29	€ 36 449,29	€ 37 242,78	€ 37 242,78	€ 39 050,94	€ 39 050,94	€ 36 377,03	€ 36 377,03	
B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 23 778,74	€ 23 778,74	€ 25 520,28	€ 25 520,28	€ 26 265,42	€ 26 265,42	€ 25 432,17	€ 25 432,17	
B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
B.3.8) Spese tecniche progettazione variante 1 in corso d'opera	€ -	€ -	€ 1 973,59	€ 1 973,59	€ 1 973,59	€ 1 973,59	€ 1 973,59	€ 1 973,59	
B.3.9) Spese tecniche per variante 1 aggiornamento prezzi	€ -	€ -	€ -	€ 699,01	€ -	€ 699,01	€ -	€ 699,01	
B.3.10) Spese tecniche progettazione variante 2 in corso d'opera	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 388,71	€ 3 388,71	€ 3 388,71	€ 3 388,71	
B.3.11) Spese tecniche per variante 2 aggiornamento prezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 750,27	€ -	€ 750,27	
B.3.12) Spese tecniche progettazione variante 3 in corso d'opera	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 265,74	€ 5 265,74	
B.3.13) Spese tecniche per variante 3 aggiornamento prezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 571,22	
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	
B.5) Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 35 942,31	€ 35 942,31	€ 35 942,31	€ -	€ 33 624,61	€ 47,18	€ 33 624,61	€ -	
B.6) Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
B.7) Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D. Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 27 745,86	€ 27 745,86	€ 28 978,57	€ 28 978,57	€ 29 343,69	€ 35 716,90	€ 27 187,88	€ 32 763,11	
B.8) Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	
B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
B.10) Cassa previdenziale di B.2.1-B.2.5-B.3.2-B.3.3-B.3.4-B.3.5-B.3.6-B.3.7-B.3.8-B.3.9 = 4%	€ 4 369,71	€ 4 369,71	€ 4 550,05	€ 4 578,01	€ 4 787,73	€ 4 845,70	€ 4 858,08	€ 4 938,90	
B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 41,97	€ 41,97	€ 41,97	€ 41,97	€ 41,97	€ 41,97	€ 41,97	€ 41,97	
B.12) I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€ 138 729,31	€ 127 717,39	€ 133 346,56	€ 162 893,33	€ 134 348,95	€ 163 548,80	€ 124 509,95	€ 150 065,81	
B.13) I.V.A. Servizi spostamento salme 22% (su B.1.1 - B.1.2 - B.1.3)	€ 11 559,53	€ 11 559,53	€ 11 559,53	€ 11 559,53	€ 16 026,50	€ 16 026,50	€ 16 026,50	€ 16 026,50	
B.14) I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 12 967,31	€ 11 202,50	€ 11 202,50	€ 6 218,80	€ 13 616,21	€ 6 229,18	€ 13 616,21	€ 6 218,80	
B.15) I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 24 805,64	€ 24 805,64	€ 25 837,21	€ 25 997,14	€ 27 196,74	€ 27 528,34	€ 27 599,10	€ 28 061,39	
B.16) Totale Economie di gara	€ 51 291,54	€ 182 209,31	€ 67 835,26	€ -	€ 67 835,26	€ -	€ 67 835,26	€ -	
B.16.1) Economie di gara affidamento incarico tecnico (comprensivo di cassa previdenza ed iva)	€ 51 291,54	€ 51 291,54	€ 45 571,01	€ -	€ 45 571,01	€ -	€ 45 571,01	€ -	
B.16.2) Economie di gara affidamento sondaggi e indagini (comprensivo di iva)	€ -	€ 9 786,66	€ 9 786,66	€ -	€ 9 786,66	€ -	€ 9 786,66	€ -	
B.16.3) Economie di gara affidamento lavori (comprensivo di iva)	€ -	€ 121 131,11	€ 12 477,59	€ -	€ 12 477,59	€ -	€ 12 477,59	€ -	
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1 900 671,00	€ 1 900 671,00	€ 1 900 671,00	€ 2 131 100,27	€ 1 900 671,00	€ 2 131 100,27	€ 1 900 671,00	€ 2 131 100,27	
C FONDI SPECIALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE COMPENSAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 230 429,27	€ -	€ 230 429,27	€ -	
C.1) Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 230 429,27	€ -	€ 230 429,27	€ -	
C.1.1) Compensazioni per affidamento lavori (comprensivo di iva)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 229 542,37	€ -	€ 229 542,37	€ -	
C.1.2) Compensazioni per affidamento incarico tecnico (comprensivo di cassa prev. ed iva)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 886,90	€ -	€ 886,90	€ -	
TOTALE GENERALE (A+B-C)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1 900 671,00	€ -	€ 1 900 671,00	€ -	€ 1 900 671,00