

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01035 del 27/05/2026

Proposta n. 1108 del 22/05/2026

Oggetto:

Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice (RI) ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, Codici ID Ord.281 e ID Ord.308. Codice Inframob: P24.0022-0013 CUP: C76G18000630001 - Approvazione Collaudo tecnico-amministrativo

Proponente:

Estensore	CALCIOLI FABIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ROSATI BEATRICE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice (RI) ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, Codici ID Ord.281 e ID Ord.308. Codice Inframob: P24.0022-0013 CUP: C76G18000630001 - Approvazione Collaudo tecnico-amministrativo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026", e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale è stato individuato quale Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, il Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 27/02/2026, recante: "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio" al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12/03/2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in Pagina 2 / 13 1 data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*, la quale dispone lo stanziamento degli interventi di rifacimento ed adeguamento delle *“Opere di Urbanizzazione della frazione di Casteltrione” - ID 281* - per un importo di € 572.250,00 - codice opera OOURB_M_002_01_2017 e delle *“Opere di Urbanizzazione della frazione di Preta” - ID 308* - per un importo di € 890.750,00 codice opera OOURB_M_002_28_2017, per complessivi € 1.463.000,00 accorpati per continuità territoriale in un unico intervento;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione n. A01523 del 05/11/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo all'intervento di *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta”* nel Comune di Amatrice (1° Stralcio) per un costo complessivo di € 989.502,10, di cui € 782.658,98 per lavori, compresi gli oneri della sicurezza ed € 206.843,12 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con determinazione n. A01799 del 21/12/2020 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento di *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta”* nel Comune di Amatrice (RI), a favore della società SEPRIM dell'ing. Santini Giuseppe S.A.S., con sede legale in Via Todi snc, 06039 Trevi (PG), C.F. e P.IVA n. 01978310546, che offrendo un ribasso sull'importo a base di gara pari al 35,85%, ha determinato un importo di aggiudicazione pari ad € 21.342,08 oltre IVA ed oneri di legge;
- con determinazione n. A00612 del 26/03/2021 l'Ing. Patrizia Boccanera, in servizio presso l'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), in sostituzione del Geom. Dino Primieri;
- con determinazione n. A02124 del 09/11/2021 si è conclusa positivamente la Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017 ed è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;
- con determinazione n. A02246 del 18/11/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo per un importo complessivo pari a € 1.463.000,00 suddiviso in € 1.170.457,93 per lavori di cui € 33.714,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 292.542,07 per somme a disposizione della stazione appaltante, che ha comportato, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle aree oggetto di intervento, individuate nel piano particellare di esproprio;
- con decreto n. A00595 del 07/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo di € 1.463.000,00 per l'intervento in oggetto, per un importo lavori di € 1.170.457,93 di cui € 33.714,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 292.542,07 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con determinazione n. A00894 del 04/04/2022 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento di *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta”* nel comune di Amatrice (RI) - Codici Opera: OOURB_M_002_01_2017 -

OOORB_M_002_28_2017, riconducibili alla categoria OG6 class. III, mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 1.170.457,93, di cui € 1.136.743,13 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 33.714,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;

- con determinazione n. A00902 del 06/04/2022 è stato formalizzato l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi del art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016, relativi ai servizi tecnici inerenti all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice" per un importo superiore di € 7.755,36 al netto del ribasso offerto del 35,85% oltre IVA e oneri di legge;
- con determinazione n. A01621 del 05/07/2022 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento denominato "Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta" nel Comune di Amatrice (RI), a favore dell'Ing. Giuseppe Santini, per un importo di € 43.512,39 al netto del ribasso offerto del 5,00% oltre IVA ed oneri di legge;
- con determinazione n. A01961 del 26/08/2022 è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dai verbali di gara n. 1 del 20 giugno 2022 e n. 2 del 22 giugno 2022, ed è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta" nel comune di Amatrice (RI) Codici Opera OOORB_M_002_01_2017 - OOORB_M_002_28_2017 DISS_M_026_2018, a favore dell'Operatore Economico primo classificato SESSA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Leone Zeppieri, n. 5 04100 Latina, C.F. 05124560581 - P.IVA 01359331004, che ha offerto un ribasso del 12,51%, determinando un importo contrattuale di € 994.536,56 oltre agli oneri di sicurezza per € 33.714,80 per complessivi € 1.028.251,36 esclusa IVA;
- la procedura di aggiudicazione è stata formalizzata con il contratto di appalto sottoscritto in data 28/10/2022, reg. cron. n. 458 del 28/10/2022, tra l'USR Lazio e la SESSA COSTRUZIONI S.R.L. per un importo contrattuale di € 1.028.251,36 comprensivo degli oneri di sicurezza per € 33.714,80 oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa in data 02/11/2022, come da verbale redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 49/2018 in atti;
- il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 365 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto il termine per l'ultimazione degli stessi è fissato al 02/11/2023;
- con nota prot. n. 1223171 del 27/10/2023 la ditta aggiudicataria ha richiesto la concessione di una proroga di ulteriori 120 giorni per l'ultimazione lavori;
- con nota prot. n. 1394801 del 01/12/2023 l'USR Lazio ha ritenuto congrua la richiesta di proroga accordando un prolungamento dei tempi di 90 giorni, con un termine per l'ultimazione dei lavori al 20/03/2024;
- con determinazione n. A00113 del 22/01/2024 è stato liquidato a favore dell'Operatore Economico SESSA COSTRUZIONI S.R.L., C.F. 05124560581 - P.IVA 01359331004, il S.A.L. n. 1 con relativa compensazione ai sensi dell'Ordinanza n. 126/2022, dei lavori di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta" nel Comune di Amatrice (RI), per l'importo di € 538.700,00 oltre IVA al 10% per € 53.870,00 per complessivi € 592.570,00;
- con nota prot. n. 376805 del 18/03/2024 l'USR Lazio ha concesso un'ulteriore proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori, ritenuta congrua anche dal D.L., con termine differito al 18/06/2024;

- con nota prot. n. 747852 del 07/06/2024 l'USR Lazio ha concesso un'ulteriore proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori, su preventivo assenso del D.L., con termine differito al 17/08/2024;
- con verbale di sopralluogo del 28/08/2024, acquisito con prot. 1140479 del 19/09/2024, veniva constatata la corretta esecuzione delle solette stradali e delle pavimentazioni in asfalto e riconsegnate al Comune di Amatrice le infrastrutture viarie delle frazioni di Casteltrione e Preta, in corso di collaudo, al fine di poter consentire l'utilizzo e l'occupazione del suolo pubblico per l'attuazione dei cantieri relativi alla ricostruzione privata;

VISTA la nota prot. 1205539 del 02/10/2024, con la quale si chiede la sostituzione temporanea del RUP ing. Patrizia Boccanera, stante l'indisponibilità della stessa, fino al 29/10/2024;

PRESO ATTO che in data 09/10/2024, con prot. 1235422, 1235436, 1235466, 1235481, 1235492 e 1235505 e successiva integrazione in data 21/10/2024, con prot. 1292646, il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Renzo Santini ha trasmesso la perizia di variante suppletiva che è stata sottoposta al RUP, Dirigente Arch. Mariagrazia Gazzani, che ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 autorizza la variante in oggetto e la relativa modifica contrattuale come da relazione illustrativa, acquisita con prot. 1303026 del 23/10/2024;

VISTA la determinazione n. A02023 del 25/10/2024 con la quale è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, relativa ai lavori di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta" nel comune di Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza 109/2020, Codici Opera OOURB_M_002_01_2017 e OOURB_M_002_28_2017 Codice Inframob P24.0022-0013 CUP: C76G18000630001, Cod. Inframob P24.0022-0013, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Renzo Santini, che eleva l'importo contrattuale da € 1.028.251,36 a € 1.100.946,90 comprensivo degli oneri della sicurezza al netto del ribasso del 12,51%, con un incremento di € 72.695,54 al netto dell'IVA, pari all'7,06% dell'importo di aggiudicazione, redatto con l'impresa Sessa Costruzioni S.r.l.;

DATO ATTO che con la succitata perizia di variante, il nuovo termine per l'esecuzione delle opere in appalto è stato fissato alla data del 15 dicembre 2024;

RICHIAMATA la determinazione A02422 del 23/12/2024 con la quale è stato liquidato a favore dell'Operatore Economico SESSA COSTRUZIONI S.R.L., C.F. 05124560581 - P.IVA 01359331004, il S.A.L. n. 2 e n. 2 bis a tutto l'8/11/2024, con relativa compensazione ai sensi dell'Ordinanza n. 126/2022, per un importo di € 620.640,61 oltre IVA al 10% per € 62.064,06 per complessivi € 682.704,67;

VISTA la determinazione n. A01934 del 16/09/2025 con la quale l'Ing. Beatrice Rosati, in servizio presso l'USR Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), in sostituzione dell'Arch. Mariagrazia Gazzani;

VISTA la determinazione n. A02297 del 29/10/2025 di affidamento dei servizi tecnici supplementari, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016;

PREMESSO che:

- in data 03/01/2025, l'impresa Sessa Costruzioni S.r.l ha firmato il Registro di Contabilità relativo al SAL FINALE dei lavori eseguiti al 15/11/2024, sottoscrivendolo con riserva in unica forma e confermando le reserve apposte ai SAL 1, SAL 2, SAL 1 BIS e SAL 2 BIS (importo totale delle riserve: € 563.188,92);
- è stata acquisita, al prot. n. 898390 del 12/09/2025 e prot. n. 1012522 del 14/10/2025, la relazione riservata del Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Renzo Santini, avente ad oggetto la valutazione delle suddette riserve;

- è stata altresì acquisita, al prot. n. 1258351 del 23/12/2025, la relazione riservata del collaudatore Ing. Andrea Trinetta;

- il RUP, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, punto 5 e 6, del Capitolato d'Appalto, ha predisposto la propria relazione di valutazione delle riserve, agli atti di ufficio al prot. n. 22594 del 12/01/2026, riconoscendo alla Sessa Costruzioni S.r.l. un importo di complessivi € 167.261,57 oltre IVA di legge;

- in data 16 gennaio 2026 si è pertanto tenuta, presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, sito in Rieti (RI), via Flavio Sabino n. 27, un incontro alla presenza di tutte le parti interessate al fine di illustrare, all'Impresa Sessa Costruzioni S.r.l., i contenuti della relazione predisposta dal RUP nonché comunicare l'ammontare complessivo delle riserve accolte;

CONSIDERATO che:

- l'art. 48, punto 4, del Capitolato d'Appalto, prevede che *“Ai sensi dell'art. 205 del Codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale”*;

- il valore complessivo dell'importo contrattuale (elevato con atto di sottomissione del 02/11/2024) ammonta ad € 1.100.946,90;

- la soglia del 15% ammonterebbe pertanto ad € 165.142,035;

- le riserve accolte ammontano a complessivi € 167.261,57 oltre IVA di legge, a superamento della soglia del 15% per l'attivazione dell'accordo bonario;

VISTO l'esito dell'incontro tenuto alla presenza dell'Appaltatore, verbale con prot. 0095950 del 30/01/2026, quest'ultimo ha mostrato completa apertura alle valutazioni effettuate dal RUP, ivi confermando, al solo scopo di addivenire ad una bonaria risoluzione della controversia, la propria disponibilità ad accettare un'ulteriore decurtazione di quanto riconosciuto ai fini dell'attivazione dell'accordo bonario (**€ 165.142,03** oltre IVA di legge per un totale di **€ 181.656,24**);

CONSIDERATO CHE

- con prot.35492 del 13/01/2025 è stato presentato lo stato finale dei lavori e si ha la necessità di approvare lo stesso per un importo complessivo di € 54.415,93 oltre IVA di legge per un totale di € 59.857,52;

- l'importo dovuto non trova capienza nel QTE avendo pagato il sal 1 bis e sal 2bis all'interno della voce lavori;

DATO ATTO che il Quadro Tecnico Economico dell'intervento, di cui all'allegato 1) del presente provvedimento, non presenta l'adeguata capienza atta a riconoscere all'appaltatore quanto al medesimo dovuto quindi risultano necessarie ulteriori somme da richiedere al Commissario Straordinario del Governo Sisma 2016;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 114 del 9 aprile 2021 recante *“Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189”* ed in particolare l'art. 3 il quale prevede l'istituzione del *“Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali”*, a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n.189 del 2016;

RICHIAMATA la Circolare del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-26/10/2022) recante *“Ordinanza commissariale n.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto”*, acquisita con Prot. USR-I. 1058679 del 26-10-2022;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza n.114 del 9 aprile 2021 *“il Commissario straordinario, acquisita l'approvazione del progetto definitivo e riscontrato l'eventuale maggior importo rispetto a quello stimato nell'ordinanza speciale, provvede con decreto alla copertura dell'importo eccedente, sempreché non sia possibile attingere ad eventuali economie maturate nell'ambito degli stanziamenti contenuti nelle medesime ordinanze speciali”*;

CONSIDERATO che, nelle more dell'accertamento delle suddette economie, al fine di non rallentare l'attuazione dell'intervento, si procederà alla copertura dell'importo eccedente di € 227.315,49 rispetto a quello finanziato con Ordinanza Speciale 42/2022 il cui importo è pari a € 1.463.000,00, attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione di cui al fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali, istituito dall'art.3 dell'Ordinanza n. 114/2021;

RITENUTO altresì necessario dover procedere alla rideterminazione del contributo dell'intervento, per un importo pari ad € 1.690.315,49, con necessità di copertura dell'incremento di € 227.315,49 a valere sul “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali”, di cui all'art. 3 O.C. n.114/2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza n. 63/2018, i provvedimenti adottati *“sono immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla comunicazione ogni documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte”*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'*“Accordo per l'esercizio di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”* sottoscritto da ANAC e Invitalia in data 21/07/2023, il presente atto non è sottoposto a verifica preventiva di legittimità;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 716 del 04 agosto 2025 recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*, con il quale gli interventi di rifacimento ed adeguamento delle *“Opere di Urbanizzazione della frazione di Casteltrione” - ID 281* – finanziati per un importo di € 572.250,00 - codice opera OOURB_M_002_01_2017 e delle *“Opere di Urbanizzazione della frazione di Preta” - ID 308* - per un importo di € 890.750,00 codice opera OOURB_M_002_28_2017, per complessivi € 1.463.000,00, sono confluiti nell'Ordinanza Speciale n.42 del 31 dicembre 2022;

PRESO ATTO CHE con Determinazione n. A00376 del 23/02/2026 è stato disposto di trasmettere l'atto *de quo* al Commissario straordinario del Governo affinché potesse provvedere, con proprio decreto, al alla rideterminazione del contributo ammissibile di ulteriori € 227.315,49 a valere sul fondo di accantonamento per le ordinanze speciali, di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 114/2021 e ss.mm.ii.

VISTO, infine, il Decreto del Commissario Straordinario N. 201 del 13 marzo 2026 Assegnazione risorse a valere sul Fondo di accantonamento per le Ordinanze Speciali di cui all'art. 3 O.C.S.R. n. 114 del 09 aprile 2021 (€ 227.315,49);

RICHIAMATA la Determinazione n. A00715 del 17/04/2026 Approvazione atti di contabilità finale ed accordo bonario sottoscritto ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e art. 48 del Capitolato speciale d'appalto;

VISTA la relazione di collaudo tecnico amministrativo si cui al Protocollo n° 536326 del 22/05/2026, prodotta dal collaudatore Ing. Andrea Trinetta il quale certifica che le opere relative ai lavori di *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice (RI). Codici opera: OOURB_M_002_01_2017 e OOURB_M_002_28_2017, ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 109/2020”*, realizzate dall'Impresa *“SESSA*

COSTRUZIONI SRL” con sede legale in Latina - Via Leone Zeppieri n.5 - 04100 (LT), Cod. Fisc. 05124560581e P.IVA 01359331004 sono collaudabili;

RICHIAMATO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi);

RILEVATO che il Dirigente d’Area ha condiviso la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all’accoglimento della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Certificato di collaudo tecnico amministrativo del Collaudatore acquisito al protocollo n° 536326 del 22/05/2026, il quale certifica che le opere relative ai lavori di “Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta nel Comune di Amatrice (RI). Codici opera: OOURB_M_002_01_2017 e OOURB_M_002_28_2017, ricompreso tra le opere di cui all’Ordinanza n. 109/2020”, realizzate dall’Impresa “SESSA COSTRUZIONI SRL” con sede legale in Latina - Via Leone Zeppieri n.5 - 04100 (LT), Cod. Fisc. 05124560581e P.IVA 01359331004 sono collaudabili;
2. di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Giancarlo Cipriano