



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01876 del 04/09/2025

Proposta n. 1930 del 02/09/2025

Oggetto:

Affidamento dei servizi aggiuntivi, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lett. c), relativi ai servizi tecnici inerenti alla variante in corso d'opera dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel comune di Accumoli (RI). Codice opera: DISS_M_024_01_2017 - Id Inframob P23.0052-0077 CUP: C65H18000700001 - CIG: 8598846831

Proponente:

Estensore	MARCHILI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento dei servizi aggiuntivi, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lett. c), relativi ai servizi tecnici inerenti alla variante in corso d'opera dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel comune di Accumoli (RI). Codice opera: DISS_M_024_01_2017 - Id Inframob P23.0052-0077
CUP: C65H18000700001 - CIG: 8598846831

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025», e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'Ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il Protocollo quadro di legalità sottoscritto tra la Struttura di missione ex articolo 30 della legge n. 229/2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'art. 226, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che ... *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTE l'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, l'ordinanza n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018", nonché l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 recante "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nella quale, all'Allegato n. 1, è ricompreso l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo pari ad euro € 530.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Determinazione n. A00319 del 22/02/2023 con la quale il Geol. Marco Spinazza, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato, in sostituzione dell'Ing. Sara Scimia, Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione n. A00809 del 22/04/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi tecnici a favore dell'operatore economico SPER SRL, per un importo pari a € 39.997,76 IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTO il Contratto, stipulato in data 03/06/2021, Reg. Cron. n. 279/21 del 07/06/2021, relativo all'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, dell'importo contrattuale di € 23.710,13 IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTO il Decreto n. A02361 del 26/10/2022 con il quale è stato approvato il Progetto Esecutivo, afferente all'intervento di cui all'oggetto, redatto dalla Società SPER SRL ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo pari a € 688.000,00, di cui € 446.939,15 per lavori, comprensivo di € 26.111,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione n. A02421 del 03/11/2022 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI) Codice: DISS_M_024_01_2017 alla Società SPER S.r.l. per l'importo contrattuale di € 19.782,87 oltre cassa ed IVA;

VISTO l'atto aggiuntivo, al Contratto Reg. Cron. n. 279/21 del 07/06/2021, stipulato in data 06/12/2022, cui è stato apposto il n. 475/22 del 07/12/2022, con la SPER SRL, per l'esecuzione del suddetto servizio per un importo complessivo di € 19.782,87 al netto del ribasso d'asta del oltre IVA ed oneri di legge;

VISTA la Determinazione n. A01373 del 27/07/2023 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione dei lavori all'Operatore economico Eurobuilding Spa con sede legale in Servigliano, Via dell'artigianato n. 6 Codice fiscale e PIVA n. 01531770442, che ha offerto un ribasso del 20,12%, per l'importo contrattuale di € 362.268,68, di cui € 26.111,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

PRESO ATTO della consegna dei lavori parziale, come da verbale del 22/11/2023, e della successiva consegna definitiva con verbale redatto in data 11/06/2024;

VISTA la Determinazione n. A00970 del 29/05/2024 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro

Cipollone, che ha ridotto l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, Eurobuilding Spa, da € 362.268,68 a € 362.262,16;

CONSIDERATO che l'ufficio di D.L. di SPER Srl ha richiesto, con nota acquisita al prot. n. 0226302 del 21/02/2025, l'autorizzazione alla redazione di una seconda perizia di variante, in quanto dal mese di settembre 2024 al mese di febbraio 2025, ripetuti crolli hanno interessato una porzione dell'area del versante (circa 200,00 mq) oggetto di intervento, modificando lo stato dei luoghi;

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 0501723 del 08/05/2025, trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Pietro Cipollone;

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*»;

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 20,12%, presenta un importo dei lavori pari ad € 414.812,42 compresi oneri sicurezza pari ad € 40.192,33, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 52.543,74 corrispondente ad una variazione in aumento del 14,50%;

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI) trasmessa dal RUP con nota prot. n. 0818603 del 08/08/2025;

VISTA la Determinazione n. A01741 del 12/08/2025 con la quale è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI), redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Cipollone, che eleva l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, Eurobuilding Spa Codice fiscale e PIVA n. 01531770442, da € 362.268,68 a € 414.812,42 e pertanto con una variazione in aumento di € 52.543,74 pari al 14,50%;

CONSIDERATO che:

- è necessario prevedere l'adeguamento dei corrispettivi professionali per la redazione della perizia di variante;
- il Responsabile del Procedimento ha determinato, sulla base degli importi delle opere aggiuntive previste in variante, così come risultano dal quadro economico aggiornato in allegato, il compenso per i suddetti servizi, seguendo il disposto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*", per un incremento dell'importo contrattuale di € 4.379,02, al netto del ribasso pari al 31,50%, oltre IVA e oneri previdenziali, così ripartito:
 - € 1.429,42 di cui alla prestazione QcI.07;
 - € 2.949,60 di cui alla prestazione QcI.08;

ACCERTATO che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 10,95 % dell'importo contrattuale iniziale;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:*

1. *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
2. *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*;

CONSIDERATO pertanto che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106, atteso che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento di € 4.379,02;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la modifica del contratto, ex art. 106 c.1 lett. c), relativo ai servizi tecnici inerenti ai lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel comune di Accumoli (RI) Id Inframob P23.0052-0077, per un incremento dell'importo contrattuale di € 4.379,02, al netto del ribasso pari al 31,50%, oltre IVA e oneri previdenziali, così ripartito:
 - € 1.429,42 di cui alla prestazione QcI.07;
 - € 2.949,60 di cui alla prestazione QcI.08;
- 2) di approvare l'allegato Schema di contratto aggiuntivo;
- 3) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Luca Marta

Allegato

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO**Al Contratto Reg. Cron. 475/22 del 07/12/2022.**

Affidamento dei servizi aggiuntivi, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lett. c), relativi ai servizi tecnici inerenti alla variante in corso d'opera dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel comune di Accumoli (RI). Codice opera: DISS_M_024_01_2017.

Id Inframob P23.0052-0077 - CUP: C65H18000700001 - CIG: 8598846831 - CIG Aggiuntivo:

Incremento contrattuale per servizi tecnici aggiuntivi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Codice univoco ufficio IPA: UF307N

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'Ing. Luca Marta, nato a il, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 23/06/2025, incarico conferito in esito a nulla osta espresso con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 432 del 12/6/2025, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig. _____, nato a _____ (___), il __/__/__, CF: _____, residente a _____ (___), in Via _____ n. __, il quale interviene al presente atto, munito di firma digitale, non in proprio bensì in nome, conto ed interesse, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, della Società d'Ingegneria "SPER SRL", C.F. e P.IVA 01383620687, con sede a Pescara (PE), Via Raffaele Paolucci n. 3, mail: info@sper-pescara.it; PEC: info@pec.sper-pescara.it.

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'attuazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel comune di Accumoli (RI);

- con Determinazione n. A00319 del 22/02/2023 il Geol. Marco Spinazza, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato, in sostituzione dell'Ing. Sara Scimia, Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- con Determinazione n. A00809 del 22/04/2021 sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: DISS_M_024_01_2017 - a favore dell'operatore economico "SPER SRL", con sede legale in Via Raffaele Paolucci n. 3 – Pescara, P.IVA e C.F. 01383620687, che ha offerto un ribasso del 31,50 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 39.997,42 IVA e oneri di legge esclusi, così ripartito:
 - € 3.691,76 per la Progettazione fattibilità tecnico economica;
 - € 8.686,72 per la Progettazione definitiva;
 - € 4.017,61 per la Progettazione esecutiva;
 - € 2.606,02 per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 4.707,89 per la Relazione Geologica;
 - € 10.858,31 per la Direzione Lavori;
 - € 5.429,11 per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- il Contratto relativo all'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione veniva stipulato in data 03/06/2021, Reg. Cron. n. 279/21 del 07/06/2021, per l'importo contrattuale di € 23.710,13 IVA ed oneri di legge esclusi;
- con Decreto n. A02361 del 26/10/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo, afferente all'intervento di cui all'oggetto;
- con Determinazione n. A02421 del 03/11/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI) Codice: DISS_M_024_01_2017 alla Società SPER S.r.l. per l'importo contrattuale di € 19.782,87 oltre cassa ed IVA;

- l'atto aggiuntivo al Contratto Reg. Cron. n. 279/21 del 07/06/2021, relativo agli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato stipulato in data 06/12/2022, assunto al n. 475/22 del 07/12/2022, per un importo contrattuale di € 19.782,87, oltre IVA ed oneri di legge;
- con Determinazione n. A01373 del 27/07/2023 sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione dei lavori all'Operatore economico Eurobuilding Spa con sede legale in Servigliano, Via dell'artigianato n. 6 Codice fiscale e PIVA n. 01531770442, che ha offerto un ribasso del 20,12%, per l'importo contrattuale di € 362.268,68, di cui € 26.111,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con Determinazione n. A00970 del 29/05/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Cipollone, che ha ridotto l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, Eurobuilding Spa, da € 362.268,68 a € 362.262,16;
- l'ufficio di D.L. di SPER Srl ha richiesto, con nota acquisita al prot. n. 0226302 del 21/02/2025, l'autorizzazione alla redazione di una seconda perizia di variante, in quanto dal mese di settembre 2024 al mese di febbraio 2025, ripetuti crolli hanno interessato una porzione dell'area del versante (circa 200,00 mq) oggetto di intervento, modificando lo stato dei luoghi;
- la Perizia di Variante è stata acquisita agli atti con prot. n. 0501723 del 08/05/2025, trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Pietro Cipollone;
- la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 20,12%, presenta un importo dei lavori pari ad € 414.812,42 compresi oneri sicurezza pari ad € 40.192,33, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 52.543,74 corrispondente ad una variazione in aumento del 14,50%;
- con Determinazione n. A01741 del 12/08/2025 è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa all'intervento in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Cipollone, che eleva l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, Eurobuilding Spa, C.F. e P.IVA 01531770442, da € 362.268,68 a € 414.812,42 e pertanto con una variazione in aumento di € 52.543,74 pari al 14,50%
- considerato che la stessa comporta un incremento delle spese tecniche relative all'incarico di DL e CSE, con Determinazione n. _____ del __/__/____ è stato disposto di approvare la modifica del

contratto ex art. 106 co. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. inerente ai servizi tecnici aggiuntivi alla variante in corso dell'intervento in oggetto, stipulato con la "SPER SRL" - P.IVA e C.F. 01383620687, di cui al Contratto Reg. Cron. 475/22 del 07/12/2022, per un incremento contrattuale di € 4.379,02, al netto del ribasso pari al 31,50%, oltre IVA e oneri previdenziali, così ripartito:

- € 1.429,42 di cui alla prestazione QcI.07;
- € 2.949,60 di cui alla prestazione QcI.08;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Vengono inoltre richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel Contratto Reg. Cron. 475/22 del 07/12/2022, per l'incarico di DL e CSE dell'intervento denominato "*Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino*" nel Comune di Accumoli (RI), stipulato con la "SPER SRL" - P.IVA e C.F. 01383620687.

Art.2 (Oggetto e ammontare dell'affidamento)

L'importo del contratto Reg. Cron. 475/22 del 07/12/2022, relativo all'incarico di direttore dei lavori e CSE per l'intervento denominato "*Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino*" nel Comune di Accumoli (RI), per l'importo contrattuale di € 19.782,87, oltre IVA ed oneri di Legge, in esito della perizia di variante lavori redatta dalla DL ed approvata con determinazione n. A01741 del 12/08/2025, viene incrementato di € 4.379,02, al netto del ribasso pari al 31,50%, oltre IVA e oneri previdenziali, così ripartito:

- € 1.429,42 di cui alla prestazione QcI.07;
- € 2.949,60 di cui alla prestazione QcI.08;

Pertanto, l'importo contrattuale per l'incarico dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per l'intervento in oggetto, ammonta a contrattuali € 24.161,89, oltre IVA ed oneri di Legge.

Art. 3 (Cauzioni e Polizza assicurativa)

Alla sottoscrizione del presente contratto, l'affidatario produce le seguenti polizze di responsabilità civile professionale:

1. SPER SRL: Polizza n. _____ del __/__/____, rilasciata dalla "_____ S.p.A" in data

___/___/___, con periodo assicurato dal ___/___/___ e scadenza al ___/___/___ e massimale assicurato di € _____,00.

L'affidatario provvedeva a costituire polizza fideiussoria n. PC8DP27S del 4/11/2022, rilasciata dalla "Zurich Insurance plc", con importo garantito di € 4.253,32. Con riferimento alle obbligazioni assunte col presente contratto, l'affidatario ha provveduto a costituire appendice alla predetta polizza, rilasciata in data ___/___/___ che eleva l'importo garantito ad € 5.194,81.

Art. 4 (Modalità di pagamento)

Con riguardo alle modalità di pagamento, resta fermo quanto previsto nel contratto Reg. Cron. 475/22 del 07/12/2022, relativo all'incarico di direzione dei lavori e CSE per l'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI),

Art. 5 (Disposizioni di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008, alla richiesta di offerta ed all'offerta presentata dall'affidatario, nonché al contratto Reg. Cron. 475/22 del 07/12/2022, relativo all'incarico di direttore dei lavori e CSE, nonché al contratto Reg. Cron. n. 279/21 del 07/06/2021, stipulato in data 03/06/2021, relativo all'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Libertino" nel Comune di Accumoli (RI).

Art. 6 (Disposizioni finali)

Il presente Contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Il presente atto, che eleva l'importo del contratto Reg. Cron. 475/22 del 07/12/2022 da € 19.782,87 ad € 24.161,89, oltre IVA ed oneri di Legge, viene regolarizzato ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio". Il presente contratto, composto di n. 7 (sette) pagine numerate e n. ___ (____) righe della ottava ed ultima facciata, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti

con firma digitale.

L'Operatore

“SPER SRL”

Il Legale Rappresentante

Sig. _____

Il Direttore

Ing. Luca Marta

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Contratto.

L'Operatore

“SPER SRL”

Il Legale Rappresentante

Sig. _____

Il Direttore

Ing. Luca Marta

Copia