

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00789 del 27/04/2026

Proposta n. 851 del 23/04/2026

Oggetto:

Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) e co. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'adeguamento del progetto di esecutivo per i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e CSP dell'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice - Codice: OOUB_M_002_02_2017 CUP:C78E18000380001 Cod. Inframob P24.0022-0004 - CIG: 869324223E - 1 CIG Agg. Z4C37E6CAF - 2 CIG Agg. BB45771596 e approvazione dello schema di atto aggiuntivo.

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Estensore | AVICENNA VINCENZO | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | CARCONI FEDERICA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area | M.G. GAZZANI | _____firma elettronica_____ |
| Direttore | G. CIPRIANO | _____firma digitale_____ |

Firma di Concerto

Oggetto: Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) e co. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'adeguamento del progetto di esecutivo per i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e CSP dell'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_02_2017 CUP:C78E18000380001 Cod. Inframob P24.0022-0004 - CIG: 869324223E - 1° CIG Agg. Z4C37E6CAF - 2° CIG Agg. BB45771596 e approvazione dello schema di atto aggiuntivo.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026", e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale è stato individuato quale Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, il Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 27/02/2026, recante: "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio" al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12/03/2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";

VISTA l'ordinanza commissariale n. 109 del 21/11/2020 di "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel comune di Amatrice (RI) con progressivo n. 282 per un importo di € 766.750,00;

VISTA l'Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, con la quale sono state stabilite le "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", come modificata dall'Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall'Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 nel cui Allegato n. 1 è riportato l'elenco delle opere di urbanizzazione del Comune di Amatrice e di n. 2 interventi del Comune di Accumoli (rifacimento OO.UU. frazione di Macchia e rifacimento OO.UU. frazione di Macchiola) da gestire in modo unitario sulla base di un unico schema funzionale attraverso strumenti semplificati e accelerati di attuazione;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. "Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)" art. 1 e allegato 1 Relazione istruttoria MODIFICHE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLE OS 112/2025, OS 17/2021, OS 38/2022, OS 56/2023, OS 62/2023 nella quale l'importo relativo all'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentile nel Comune di Amatrice" - Codice: OOURB_M_002_02_2017. CUP: C78E18000380001 COD. INF. P24.0022-0010 è stato incrementato di € 1.205.571,3 per un importo totale di € 1.972.321,32;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del direttore n. A00440 del 08/03/2021 con la quale l'Ing. Pasquale Chiariello, funzionario dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la determinazione n. A00640 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica afferente all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (1° Stralcio);

VISTA la determinazione n. A01198 del 07/06/2021 di aggiudicazione dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (RI) – Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017 -CUP: C78E18000380001 - CIG: 869324223E all'operatore economico CO.R.I.P. S.r.l. con sede legale in via G.A. Badoero n.67 – Roma, C.F./P.IVA IT06597761003, che ha offerto un ribasso del 20,12%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 19.000,64, IVA e oneri di legge esclusi;

VISTA la Lettera di accettazione per l'affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione nella Frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (RI) — Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017. CUP: C78E18000380001- CIG: 869324223E Reg. n. 324/2021 del 18/10/2021;

VISTA la nota prot. 140176 del 11/02/2022 con la quale è stato trasmesso il progetto definitivo revisionato dalla CO.R.I.P. S.r.l.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00957 del 12/04/2022, con la quale si è conclusa positivamente con osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni la Conferenza Regionale;

VISTA la determinazione n. A01074 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel comune di Amatrice (RI) per un importo complessivo di € 766.750,00;

VISTO il Decreto dirigenziale n. A01733 del 22/07/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_02_2017. CUP: C78E18000380001;

VISTA la determinazione n. A02341 del 24/10/2022 di Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera b), relativi ai servizi tecnici inerenti all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Collegentile" nel Comune di Amatrice" finanziato con Ordinanza n. 109/2020.Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017 CUP: C78E18000380001 CIG: 869324223E CIG Aggiuntivo: Z4C37E6CAF con la quale è stata approvata la perizia dei servizi supplementari redatta dal RUP Ing. Pasquale Chiariello ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, relativa ai maggiori oneri afferenti all'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e CSP, con la Atto n. A02341 del 24/10/2022 quale l'importo contrattuale viene elevato da €19.000.64 ad € 21.054.98 con aumento di € 2.054,34 corrispondente al 10,81% dell'importo contrattuale iniziale oltre IVA ed oneri di legge;

VISTA la nota con prot. 1133642 del 14/11/2022 con la quale l'operatore economico CO.RI.P. S.r.l. invia la Lettera di accettazione per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, relativi all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Collegitalesco nel Comune di Amatrice (RI)" finanziato con Ordinanza n. 109/2020. Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017 CUP: C78E18000380001 CIG: 869324223E – CIG AGGIUNTIVO: Z4C37E6CAF sottoscritta in data 11/11/2022;

VISTA l'art. 5 comma 1-bis dell'Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, in base al quale la realizzazione degli interventi di rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione e in particolare dei sistemi di collettamento fognario delle acque meteoriche e nere nel complesso delle frazioni del comune di Amatrice è effettuata in modo unitario e coordinato sulla base di uno schema funzionale generale preventivamente definito sull'intero ambito territoriale interessato che consideri oltre i costi di realizzazione anche i costi di gestioni e l'efficienza, l'affidabilità e la durabilità del sistema. Tale schema è sviluppato dall'ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio sulla base di un'analisi comparativa tra diverse soluzioni e formalizzato in un Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, di cui all'art. i) dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, da approvarsi d'intesa con il Comune di Amatrice e gli Enti locali e territoriali interessati sentite le aziende e società di gestione dei servizi pubblici interessate. Tale intesa è acquisita nell'ambito di una Conferenza di Servizi Speciale convocata ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza speciale n. 2 del 2021;

VISTA la determinazione del direttore n. A01335 del 21/07/2023 con la quale l'Ing. Simone Di Maggio, funzionario dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui all'oggetto, dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

VISTA la Determinazione n. A01743 del 18/09/2023 con la quale sono stati nominati l'Ing. Patrizia Boccanera, funzionario tecnico in servizio presso l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023, e il Gruppo di lavoro di supporto al RUP per l'attuazione dell'intervento di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e nel Comune di Accumoli limitatamente alle frazioni di Macchia e Macchiola;

VISTA la nota prot. n. 1275468 del 08/11/2023 con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) comprendente:

- il quadro esigenziale degli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) redatto ai sensi dell'art. 41 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'art. 1 dell'allegato I.7
- il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, di cui all'art. 2 dell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTA la nota prot. n. 1304480 del 14/11/2023 con la quale è stata trasmessa la suddetta documentazione Sub Commissario Straordinario del Governo ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi speciale, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza speciale n. 2 del 2021 e prevista dall'Ordinanza Speciale n. 42 del 2022 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale n. 67 del 31/01/2023 indetta dal Sub Commissario Straordinario del Governo, con la qual e è stata acquisita l'intesa

sullo “Schema Funzionale generale delle reti di sottoservizi del complesso delle frazioni del Comune di Amatrice sulla base del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali”;

VISTA la Determinazione n. A00238 del 12/02/2024 con la quale si è proceduto all’approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ai sensi dell’art.2 co.9 dell’Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, relativo agli “Interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)”;

VISTA la nota prot. n. 474376 del 08/04/2024 con la quale è stato trasmesso all’operatore economico CO.R.I.P. S.r.l. lo schema funzionale generale delle reti di sottoservizi del complesso delle frazioni del Comune di Amatrice - Accumoli/parte e richiesta di adeguamento progetto allo schema generale inoltrato;

VISTA nota prot. n. 600331 del 07/05/2024 con la quale è stato trasmesso dall’operatore economico CO.R.I.P. S.r.l. il progetto esecutivo aggiornato;

VISTA la Determinazione n. A00084 del 22/01/2025 con cui si è proceduto alla sostituzione dell’Ing. Patrizia Boccanera con l’Arch. Mariagrazia Gazzani a Responsabile Unico del Progetto, per l’intervento di cui all’oggetto e contestualmente a nominare l’Ing. Simone di Maggio come responsabile del procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione per l’intervento di “Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Torrita e Torritella” – Lotto 1 “Accordo Quadro Urbanizzazioni”, importo € 1.302.750,00 – id InfraMob P24.0022-0010;

VISTA l’Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, “Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell’11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all’Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)” art. 1 e allegato 1 Relazione istruttoria MODIFICHE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLE OS 112/2025, OS 17/2021, OS 38/2022, OS 56/2023, OS 62/2023, nella quale l’importo relativo all’intervento denominato “Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice” - Codice: OOURB_M_002_02_2017. CUP: C78E18000380001 COD. INF. P24.0022-0010 è stato incrementato di € 1.205.571,32, per un importo totale di € 1.972.321,32;

VISTA la determinazione n. A00013 del 09/01/2026 di nomina del Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi di competenza Ufficio speciale ricostruzione Lazio in qualità di soggetto attuatore e aggiornamento dei gruppi di supporto con la quale l’Ing. Federica Carconi viene nominata Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto;

VISTO la nota di integrazione del progetto esecutivo aggiornato acquisito al protocollo dell’Ufficio n.130069 del 06/02/2026;

VISTO il Decreto dirigenziale n. A00240 del 10/02/2026 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo relativamente al Secondo Programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24/08/2016 di cui all’Ordinanza n. 109 del 21/11/2020. “Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_02_2017 CUP: C78E18000380001 Cod. Inframob P24.0022-0004;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse rilasciata dal RUP Ing. Federica Carconi, acquisita al prot. 354509 del 01/04/2026;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

RITENUTO necessario procedere all'adeguamento dei corrispettivi professionali per la redazione del progetto esecutivo, in conformità allo schema funzionale generale delle reti di sottoservizi del complesso delle frazioni del Comune di Amatrice – Accumoli (per la parte di competenza);

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha rideterminato, a seguito dell'adeguamento del progetto esecutivo allo schema funzionale generale delle reti di sottoservizi del complesso delle frazioni del Comune di Amatrice – Accumoli (per la parte di competenza), il compenso per le prestazioni professionali aggiuntive seguendo il disposto del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice";

DATO ATTO che dalla suddetta rideterminazione deriva un incremento contrattuale complessivo pari ad € 9.500,32 al netto del ribasso d'asta del 20,12%, di cui € 7.445,98 riferiti alla presente modifica oltre Cassa Previdenziale al 4% ed IVA al 22%;;

VISTA la relazione del RUP, acquisita al prot. n. 400661 del 15/04/2026 con la quale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 si autorizza la modifica dell'importo contrattuale relativo alla redazione del progetto di definitivo, progetto esecutivo e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_02_2017CUP: C78E18000380001 Cod. Inframob P24.0022-0004 ;

ACCERTATO che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento inferiore al 50 % dell'importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];

CONSIDERATO pertanto che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106, atteso che le maggiori spese tecniche

necessarie comportano un aumento complessivo di € 9.500,32 , al netto del ribasso d'asta pari al 20,12%, oltre Cassa Previdenziale al 4% ed IVA al 22% dell'importo contrattuale iniziale di € 19.000,64 ;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente (“ALL. n. 1”);

RICHIAMATO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

PRESO ATTO che la modifica contrattuale derivante dall'approvazione della variante, è soggetta agli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.lgs 50/2016, in merito alla comunicazione all'ANAC;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi);

RILEVATO che il Dirigente d'Area ha condiviso la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la relazione del RUP acquisita al prot. n. 400661 del 15/04/2026;
- 2) di approvare la modifica del contratto ex art. 106 co. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, inerente ai servizi tecnici aggiuntivi per l'adeguamento del progetto esecutivo in conformità allo schema funzionale generale delle reti di sottoservizi del complesso delle frazioni del Comune di Amatrice – Accumoli (per la parte di competenza dell'intervento denominato “Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentile” nel Comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_02_2017, CUP: C78E18000380001, Cod. Inframob P24.0022-0004 - stipulato con l'operatore economico CO.R.I.P. S.r.l., con sede legale in via G.A. Badoero n. 67 – Roma, C.F./P.IVA IT06597761003, per un incremento contrattuale pari ad € 7.445,98 al netto del ribasso d'asta del 20,12%, oltre Cassa Previdenziale al 4% ed IVA al 22%, che eleva l'importo contrattuale ad € 28.500,96 oltre Cassa Previdenziale al 4% ed IVA al 22%, dando atto che l'incremento complessivo delle modifiche contrattuali intervenute ammonta ad € 9.500,32 al netto del ribasso d'asta, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
- 3) di dare atto che la modifica contrattuale comporta un incremento superiore al 20% dell'importo originario del contratto, e pertanto si è provveduto, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e delle disposizioni dell'ANAC, all'acquisizione del CIG aggiuntivo n. BB45771596, ad integrazione del precedente CIG 869324223E, tramite la piattaforma STELLA interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (“ALL. n. 1”);
- 5) di riapprovare il quadro economico allegato alla presente determinazione dell'intervento debitamente rimodulato;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva delle spese tecniche pari ad € 28.500,96 oltre Cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22% derivante dalla variante di cui alle premesse, trova copertura all'interno del quadro economico;

- 7) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Giancarlo Cipriano

Copia

| COMUNE DI AMATRICE | | IVA | |
|---|--|--------------------|-----------------------|
| Intervento OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA nella Frazione di COLLEGGIATESCO | | 10% | |
| Quadro Economico | | | |
| DESCRIZIONE VOCI | | | |
| A | LAVORI | | € 1 348 805,55 |
| A.1 | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € 1 236 834,94 | |
| A.2 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 111 970,61 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | € 440 282,97 |
| B.1) | Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori) | € 0,00 | |
| B.2) | Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti | € 0,00 | |
| B.2.1) | Rilievi e Accatastamenti | € 0,00 | |
| B.2.2) | Indagini geologiche e piano di monitoraggio | € 0,00 | |
| B.2.3) | Accertamenti ed analisi strutturali | € 0,00 | |
| B.2.4) | Altre spese tecniche | € 0,00 | |
| B.3) | Totale Spese Tecniche | € 85 807,08 | |
| B.3.1) | Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i> | € 0,00 | |
| B.3.2) | Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i> | € 0,00 | |
| B.3.3) | Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i> | € 11 396,18 | |
| B.3.4) | Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i> | € 17 104,76 | |
| B.3.5) | Spese tecniche <i>direzione dei lavori e CSE</i> | € 45 003,44 | |
| B.3.6) | Spese per <i>collaudo tecnico funzionale degli impianti</i> | € 12 302,69 | |
| B.3.7) | Spese per supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo | € 0,00 | |
| B.4) | Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari, autorizzazioni compresi bolli ed occupazioni, occupazioni espropri e servitù | € 2 000,00 | |
| B.5) | Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori) | € 134 880,56 | |
| B.6) | Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi | € 0,00 | |
| B.7) | Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A) – Disciplinato da Ordinanza C.S.R. n. 57 del 04/07/2018 | € 26 976,11 | |
| B.8) | Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) | € 3 000,00 | |
| B.9) | Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 | € 0,00 | |
| B.10) | Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% | € 3 432,28 | |
| B.11) | Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4% | € 0,00 | |
| B.12) | I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento – Miglioramento/10% Nuova costruzione | € 134 880,56 | |
| B.13) | I.V.A. 22% su B.2 - B.5 | € 29 673,72 | |
| B.14) | I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11 | € 19 632,66 | |
| B.15) | Asservimenti, comprese spese per trascrizioni | € 0,00 | |
| C | ECONOMIE DI GARA E DI LAVORI | | € 183 232,80 |
| c.1) | Economie di gara affidamento servizi di progettazione definitiva, relazione geologica, progettazione esecutiva e CSP | € 0,00 | |
| c.2) | Economie per revisione importo lavori | € 183 232,80 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | | | € 1 972 321,32 |


SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

Lettera accettazione incarico Reg. n. 324/2021 del 18/10/2021 e con prot. 1133642 del 14/11/2022 per l'incremento contrattuale inerente all'affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle "Opere di Urbanizzazione nella Frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (RI) — Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017. Cod. Inframob P24.0022-0004 CUP: C78E18000380001- CIG: 869324223E CIG AGGIUNTIVO: Z4C37E6CAF – CIG AGGIUNTIVO

Codice univoco ufficio IPA: UF307N

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal Dott. _____ () il _____, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, _____ del _____, incarico conferito in esito a nulla osta espresso con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

FABIO COLLETTI nato a ROMA residente in ROMA via TIRTEO 44 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE E DIRETTORE TECNICO



dell'impresa CO.R.I.P. srl con sede in ROMA,CF/PI 06597761003, pec coripsrl@legalmail.it ;

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'attuazione dell'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione nella Frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (RI) — Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017. Cod. Inframob P24.0022-0004 CUP: C78E18000380001;
- con determinazione n. A01198 del 07/06/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e proposta l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione nella frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (RI) – Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017 -CUP: C78E18000380001 - CIG: 869324223E all'operatore economico CO.R.I.P. S.r.l. con sede legale in via G.A. Badoero n.67 – Roma, C.F./P.IVA IT06597761003, che ha offerto un ribasso del 20,12%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 19.000,64 IVA e oneri di legge esclusi, così ripartito:
 - €10.133,67 per la Progettazione definitiva;
 - € 6.080,20 per la Progettazione esecutiva;
 - € 2.786,76 per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;



- con Lettera di accettazione Reg. n. 324/2021 del 18/10/2021 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato "Opere di Urbanizzazione nella Frazione di Collegentile" nel Comune di Amatrice (RI) — Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017. CUP: C78E18000380001- CIG: 869324223E dell'importo complessivo di € 19.000,64 IVA ed oneri di legge esclusi;
- determinazione n. A02341 del 24/10/2022 di Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera b), relativi ai servizi tecnici inerenti all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Collegentile nel Comune di Amatrice" finanziato con Ordinanza n. 109/2020. Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017 CUP: C78E18000380001 CIG: 869324223E CIG Aggiuntivo: Z4C37E6CAF è stata approvata la perizia dei servizi supplementari redatta dal RUP Ing. Pasquale Chiariello ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, relativa ai maggiori oneri afferenti all'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e CSP, con la Atto n. A02341 del 24/10/2022 quale l'importo contrattuale viene elevato da €19.000.64 ad € 21.054.98 con aumento di € 2.054,34 corrispondente al 10,81% dell'importo contrattuale iniziale oltre IVA ed oneri di legge
- con lettera di accettazione, prot. n. 1133642 del 14/11/2022, sottoscritta in data 11/11/2022, l'operatore economico CO.R.I.P. S.r.l. accetta



l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.lgs. 50/2016, relativi all'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Collegitalesco nel Comune di Amatrice (RI)", finanziato con Ordinanza n. 109/2020. Codice Opera: OOURB_M_002_02_2017 - CUP: C78E18000380001 - CIG: 869324223E - CIG aggiuntivo: Z4C37E6CAF nella quale l'importo contrattuale viene elevato da €19.000,64 ad € 21.054,98 con aumento di € 2.054,34 corrispondente al 10,81% dell'importo contrattuale iniziale oltre IVA ed oneri di legge;

– con l'Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, con la quale sono state stabilite le "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", come modificata dall'Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall'Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 nel cui Allegato n. 1 è riportato l'elenco delle opere di urbanizzazione del Comune di Amatrice e di n. 2 interventi del Comune di Accumoli (rifacimento OO.UU. frazione di Macchia e rifacimento OO.UU. frazione di Macchiola) da gestire in modo unitario sulla base di un unico schema funzionale attraverso strumenti semplificati e accelerati di attuazione

– con nota prot. n. 600331 del 07/05/2024 è stato trasmesso dall'operatore economico CO.R.I.P. S.r.l. il progetto esecutivo aggiornato;



- con Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. “Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell’11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all’Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)” art. 1 e allegato 1 Relazione istruttoria MODIFICHE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLE OS 112/2025, OS 17/2021, OS 38/2022, OS 56/2023, OS 62/2023 nella quale l’importo relativo all’intervento denominato “Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice” - Codice: OOURB_M_002_02_2017. CUP: C78E18000380001 COD. INF. P24.0022-0010 è stato incrementato di 1.205.571,32 € per un importo totale di 1.972.321,32 €;
- con la determinazione n. A00013 del 09/01/2026 di nomina del Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi di competenza Ufficio speciale ricostruzione Lazio in qualità di soggetto attuatore e aggiornamento dei gruppi di supporto con la quale l’Ing. Federica Carconi viene nominata Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto;
- con Decreto dirigenziale n. A00240 del 10/02/2026 è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo relativamente al Secondo Programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24/08/2016 di cui



all'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020. "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_02_2017CUP: C78E18000380001 Cod. Inframob P24.0022-0004;

– considerato che lo stesso Decreto dirigenziale n. A00240 del 10/02/2026 comporta un incremento delle spese tecniche relative all'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

– con Determinazione n. _____ del _____ è stato disposto di approvare la modifica della lettera di accettazione ex art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, inerente ai servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione progetto esecutivo dell'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Collegentilese nel Comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_02_2017CUP: C78E18000380001 Cod. Inframob P24.0022-0004- stipulato con "CO.RLP. S.r.l.", per un incremento di € 7.445,98, oltre IVA ed oneri di Legge, che eleva quindi l'importo complessivo del contratto ad € 28.500,96, oltre IVA ed oneri di Legge.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. Vengono inoltre richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nella



Lettera di accettazione Reg. n. 324/2021 del 18/10/2021 e lettera di accettazione, prot. n. 1133642 del 14/11/2022, sottoscritta in data 11/11/2022 dell'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di CollegentileSCO nel Comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_02_2017CUP: C78E18000380001 Cod. Inframob P24.0022-0004 - CIG: 869324223E - 1° CIG Agg. Z4C37E6CAF - 2° CIG Agg. BB45771596, sottoscritta dall'operatore economico CO.R.I.P. srl con sede in ROMA, CF/PI 06597761003, pec coripsrl@legalmail.it.

Art.2 (Oggetto e ammontare dell'affidamento)

Lettera di accettazione Reg. n. 324/2021 del 18/10/2021 e lettera di accettazione, prot. n. 1133642 del 14/11/2022, sottoscritta in data 11/11/2022 dell'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di CollegentileSCO nel Comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_02_2017CUP: C78E18000380001 Cod. Inframob P24.0022-0004 - CIG: 869324223E - 1° CIG Agg. Z4C37E6CAF per l'importo contrattuale di € 21.054.98, oltre IVA ed oneri di Legge, ad esito dell'approvazione del progetto esecutivo adeguato allo schema funzionale ed al prezzario PUC 2022 e Lazio 2023 redatto dalla progettista ed approvato con Decreto dirigenziale n. A00240 del 10/02/202, viene incrementato di 7.445,98 al netto del ribasso d'asta pari al 10,81 % oltre iva ed oneri di legge. Pertanto, l'importo complessivo per l'incarico servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione progetto esecutivo dell'intervento denominato "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di CollegentileSCO



nel Comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_02_2017CUP:
C78E18000380001 Cod. Inframob P24.0022-0004- CIG: 869324223E - 1°
CIG Agg. Z4C37E6CAF – 2° CIG Agg.
BB45771596 _____ ammonta a complessivi € 28.500,96 oltre Cassa
Previdenziale al 4% ed IVA al 22%;

Art. 3 (Cauzioni e Polizza assicurativa)

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'affidatario, ai sensi dell'art. 103 co. 1 D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a stipulare appendice alla garanzia definitiva, rilasciata da _____, Agenzia di _____, polizza n. _____ in data _____, per una somma garantita complessiva di € 2850,096, pari al 10,00% del costo di aggiudicazione.

Art. 4 (Modalità di pagamento)

Con riferimento alle modalità di pagamento, resta fermo quanto previsto nella Lettera di accettazione Reg. n. 324/2021 del 18/10/2021 e lettera di accettazione, prot. n. 1133642 del 14/11/2022, sottoscritta in data 11/11/2022.

Art. 5 (Disposizioni di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008, alla richiesta di offerta ed all'offerta presentata dall'affidatario, nonché alla lettera di accettazione incarico Reg. n. 324/2021 del 18/10/2021 e lettera di accettazione, prot. n. 1133642 del 14/11/2022, sottoscritta in data 11/11/2022 acquisita al prot. n. 998413 del 02/12/2021, relativa i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, CSP.

**Art. 6 (Disposizioni finali)**

Il presente Contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Il presente atto aggiuntivo, che eleva l'importo del contratto di cui alla lettera di accettazione incarico sopraddetta da € 21.054,98 ad € 28.500,96 oltre Cassa Previdenziale al 4% ed IVA al 22%, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86, in quanto i lavori appaltati sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente contratto, composto di n. ____ facciate numerate e numero ____ righe sulla sedta ed ultima facciata, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.



Il Professionista

Il Direttore

Ing. _____

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4, e 5 del presente Contratto.

Il Professionista

Il Direttore

Ing. _____

Copia