



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01277 del 08/07/2026

Proposta n. 1338 del 29/06/2026

Oggetto:

Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021. Intervento denominato "Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli Ispezionabili" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Inframob: P24.0022-0065 - Codice: OOURB_M_001_2021 - CUP: C71B21002410001 - CIG: 9053690D54 - Determinazione di risoluzione, ai sensi degli artt. 1256, 1463, 1672 e 2228 c.c., del disciplinare (reg. cron. n. 401 del 12/05/2022) avente ad oggetto l'incarico professionale di direzione lavori

Proponente:

Estensore	FEDELI FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ROSATI BEATRICE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021. Intervento denominato "*Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli Ispezionabili*" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Inframob: P24.0022-0065 - Codice: OOURB_M_001_2021 - CUP: C71B21002410001 - CIG: 9053690D54 - Determinazione di risoluzione, ai sensi degli artt. 1256, 1463, 1672 e 2228 c.c., del disciplinare (reg. cron. n. 401 del 12/05/2022) avente ad oggetto l'incarico professionale di direzione lavori

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: 4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026*", e l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che "*il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026*";

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale il Dott. Giancarlo Cipriano è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: "*Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio*" al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post decreto-legge V00003 del 12 marzo 2026, recante: "*Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.*";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *"Ricostruzione Pubblica"*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Codice dei contratti pubblici"* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO l'art. 226, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che *"a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso"*;

VISTA:

- l'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante *"Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice"*, nel cui Allegato 1 e all'art. 6, comma 2, lett. a) è ricompreso l'intervento *"Sottoservizi Centro Storico – Cunicoli Ispezionabili"* per il quale è stato individuato soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, per l'importo complessivo di € 1.438.195,50;

- l'Ordinanza Speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante *"Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali"*, con la quale l'importo di cui all'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021 è stato modificato ed elevato a totale copertura dell'importo del progetto definitivo, per complessivi € 5.162.702,62;

- l'Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante *"Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021"*, la quale ha elevato l'importo del finanziamento dell'opera da € 5.162.702,62 ad € 6.600.898,12, con un incremento di € 1.438.195,50, di cui € 1.006.736,85 per aumenti derivanti da approfondimenti progettuali ed € 431.458,65 per aumenti dovuti ad aggiornamento del prezzario ex Ord. n. 126/2022;

- l'Ordinanza Speciale n. 62 del 14 novembre 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante *"Modifiche alle Ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021"*;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- con determinazione A01078 del 25/05/2021 l'Ing. Patrizia Boccanera, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stata nominata, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;
- con determinazione n. A02085 del 05/11/2021 è stato affidato l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) all'O.E. Ing. Antonio Di Muro, con sede in Roma (RM), Via E. Giulioli n. 35, Cod. Fisc. DMRNTN51L02H501G, P.IVA 05394140585, per un importo contrattuale di € 49.100,24 oltre IVA ed oneri di legge;
- con determinazione A02681 del 28/12/2021 è stato affidato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori all'O.E. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Vitorchiano n. 165/167, Cod. Fisc. e P.IVA 04284731009, per l'importo contrattuale di € 101.188,60 oltre IVA ed oneri di legge, individuando, per il ruolo di Direttore dei Lavori, l'Ing. Enrico Marascialli;
- con decreto dirigenziale n. A00001 del 03/01/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento denominato "*Sottoservizi del Centro Storico - Cunicoli ispezionabili*", redatto dall'O.E. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A., per un importo complessivo di € 5.162.702,62, di cui € 3.841.963,55 per lavori, € 61.246,78 per il servizio di bonifica bellica ed € 1.259.492,29, per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. A00009 del 04/01/2022 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, previa consultazione di n. 3 Operatori Economici scelti tra quelli iscritti nell'albo fornitori tenuto da ACEA nelle categorie di lavori di costruzioni idriche ed acquedotti e costruzioni fognarie, regolarmente iscritti all'Anagrafe antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, qualificati in tutte le categorie e classifiche costituenti l'appalto e nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 3.841.963,55, di cui € 3.616.963,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 225.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con determinazione n. A00273 del 02/02/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021, l'incarico di sorveglianza archeologica durante l'esecuzione dei lavori afferenti all'intervento in oggetto in favore dell'O.E. Arch. Emanuele Brucchiatti, con sede in Fara in Sabina (RI), via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 15, P.IVA 00986200574, per un importo contrattuale di € 54.080,00 oltre IVA ed oneri di legge;
- con determinazione n. A00533 del 28/02/2022, è stato approvato il verbale del 19/01/2022 ed è stata altresì aggiudicata la procedura di gara relativa ai lavori in oggetto in favore dell'O.E. Consorzio Integra Società Cooperativa (Ditta Esecutrice: C.R.I.E.C.), con sede legale in Bologna (BO), Via Marco Emilio Lepido 182/2, P.IVA e Cod. Fisc. 03530851207, il quale ha offerto un ribasso del 16,33%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 3.026.313,40, oltre oneri della sicurezza pari a € 225.000,00, per complessivi € 3.251.313,40, oltre IVA;
- in data 24/03/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza;
- con determinazione n. A00949 del 11/04/2022, è stato affidato l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo, collaudatore statico e tecnico funzionale degli impianti in corso d'opera all'O.E. Ing. Morgan Reali, con sede in Frosinone (FR), Via Tiburtina n. 79, Cod. Fisc. RLEMGN78H04E340F, P.IVA 02491210601, per un importo contrattuale di € 62.161,50 oltre IVA ed oneri di legge;
- è stato sottoscritto il contratto d'appalto (reg. cron. n. 394/22 del 02/05/2022) con l'Appaltatore Consorzio Integra (Impresa Esecutrice: C.R.I.E.C.) per l'importo di € 3.251.313,40;
- è stato sottoscritto il disciplinare di incarico professionale (reg. cron. n. 401 del 12/05/2022) con la D.L. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A.;

- è stato sottoscritto il disciplinare di incarico professionale (reg. cron. n. 408 del 30/05/2022) con il C.S.E. Ing. Antonio Di Muro;
- è stato sottoscritto il disciplinare di incarico professionale (reg. cron. n. 431 del 24/08/2022) con l'Arch. Emanuele Brucchiatti;
- è stato sottoscritto il disciplinare di incarico professionale (reg. cron. n. 505 del 20/03/2023) con il Collaudatore Ing. Morgan Reali;
- con nota acquisita al prot. n. 1336365 del 21-11-2023, la D.L. ha trasmesso una proposta di variante redatta, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.M. 49/2018, per cause impreviste ed imprevedibili;
- con nota prot. n. 0241091 del 21-02-2024, la Stazione Appaltante ha tra le varie provveduto a riadeguare il compenso contrattuale fissato nel disciplinare di incarico professionale stipulato con la D.L. (€ 101.188,60, reg. cron. n. 401 del 12/05/2022), elevandolo, in conseguenza della proposta di variante sopra menzionata, a complessivi € 147.746,77;
- in data 19/04/2024 la Stazione Appaltante ha sottoscritto, con il Consorzio Integra, l'Accordo Bonario ai sensi del combinato disposto dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 43 del Capitolato Speciale di Appalto, al fine di superare le riserve poste in contabilità dal medesimo nonché di rinegoziare i tempi contrattuali;
- con nota prot. n. 0753553 del 10-06-2024 è stato trasmesso, a tutti gli Operatori Economici coinvolti nell'intervento, l'Addendum di cui sopra debitamente sottoscritto;
- con determinazione n. A01884 del 07/10/2024 l'Arch. Mariagrazia Gazzani, Dirigente in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stata nominata, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Patrizia Boccanera;
- con note acquisite al prot. n. 260375 del 28-02-2025 e prot. n. 378683 del 28-03-2025 il D.L. Enrico Marascialli ha trasmesso la perizia di variante di assestamento per l'intervento in oggetto;
- il RUP, con propria relazione illustrativa agli atti di ufficio al prot. n. 0382715 del 28-03-2025, ha autorizzato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante di che trattasi;
- con determinazione n. A00655 del 01/04/2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Marascialli, con la quale è stato rimodulato l'importo complessivo dell'intervento per adeguamento del prezzo ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 126 del 28/04/2022, ma a cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale con l'Appaltatore, non è mai stata data esecuzione;
- nelle more dell'adozione dell'atto di approvazione della variante contrattuale con la D.L. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A (e contestuale sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al disciplinare di incarico professionale per l'importo maggiorato di € 147.746,77), con determinazione n. A00707 del 07/04/2025 è stato risolto il contratto di appalto (reg. cron. n. 394 del 02/05/2022) sottoscritto con l'Appaltatore Consorzio Integra (Impresa Esecutrice: C.R.I.E.C.);
- la Direzione Lavori, con nota prot. n. 695402 del 03-07-2025, ha diffidato il Consorzio Integra a dare corso alle attività di ripiegamento del cantiere, a tal fine fissando un sopralluogo per il 15/07/2025 per la ripresa in possesso delle aree;
- nel corso del suddetto sopralluogo ed attesa inutilmente *in loco* l'Impresa Esecutrice, è stato accertato il mancato esperimento dell'attività di ripiegamento di cui sopra, come da verbale agli atti di ufficio al prot. n. 756705 del 22-07-2025;
- con determinazione n. A01599 del 25/07/2025 sono stati affidati i lavori di rimozione materiali e messa in sicurezza dei cunicoli ispezionabili all'O.E. Made Costruzioni S.r.l., con sede legale in Borgo Velino

(RI) via Salaria Km 95, Cod. Fisc. e P.IVA 01211020571, per l'importo contrattuale di € 98.637,96 IVA esclusa;

- la Direzione Lavori, con nota prot. 966947 del 02-10-2025, ha trasmesso la relazione sullo stato finale e di consistenza al 07/04/2025, ivi dichiarando un avanzamento complessivo ed approssimativo dei lavori, al netto della detrazione dei materiali a piè d'opera, del 42% del totale d'appalto preventivato (per circa € 2.195.588,72), nonché quantificato gli oneri da addebitare all'Appaltatore a seguito dell'esito negativo del sopralluogo del 15/07/2025, e più precisamente:

a) € 4.996,20, per fornitura e posa allacci tratto pozzetto stradale e fognatura interna al netto del ribasso di gara;

b) € 76.003,50 per ripristini da eseguire, calcolati sulla base del prezziario Regionale 2023;

c) € 98.556,41 per la mancata messa in sicurezza e del ripiegamento in danno del cantiere;

- con nota prot. n. 1142695 del 19-11-2025, sono stati trasmessi all'Appaltatore i documenti relativi alla contabilità finale redatti, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e), del DM 49/2018, dalla Direzione Lavori, con contestuale invito alla loro sottoscrizione;

- con nota acquisita al prot. 115266 del 22-11-2025, l'Appaltatore ha formalmente comunicato il proprio rifiuto a sottoscrivere la documentazione contabile come sopra trasmessa;

- con nota prot. 1175294 del 28-11-2025, il Collaudatore Ing. Morgan Reali ha trasmesso, ai sensi dell'art. 108, co. 7, del D.lgs. 50/2016, il verbale di accertamento tecnico-contabile dei lavori realizzati;

- con determinazione n. A00080 del 20/01/2026, la Stazione Appaltante ha preso atto della relazione sullo stato finale e di consistenza redatta dalla Direzione Lavori;⁷

- con determinazione n. A00991 del 25/05/2026 l'Ing. Beatrice Rosati, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stata nominata, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Arch. Mariagrazia Gazzani;

RILEVATO che:

- l'inadempimento contestato all'Appaltatore (con il quale, peraltro, pende attualmente un contenzioso avanti al Tribunale di Rieti) ha bruscamente interrotto le lavorazioni su tutte le aree di cantiere, ciò determinando, di conseguenza, l'impossibilità di portare a compimento l'intervento come previsto da progetto;

- la Stazione Appaltante, in virtù della patologica fase in cui versa l'intervento, ha concordato con la Struttura Commissariale le modalità operative finalizzate all'approvazione di un nuovo progetto per la realizzazione dei lavori a regola d'arte sul Centro Storico di Amatrice (RI);

- la sopravvenuta impossibilità di portare a compimento l'intervento come da progetto originario ha dispiegato i propri effetti pregiudizievoli anche nei confronti della D.L. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A, rendendo di fatto irrealizzabile anche il completamento della prestazione professionale alla medesima affidata;

- dette criticità hanno altresì impedito, vista la situazione di stallo generatasi:

a) di approvare, mediante atto formale, la variante contrattuale con la D.L. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A al fine di aggiornare il compenso alla medesima dovuto;

b) di procedere, conseguentemente, alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al disciplinare di incarico professionale (reg. cron. 401 del 12/05/2022) per l'importo complessivo e maggiorato di € 147.746,77;

CONSIDERATO altresì che:

- con determinazione n. A00303 del 17/02/2026 è stato risolto, ai sensi dell'art. 1256 e ss. c.c., il disciplinare (reg. cron. n. 408 del 30/05/2022) avente ad oggetto l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ("C.S.E.") stipulato con l'Ing. Antonio Di Muro, ivi riconoscendo al medesimo, alla luce dell'attività professionale effettivamente svolta in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori (42% del totale d'appalto), il compenso a saldo di € 11.373,19;

- con determinazione n. A00712 del 14/04/2026 è stato risolto, ai sensi degli artt. 1256, 1463, 1672 e 2228 c.c., del disciplinare (reg. cron. n. 505 del 20/03/2023) avente ad oggetto l'incarico professionale di collaudatore tecnico-amministrativo, collaudatore statico e tecnico funzionale degli impianti in corso d'opera stipulato con l'Ing. Morgan Reali, ivi riconoscendo al medesimo, alla luce dell'attività professionale effettivamente svolta in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori (42% del totale d'appalto), il compenso a saldo di € 9.468,27;

- con nota prot. n. 1253703 del 22.12.2025 la Stazione Appaltante, alla luce delle suddette criticità, ha condiviso con la D.L. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A la necessità *“di dover procedere all'adozione di una seconda determinazione, anch'essa di risoluzione contrattuale, finalizzata allo scioglimento del suddetto disciplinare di incarico professionale stipulato con codesto operatore economico per sopravvenuta impossibilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1463 c.c. e ss.”*;

- nel ritenere congruo ed integralmente soddisfacente il riconoscimento a saldo della somma di € 42.499,21 oltre IVA ed oneri di legge, la medesima è stata invitata *“[...] nel termine di 10 giorni [...], a fornire un quadro dettagliato ed esaustivo dei compensi dovuti ed allo stato non ancora liquidati a definitiva chiusura della menzionata procedura”*;

- con nota prot. n. 0130263 del 07.02.2026, la Stazione Appaltante ha sollecitato il riscontro alla proposta economica sopra formulata;

- con nota acquisita al prot. n. 549077 del 26-05-2026 la D.L. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A ha controproposto il riconoscimento a saldo della somma di € 112.970,86 oltre IVA ed oneri di legge, fornendo, alla luce dell'effettivo stato d'avanzamento dei lavori dalla medesima quantificato nello stato di consistenza (42% del totale d'appalto), un riepilogo schematico delle attività di sopralluogo effettuate e di supporto fornito alla Stazione Appaltante, calcolato a vacazione in € 23.443,86:

Attività	Importi	Avanzamento	Parziali
DE A02681 del 28/12/2021	101.188,60 €	42%	42.499,21 €
R.L. U 0241091 21/02/2024	47.028,45 €	100%	47.028,45 €
Vacazione	23.443,20 €	100%	23.443,20 €
Sommano			112.970,86 €

VERIFICATO che la somma controproposta in liquidazione dalla D.L. risulta congrua e coerentemente calcolata sulla base del compenso maggiorato di € 147.746,77, già avallato dalla Stazione Appaltante con nota prot. n. 0241091 del 21-02-2024 ed approvato, congiuntamente alla perizia di variante, con determinazione n. A00655 del 01/04/2025;

VISTA la richiesta di autorizzazione all'emissione della fattura per € 112.970,86 oltre IVA ed oneri di legge formulata dalla D.L. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A, agli atti di ufficio al prot. n. 549077 del 26-05-2026;

RICHIAMATI:

- l'art. 1256 c.c., il quale dispone che *“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”*;

- l'art. 1463 c.c., il quale dispone che *“Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”*;

- l'art. 1672 c.c., il quale dispone che *“Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile [...]”*;

- l'art. 2228 c.c., il quale dispone che *“Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta”*;

RILEVATA l'insussistenza di profili di colpa professionale ascrivibili in capo alla D.L. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A, stante la natura della risoluzione contrattuale da adottare;

RITENUTO necessario dover agire in difesa dell'interesse pubblicistico sotteso alla realizzazione dell'intervento, mediante l'adozione degli atti prodromici alla chiusura amministrativa e contabile dell'appalto;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di adottare il presente atto sulla scorta dello stato finale e di consistenza redatto dalla D.L. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A., agli atti d'ufficio al prot. 966947 del 02.10.2025, con il quale è stato dichiarato un avanzamento complessivo dei lavori, al netto della detrazione dei materiali a piè d'opera, del 42% del totale d'appalto preventivato in sede di gara;

2) di risolvere, ai sensi degli artt. 1256, 1463, 1672 e 2228 c.c., il disciplinare, contraddistinto al reg. cron. n. 401 del 12/05/2022, avente ad oggetto l'incarico professionale di direzione lavori stipulato con l'O.E. Acea Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Vitorchiano n. 165/167, Cod. Fisc. e P.IVA 04284731009, per l'importo contrattuale originario di € 101.188,60, oltre IVA ed oneri di legge;

3) di ritenere congruo ed integralmente soddisfacitivo, a tacitazione di ogni pretesa, il riconoscimento in favore dell'O.E. della somma complessiva di € 112.970,86 oltre IVA ed oneri di legge, calcolati come segue:

a) per € 42.499,21 quale corrispettivo dovuto alla luce dell'effettivo stato d'avanzamento dei lavori quantificato, in occasione dello stato finale e di consistenza, nel 42% del totale d'appalto preventivato in sede di gara, e più precisamente:

Attività	Importi	Avanzamento	Parziali
DE A02681 del 28/12/2021	101.188,60 €	42%	42.499,21 €
R.L. U 0241091 21/02/2024	47.028,45 €	100%	47.028,45 €
Vacazione	23.443,20 €	100%	23.443,20 €
Sommano			112.970,86 €

- b) per € 47.028,45 quale corrispettivo incrementativo del contratto originale, così come già avallato dalla Stazione Appaltante con nota prot. n. 0241091 del 21-02-2024 ed approvato, congiuntamente alla perizia di variante, con determinazione n. A00655 del 01/04/2025;
- c) per € 23.443,20 quale corrispettivo calcolato a vacanza e risultante dalle attività dettagliate nella nota acquisita con prot. n. 549077 del 26-05-2026;
- 4) di non applicare alcuna penale in danno all'Operatore Economico, stante la natura della presente risoluzione contrattuale;
- 5) di non procedere all'escussione della garanzia definitiva prestata dall'Operatore Economico, stante la natura della presente risoluzione contrattuale;
- 6) di effettuare, ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 36/2023, le comunicazioni all'ANAC per le valutazioni di competenza;
- 7) di notificare al soggetto interessato il presente provvedimento;
- 8) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Stazione Appaltante, reperibile al link: <https://usrsisma.regione.lazio.it/>, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Copia