

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01343 del 21/07/2023

Proposta n. 1459 del 17/07/2023

Oggetto:

Revisione decreto dirigenziale n. A01617 del 23/11/2020 a seguito di VARIANTE IN CORSO D'OPERA non sostanziale per adesione ai Bonus Fiscali e variazione proprietario sub 6- "Determinazione del contributo in favore di Vincenzo Focaroli in qualità di delegato del condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9 particella 473 sub 1-2-3-5-6-12-13-14-15 - CUP C29H20000180008- CIG 852187273D - (Rif. ID 6279)"- Contributo concedibile € 986.196,73 (novecentottantaseimilacentonovantasei/73) IVA inclusa se non recuperabile

Proponente:

Estensore	TOZZI PAOLA ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Revisione decreto dirigenziale n. A01617 del 23/11/2020 a seguito di VARIANTE IN CORSO D'OPERA non sostanziale per adesione ai Bonus Fiscali e variazione proprietario sub 6- "Determinazione del contributo in favore di Vincenzo Focaroli in qualità di delegato del condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9 particella 473 sub 1-2-3-5-6-12-13-14-15 – CUP C29H20000180008– CIG 852187273D - (Rif. ID 6279)"– Contributo concedibile € 986.196,73 (novecentottantaseimilacentonovantasei/73) IVA inclusa se non recuperabile

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI RIDETERMINAZIONE A CONGUAGLIO			
CHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2016 (FOCAROLI VINCENZO - BORBONA VIA FORTI 0 - FG: 9 MAP: 473)			
RICHIEDENTE			
TIPO	Condominio di fatto	Interni separati: S	
NOME/DENOMINAZIONE	FOCAROLI VINCENZO	FCRVCS0T05A981B	
RAPPRESENTATO DA	se stesso		
C/O PROFESSIONISTA	SERAFINO DI LEGINIO	DLGSFN56L31G513A	
INDIRIZZO	serafino.dileginio@ingpec.eu		
INDIRIZZO	BORBONA VIA FORTI 0		
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 9 MAP: 473		
DATI IMPRESA	CODICE ATECO DECRETO: (ateco)	NR. DIPENDENTI: (numero)	
BANCA CONVENZIONATA	BCC DEL VELINO		
PEC ISTITUTO DI CREDITO	bccvelino@pec.net		
PROTOCOLLI FASCICOLO			
MUDE CONSUNTIVO	1205700600000114262020		
CUP	C29H20000180008		
CIG	852187273D	INTERVENTO	Miglioram
MUDE SAL ZERO	1205700600000137662021	LIVELLO OPERATIVO	L3
MUDE I SAL	1205700600000162782021	PROTOCOLLO	Numero / Anno
MUDE II SAL	1205700600000167742021		
MUDE III SAL	1205700600000244842022		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 112 del 19/04/2023, è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim al dott. Stefano Fermante, Direttore della

Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, fino alla nomina del Direttore del predetto Ufficio e comunque non oltre la scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 189/2016;

VISTO il Decreto n. V00005 del 05/07/2023 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante", con il quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, al dott. Stefano Fermante, appartenente al ruolo della dirigenza della Regione Lazio, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni di competenza di tale struttura, nelle more dell'avvio della procedura di selezione per la copertura del ruolo di Direttore della medesima struttura a decorrere dalla data di adozione del provvedimento, fino alla nomina del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 a seguito di procedura di selezione per la copertura di tale ruolo, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2023;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ed in particolare l'art. 1, comma 738, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 septies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023", e l'art. 1, comma 739, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2022» con le parole «31 dicembre 2023», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Premesso che:

L'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;

L'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

l'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

Con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e ss.mm.ii, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

Considerato che:

Con determinazione n. **A00755 08/06/2020** è stata disposta la liquidazione e il pagamento, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali, per un importo pari a **€ 48.063,21 (quarantottomilasessantatre/21)**;

Con decreto dirigenziale n. **A01617 del 23/11/2020** è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di *demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di **Vincenzo Focaroli in qualità di delegato del condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9 particella 473 sub 1-2-3-5-6-12-13-14-15 – CUP C29H20000180008– CIG 852187273D- (Rif. ID 6279) quantificando il***

contributo concedibile in € **977.258,11**(*novacentosettantasettemiladuecentocinquantotto/11*) **iva compresa;**

Preso atto che:

1. Con decreto dirigenziale n. **A00378 del 26/02/2021** è stato liquidato il **SAL 0** relativo all'80% delle spese di progettazione e all'anticipazione del 20% dell'importo lavori ammesso a contributo, con contestuale recupero delle somme ordinanza n. 94/2020, per un importo pari ad € **247.658,88** (*duecentoquarantasettemilaseicentocinquantotto/88*);
2. Con decreto dirigenziale n. **A01491 del 12/07/2021** è stato è stato liquidato il **SAL I** e pagato l'importo di € **177.773,58** (*centosettantasettemilasettecentosettantatre/58*) relativo al 20% delle spese tecniche di progettazione e dei lavori;
3. Con decreto dirigenziale n. **A01626 del 26/07/2021** è stato è stato liquidato il **SAL INTERMEDIO_1** e pagato l'importo di € **177.773,58** (*centosettantasettemilasettecentosettantatre/58*) relativo al 20% delle spese tecniche di progettazione e dei lavori;
4. Con decreto dirigenziale n. **A01555 del 27/06/2022** è stato è stato liquidato il **SAL INTERMEDIO_2** e pagato l'importo di € **266.660,38** (*duecentosessantaseimilaseicentosessanta/38*) relativo al 30% delle spese tecniche di progettazione e dei lavori;

Preso atto altresì che:

- Con nota acquisita al protocollo dell'USR_con numero **528113 del 16/05/2023**, e successive integrazioni di cui l'ultima protocollo n. **730486 del 04/07/2023**, il tecnico incaricato ha trasmesso la documentazione relativa alla variante in corso d'opera per adesione agli incentivi fiscali e variazione del proprietario del sub 6;
- L'Ufficio ha esaminato la documentazione e dall'istruttoria, il cui esito del 04/07/2023 è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), è emerso che, dall'analisi del nuovo CME redatto dal tecnico incaricato a supporto dei nuovi elaborati tecnico-progettuali ed alla variazione del proprietario del sub 6, occorre procedere ad una revisione del decreto in oggetto quantificando il contributo concedibile che è posto pari ad € **986.196,73** (*novacentottantaseimilacentonovantasei/73*) **IVA inclusa se non recuperabile, come riepilogato nella Tabella Quadro Economico dell'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;**
- È stata verificata l'iscrizione, al momento della redazione del presente provvedimento, dei tecnici incaricati nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, che pertanto risultano in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa;
- Che l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato.

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato:

1. Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi relativi ai lavori di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla Ricostruzione autorizzati con decreto n. **A01617 del 23/11/2020 e la determinazione del contributo in favore di Vincenzo Focaroli in qualità di delegato condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9 particella 473 sub 1-2-3-5-6-12-13-14-15**

– CUP C29H20000180008– CIG 852187273D - (Rif. ID 6279) in € 986.196,73 (novecentottantaseimilacentonovantasei/73) IVA inclusa se non recuperabile;

2. Di stabilire che, per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda al citato decreto dirigenziale **n. A01617 del 23/11/2020**;
3. Di dare atto che i controlli successivi all'erogazione del contributo, verranno svolti secondo le modalità disciplinate dall' Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 *“Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo”*.

Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.;

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Stefano Fermante

Copia

ESITO ISTRUTTORIO

Proposta di variante

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE di assegnazione n. A01617 del 23/11/2020

Motivazione:

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

ADESIONE AI BONUS FISCALI

VARIAZIONE PROPRIETARIO fg. 9 part. 473 sub. 6

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Proposta di ammissione ai contributi

Provincia: **Rieti**

Comune: **Borbona**

Indirizzo: **Via Forti n. 10**

Richiedente: **Vincenzo Focaroli**

Dati Catastali: **Fg. 9 particella 473**

Dati identificativi dell'istanza:

ID istanza: **6972**

Protocollo n. 63199 del 23/01/2020

VARIANTE: prot. 528113 del 16/05/2023 e prot. n. 688277 del 23/06/2023 e prot. n. 705862 del 28/06/2023 e prot. n. 730486 del 04/07/2023

Istruttore: **Eleonora Festuccia**

<u>Tipologia di intervento:</u>	Ripristino con miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Destinazione e tipologia edificio:</u>	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Natura giuridica della titolarità del contributo:</u>	Condominio di fatto <input checked="" type="checkbox"/>

Con nota prot. n. 389708 del 06/04/2023 e successive integrazioni è stata trasmessa richiesta di variante al progetto approvato con decreto n. A01617 del 23/11/2020.

Con prot. n. 528113 del 16/05/2023 e 709225 del 28/06/2023 il tecnico comunica Da una attenta rilettura dell'art. 2 comma 2 dell'OCSR n. 126/2022 e s.m.i. si ritiene che è stata erroneamente trasmessa la variante con RCR n. 1205700600002458582023, prot. 389708 del 06/04/2023 e richiede Pertanto di annullarla e di considerare i nuovi elaborati presentati con prot. n. 528113 del 16/05/2023 e 709225 del 28/06/2023.

PARTE PRIMA

Con Decreto n. A01617 del 23/11/2020 è stato decretato di determinare il contributo concedibile per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione, in favore di Vincenzo Focaroli, residente in VIA ACCUMOLI 13 02100 RIETI (RI) C.F. FCRVCN50T05A981B, in qualità di delegato condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9 particella 473 sub 1-2-3-5-6- 12-13-14-15 – ID 6279, in € 977.258,11(novecentosettantasettemiladuecentocinquantotto/11) iva compresa.

Il presente esito istruttorio viene redatto in seguito alla variante ai lavori, già autorizzati con Decreto Dirigenziale n A01515 del 04/11/2020, pervenuta all'USR Lazio con prot. 528113 del 16/05/2023 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI , ed è finalizzato alla rideterminazione del contributo ammissibile inerente i lavori stessi, mediante l'analisi del nuovo CME redatto dal tecnico incaricato a supporto dei nuovi elaborati tecnico-progettuali ed alla variazione del proprietario del sub 6.

SI È PROCEDUTO ALLA RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO, COME PIÙ SPECIFICAMENTE RIPORTATO DI SEGUITO:

1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO

Nessuna variazione rispetto al decreto.

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

1.2.1. BENEFICIARI

Con prot. n. 688277 del 23/06/2023 e 730486 del 04/07/2023 sono state trasmesse le procure parte a –b- c del nuovo proprietario dell'unità immobiliare censita al fg. 9 part. 473 sub. 6 (CRECCO MARCELLO).

Con prot. n. 688277 del 23/06/2023 è stato trasmesso verbale di assemblea nella quale viene approvato il progetto di variante e L'assemblea, preso atto del nuovo importo in acollo, lo approva ed approva inoltre che lo stesso venga destinato interamente al Superbonus 110% con la modalità dello sconto in fattura, modalità già accettata sia dall'impresa esecutrice incaricata che dai professionisti.

CON PROT. N. 709225 del 28/06/2023 SONO STATE TRASMESSE LE AUTOCERTIFICAZIONI A FIRMA DEI RICHIEDENTI PER L'ADESIONE AGLI INCENTIVI FISCALI.

1.2.2. TECNICI INCARICATI

Nessuna variazione rispetto al decreto.

1.2.3. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Nessuna variazione rispetto al decreto.

Titolo Edilizio

Con nota prot. n. 0538821 del 18/05/2023 il Comune di Borbona comunica che "la variante riguarda sostanzialmente una diversa distribuzione degli spazi interni e comunica inoltre richiamata la nota del 07/07/2023 ns prot. 7058 che la variante proposta è conforme sia in linea urbanistica che edilizia e pertanto non sussiste alcun elemento ostativo al conseguimento del titolo.

Autorizzazione sismica

Il tecnico con nota prot. n. 709225 del 28/06/2023 dichiara che " *La variante è classificabile come non sostanziale non si rende quindi necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri e autorizzazioni.*"

Si rammenta che le variazioni agli interventi strutturali qualora presenti dovranno essere dichiarate nella relazione a strutture ultimate da depositare al genio civile a fine lavori.

1. ISTRUTTORIA TECNICA

3.1 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO

Non vi sono variazioni rispetto al decreto.

3.2 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE

Non vi sono variazioni rispetto al decreto.

3.3 ANALISI DEL COMPUTO METRICO

Così come riportato nella perizia di variante inviata con prot. n. 709225 del 28/06/2023:

“L’intervento di miglioramento sismico, già autorizzato con il suddetto decreto, rientra nella definizione di “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001 come modificato dall’art. 10 comma 1 lett. b) della legge n. 120 del 2020, poi dall’art. 28, comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022, poi dall’art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022.

Per l’intervento è possibile usufruire degli incentivi Superbonus 110% ai sensi dell’Ordinanza n. 111 del 23-12-2020 art. 6 del Commissario Straordinario Sisma 2016 che prevede la possibilità di fruire degli incentivi fiscali previsti dall’art 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche “superbonus”) nonché di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. La variante rispetto al progetto autorizzato consiste in modeste variazioni rese necessarie per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile, nella diversa distribuzione interna in alcuni appartamenti e opere riconducibili ad imprevisti riscontrati in fase di cantiere a livello impiantistico. La variante è classificabile come non sostanziale non si rende quindi necessaria l’acquisizione di ulteriori pareri e autorizzazioni.

Nello specifico le modifiche principali consistono in:

- *Realizzazione di infissi esterni in legno lamellare con doppio vetro termico trasmittanza pari o inferiore a 1,30 W/mq*K*
- *Realizzazione di un bagno al piano terra nel locale del sub. 6*
- *Realizzazione di un bagno al piano primo nel monolocale sub. 14*
- *Realizzazione di un secondo bagno al piano primo nell’appartamento sub. 2*
- *Diversa distribuzione degli spazi interni nei tre appartamenti al piano secondo sub. 6 – sub. 15 – sub. 12*
- *Realizzazione di vespaio nei locali al piano terra per il passaggio delle nuove reti di scarico e adduzione.*

I proprietari per poter usufruire delle agevolazioni fiscali al 110% hanno deciso, in accordo con i soggetti coinvolti nelle prestazioni d’opera e professionali, di optare per la modalità dello “sconto in fattura” per la spesa eccedente il contributo di ricostruzione.”

L'esame istruttorio tecnico è stato eseguito sulla base della documentazione trasmessa per il progetto in variante dando la precedenza alle voci aggiuntive e/o modificate rispetto al computo metrico approvato con decreto A01617 del 23/11/2020 verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa.

COMPUTO METRICO DI VARIANTE PROT. 709225 del 28/06/2023.

Calcolo dimensione campione minimo

Totale n. lavorazioni CME:	1053
n. lavorazioni campione:	106

Importo totale controllo:	103.038,90 €
Importo totale CME:	908.388,65 €
Peso del campione su totale CME:	11%

Distribuzione campione campione

Macrocategorie	Valore economico	peso
Indagini e prove	14.053,80 €	2%
Sicurezza	34.530,49 €	4%
Opere sulle strutture	457.049,56 €	50%
Finiture parti comuni	164.136,18 €	18%
Finiture interne	238.618,62 €	26%
Totale	908.388,65 €	100,00%

Analisi computo metrico

n. ord.	macrocategoria	tipo voce	ID lavorazioni CME	voce EP	esito verifica	importo		
						richiesto	non ammesso	ammesso
1	sicurezza	campione	F01030.b	10	positivo	3.850,00 €	- €	3.850,00 €
2	opere sulle strutture	campione	A01004	143	positivo	3.271,26 €	- €	3.271,26 €
3	opere sulle strutture	campione	A03016.a	133	positivo	753,77 €	- €	753,77 €
4	opere sulle strutture	campione	A04007.b	134	positivo	2.302,52 €	- €	2.302,52 €
5	opere sulle strutture	campione	A05018	198	positivo	18.593,74 €	- €	18.593,74 €
6	opere sulle strutture	campione	A05149.d	75	positivo	13.195,44 €	- €	13.195,44 €
7	opere sulle strutture	campione	A09006.a	98	positivo	1.673,75 €	- €	1.673,75 €
8	finiture parti comuni	campione	A14025	338	positivo	4.170,33 €	- €	4.170,33 €
9	finiture parti comuni	campione	A.16.01.009.01.f	341	positivo	41.857,90 €	- €	41.857,90 €
10	finiture parti comuni	campione	A.16.01.009.01.g	342	positivo	3.538,90 €	- €	3.538,90 €
11	finiture parti comuni	campione	a21001.a	344	positivo	6.858,60 €	- €	6.858,60 €
12	finiture interne	campione	A14010.a	280	positivo	1.159,67 €	- €	1.159,67 €
13	finiture interne	campione	A18042.b	978	positivo	1.120,65 €	- €	1.120,65 €
14	finiture interne	campione	A19043.c	979	positivo	387,37 €	- €	387,37 €
15	finiture interne	campione	A21002.a	356	positivo	305,00 €	- €	305,00 €
						103.038,90 €	- €	103.038,90 €

Con prot. 284709 del 14/03/2023 il tecnico incaricato dichiara che "L'importo dei lavori relativo alle voci di computo individuate sotto la "super categoria" denominata "BONUS 50%" del computo metrico di variante non rientrano nel Contributo Ricostruzione in quanto sono "migliorie" e pertanto sono in acollo ai proprietari; per tali lavorazioni è previsto l'utilizzo del Bonus fiscale al 50% e quindi il 50% delle stesse sono direttamente a carico dei proprietari, mentre per la restante quota parte pari al 50% sarà utilizzata la modalità dello sconto in fattura oppure verranno pagate dai singoli proprietari che poi potranno optare per la detrazione fiscale."

3.4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Visto il quadro comparativo trasmesso dal tecnico con prot. n. 709225 del 28/06/2023.

Si è proceduto alla rimodulazione del contributo, come più specificamente riportato nelle tabelle di seguito:

Categorie dei lavori	Importo CME	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
	VARIANTE				aliquota	importo		
<i>Macro voci</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>IVA esclusa</i>	<i>aliquota</i>	<i>importo</i>	<i>IVA inclusa</i>	0,10%
Opere strutturali								
Indagini e prove	14.053,80 €	- €	14.053,80 €	14.053,80 €	22%	3.091,84 €	17.145,64 €	
Opere di pronto intervento	- €	- €	- €	- €	10%	- €	- €	
Opere sulle strutture/riparazione danno	457.019,56 €	- €	457.019,56 €	456.562,54 €	10%	45.656,25 €	502.218,79 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	34.560,49 €	- €	34.560,49 €	34.560,49 €	10%	3.456,05 €	38.016,54 €	
Importo totale opere strutturali	505.633,85 €	- €	505.633,85 €	505.176,83 €		52.204,14 €	557.380,97 €	
Finiture connesse								
Finiture parti comuni	164.136,18 €	- €	164.136,18 €	163.972,04 €	10%	16.397,20 €	180.369,25 €	
Finiture interne uiu	238.618,62 €	- €	238.618,62 €	238.380,00 €	10%	23.838,00 €	262.218,00 €	
<i>Efficientamento energetico</i>	- €	- €	- €	- €	10%	- €	- €	
Importo totale finiture connesse	402.754,80 €	- €	402.754,80 €	402.352,05 €		40.235,20 €	442.587,25 €	
Importo totale dei lavori	908.388,65 €	- €	908.388,65 €	907.528,88 €		92.439,34 €	999.968,22 €	
Spese tecniche								
Progetto Architettonico	56.263,05 €	2.771,42 €	53.491,63 €	53.491,63 €	22%	11.768,16 €	65.259,79 €	
Sicurezza progettazione	2.813,15 €	138,57 €	2.674,58 €	2.674,58 €	22%	588,41 €	3.262,99 €	
Sicurezza Esecuzione	6.564,02 €	323,33 €	6.240,69 €	6.240,69 €	22%	1.372,95 €	7.613,64 €	
Direzione Lavori architettonici	34.382,97 €	1.693,64 €	32.689,33 €	32.689,33 €	22%	7.191,65 €	39.880,98 €	
Collaudo	4.167,63 €	205,29 €	3.962,34 €	3.962,34 €	22%	871,71 €	4.834,05 €	
Sub totale spese tecniche	104.190,82 €	5.132,25 €	99.058,57 €	99.058,57 €		21.792,89 €	120.851,45 €	
Relazione geologica	10.240,80 €	- €	10.240,80 €	10.240,80 €	22%	2.252,98 €	12.493,78 €	
Sub totale spese tecniche specialistiche	10.240,80 €	- €	10.240,80 €	10.240,80 €		2.252,98 €	12.493,78 €	
TOTALI	1.022.820,27 €	5.132,25 €	1.017.688,02 €	1.016.828,25 €		116.485,20 €	1.133.313,44 €	

- **Gli importi richiesti sono stati desunti dal nuovo quadro economico integrato con Prot. n. 709225 del 28/06/2023.**
- **Le spese tecniche sono state rideterminate in base alle percentuali massime ammissibili definite nell'O.C.R. n. 12/2016 - 29/2017 e s.m.i.**
- **La procura speciale della varinate è sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti e trasmessa con prot. n. 389708 del 06/04/2023**

3.5 CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa)

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo Convenzionale (CC) e costo dell'intervento (CI).

Il costo dell'intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle *finiture esclusive* più le *spese per le parti comuni* e le *spese tecniche* ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole unità immobiliari.

Dal momento che l'IVA agisce in modo differenziato sull'importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche (IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna delle due componenti ha sul costo complessivo.

Determinazione contributo

Tipologia prevalentemente residenziale

id uiu	scaglioni	Costo Convenzionale					Costo dell'intervento			Contributo concedibile (minore importo tra CC e CI) - IVA inclusa	Importo a carico del committente - IVA inclusa	Assicurazione IVA inclusa	Contributo concedibile - IVA inclusa
		superficie	costo parametrico	maggiorazioni	costo convenzionale per UIU - IVA esclusa	costo convenzionale per UIU - IVA inclusa (CC)	Finiture Esclusive	Opere sulle strutture - finiture parti comuni - spese tecniche	costo dell'intervento per UIU (CI) - IVA inclusa				
		m ²	€/m ²	%	€	€	€	€	€				
1	fino a 130 mq.	23,80	1250	49%	44.327,50 €								
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	49%	- €								
	oltre 220 mq.	0,00	950	49%	- €								
		23,80			44.327,50 €	49.503,27 €	13.762,58 €	43.725,63 €	57.488,21 €	49.503,27 €	7.984,94 €	- €	49.503,27 €
2	fino a 130 mq.	82,91	1250	49%	154.419,88 €								
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	49%	- €								
	oltre 220 mq.	0,00	950	49%	- €								
		82,91			154.419,88 €	172.450,27 €	44.057,81 €	152.323,20 €	196.381,01 €	172.450,27 €	23.930,74 €	- €	172.450,27 €
3	fino a 130 mq.	31,31	1250	49%	58.314,88 €								
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	49%	- €								
	oltre 220 mq.	0,00	950	49%	- €								
		31,31			58.314,88 €	65.123,84 €	9.566,94 €	57.523,09 €	67.090,03 €	65.123,84 €	1.966,18 €	- €	65.123,84 €
4	fino a 130 mq.	51,70	1250	49%	96.291,25 €								
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	49%	- €								
	oltre 220 mq.	0,00	950	49%	- €								
		51,70			96.291,25 €	107.534,42 €	27.778,65 €	94.983,83 €	122.762,49 €	107.534,42 €	15.228,06 €	- €	107.534,42 €
5	fino a 130 mq.	81,27	1250	49%	151.365,38 €								
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	49%	- €								
	oltre 220 mq.	0,00	950	49%	- €								
		81,27			151.365,38 €	169.039,12 €	45.550,93 €	149.310,18 €	194.861,11 €	169.039,12 €	25.821,99 €	- €	169.039,12 €
6	fino a 130 mq.	53,49	1250	49%	99.625,13 €								
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	49%	- €								
	oltre 220 mq.	0,00	950	49%	- €								
		53,49			99.625,13 €	111.257,56 €	31.704,05 €	98.272,44 €	129.976,49 €	111.257,56 €	18.718,92 €	- €	111.257,56 €
7	fino a 130 mq.	72,60	1250	49%	135.217,50 €								
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	49%	- €								
	oltre 220 mq.	0,00	950	49%	- €								
		72,60			135.217,50 €	151.005,78 €	34.269,77 €	133.381,55 €	167.651,32 €	151.005,78 €	16.645,53 €	- €	151.005,78 €
8	fino a 130 mq.	37,24	1250	49%	69.359,50 €								
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	49%	- €								
	oltre 220 mq.	0,00	950	49%	- €								
		37,24			69.359,50 €	77.458,06 €	33.548,66 €	68.417,75 €	101.966,41 €	77.458,06 €	24.508,35 €	- €	77.458,06 €
9	fino a 130 mq.	39,82	1250	49%	74.164,75 €								
	da 130 a 220 mq.	0,00	1100	49%	- €								
	oltre 220 mq.	0,00	950	49%	- €								
		39,82			74.164,75 €	82.824,38 €	21.978,62 €	73.157,76 €	95.136,38 €	82.824,38 €	12.311,99 €	- €	82.824,38 €
Totali	474,14			883.085,75 €	986.196,71 €	262.218,00 €	871.095,44 €	1.133.313,44 €	986.196,71 €	147.116,71 €	- €	986.196,73 €	

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori	Costo dell'intervento			Costo Convenzionale			ACCOLLO
	Importo CME _{Rib}	IVA	Importo ammissibile	Contributo concesso	IVA	Contributo concesso	
	IVA esclusa		IVA inclusa	IVA esclusa		IVA inclusa	
Macrovoci							IVA inclusa
Indagini e prove	14.053,80 €	22%	17.145,64 €	14.053,80 €	22%	17.145,64 €	- €
Opere sulle strutture	491.123,00 €	10%	540.235,30 €	491.123,00 €	10%	540.235,30 €	- €
Finiture parti comuni	163.972,04 €	10%	180.369,26 €	163.972,04 €	10%	180.369,24 €	- €
Finiture interne	238.380,00 €	10%	262.218,00 €	104.637,54 €	10%	115.101,29 €	147.116,71 €
Progetto Architettonico	53.491,63 €	22%	65.259,79 €	53.491,63 €	22%	65.259,80 €	- €
Sicurezza Progettazione	2.674,58 €	22%	3.262,99 €	2.674,58 €	22%	3.262,99 €	- €
Sicurezza Esecuzione	6.240,69 €	22%	7.613,64 €	6.240,69 €	22%	7.613,65 €	- €
Direzione Lavori architettonici	32.689,33 €	22%	39.880,98 €	32.689,33 €	22%	39.880,99 €	- €
Collaudo	3.962,34 €	22%	4.834,05 €	3.962,34 €	22%	4.834,05 €	- €
Relazione geologica	10.240,80 €	22%	12.493,78 €	10.240,80 €	22%	12.493,78 €	- €
TOTALI	1.016.828,21 €		1.133.313,43 €	883.085,75 €		986.196,73 €	147.116,71 €

2. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo dell'Convenzionale (CC) di **€ 968.196,73 IVA inclusa** come riportato nella tabella seguente:

Contributo concesso				
macrovoce	imponibile	IVA		totale
<i>descrizione</i>		<i>aliquota</i>	<i>importo</i>	
Indagini e prove	14.053,80 €	22%	3.091,84 €	17.145,64 €
Costo dell'intervento	759.732,58 €	10%	75.973,26 €	835.705,84 €
Spese tecniche	109.299,37 €	22%	24.045,86 €	133.345,25 €
	883.085,75 €		103.110,96 €	986.196,73 €

Nella tabella seguente è indicata la quota di costo dell'intervento che resta a carico del richiedente.

Importo richiesto IVA inclusa	Importo concesso IVA inclusa	Assicurazione IVA inclusa	Importo a carico del committente IVA inclusa
1.133.313,44 €	986.196,73 €	- €	147.116,71 €

Rieti, 04/07/2023

Il Responsabile del
Procedimento dell'istruttoria

Eleonora Festuccia

Copia

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE									
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017									
(FOCAROLI VINCENZO - BORBONA VIA FORTI 0 - FG- 9 MAP: 473)									
RICHIEDENTE									
TIPO	Condominio di fatto				Interni separati: 5				
NOME/DENOMINAZIONE	FOCAROLI VINCENZO				FCRVCN50T05A981B				
RAPPRESENTATO DA	se stesso								
C/O PROFESSIONISTA	DI LEGINIO SERAFINO				DLGSFN56L31G513A				
INDIRIZZO	BORBONA VIA FORTI 0								
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 9 MAP: 473								
DATI IMPRESA									
BANCA CONVENZIONATA	BCC DEL VELINO								
PEC ISTITUTO DI CREDITO	bccvelino@pec.net								
PROTOCOLLI FASCICOLO									
MUDE RICHIESTA	1205700600000114262020								
CUP	C29H20000180008								
CIG	NON RICHIESTO				INTERVENTO	Miglioram			
MUDE SAL ZERO	1205700600000137662021				LIVELLO OPERATIVO	L3			
MUDE I SAL	1205700600000162782021				PROTOCOLLO	Numero / Anno			
MUDE II SAL	1205700600000167742021								
MUDE III SAL	1205700600000244842022								
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO								
TABELLA A									
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO	
P.COMUNI	FOCAROLI VINCENZO	FCRVCN50T05A981B	100%	100%	€ 871.095,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 871.095,44	
1	DURANTE GIUSEPPE	DRNGPP92L09H501G	100%	5%	€ 13.762,58	€ 0,00	€ 7.984,94	€ 5.777,64	
2	FOCAROLI VINCENZO	FCRVCN50T05A981B	100%	17%	€ 44.057,81	€ 0,00	€ 23.930,73	€ 20.127,07	
3	DURANTE ANTONIA	DRNNTN39P66A981X	100%	7%	€ 9.566,94	€ 0,00	€ 1.966,19	€ 7.600,75	
4	NUNZIANGELI LUCIANA	NNZLCN57T43H501U	100%	11%	€ 27.778,65	€ 0,00	€ 15.228,06	€ 12.550,59	
5	ANGELONE MARIA LAURA	NGLMLR49H56H501I	100%	17%	€ 45.550,93	€ 0,00	€ 25.821,98	€ 19.728,95	
6	CRECCO MARCELLO	CRMCCL49R05H501K	100%	11%	€ 31.704,05	€ 0,00	€ 18.718,92	€ 12.985,13	
7	CORTESE ANGELO	CRTNGL37S18A981U	100%	15%	€ 34.269,77	€ 0,00	€ 16.645,54	€ 17.624,23	
8	CORTESE ANGELO	CRTNGL37S18A981U	100%	8%	€ 33.548,66	€ 0,00	€ 24.508,35	€ 9.040,31	
9	CORTESE ANGELO	CRTNGL37S18A981U	100%	8%	€ 21.978,62	€ 0,00	€ 12.312,00	€ 9.666,62	
			TOTALE	100%	€ 1.133.313,45	€ 0,00	€ 147.116,71	€ 986.196,73	
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)									
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO					PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
IMPORTO AMMESSO					€ 1.133.313,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.133.313,45	
QUOTA A CARICO TOTALE (*)					€ 147.116,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.116,71	
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
DI CUI DA RIMBORSARE					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO					€ 986.196,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 986.196,73	
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE		CONTO DEDICATO			PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
PROVE 1	SALTO COSTRUZIONI S. R. L. (FERRETTI SIM	IT19F0200814607000105419364			€ 17.145,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.145,64	
IMPR	SALTO COSTRUZIONI S. R. L. (SALTO COSTR	IT19F0200814607000105419364			€ 835.705,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 835.705,83	
PROG	DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGI	IT33H0200814607000105036009			€ 65.259,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.259,80	
SICP	DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGI	IT33H0200814607000105036009			€ 3.262,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.262,99	
SICE	DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGI	IT33H0200814607000105036009			€ 7.613,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.613,65	
DLAV	DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGI	IT33H0200814607000105036009			€ 39.880,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.880,99	
COLL	SANTOPRETE MAURILIO (SANTOPRETE M.	IT94H083271460000000001965			€ 4.834,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.834,05	
GEOL	Studio Geologico Associato Marchetti-Se	IT21N030691460300000101515			€ 12.493,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.493,78	
			TOTALE	€ 986.196,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 986.196,73		
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DELOCALIZZAZIONE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE		CONTO DEDICATO			PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO									
		0%	50%	0%	50%	€ 48.063,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.063,21
PAGAMENTI PIANIFICATI		LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
SAL ZERO		0%	100%	20%	80%	€ 249.100,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 249.100,06
SAL INIZIALE		20%	0%	20%	4%	€ 180.847,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.847,57
SAL INTERMEDIO 1		20%	0%	20%	4%	€ 180.847,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.847,57
SAL INTERMEDIO 2		30%	0%	30%	6%	€ 271.271,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 271.271,35
SALDO		30%	0%	10%	6%	€ 104.130,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.130,18
SAL COVID		0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	100%	100%	100%	100%	€ 986.196,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 986.196,73
TABELLA A-BIS									
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE	COR	
1	DURANTE GIUSEPPE	DRNGPP92L09H501G	100%	5%	€ 43.725,63	€ 0,00	€ 0,00	0	
2	FOCAROLI VINCENZO	FCRVCN50T05A981B	100%	17%	€ 152.323,20	€ 0,01	€ 0,00	0	
3	DURANTE ANTONIA	DRNNTN39P66A981X	100%	7%	€ 57.523,09	€ 0,00	€ 0,00	0	
4	NUNZIANGELI LUCIANA	NNZLCN57T43H501U	100%	11%	€ 94.983,83	€ 0,00	€ 0,00	0	
5	ANGELONE MARIA LAURA	NGLMLR49H56H501I	100%	17%	€ 149.310,17	€ 0,00	€ 0,00	0	
6	CRECCO MARCELLO	CRMCCL49R05H501K	100%	11%	€ 98.272,44	€ 0,00	€ 0,00	0	
7	CORTESE ANGELO	CRTNGL37S18A981U	100%	15%	€ 133.381,55	€ 0,00	€ 0,00	0	
8	CORTESE ANGELO	CRTNGL37S18A981U	100%	8%	€ 68.417,75	€ 0,00	€ 0,00	0	
9	CORTESE ANGELO	CRTNGL37S18A981U	100%	8%	€ 73.157,76	€ 0,00	€ 0,00	0	
			TOTALE	100%	€ 871.095,41	€ 0,03	€ 0,00	0	
TABELLA B-BIS									
PAGAMENTI ANTICIPATI E DA SALDARE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE		CONTO DEDICATO			ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE	
PROVE 1	SALTO COSTRUZIONI S. R. L. (FERRETTI SIM	IT19F0200814607000105419364			€ 8.572,82	€ 8.572,82	€ 0,00	€ 17.145,64	
IMPR	SALTO COSTRUZIONI S. R. L. (SALTO COSTR	IT19F0200814607000105419364			€ 0,00	€ 0,00	€ 835.705,83	€ 835.705,83	
PROG	DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGI	IT33H0200814607000105036009			€ 31.665,69	€ 20.542,15	€ 13.051,96	€ 65.259,80	
SICP	DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGI	IT33H0200814607000105036009			€ 2.638,81	-€ 28,42	€ 652,60	€ 3.262,99	
SICE	DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGI	IT33H0200814607000105036009			€ 0,00	€ 0,00	€ 7.613,65	€ 7.613,65	
DLAV	DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGI	IT33H0200814607000105036009			€ 0,00	€ 0,00	€ 39.880,99	€ 39.880,99	
COLL	SANTOPRETE MAURILIO (SANTOPRETE M.	IT94H083271460000000001965			€ 0,00	€ 0,00	€ 4.834,05	€ 4.834,05	
GEOL	Studio Geologico Associato Marchetti-Se	IT21N030691460300000101515			€ 5.185,89	€ 4.809,13	€ 2.498,76	€ 12.493,78	
			TOTALE	€ 48.063,21	€ 33.895,69	€ 904.237,83	€ 986.196,73		