

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01254 del 24/05/2022

Proposta n. 1362 del 23/05/2022

Oggetto:

Intervento di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo" sito nel Comune di Amatrice (RI). Contratto di servizio dei servizi cimiteriali e delle forniture connessi con i lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero Monumentale di Amatrice. Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera b). Codice opera: OOPP_00696_2017 CUP: C71E18000050001 - CIG: 8732770DC4 - CIG aggiuntivo: ZC1367E1CE

Proponente:

Estensore	PRIMARINI GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di “Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo” sito nel Comune di Amatrice (RI). Contratto di servizio dei servizi cimiteriali e delle forniture connessi con i lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero Monumentale di Amatrice. Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera b).

Codice opera: OOPP_00696_2017

CUP: C71E18000050001 - CIG: 8732770DC4 - CIG aggiuntivo: ZC1367E1CE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018,
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 28/12/2016;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 37 del 08/09/2017 con cui è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nella quale, all'Allegato. n. 1, al progressivo n. 201, è ricompreso l'intervento di "Ricostruzione e miglioramento sismico dell'Area cimiteriale capoluogo" (Codice OOPP_000696_2017) sito nel Comune di Amatrice (RI) per un importo complessivo di € 6.777.220,12;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A00560 del 09/11/2018 con cui l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario della dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determina n. A00684 del 03/07/2019 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativi alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria afferenti all'intervento di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo" sito nel Comune di Amatrice (RI) a favore del R.T.P. "Studio Tecnico Gruppo Marche – GEOMAP S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA";

PRESO ATTO che il Progetto Definitivo è stato approvato con Determinazione n. A01533 del 12/11/2020 a seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione n. A01150 del 03/09/2020;

VISTO il Decreto n. A0008 del 21/01/2021 con cui è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo, del Comune di Amatrice (RI)", Codice OOPP_000696_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 6.777.220,12 di cui € 4.490.966,80 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 287.954,60 non soggetti a ribasso ed € 2.286.253,32 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione n. A01139 del 28/05/2021 con cui si è proceduto all'approvazione, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, della proposta di aggiudicazione affidando l'esecuzione dei lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale Capoluogo" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP_000696_2017 a favore della ditta "Samoa Restauri S.r.l." con sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) - cap 84098 - Via Pompei Traversa Santoro, snc - C.F. e P.I. n. 04925950653;

CONSIDERATO che al fine di dare attuazione ai lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo" del Comune di Amatrice (RI) è risultato necessario procedere contestualmente all'esecuzione di servizi cimiteriali e alle forniture connessi quali: inumazione dei feretri, esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie, inumazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in terra, tumulazione di feretro o di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo, collocazione resti ossei/ceneri in ossario/cinerario comune, traslazione salme, ricognizione della sepoltura e smaltimento rifiuti prodotti dalle sopradette attività;

VISTA la Determinazione a contrarre n. A01003 del 12/05/2021 con cui è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi cimiteriali e relative forniture connesse all'esecuzione dei lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero di Amatrice, Codice Opera «OOPP_00696_2017» per un importo complessivo di 402.515,55 di cui € 386.779,00 per prestazioni soggette a ribasso ed € 15.736,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

VISTA la Determinazione di Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione n. DU0108-000086 del 25/08/2021 con cui si è proceduto all'aggiudicazione dell'affidamento dei servizi cimiteriali e delle forniture connessi con i lavori di "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo, del Comune di Amatrice (RI)" a favore dell'operatore economico "EUREKA SRL" C.F. 01650260662/P.IVA IT01650260662 con sede legale in Via Manlio D'Eramo, 27 – 67039 Sulmona (AQ) che ha offerto un ribasso dell'11,60%, pari ad € 341.912,64 oltre oneri della sicurezza per € 15.736,55 corrispondente all'importo contrattuale di € 357.649,19 (diconsi Euro trecentocinquasettemilaseicentoquarantanove/19) IVA esclusa, come rettificato nella Determinazione n. A01774 del 29/09/2021.

VISTA la nota interna prot.n. 252854 del 14/03/2022 con cui è stata comunicata l'avvenuta annotazione nel Registro della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, dell'atto indicato in oggetto, sottoscritto digitalmente in data 11/02/2022, cui è stato apposto il n. 373/22 del 28/02/2022, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che

- in data 13/09/2021 il Direttore dei Lavori, ing. Fabrizio Cioppettini R.T.P., dello “Studio Tecnico Gruppo Marche – GEOMAP S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA”, ha proceduto alla consegna dei lavori;
- in data 13/09/2021, l'Ing. Fabrizio Cioppettini, in qualità di Direttore dell'Esecuzione, ha redatto apposito Verbale di avvio del servizio per la traslazione dei feretri come disposto nel contratto con la ditta “EUREKA SRL”;
- le traslazioni sono avvenute in varie fasi con ripresa e sospensione delle operazioni dalla zona di esecuzione dei lavori, parte storica del cimitero monumentale, ai loculi temporanei messi a disposizione dal Comune di Amatrice all'interno dell'area cimiteriale;
- le operazioni di traslazione, circa centottanta, sono state sospese in data 22/12/2021 consentendo la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione delle cappelle e edicole site nella parte storica del cimitero;

DATO ATTO che a seguito di dette operazioni sono stati eseguiti vari sopralluoghi anche con l'ispezione del locale interrato posto al di sotto della quota del pavimento della chiesa crollata a seguito degli eventi sismici, in precedenza non ispezionabile a causa della presenza delle macerie;

- durante i citati sopralluoghi nell'ossario posto sotto la chiesa sono stati rinvenuti circa venti contenitori con resti ossei per i quali si rende necessario procedere con operazioni di cremazione;
- con nota del 22/04/2022 acquisita al prot.n. 397164 la ditta incaricata per le operazioni dei servizi cimiteriali e delle forniture, “EUREKA SRL”, ha trasmesso apposito preventivo di spesa consistente in:

- Impiego di personale specializzato per la rimozione dall'interno dell'ossario comune dei resti ossei con successiva cremazione degli stessi e riconsegna in cimitero delle ceneri;

- Fornitura contenitore e lenzuolino biodegradabile (capienza di circa 40 kg di resti ossei cadauno);

- Trasporto al forno crematorio e riconsegna presso il cimitero di Amatrice delle relative ceneri;

Stima prevista pari a circa 20 contenitori;

- Rimozione e smaltimento dei rifiuti cimiteriali tra cui legno, indumenti e zinco presenti all'interno dell'ossario comune con successiva pulizia e disinfestazione di tutta la zona interessata;

- Il costo di ogni singolo contenitore comprensivo di tutte le voci su elencate è pari ad € 900,00 + iva 22 %.

- a specificare che il solo costo della cremazione di ogni contenitore da 40 kg di resti ossei è di circa € 500,00 + iva mentre la restante parte (€ 400,00 + iva) è relativa a tutte le altre voci quali personale specializzato impiegato, rimozione dei resti ossei, preparazione dei contenitori, trasporti, attrezzature impiegate, pulizie, disinfestazioni, smaltimento rifiuti cimiteriali (preparazione, disinfezione, riduzione volumetrica e smaltimento), ecc.;

CONSIDERATO che i corrispettivi spettanti in virtù di detta proposta di variazione contrattuale sono di seguito riepilogati:

Descrizione delle prestazioni	Corrispettivo a base di gara	Corrispettivo al netto del ribasso d'asta del 11,60%
rimozione dall'interno dell'ossario comune dei resti ossei con successiva cremazione degli stessi e riconsegna in cimitero delle ceneri. A misura.	€ 900,00 cad.	€ 795,60
Totale incremento corrispettivi per n.20 contenitori	€ 18.000,00	€ 15.912,00

TENUTO CONTO che l'importo totale di contratto, esclusa IVA di legge, così aggiornato al netto del ribasso d'asta è pari ad € 373.561,19 e ne risulta una variazione rispetto all'importo affidato in sede di

gara pari ad € 357.649,19 con una variazione del 4,45% e pertanto l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, come disposto dall'art. 106 comma 7 del Codice.

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento [...] per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti*, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

1. *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
2. *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;*

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*;

VISTA la Relazione, redatta dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto originario, agli atti con prot.n. 505590 del 23/05/2022;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per l'affidamento dei servizi cimiteriali dagli attuali € 357.649,19 ad € 373.561,19 (variazione di € 15.912,00) oltre iva ed oneri di legge;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che, come indicato nella relazione del RUP redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b), le variazioni contrattuali sono contenute nei limiti percentuali indicati nel comma 7 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che la ditta "EUREKA SRL" è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO pertanto necessario apportare una modifica del contratto, sottoscritto in data 11/02/2022, prevedendo dei servizi supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti;

PRESO ATTO altresì che:

- l'incremento dell'importo del servizio non avrebbe comunque variato la procedura di affidamento in quanto si è svolta secondo quanto prescritto per le gare ad evidenza pubblica, con procedura aperta, sopra soglia comunitaria;
- le somme ulteriori occorrenti sono già disponibili all'interno del quadro economico dell'intervento, allegato alla relazione del RUP;

RITENUTO ALTRESI necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla suddetta relazione del RUP;

CONSIDERATO che la presente modifica contrattuale non è sottoposta a verifica preventiva di legittimità, come disposto dall'art. 7 comma 1 lett. d) dell' "Accordo per l'esercizio di alta sorveglianza e di

garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma” sottoscritto da ANAC e Invitalia in data 28/12/2016

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia per l'affidamento dei servizi supplementari redatta dal RUP, Arch. Tonino Cicconetti, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, relativa ai maggiori oneri afferenti all'incarico di servizi supplementari, quali rimozione dall'interno dell'ossario comune dei resti ossei con successiva cremazione degli stessi e riconsegna in cimitero delle ceneri, afferenti all'intervento denominato "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo" sito nel Comune di Amatrice (RI)- CUP: C71E18000050001 - CIG: 8732770DC4 - CIG aggiuntivo: ZC1367E1CE
- 2) di affidare i servizi supplementari, quali la rimozione dall'interno dell'ossario comune dei resti ossei con successiva cremazione degli stessi e riconsegna in cimitero delle ceneri, afferenti all'intervento denominato "Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale capoluogo" sito nel Comune di Amatrice (RI) all'operatore economico "EUREKA SRL" C.F. 01650260662/P.IVA IT01650260662 con sede legale in Via Manlio D'Eramo, 27 – 67039 Sulmona (AQ) che ha offerto un ribasso dell'11,60% per un importo di € 15.912,00 al netto del ribasso offerto del 11,60%, oltre IVA;
- 3) di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo che seppur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.;
- 4) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di provvedere all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 106 commi 5, 8 e 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole