

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01797 del 21/12/2020

Proposta n. 1844 del 21/12/2020

Oggetto:

Lavori di "Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di Collespada" nel Comune di Accumoli (RI). Ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 e n. 109/2020 Codice opera: OOURB_M_001_01_2017 - CUP: C64D18000080001 - CIG: 8026597D5F Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Proponente:

Estensore	FORTINI SANDRA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Lavori di “Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di Collespada” nel Comune di Accumoli (RI). Ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 e n. 109/2020 Codice opera: OOURB_M_001_01_2017 - CUP: C64D18000080001 - CIG: 8026597D5F

Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018,
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016

tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTO il D.P.C.M. 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio, n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 nonché, da ultimo, l'ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" ove, nell'Allegato 1, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI);

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PRESO ATTO che a seguito degli eventi sismici centro Italia, la CNA sede di Rieti ha donato al comune di Accumoli la progettazione definitiva e esecutiva del primo lotto delle opere di urbanizzazione primaria, realizzata dallo Studio Associato Arking con sede in Sansepolcro (Arezzo) viale Divisione Garibaldi n. 8, P. IVA 02248870517, con capogruppo arch. David Gori;

VISTA la Delibera n. 17 del 09/05/2019 con la quale il Comune di Accumoli ha proceduto:

- all'approvazione del progetto definitivo per un importo complessivo di € 565.284,51, di cui € 455.501,89 per lavori comprensivi di € 19.373,65 per oneri della sicurezza,
- ad adottare la variante puntuale al P.R.G.;
- all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

- alla rinuncia del ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., che pertanto resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la Determinazione n. A00020 del 16/01/2019, con la quale l'arch. Tonino Cicconetti, funzionario della Regione Lazio, in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio, è stata nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTO il progetto esecutivo afferente all'intervento di "Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di Collespada" nel Comune di Accumoli" redatto dallo Arking Associati Progettazioni;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00964 del 17/09/2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo relativo ai lavori di Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di Collespada nel comune di Accumoli per un importo di € 565.284,51

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. A00985 20/09/2019 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di "*Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di Collespada*" nel Comune di Accumoli" riconducibili alle categorie OG6 e OG3 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c-bis) del D.Lgs n. 50/2016, con consultazione di almeno 15 operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base d'asta di € 455.501,89 di cui € 436.128,24 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 19.373,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione n. A01345 del 13/12/2019 mediante la quale si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "*Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di Collespada*" nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'Operatore Economico "Onorati Costruzioni Generali s.r.l." con sede in Via Vittorio Veneto n. 19 – Canterano (RM), che ha offerto un ribasso economico del 31,73% corrispondente all'importo contrattuale di € 297.744,75 oltre oneri per la sicurezza per € 19.373,65 IVA e oneri di legge esclusi;

VISTA la Determinazione n. A01259 del 22/11/2019 con la quale è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento di Lavori di "Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di Collespada" (Lotto n. 1) nel comune di Accumoli, a favore dello studio Arking Associati Progettazioni;

PRESO ATTO che:

- in data 20/01/2020 il Direttore dei Lavori, arch. David Gori dello studio "Arking Associati Progettazioni" ha proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- in data 04/02/2020 si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto Reg. Cron. n. 133 del 19/02/2020;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di modificare le previsioni originarie di progetto redigendo una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per una migliore esecuzione globale dell'intervento così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, arch. David Gori dello studio "Arking Associati Progettazioni" rendendo così necessario apportare modifiche al contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 1001001 del 19/11/2020 e depositata agli atti dell'Ufficio del RUP, redatta dal Direttore Lavori arch. David Gori che si compone di:

- Relazione tecnica;
- Aggiornamento PSC;
- Documentazione fotografica;
- Computo metrico;
- Nuovi prezzi ed analisi;
- Quadri economici;
- Quadro comparativo;
- Sezioni di scavo;
- Tav01 rete fognaria;
- Tav07A rete idrica;
- Schema atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 31,73%, presenta un importo dei lavori pari ad € 340.593,87 compresi oneri sicurezza pari ad € 18.487,15, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 23.475,47 corrispondente ad una variazione in aumento del 7,40%;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:*

- 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2. la modifica non altera la natura generale del contratto;*

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];*

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori di “Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di Collespada” nel Comune di Accumoli (RI), trasmessa dal RUP con nota prot. n. 1018764 del 23/11/2020;

VISTA la successiva integrazione, acquisita al protocollo n. 1062459 del 07/10/2020, ove il Rup precisa che, sebbene le fattispecie in questione siano riconducibili anche alla lettera b) dell’art. 106 Codice Appalti, di fatto le variazioni proposte sono rese necessarie da circostanze impreviste e imprevedibili; risulta infatti che soltanto a seguito della rimozione delle macerie, la direzione dei lavori ha potuto constatare l’effettivo stato dell’area di intervento proponendo così le necessarie modifiche che, e ciò comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 del citato articolo di legge, non alterano la natura generale del contratto;

CONSIDERATO pertanto che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 atteso che la variazione in aumento pari ad € 23.475,47 si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l’impresa medesima pari ad € 317.118,40;

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell’intervento pari ad € 565.284,51, di cui per lavori € 455.501,89= oltre IVA, e che per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa;

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi già sottoscritto dall’impresa in segno di per accettazione e dal Direttore dei Lavori arch. David Gori dello studio “Arking Associati Progettazioni”;

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 15;

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze:

	DESCRIZIONE VOCI	Approvazione P.E. Decreto n. A00964 del 17/09/2019	Aggiudicazione Lavori Det. n. del	Proposta variante Det. n. del	Differenze
A	LAVORI	€ 455.501,89	€ 317.118,40	€ 340.593,87	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 436.128,24		436.128,24	
A.1.A	Importo maggiori lavori di perizia			35.684,74	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 19.373,65		18.487,15	
A.3	Ribasso d'asta A.1+A.1.1		31,73%	31,73%	
A.3.1	Ribasso d'asta contrattuale 31,73 %			149.706,26	
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta		€ 297.744,75		
A.5	Importo contrattuale compreso oneri della sicurezza		€ 317.118,40	340.593,87	€ 23.475,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 109.782,62	€ 248.166,12	224.690,64	-€ 23.475,47
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	€ 4.672,26	€ 4.672,26	€ -	-€ 4.672,26
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	-
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti				-
B.2.2)	Indagini geognostiche	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	-
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali				-
B.2.4)	Altre spese tecniche				-
B.3)	Spese Tecniche	€ 30.014,52	€ 29.432,84	€ 29.432,84	-
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ -	€ -	€ -	-
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -	€ -	€ -	-
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ -	€ -	€ -	-
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ -	€ -	€ -	-
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 27.699,00	€ 27.117,32	€ 27.117,32	-
B.3.5.1)	Spese tecniche lavori di perizia			€ -	-
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 2.315,52	€ 2.315,52	€ 2.315,52	-
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	€ -	€ -	-
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	€ -	€ -	-
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	€ -	€ -	€ 0,00
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 9.110,04	€ 9.110,04	€ 6.811,88	-€ 2.298,16
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717/1949 e ss.mm.ii.)	€ 1.387,71	€ 1.387,71	€ 1.387,71	-
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -	€ -	-
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 1.200,58	€ 1.177,31	€ 1.177,31	-
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 <i>geologo</i> = 2%	€ -	€ -	€ -	-
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€ 45.550,19	€ 31.711,84	€ 34.059,39	€ 2.347,55
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 1.980,00	€ 1.980,00	€ 1.320,00	-€ 660,00
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 6.867,32	€ 6.734,23	€ 6.734,23	-
B.16.1)	Economie da gara appalto lavori comprensivi di IVA di legge		€ 152.221,84	€ 137.029,24	-€ 15.192,60
B.16.2)	Economie da gara affidamento Direzione Lavori e CSE comprese di cassa profess. e IVA		€ 738,04	€ 738,04	-
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 565.284,51	€ 565.284,51	€ 565.284,51	€ 0,00

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Tonino Cicconetti, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione agli atti con prot.n. 1018764 del 23/11/2020;

VISTO il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), assunto al prot. n. 1106638 del 18/12/2020;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d'opera redatta dal RUP arch. Tonino Cicconetti e acquisita al prot. n. 1018764 del 23/11/2020 e la successiva integrazione recante prot. n. 1062459 del 07/10/2020;
- 2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa ai lavori di "Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione nella frazione Collespada" del Comune di Accumoli, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. David Gori, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale da €

317.118,40= a € 340.593,87= e pertanto con una variazione in aumento di € 23.475,47= pari al 7,40%;

- 3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione allegato alla Perizia di Variante prot. n. 1018764 del 23/11/2020;
- 4) di prendere atto che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 15 (quindici);
- 5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in premessa;
- 6) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole