

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

**N.** A01076 **del** 29/04/2022

**Proposta n.** 1150 **del** 29/04/2022

**Oggetto:**

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi del art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 relativi all'intervento di "Demolizione e Ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco distaccamento sito nel Comune di Posta (RI)" finanziato con Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 Codice Opera: CAS\_M\_005\_2018 - CUP C86D20000160001 - CIG 8427749E79- CIG Aggiuntivo: ZAC32257A8

**Proponente:**

Estensore	PRIMARINI GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BOCCANERA PATRIZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi del art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 relativi all'intervento di "*Demolizione e Ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco distaccamento sito nel Comune di Posta (RI)*" finanziato con Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 Codice Opera: CAS\_M\_005\_2018 - CUP C86D20000160001 - CIG 8427749E79- CIG Aggiuntivo: ZAC32257A8

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA  
2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" (nel prosieguo solo "*Codice*");

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 28/12/2016, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 67/2018, Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018 che sostituisce l'Allegato 1 dell'Ordinanza 56/2018, nel quale è ricompreso l'intervento di Adeguamento sismico della Scuola Primaria di Posta, per un importo complessivo di € 1.019.308,94;

VISTA la nota del Comune di Posta prot. 4850 del 18/07/2019, acquisita agli atti con prot. 575597 del 19/07/2019, con la quale si chiede la sostituzione dell'intervento di "Adeguamento sismico della scuola Primaria" con l'intervento di "Demolizione e ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco";

CONSIDERATO che:

- il finanziamento per l'intervento su detto fabbricato non è ricompreso nelle ordinanze nn. 37/2017 e 56/2018, in quanto l'inagibilità della stessa caserma è stata accertata successivamente all'emanazione delle stesse;
- a seguito di un confronto con il Commissario Straordinario, l'USR Lazio in occasione dell'aggiornamento e rimodulazione delle Opere Pubbliche già finanziate e inviate alla Struttura Commissariale in data 21/7/2020, ha provveduto alla sostituzione dell'intervento di

“Adeguamento sismico della Scuola Primaria di Posta” con l’intervento di “Demolizione e ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco”;

- la suddetta sostituzione di intervento è stata recepita mediante l’adozione dell’Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020 ed identificata con Id 388;
- l’USR Lazio, nelle more dell’aggiornamento degli interventi e rimodulazione degli importi, nello spirito di accelerare la ricostruzione della caserma che ha funzione strategica per il territorio, ha avviato le procedure per l’attuazione dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco, distaccamento di Posta (RI);

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016 e ss.mm.i.;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00470 del 10/03/2021 con la quale l’Ing. Patrizia Boccanera, funzionario della struttura dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in sostituzione del precedente R.U.P.;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, prot. n .0531435 del 16/06/2021;

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. A01196 del 11/09/2020 è stata indetta la procedura ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 per l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva compresa la relazione geologica e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di "*Demolizione e Ricostruzione della Caserma dei Vigli del Fuoco, distaccamento di Posta (RI)*" per un importo a base di gara € 110.033,06 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- con Determinazione n. A01524 del 05/11/2020, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, è risultato aggiudicatario dell’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici la società Eutecne S.r.l. con sede legale in Via A. Volta n. 88, 06135 Perugia (PG) che ha offerto un ribasso economico del 5% per un importo contrattuale di € 104.534,41 IVA e oneri di legge esclusi;
- in data 03/12/2020 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto, a cui è stato apposto il n. 186/20 in data 14/12/2020 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale, relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto, pari ad € 82.913,00= oltre IVA ed oneri di legge esclusi;

- per espressa previsione dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione corrispondente ad € 21.618,41= oltre IVA ed oneri di legge, sarà affidato, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- in data 27/04/2021 è stato acquisito al protocollo USR con prot. n. 375718 il Progetto Definitivo relativo all'intervento di "Demolizione e Ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco distaccamento sito nel Comune di Posta (RI)", successivamente integrato da parte della società Eutecne S.r.l. su richiesta del Responsabile unico del Procedimento con note prot. 395024 del 04/04/2021, 469617 del 26/05/2021 e 515393 del 11/06/202;
- Con Determinazione dirigenziale n. DU0105 – 000104 del 31/08/2021 si è conclusa positivamente la Conferenza Regionale con prescrizioni che dovranno essere recepite nell'elaborazione del progetto esecutivo;
- Con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. A01676 del 15/09/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo all'intervento di "Demolizione e Ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco distaccamento sito nel Comune di Posta (RI)";
- Con Determinazione dirigenziale n. DU0105 – 000104 del 31/08/2021, la Conferenza Regionale si è conclusa positivamente con prescrizioni che dovranno essere recepite nell'elaborazione del progetto esecutivo;
- Con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. A01676 del 15/09/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo all'intervento di "Demolizione e Ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco distaccamento sito nel Comune di Posta (RI)";
- In data 17/09/2021 con nota prot. n. 0733051 è stato comunicato l'avvio della progettazione esecutiva;
- In data 11/11/2021 con nota protocollo n. 0919750 è stato acquisito il progetto esecutivo delle Caserma dei Vigili del Fuoco distaccamento sito nel Comune di Posta (RI)";

#### DATO ATTO CHE:

- si sono resi necessari servizi tecnici di architettura e ingegneria supplementari per la progettazione dell'opera al fine di rendere la stessa perfettamente rispondente al quadro esigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in recepimento delle relative indicazioni logistiche e tecnologiche proposte dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti con il quale è stata coordinata la progettazione della nuova Caserma;
- l'importo tra il progetto definitivo approvato con determinazione n. A01676 del 15/09/2021 e quello esecutivo in corso di verifica non è sostanzialmente cambiato e che dunque è confermata la previsione di un costo dell'opera, nei limiti del Quadro Tecnico Economico, superiore a quanto posto a base di calcolo dei corrispettivi in fase di affidamento dell'incarico;
- si rende, conseguentemente, necessario all'interno del quadro tecnico economico affidare l'esecuzione della prestazione supplementare, richiesta ai fini della funzionalità dell'opera al contraente originale, in quanto ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) un eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi tecnici, stante l'interoperabilità con

l'appalto iniziale comportando per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi e una duplicazione delle procedure;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell'intervento di "Demolizione e Ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco, distaccamento di Posta (RI)";

PRESO ATTO CHE, a fronte della variazione del valore dell'opera, il compenso per i servizi tecnici supplementari è stato determinato, sulla base della prestazione aggiuntiva da affidare, ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) ed è pari ad € 24.277,43 che, al netto del ribasso offerto in fase di gara, pari al 5% corrispondente ad € 1.213,87 oltre iva ed oneri di legge, corrisponde ad € 23.063,56;

CONSIDERATO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha verificato il compenso per i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la prestazione aggiuntiva da affidare, determinato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice, in base al DM 17/06/2016 come di seguito riportato:

Importo a Base d'Asta	Importo dopo la Determinazione di aggiudicazione n. A01524 del 05/11/2020 (ribasso 5%)	Nuovo Importo Parcella	Dopo ribasso del 5%	Modifica Contrattuale +22,0%
110.033,06 € (calcolato su un valore presunto dell'opera di € 708.510,00)	104.531,41 €	134.310,49 € (calcolato su un valore presunto dell'opera di € 941.005,49 )	127.594,97 €	23.063,56 €

- la rideterminazione dei relativi compensi tiene conto sin d'ora del conseguente incremento della parcella anche per l'incarico di CSE che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56/2018 sarà affidato e contrattualizzato solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- detto importo di € 23.063,56 eccede il 50% di quello di cui al contratto originario e che pertanto, seppure le prestazioni che si sono rese necessarie concorrano al superamento del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione delle stesse è stata proposta ed accettata dalla società Eutecne S.r.l. agli stessi patti e condizioni del contratto originario, così come rappresentato nel quadro tecnico economico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate della società Eutecne S.r.l. ed acquisito al protocollo USR al n. 515393 del 11/06/2021;
- le maggiori spese tecniche necessarie aggiuntive, nette, pari a € 23.063,56 comportano un aumento del 22% dell'importo contrattuale iniziale, non rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo), ma eseguibili agli stessi patti e condizioni;
- nello specifico l'importo contrattuale totale del servizio in oggetto è pari quindi ad € 127.594,97 oltre IVA e oneri previdenziali, e trova copertura all'interno del quadro tecnico ed economico e comunque nel rispetto dell'importo complessivo del finanziamento pari a € 1.274.816,97;

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 411976 del 28/04/2022 con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP, nella funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto per i compiti di cui all'art. 22 del D.M. 49/2018, autorizza ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

DATO ATTO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- la società Eutecne S.r.l. è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio supplementare;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta ai sensi dell'art 106, comma 1 lettera b), del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all'incarico di prestazioni professionali supplementari a completamento della progettazione dell'intervento di "*Demolizione e Ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco di Posta*" dell'importo complessivo di € 23.063,56 al netto del ribasso offerto del 5% oltre IVA ed oneri di legge, come da Relazione del RUP nella funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto per i compiti di cui all'art. 22 del D.M. 49/2018;
- 2) di affidare alla società Eutecne S.r.l. con sede legale in Via A. Volta n. 88, 06135 Perugia (PG)- C.F./P.IVA 02723650541, l'esecuzione del servizio supplementare di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di € 18.003,48 al netto del ribasso offerto del 5% oltre IVA e oneri di legge relativamente all'espletamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica;
- 3) di affidare l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo del servizio supplementare di cui al precedente punto 1) corrispondente ad € 5.060,08 al netto del ribasso offerto del 5% oltre IVA e oneri di legge solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018;
- 4) di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo;
- 5) di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzioneelazio.it> nella sezione "*Amministrazione*

*Trasparente*” e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore  
*Ing. Wanda D'Ercole*

Copia

**ATTO AGGIUNTIVO**

(art.22 comma 4 D.M. 49/2018)

per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi del art. 106, comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, relativi all'intervento di "*Demolizione e Ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco distaccamento sito nel Comune di Posta (RI)*" finanziato con Ordinanza n. 109 del 23/12/2020. Codice

Opera: CAS\_M\_005\_2018

CUP C86D20000160001 - CIG 8427749E79- CIG Aggiuntivo: ZAC32257A8

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione n. A01524 del 05/11/2020, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, è risultato aggiudicatario dell'appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici la società "Eutecne S.r.l. con sede legale in Via A. Volta n. 88, 06135 Perugia (PG)- C.F./P.IVA 02723650541F - che ha offerto un ribasso economico del 5% per un importo contrattuale di € 104.531,41 IVA e oneri di legge esclusi;
- in data 03/12/2020 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto, cui è stato apposto il n. 186/20 in data 14/12/2020 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., per importo contrattuale relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 82.913,00= oltre IVA ed oneri di legge IVA e oneri di legge esclusi;
- per espressa previsione dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione corrispondente ad € 21.618,41= oltre IVA ed oneri di legge, sarà affidato, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- in data 27/04/2021 è stato acquisito al protocollo USR con prot. n. 375718 il Progetto Definitivo relativo all'intervento di "*Demolizione e Ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco distaccamento sito nel Comune di Posta (RI)*", successivamente integrato da parte della società Eutecne S.r.l. su richiesta del Responsabile unico del Procedimento con note prot. 395024 del 04/04/2021, 469617 del 26/05/2021 e 515393 del 11/06/2021;
- in data 03/12/2021 per mail ordinaria e successivamente inoltrato a mezzo pec in data 01/02/2022 protocollo n. 98844 è pervenuto il progetto esecutivo in corso di verifica;
- al fine di realizzare un'opera perfettamente rispondente al quadro esigenziale del Corpo Nazionale dei

VV. F ed in recepimento delle indicazioni logistiche e tecnologiche proposte dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti con il quale è stata coordinata la progettazione della nuova Caserma si sono rese necessarie prestazioni supplementari con conseguente rivalutazione dell'importo dei lavori, nell'ambito del medesimo quadro economico;

- che per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 è stato pertanto previsto di ampliare i servizi tecnici con l'attività supplementare, da parte del contraente originale, che si è resa necessaria e non era inclusa nell'appalto iniziale;
- che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 22% dell'importo contrattuale iniziale, eccedendo rispetto alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 (quinto d'obbligo);
- la rideterminazione dei relativi compensi tiene conto sin d'ora del conseguente incremento della parcella anche per l'incarico di CSE che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56/2018 sarà affidato e contrattualizzato solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- che l'importo totale dei servizi tecnici è pari quindi a € 127.594,97 e comporta un incremento dell'importo contrattuale di **€ 23.063,56** oltre IVA e oneri previdenziali, nel rispetto dell'importo complessivo del finanziamento pari a € 1.274.816,97;
- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata affidata alla società "Eutecne S.r.l. con sede legale in Via A. Volta n. 88, 06135 Perugia (PG)- C.F./P.IVA 02723650541F l'esecuzione del servizio supplementare afferente l'incarico supplementare per le motivazioni sopra espresse per un importo complessivo di **€ 18.003,48** al netto del ribasso offerto del 5% oltre IVA e oneri di legge relativamente all'espletamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica al netto del ribasso offerto del 5% oltre IVA e oneri di legge, come da Relazione del RUP;
- ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza 56/2018 l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) - \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_ - con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - Partita Iva \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della Società Eutecne S.r.l. P.IVA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

**DICHIARA E SI OBBLIGA**  
di adempiere a quanto segue:

### Art. 1

La società Eutecne S.r.l accetta l'affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera b), relativo all'incarico di progettazione definitiva compresa la relazione geologica, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere aggiuntive resesi necessarie al fine di realizzare un'opera perfettamente rispondente al quadro esigenziale del Corpo Nazionale dei VV. F ed in recepimento delle indicazioni logistiche e tecnologiche proposte dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti con il quale è stata coordinata la progettazione della nuova Caserma, dell'importo complessivo di € 18.003,48 al netto del ribasso offerto del 5% oltre IVA ed oneri di legge.

La società Eutecne S.r.l si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi supplementari sopra richiamati e oggetto del presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto sottoscritto digitalmente in data 03/12/2020, cui è stato apposto il n. 186/20 in data 14/12/2020 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

L'affidamento degli incarichi supplementari per la rispondenza dell'opera alle esigenze tecniche e logistiche del Comando dei Vigili del Fuoco ha determinato una rivalutazione del quadro tecnico economico con un aumento dell'importo lavori da lavori da € 708.510,00 ad € 941.005,49 (importo del progetto definitivo approvato con Determinazione n. A01676 del 15/09/2021 sostanzialmente confermato dal progetto esecutivo) con conseguente ricalcolo della parcella per le prestazioni professionali già oggetto dell'affidamento per l'importo di € 18.003,48 oltre IVA ed oneri di legge.

L'Affidatario si impegna ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle direttive impartite dal R.U.P., comunicando a quest'ultimo, ove dal medesimo richiesti, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto;

L'Affidatario si impegna altresì a consegnare gli elaborati progettuali redatti secondo le modalità e nei termini previsti nella lettera di invito e a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

Inoltre, l'Affidatario autorizza la Stazione appaltante:

- a poter pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento relativo all'oggetto dell'incarico;
- ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei dati personali anche in forma

elettronica, per tutte le finalità connesse all'incarico compresi la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e lo svolgimento di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

### **Art. 2**

I servizi oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati secondo le seguenti indicazioni:

- Anticipazione 30%: Entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione;
- 100% dell'importo contrattuale: Entro venti giorni dal decreto di approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5 dell'Ord. 56/2018 ss.mm.ii. e dell'art. 4 dell'Ord. 63/2018.

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: UF307N

### **Art. 3**

I servizi supplementari di cui al presente atto di sottomissione:

- comportano un aumento di spesa netta pari ad € 18.003,48 rispetto all'importo contrattuale di € 82.913,00= oltre IVA ed oneri di legge esclusi che, seppure con un incremento superiore al quinto dell'importo del contratto, daranno eseguiti dalla società Eutecne S.r.l. agli stessi patti e condizioni del contratto originario, giusta nota acquisita al protocollo USR al n. 515393 del 11.06.2021 e successiva prot. n. 372853 del 14/04/2022;
- riguardano l'esecuzione del servizio supplementare per un importo complessivo di € 18.003,48 al netto del ribasso offerto del 5% oltre IVA e oneri di legge relativamente all'espletamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica.
- per espressa previsione dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione corrispondente ad € 21.618,41= oltre IVA ed oneri di legge, comprensivo della rideterminazione della parcella corrispondente ad € 5.060,08 al netto del ribasso offerto del 5% oltre IVA e oneri di legge sarà affidato, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

### **Art. 4**

Il corrispettivo afferente al servizio supplementare è stato determinato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, in base al DM 17/06/2016, come di seguito riportato:

Importo a Base d'Asta	Importo dopo la Determinazione di	Nuovo Importo Parcella	Dopo ribasso del 5%	Modifica
-----------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------	----------

	aggiudicazione n. A01524 del 05/11/2020 (ribasso 5%)			Contrattuale +22,0%
110.033,06 €  (calcolato su un valore presunto dell'opera di € 708.510,00)	104.531,41 €	134.310,49 €  (calcolato su un valore presunto dell'opera di € 941.005,49)	127.594,97 €	23.063,56 €

La rideterminazione dei relativi compensi tiene conto sin d'ora del conseguente incremento della parcella anche per l'incarico di CSE che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56/2018 sarà affidato e contrattualizzato (comprensivo del relativo incremento) solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

Il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni supplementari resta invariato e determinato sulla base dei giorni fissati nella lettera di invito.

#### **Art. 5**

Il presente atto di sottomissione, integra il precedente Contratto sottoscritto digitalmente in data 03/12/2020, cui è stato apposto il n. 186/20 in data 14/12/2020 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., inerente all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l'intervento di "Demolizione e Ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco distaccamento sito nel Comune di Posta (RI)" vincola l'affidatario e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per l'espletamento del servizio.

#### **Art. 6**

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto l'affidatario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) pari all' \_\_\_\_\_% dell'importo contrattuale.

#### **Art.7**

L'affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.). In particolare accetta esplicitamente la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo

(art. 1 comma 3).

Accetta inoltre espressamente il fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il presente atto, composto di n. 6 (sei) pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Per accettazione

Il Legale Rappresentante della Società Eutecne S.r.l.

\_\_\_\_\_

Firma e data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

*Ing. Patrizia Boccanera*

Il Dirigente

*Ing. Margherita Gubinelli*

\_\_\_\_\_

Il Direttore

*Ing. Wanda D'Ercole*

\_\_\_\_\_

Copia