

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00682 **del** 11/03/2022

Proposta n. 755 **del** 11/03/2022

Oggetto:

Lavori di "Rafforzamento locale del depuratore comunale." Area di intervento Comune di Cittareale (RI). Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 e ss.mm.ii. Codice opera: OOPP_000107_2017 CUP: C46J17000630001 CIG: 8568218D29 Approvazione modifica del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

Proponente:

Estensore	PRIMARINI GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Lavori di “Rafforzamento locale del depuratore comunale.” Area di intervento Comune di Cittareale (RI). Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 e ss.mm.ii.

Codice opera: OOPP_000107_2017 CUP: C46J17000630001 CIG: 8568218D29

Approvazione modifica del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole,

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo "Codice");

VISTA la delibera n.1078 del 21 novembre 2018 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che integra la delibera n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con il D.P.C.M. 28 settembre 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 e ss.mm.ii., recante "*Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" e, da ultimo, l'Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020, recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" ove, nell'Allegato 1 è ricompreso, con il progressivo n. 221, l'intervento denominato "Rafforzamento locale del depuratore comunale. Area di intervento Comune di Cittareale (RI)", per l'importo complessivo di € ad € 220.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la Determinazione n. A00020 del 16/01/2019, con la quale l'arch. Tonino Cicconetti, funzionario della Regione Lazio, in distacco presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio, è stata nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00580 del 23/03/2021, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Andrea Piergigli e rimodulato il quadro economico relativo all'intervento di "Rafforzamento locale del depuratore comunale. Area di intervento Comune di CITTAREALE (RI)" - Codice OOPP_000107_2017, il cui contributo per i lavori è pari ad euro € 151.074,25, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 5.017,68;

VISTA la determinazione n. A00653 del 30/03/2021 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio con la quale si è dato luogo a procedere all'affidamento dei lavori di "Rafforzamento locale del depuratore comunale. Area di intervento Comune di Cittareale (RI)" - Codice OOPP_000107_2017, per un importo complessivo di € 220.000,00 di cui per lavori € 151.074,25, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 5.017,68 non soggetti a ribasso d'asta, IVA esclusa, riconducibili alla categoria OS22, mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di apposito avviso in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 per il tramite della suddetta piattaforma S.TEL.LA, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati con pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; PRESO ATTO che con Determinazione n. A01345 del 13/12/2019 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Rafforzamento locale del depuratore comunale. Area di intervento Comune di Cittareale (RI)" Cod. Opera OOPP_000107_2017, a favore dell'Operatore Economico "A.T.P. srl", con sede legale in Via Stanislao Solari n. 414, CAP 00134, Roma, Italia, C.F. e P.IVA IT09011671006, che ha offerto un ribasso pari a 23,78 punti percentuale, definendo, in tal modo, un importo contrattuale di € 111.324,32, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 5.017,68, oltre IVA di legge;

Con Determinazione n. DU0108-000020 del 10/08/2021 è stato nominato tra il personale tecnico dell'USR Lazio, con riferimento al progetto di "Rafforzamento locale del depuratore comunale. Località Ienco, Comune di Cittareale (RI)" - Codice opera: OOPP_000107_2017, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di Sicurezza durante l'Esecuzione l'Arch. Marco Pirri;

- in data 05/08/2021 il Direttore dei Lavori, arch. Marco Pirri ha proceduto alla consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge, per poi procedere alla consegna definitiva dei lavori in data 02/09/2021;

- in data 04/11/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori con la ditta "A.T.P. srl", e si è proceduto all'annotazione nel Registro della Direzione Regionale LL.PP. al n. 334/21 in data 05/11/2021;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto e pertanto è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per una migliore esecuzione globale dell'intervento così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, arch. Marco Pirri;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto prevedendo modifiche del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, arch. Marco Pirri;

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 222787 del 04/03/2022 e depositata agli atti dell'Ufficio del RUP Area Ricostruzione Pubblica, redatta dal Direttore Lavori arch. Marco Pirri e costituita dai seguenti documenti: 1-Relazione perizia di variante; 2- Computo metrico progetto esecutivo; 3- Elenco Nuovi prezzi variante; 4- Analisi nuovi prezzi; 5- Computo metrico variante; 6- Quadro comparativo; 7- Schema atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 8- Piano di manutenzione;

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 23,78%, presenta un importo dei lavori pari ad € 135.195,25 compresi oneri sicurezza pari ad € 7.207,86, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 18.853,14 corrispondente ad una variazione in aumento del 16,21%;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale,*

ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1. *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
2. *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...]* siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

3. *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
4. *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];*

CONSIDERATO che rientrano nella fattispecie di cui al citato art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 le lavorazioni relative allo smaltimento dei reflui, lavorazioni e forniture aggiuntive volte a migliorare la funzionalità dell'impianto, quali lavorazioni/forniture aggiuntive del tipo una nuova pompa di sollevamento reflui, riparazione del motoriduttore agitatore della vasca di ossidazione, mixer per vasca di denitrificazione.

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili dalla Stazione Appaltante e che viene ampiamente rispettato l'art.106, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'importo netto dei lavori di perizia, pari ad € 18.853,14 si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima pari ad € 116.342,11;

CONSIDERATO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell'intervento pari ad € 220.000,00 e che per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse derivanti dalle voci "lavori in economia", "imprevisti" ed "economie da ribasso d'asta" della medesima procedura di affidamento;

CONSIDERATO inoltre che:

- con riferimento ai lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, si ritiene necessario affidare gli stessi al contraente originale per evitare ulteriori ritardi nei lavori di realizzazione delle opere di "Rafforzamento locale del depuratore comunale", in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi nonché notevoli disguidi per la Stazione appaltante.
- il cambiamento del contraente nella attuale fase risulterebbe impraticabile, sia per motivi economici che tecnici nonché per requisiti di intercambiabilità o interoperabilità delle apparecchiature e servizi forniti nell'ambito dell'appalto iniziale. L'alternativa alla variazione del contratto per i lavori supplementari aggiuntivi, comporterebbe la necessità della chiusura del contratto in corso con i relativi oneri a carico dell'Amministrazione, nonché l'indizione di una nuova procedura di gara con tutti i ritardi conseguenti.
- i lavori di cui alla perizia di variante, diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti determinati da circostanze non prevedibili dalla Stazione Appaltante prima della procedura di gara inerente all'affidamento dei lavori, come meglio sopra specificato, non alterano la natura generale del contratto;

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*».

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi già sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione e dal Direttore dei Lavori arch. Marco Pirri;

CONSIDERATO che il RUP arch. Tonino Cicconetti, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ha redatto l'apposita relazione illustrativa di autorizzazione della variante, agli atti con prot.n. 241086 del 10/03/2022, relativa alla modifica contrattuale afferente ai lavori di "Rafforzamento locale del depuratore comunale. Area di intervento Comune di Cittareale (RI)", evidenziando che la stessa modifica ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che per effetto dell'esecuzione dei lavori supplementari e di quelli previsti nella perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 15 (quindici);

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze:

Rafforzamento locale del depuratore comunale. Località Ienco, Comune di Cittareale (RI)					
QUADRO ECONOMICO					
	DESCRIZIONE VOCI	Progetto Esecutivo	Det agg. QE 12-11-2021	VARIANTE	Differenze
A	LAVORI	€ 151.074,25	116.342,11	135.195,25	
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.017,68	5.017,68	4.707,86	
A.2	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 146.056,57	146.056,57	137.160,48	
	Oneri sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta VARIANTE	€		2.500,00	
	Importo dei lavori aggiuntivi soggetto a ribasso d'asta VARIANTE	€		30.757,90	
A.3	Ribasso d'asta 23,78% importo lavori (esclusi oneri sicurezza)	€	34.732,25	39.930,99	
	Importo compreso lavori aggiuntivi e oneri della sicurezza	€		175.126,24	
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€	111.324,43	127.987,39	
A.5	Importo totale di contratto	€	116.342,11	135.195,25	18.853,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DALLA STAZIONE APPALTATE	€ 68.925,75	103.657,90	84.804,75	-18.853,14
B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (con gli imprevisti massimo 10% dei	€ 66,59	66,59	0,00 €	-66,59
B.2	Totale Spese Rilievi, indagini, accertamenti, accertamenti	€ 9.349,20	9.349,20	9.349,20	0,00
B.2.1.	Rilievi e Accertamenti	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.2.	Indagini geologiche e prove di laboratorio	€ 9.349,20	9.349,20	9.349,20	0,00
B.2.3.	Accertamenti e indagini strutturali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.4.	Altre spese tecniche	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.	Totale Spese tecniche	€ 14.549,93	14.549,93	14.549,93	0,00
B.3.1.	Spese per attività consulenza o supporto: geologo* (*€ 1.300,00 rel.1 ed € 1.635,81 rel.2)	€ 2.935,81	2.935,81	2.935,81	0,00
B.3.2.	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.3.	Spese tecniche di progettazione definitiva	€ 5.267,51	5.267,51	5.267,51	0,00
B.3.4.	Spese tecniche progettazione esecutiva compresa CSP	€ 6.346,61	6.346,61	6.346,61	0,00
B.3.5.	Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	€ 0,00	0,00	0,00 €	0,00
B.3.6.	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 0,00	0,00	0,00 €	0,00
B.3.7.	Spese per supporto RUP Verifica progetto definitivo ed esecutivo	€ 0,00	0,00	0,00 €	0,00
B.4.	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli (autorizzazione paesaggistica comune di Cittaducale)	€ 0,00	205,84	205,84 €	0,00
B.5.	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 0,00	0,00	0,00 €	0,00
B.6.	Prove di carico e accettazione materiali	€ 2.300,00	2.300,00	2.000,00	-300,00
B.7.	Accantonamento di cui all'ex art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ 0,00	0,00	0,00 €	0,00
B.8.	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016e smi (ex art.92 c.5. D.Lgs 163/2006)- max 2% importo dei lavori (A)- Disciplinato da Ordinanza Commissariale n.57 del 04/07/2018.	€ 3.021,49	3.021,49	3.502,52 €	481,03
B.9.	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 0,00	0,00	0,00 €	0,00
B.10.	Contributo ANAC- esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ 0,00	0,00	0,00 €	0,00
B.11.	Cassa previdenziale B.2.1.- B.2.4.- B.3.2.- B.3.3.- B.3.4.- B.3.5.- B.3.6.- B.3.7.= 4%	€ 464,56	464,56	464,56	0,00
B.12.	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo= 2%	€ 58,72	58,72	58,72	0,00
B.13.	IVA Lavori (A) 22%	€ 33.236,34	25.595,26	29.742,95	4.147,69
B.14.	IVA 22% su B.2+ B.5+B.6	€ 2.562,82	2.562,82	2.496,82	-66,00
B.15.	IVA 22% su spese tecniche e cassa B.3+B.11+B.12	€ 3.316,11	3.316,11	3.316,11	0,00
B.16	ECONOMIE AFFIDAMENTO SERVIZI E LAVORI		42.167,37	19.059,59	-23.107,78
B.16.1	Economie da ribasso affidamento servizi tecnici compresa cassa ed IVA di legge	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
B.16.2	Economie da ribasso affidamento lavori compresa IVA	€	42.167,37	19.059,59 €	-23.107,78
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Tonino Cicconetti, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione agli atti con prot.n. 241086 del 10/03/2022;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 riportato nell'“*Accordo per l'esercizio di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*” sottoscritto da ANAC e Invitalia in data 28/12/2016, la presente variante non è sottoposta a verifica preventiva di legittimità

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante redatta dal RUP arch. Tonino Cicconetti e acquisita al prot.n. 241086 del 10/03/2022;
- 2) di approvare le modifiche del contratto in contratto di efficacia afferenti ai lavori di “Rafforzamento locale del depuratore comunale. Area di intervento Comune di Cittareale (RI)”, di cui alla citata perizia, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo contrattuale da € 116.342,11= a € 135.195,25= e pertanto con una variazione in aumento di € 18.853,14 = pari al 16,21%;
- 3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa “A.T.P. S.r.l.”, con sede legale in Via Stanislao Solari n. 414, CAP 00134, Roma, Italia, C.F. e P.IVA IT09011671006 allegato alla Perizia di Variante;
- 4) di prendere atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti supplementari e di quelli previsti nella perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 15 (quindici);
- 5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in premessa;
- 6) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e che l'importo complessivo pari ad € 63.927,09 rientra nelle somme disponibili nel quadro economico;
- 7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti al Tribunale amministrativo territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, sul sito dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio, o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole