

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00060 **del** 18/01/2023

Proposta n. 92 **del** 17/01/2023

Oggetto:

Lavori relativi all'intervento denominato "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice: DISS_M_032_2017, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 109/2020. CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4- Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Proponente:

Estensore	MASSIMO SINIBALDI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Lavori relativi all'intervento denominato "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrudoco (RI)" - Codice: DISS_M_032_2017, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 109/2020.

CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4- Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018,
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
- l'art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica*" e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 738;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTO il D.P.C.M. 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio, n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Ordinanze n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018, nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"* per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato n.1, con il n. progressivo 357, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Antrodoco (RI), Codice DISS_M_032_2017, per un importo complessivo di € 900.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Determinazione a contrarre n. A02003 del 21/10/2021 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio con la quale è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017, per un importo complessivo pari ad € 900.000,00 suddiviso in 585.000.00 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14, e € 291.159,65 per somme a disposizione della Stazione Appaltante oltre € 23.840,35 quali economie di gara, riconducibili alla categoria OS12-B, mediante procedura negoziata, con invito rivolto a 5 (cinque) Operatori Economici da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

VISTA la Determina n. A00042 del 12/01/2022 con la quale è stato disposto di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017 a favore dell'Operatore Economico ARIS SRL con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), P.IVA e C.F. 02449490842, che ha offerto un ribasso del 33,33%, corrispondente all'importo di € 368.450,99 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14 per un importo contrattuale di € 400.802,13 oltre IVA;

VISTA la Determinazione n. A02010 del 26/10/2021 con la quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Paolo Discetti quale Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00845 del 30/03/2022 con la quale è stato affidato l'incarico di collaudatore statico per l'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017, all'operatore economico Ing. Federico Pettrignani, con sede operativa in Via Roma, 36- CAP sede operativa 02034- Montopoli di Sabina- P.IVA: 01025520576, C.F. PTRFRC82M02C765X;

VISTO il contratto avente Reg. Cron. n. 382/22 del 28/03/2022 sottoscritto in data 25/03/2022 tra la Regione Lazio/USR e l'impresa ARIS srl, per lavori relativi all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni?*";

VISTA la Determinazione n. A01833 del 05/10/2021 con la quale si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Fiorella Giunta, con l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione, per l'attuazione dell'Intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" – Codice Opera: DISS_M_032_2017.

PRESO ATTO che:

- in data 20/06/2022 il Direttore dei Lavori, ing. Paolo Discetti, ha proceduto alla consegna dei lavori;
- con Determinazione n. A01364 del 07.07.2022 è stato autorizzato il Subappalto dei lavori ai sensi dell'art. 105 comma 4) del Dlgs 50/2016 ed s.m.i., nel rispetto dell'aliquota del 50% della categoria

OS12B all'impresa Alecom Costruzioni Srl con sede in Roma (RM) alla via Sistina 27 - 00187 – ROMA – C.F./PIVA 09140301004 per l'importo complessivo di € 200.401,65;

- durante il corso dei lavori a seguito della pulizia dell'affioramento è stata riscontrata la presenza di diversi volumi di roccia in precarie condizioni di stabilità, che unitamente alle attività di disaggio, potrebbero essere compromesse con caduta incontrollata verso valle;
- le dimensioni di tali blocchi e le caratteristiche del sito, correlata alla variabilità della fratturazione rilevata anche sul fronte est dell'ammasso, richiedono di migliorare le prestazioni degli elementi di protezione a carattere provvisorio;
- per effetto di quanto sopra segnalato con comunicazione prot. 22/00256/U del 28.07.2022, è stata rappresentata, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, vista l'evoluzione del livello di degrado e fratturazione dell'ammasso, l'esigenza di installare in luogo delle tre barriere provvisorie previste, un'unica barriera di protezione, sempre a carattere provvisorio, di lunghezza pari a 50 m, al fine di coprire l'intero fronte, e di altezza pari a 3 m, con un'energia di contenimento pari a 2000 kJ;
- con nota prot. 22/00262/U del 29.07.2022 è stato trasmesso il verbale di concordamento prezzi del 25.07.2022 redatto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del dlgs 50/2016 e degli artt. 3 e 36 del CSA, con cui si sono concordati con l'Appaltatore i nuovi prezzi connessi alla realizzazione delle lavorazioni necessarie a migliorare i presidi di sicurezza;
- nel corso di sopralluoghi e delle ispezioni eseguite è emerso un'amplificazione dei fenomeni di degrado con incremento della fessurazione, nondimeno sono stati rilevate delle ulteriori criticità rispetto allo scenario iniziale che se non contrastate potrebbero evolversi, con conseguenti crolli verso valle;
- alcuni dei blocchi per le relative dimensioni e caratteristiche del sito, correlata alla variabilità della fratturazione rilevata anche sul fronte est dell'ammasso, richiedono la necessità di installazione di ulteriori pannelli e reti onde evitare l'innescò di fenomeni di rischio e pericolosità;
- ulteriori scenari di rischio e pericolosità sono stati rilevati per la presenza di alcuni blocchi privi di supporto al piede che possono rovinare verso valle unitamente al materiale morfoselettivo presente lungo i crinali privo di cemento;

DATO ATTO inoltre che risulta necessario implementare:

- le attività di pulizia e disaggio, quale misura conservativa e necessaria a mitigare ulteriormente i fenomeni di crollo e quindi gli scenari di rischi correlati, per effetto di un'amplificazione dei fenomeni di degrado con la relativa significatività, riscontrata dalle ispezioni nelle zone afferenti all'ammasso e non ricomprese nel progetto esecutivo;
- il sistema di risanamento corticale mediante reti e pannelli delle stesse caratteristiche di quelle previste in progetto e fin ora applicate con contestuale incremento di funi necessarie a migliorare i placcaggi delle zone maggiormente incise dal degrado.

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di modificare le previsioni originarie delle lavorazioni redigendo una perizia di variante con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, ing. Paolo Discetti, rendendo così necessario apportare modifiche al contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*».

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 1168490 del 21/11/2022, poi integrata e sostituita con nota agli atti prot. n. 0046127 del 16.01.2023 trasmessa dal direttore dei lavori ing. Paolo Discetti, composta dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione di variante;
- ✓ Quadro economico di confronto;
- ✓ Quadro comparativo di variante;
- ✓ Computo metrico variante prezzi 2018;
- ✓ Elenco Prezzi 2018 e analisi nuovi prezzi;
- ✓ Schema atto di sottomissione;
- ✓ Schema atto aggiuntivo;
- ✓ Verbale concordamento nuovi prezzi;
- ✓ Quadro incidenza della manodopera;
- ✓ Dichiarazione relativa all'invarianza delle lavorazioni rispetto alla tipologia di opera ed alle tecniche applicative autorizzate con autorizzazione sismica;

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 33,33%, presenta un importo dei lavori pari ad € 424.192,30 compresi oneri sicurezza pari ad € 32.351,14, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 23.390,17 corrispondente ad una variazione in aumento del 5,84%;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...]* siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

1. *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
2. *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*;

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori relativi all'intervento denominato "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice: DISS_M_032_2017", trasmessa dal RUP con nota prot. n 0055546 del 17-01-2023;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 atteso che la variazione in aumento pari ad € 23.390,17 si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima pari ad € 400.802,13;

CONSIDERATO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto per l'intervento, pari ad € 900.000,00;

CONSIDERATO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 25 (venticinque);

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze:

COMUNE DI ANTRODOCO Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017		22%	22%	22%
Quadro Economico				
	DESCRIZIONE VOCI	QE BASE GARA	QE POST GARA	VARIANTE
A	LAVORI	€ 585.000,00	€ 400.802,13	€ 424.192,30
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 552.648,86	€ 368.450,99	€ 391.841,16
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.351,14	€ 32.351,14	€ 32.351,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 315.000,00	€ 233.105,98	€ 238.251,81
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	€ -	€ -	
B.2)	Rilevi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	6715,35	€ 6.715,35	€ 6.715,35
B.2.1)	Rilevi e Accatastamenti	€ -	€ -	€ -
B.2.2)	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio già ribassato	€ 6.715,35	€ 6.715,35	€ 6.715,35
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio			
B.2.4)	Pratiche esproprio (comprensivo oneri e spese per frazionamento)			
B.3)	Spese Tecniche	€ 82.678,89	€ 50.842,06	€ 50.842,06
			AL NETTO DEL RIBASSO	AL NETTO DEL RIBASSO
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 7.108,77	€ 3.990,15	€ 3.990,15
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -	€ -	€ -
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 18.837,74	€ 10.573,62	€ 10.573,62
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 13.094,53	€ 7.349,96	€ 7.349,96
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 33.529,80	€ 18.820,28	€ 18.820,28
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 10.108,05	€ 10.108,05	€ 10.108,05
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -		
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	€ -	€ -
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% dei Lavori)	€ 48.916,19	€ 48.916,19	€ 48.916,19
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -		

B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 2.000,00	€ 947,98	€ 947,98
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 3.022,80	€ 1.874,08	€ 1.874,08
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 142,18	€ 79,80	€ 79,80
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento-miglioramento; 10% Nuova Costruzione	€ 128.700,00	€ 88.176,47	€ 93.322,31
B.13)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 12.238,94	€ 12.238,94	€ 12.238,94
B.14)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 18.885,65	€ 11.615,11	€ 11.615,11
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 900.000,00	€ 633.908,11	€ 662.444,11
C	SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI GARA		€ 266.091,89	€ 237.555,88
	GARA SERVIZI TECNICI		€ 40.318,47	€ 40.318,47
	GARA LAVORI		€ 224.721,40	€ 196.185,39
	PUBBLICITA'		€ 1.052,02	€ 1.052,02
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Arianna Brunelli, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione agli atti con prot. n. 0055546 del 17-01-2023;

VISTO lo Schema di Atto Aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto per accettazione dal Direttore dei Lavori e dall'impresa, acquisiti al protocollo in data 16/01/2023 con n. 0046127 e al prot.n. 1168490 del 21/11/2022;

CHE la modifica contrattuale derivante dall'approvazione della variante, è soggetta agli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.lgs 50/2016, in merito alla comunicazione all'ANAC;

RICHIAMATO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d'opera redatta dal RUP arch. Arianna Brunelli e acquisita al prot. n. 0055546 del 17-01-2023;
- 2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016, relativa ai lavori dell'intervento denominato "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017- redatta dal Direttore dei Lavori ing.

Paolo Discetti, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale da € 400.803,13 ad € 424.192,30 pertanto con una variazione in aumento di € 23.390,17 = pari al 5,84% dell'importo contrattuale;

- 3) di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo allegato alla perizia di variante;
- 4) di prendere atto che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 25 (venticinque);
- 5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in premessa;
- 6) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole



ATTO AGGIUNTIVO

per lavori supplementari dell'intervento **denominato "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)".**

Codice: DISS_M_032_2017 - CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4- eventuale

CIG AGGIUNTIVO

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 212, CAP 00147, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dall'Ing. Wanda D'Ercole nata a Chieti (CH), il 22/03/1963, in qualità di Direttore, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 28 giugno 2019, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

l'Impresa ARIS SRL, codice fiscale e P.IVA e C.F. 02449490842 con domicilio fiscale/sede legale ed operativa con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), rappresentato dal Sig. Parisi Stefano nato a il e residente a (....), Via n., codice fiscale, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, dell'Impresa ARIS SRL srl, nella sua qualità di Amministratore Unico;

PREMESSO che

- con contratto registro cronologico n. del, l'Impresa ARIS SRL con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), P.IVA e C.F. 02449490842, rappresentata dal Sig. Parisi Stefano, nato a Agrigento il 29/11/1983,

C.F. PRSSFN83S29A089H, e residente in Favara (AG), Via Aldo Moro, 250, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale pari a € 400.802,13 =, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 33,33%;

- con determinazione n° _____ del _____ è stata approvata la Perizia di Variante trasmessa con nota n° _____ del _____;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera di cui alla proposta di approvazione prot. n° _____ del _____, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 7 del D.lgs. 50/2016; l'importo contrattuale viene elevato da da € 400.802,13= a € 424.192,30=, quindi con una maggiorazione dei lavori di € 23.390,17= al netto del ribasso contrattuale; che tale maggiorazione non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- la perizia di variante in corso d'opera viene redatta essenzialmente per la realizzazione delle seguenti opere:
 - Implementazione dell'attività di pulizia e disgregazione, quale misura conservativa e necessaria a mitigare ulteriormente i fenomeni di crollo e quindi gli scenari di rischi correlati, per effetto di un'amplificazione dei fenomeni di degrado con la relativa significatività, riscontrata dalle ispezioni nelle zone afferenti all'ammasso e non ricomprese nel progetto esecutivo;
 - Implementazioni del sistema di risanamento corticale mediante reti e pannelli delle stesse caratteristiche di quelle previste in progetto e fin ora applicate con contestuale incremento di funi necessarie a migliorare i placaggi delle zone maggiormente incise dal degrado
- con determinazione dirigenziale n° _____ del _____/2022 è stata approvata la sud-

detta perizia di lavori supplementari di cui alla proposta di approvazione prot. n°

_____ del _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 Il Sig. Stefano Parisi, nato a il e residente a
(.....), Via n. codice fiscale in quali-
tà di legale rappresentante dell'Impresa ARIS SRL, codice fiscale e P.IVA e C.F. 02449490842
con domicilio fiscale/sede legale ed operativa con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Fa-
vara (AG), assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di va-
riante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 agli stessi patti e
condizioni del contratto indicato a margine con al ribasso d'asta 33,33%, secondo gli elabo-
rati allegati alla stessa, di seguito indicati, ed agli stessi patti e condizioni del contratto prin-
cipale:

1. Relazione tecnica di variante del D.L.,
2. Quadro Economico di raffronto,
3. Elenco prezzi,
4. Computo metrico,
5. Schema atto aggiuntivo,
6. Relazione autorizzazione R.U.P.

ART. 2 A seguito della perizia di cui all'Art. 1, l'importo contrattuale si eleva da €
400.802,13 = a € 424.192,30 =. I maggiori lavori rispetto al contratto principale, al netto
del ribasso d'asta risultano pertanto pari a € 23.390,17=.

ART. 3 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa.

A garanzia degli obblighi assunti col presente Atto l'Impresa, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.
n° 50/2016, ha provveduto a costituire la garanzia Fidejussoria per l'importo pari ad €
.....= rilasciata dalla _____ alla Polizza n° _____ del _____.

Tale polizza, emessa a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, è custodita agli atti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.

ART. 4 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 90, prorogati con nota prot. n. Delviene prolungato di ulteriori giorni 25.

Il presente Atto, soggetto alla registrazione fiscale, previa lettura e conferma, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti della struttura ".....".

Il presente Atto, composto di n° 4 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Direttore

ARIS srl

ing. Wanda D'Ercole

Il Legale Rappresentate

Stefano Parisi



ATTO AGGIUNTIVO

per lavori supplementari dell'intervento **denominato "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)".**

Codice: DISS M 032 2017 - CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4- eventuale CIG AGGIUNTIVO

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 212, CAP 00147, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dall'Ing. Wanda D'Ercole nata a Chieti (CH), il 22/03/1963, in qualità di Direttore, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 28 giugno 2019, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

l'Impresa ARIS SRL, codice fiscale e P.IVA e C.F. 02449490842 con domicilio fiscale/sede legale ed operativa con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), rappresentato dal Sig. Parisi Stefano nato a il e residente a (....), Via n., codice fiscale, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, dell'Impresa ARIS SRL srl, nella sua qualità di Amministratore Unico;

PREMESSO che

- con contratto registro cronologico n. del, l'Impresa ARIS SRL con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), P.IVA e C.F. 02449490842, rappresentata dal Sig. Parisi Stefano, nato a Agrigento il 29/11/1983,

C.F. PRSSFN83S29A089H, e residente in Favara (AG), Via Aldo Moro, 250, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale pari a € 400.802,13 =, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 33,33%;

- con determinazione n° _____ del _____ è stata approvata la Perizia di Variante trasmessa con nota n° _____ del _____ ;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera di cui alla proposta di approvazione prot. n° _____ del _____ , redatta ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. c), e comma 7 del D.lgs. 50/2016; l'importo contrattuale viene elevato da da € 400.802,13= a € 424.192,30=, quindi con una maggiorazione dei lavori di € 23.390,17= al netto del ribasso contrattuale; che tale maggiorazione non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- la perizia di variante in corso d'opera viene redatta essenzialmente per la realizzazione delle seguenti opere:
 - Implementazione dell'attività di pulizia e disaggio, quale misura conservativa e necessaria a mitigare ulteriormente i fenomeni di crollo e quindi gli scenari di rischi correlati, per effetto di un'amplificazione dei fenomeni di degrado con la relativa significatività, riscontrata dalle ispezioni nelle zone afferenti all'ammasso e non ricomprese nel progetto esecutivo;
 - Implementazioni del sistema di risanamento corticale mediante reti e pannelli delle stesse caratteristiche di quelle previste in progetto e fin ora applicate con contestuale incremento di funi necessarie a migliorare i placaggi delle zone maggiormente incise dal degrado
- con determinazione dirigenziale n° _____ del _____ /2022 è stata approvata la sud-

detta perizia di lavori supplementari di cui alla proposta di approvazione prot. n°

_____ del _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. I Il Sig. Stefano Parisi, nato a il e residente a

(...), Via n., codice fiscale, in quali-

tà di legale rappresentante dell'Impresa ARIS SRL, codice fiscale e P.IVA e C.F. 02449490842

con domicilio fiscale/sede legale ed operativa con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Fa-

vara (AG), assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di va-

riante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 agli stessi patti e

condizioni del contratto indicato a margine con al ribasso d'asta 33,33%, secondo gli elabo-

rati allegati alla stessa, di seguito indicati, ed agli stessi patti e condizioni del contratto prin-

cipale:

1. Relazione tecnica di variante del D.L.,
2. Quadro Economico di raffronto,
3. Elenco prezzi,
4. Computo metrico,
5. Schema atto aggiuntivo,
6. Relazione autorizzazione R.U.P.

ART. 2 A seguito della perizia di cui all'Art. 1, l'importo contrattuale si eleva da €

400.802,13 = a € 424.192,30 =. I maggiori lavori rispetto al contratto principale, al netto

del ribasso d'asta risultano pertanto pari a € 23.390,17=.

ART. 3 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa.

A garanzia degli obblighi assunti col presente Atto l'Impresa, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.

n° 50/2016, ha provveduto a costituire la garanzia Fidejussoria per l'importo pari ad €

.....= rilasciata dalla _____ alla Polizza n° _____ del _____.

Tale polizza, emessa a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, è custodita agli atti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.

ART. 4 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 90, prorogati con nota prot. n. Delviene prolungato di ulteriori giorni 25.

Il presente Atto, soggetto alla registrazione fiscale, previa lettura e conferma, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti della struttura ".....".

Il presente Atto, composto di n° 4 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Direttore

ARIS srl

ing.Wanda D'Ercole

Il Legale Rappresentate

Stefano Parisi