

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01046 del 09/06/2023

Proposta n. 1209 del 09/06/2023

**Oggetto:**

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei lavori di Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nel Comune di Rieti, Codice Opera: SC\_M\_50\_51\_2018. Differimento del termine di sospensione, di cui alla determinazione n. A00711 del 07/04/2023, dal 08/06/2023 al 01/10/2023, per consentire al Comune di Rieti il trasferimento di arredi e attrezzature della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nella sede provvisoria individuata dallo stesso Comune. CUP: F19H17000010001 - CIG: 92275520CE

**Proponente:**

Estensore	FORTINI ADRIANO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FERMANTE STEFANO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei lavori di *Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nel Comune di Rieti*, Codice Opera: SC\_M\_50\_51\_2018. Differimento del termine di sospensione, di cui alla determinazione n. A00711 del 07/04/2023, dal 08/06/2023 al 01/10/2023, per consentire al Comune di Rieti il trasferimento di arredi e attrezzature della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nella sede provvisoria individuata dallo stesso Comune.  
CUP: F19H17000010001 - CIG: 92275520CE

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00002 del 20/04/2023, con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 50 recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 33 del 11/07/2017, con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel quale è ricompreso l'intervento per l'adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ed in particolare l'Allegato 1 "Elenco degli interventi", che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018, n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto (id Ord 192) da effettuarsi nel comune di Rieti (RI) Codice: OOPP\_000565\_2017, per un importo complessivo di € 12.858.000,00;

VISTA l'Ordinanza CSR n. 63/2018, recante: "*Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari*", con particolare riguardo all'art. 4 comma 1, con il quale i vicecommissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze n. 23/2017, n. 32/2017 e n. 33/2017, n. 37/2017, n. 48/2018 e n.56/2018;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 02 febbraio 2021;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTA la determinazione n. A01741 del 14/12/2020, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto l'ing. Margherita Gubinelli, Dirigente pro tempore dell'Area Gare e Contratti per la ricostruzione pubblica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in sostituzione dell'ing. Marcello Ercolani;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A00733 del 27/12/2018 è stata indetta una procedura di gara aperta finalizzata all'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di adeguamento sismico Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra, denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 1.170.270,80 IVA ed oneri previdenziali esclusi e sono stati approvati gli atti di gara;

- con determinazione n. A00895 29/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di adeguamento sismico, dell'opera denominata "Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel Comune di Rieti (RI) a favore del RTP Coopoprogetti Società Cooperativa - Città Futura Società Cooperativa - Ingenium S.R.L. - Daniele Maltese;
- con la determinazione n. A00604 del 25/03/2021 è stato approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti per un importo complessivo di € 12.858.000,00;
- il progetto definitivo afferente all'intervento in oggetto, trasmesso dal R.T.P. "Cooprogetti Soc. Coop., Città Futura Soc. Coop., Ingenium S.r.l. e Ing. Daniele Maltese", è stato acquisito agli atti dell'USR con prot. n. 443296 del 18/05/2021;
- con determinazione n. DU0106 – 000127 del 07/09/2021, è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra denominata "G. Marconi"" sita nel Comune di Rieti per un importo complessivo di € 12.858.000,00;
- il progetto esecutivo afferente all'intervento in oggetto, trasmesso dal R.T.P. "Cooprogetti Soc. Coop., Città Futura Soc. Coop., Ingenium S.r.l. e Ing. Daniele Maltese", è stato acquisito agli atti dell'USR con prot. n. 842788 del 19/10/2021 e successivamente integrato con prot. n. 902200 del 05/11/2021;

VISTA la determinazione n. A00120 del 20/01/2022, con la quale è stato affidato il servizio di verifica del progetto esecutivo per l'intervento di "Adeguamento sismico dell'opera denominata Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" CODICE SC\_M\_50\_51\_2018 a favore della società Sidoti Engineering SRL, con sede legale in Via Borgo Garibaldi, 33 00041 Albano Laziale (RM), codice fiscale e partita IVA n. 12502151009;

VISTO il rapporto conclusivo del 26/04/2022, redatto dalla società Sidoti Engineering SRL in contraddittorio con il R.T.P. "Cooprogetti Soc. Coop., Città Futura Soc. Coop., Ingenium S.r.l. e Ing. Daniele Maltese" dal quale risulta che il progetto esecutivo relativo all'intervento di *Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti - Codice Opera: SC\_M\_50\_51\_2018* è stato verificato con esito positivo;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 06/05/2022, redatto dal R.U.P. ing. Margherita Gubinelli;

VISTO il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio n. A01158 del 06/05/2022, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed è stato concesso il contributo di € 12.858.000,00 di cui € 9.364.146,16 per lavori ed € 3.493.853,84 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante: *"Incentivi per funzioni tecniche"* e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018: *"Criteri di ripartizione negli appalti per lavori"*;

VISTA la determinazione n. A01396 del 08/06/2022 con la quale, tra l'altro, è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei lavori di Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nel Comune di Rieti per un importo a base di gara di € 9.364.146,16 di cui € 8.938.955,95 per lavori soggetti a ribasso ed € 425.190,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri nonché delle modalità di assegnazione dei punteggi individuati nel disciplinare di gara;

CONSIDERATO che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale, stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'oggetto dell'affidamento riguarda l'esecuzione dei lavori di Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nel Comune di Rieti;
- per l'espletamento delle procedure di gara la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

PRESO ATTO che il bando di gara e l'estratto del medesimo, relativo alla suddetta procedura, è stato pubblicato:

- in data 14/06/2022 sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2022/S 113-317088;
- in data 15/06/2022 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 69;
- in data 21/06/2022 sui quotidiani a diffusione nazionale: "La Notizia" e "La Regione";
- in data 21/06/2022 sui quotidiani a diffusione locale: "Il Giornale area Sud" e "Il Tempo ed Roma"

oltre che sul sito istituzionale: [www.ricostruzione lazio.it](http://www.ricostruzione lazio.it), sulla piattaforma STELLA e all'Albo Pretorio del Comune di Rieti (RI);

DATO ATTO che entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara, ore 09:30 del giorno 18/07/2022 risultano pervenute le seguenti n. 5 offerte:

N.	Ragione Sociale	P.IVA	Data ricezione	Registro di Sistema
1	RTI UNYON CONSORZIO STABILE SCARL - INFRASTRUTTURE STRADALI	IT1434134100 7	15/07/2022 12:18:59	PI083769-22
2	RTI FAM srl - FPC Italia Spa	IT0182380100 4	15/07/2022 17:06:33	PI084222-22
3	RTI Costruzioni Ingg. Penzi spa - CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	IT0179843061 5	15/07/2022 19:06:19	PI084240-22
4	RTI DELTA LAVORI S.P.A. - ANGELO DE CESARIS SRL	IT0148074060 2	17/07/2022 17:13:31	PI084259-22
5	CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni	IT0148306062 8	18/07/2022 09:00:34	PI084280-22

CONSIDERATO che nelle sedute di gara tenutesi nei giorni 18, 19 e 25 luglio 2022, il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa disponendo l'ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti;

VISTA la Determinazione n. A01847 del 04/08/2022, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l'affidamento dei lavori di Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti, come di seguito composta:

- Presidente: Ing. Antonino Infantino
- Commissario: Arch. Tonino Cicconetti
- Commissario: Arch. Luigi Popeschich
- Segretario della Commissione Giudicatrice l'Ing. Angela De Angelis

VISTO il verbale della seduta pubblica di gara del 09/08/2022 nell'ambito della quale la Commissione giudicatrice, in presenza del RUP Ing. Margherita Gubinelli, ha proceduto all'apertura della Buste "B" contenenti l'offerta tecnica trasmessa dai concorrenti sulla piattaforma S.TEL.LA., al solo fine di valutare la regolarità formale della documentazione ivi contenuta;

CONSIDERATO inoltre che alla conclusione di tutte le attività di gara l'USR Lazio, con nota n. 1160539 del 18/11/2022, ha trasmesso la proposta di aggiudicazione all'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'acquisizione del parere preventivo di competenza;

VISTO il parere preventivo acquisito agli atti con prot. n. 1216721 del 01/12/2022 e successivamente integrato in data 09/12/2022, con la quale l'UOS ha richiesto alla Stazione Appaltante di effettuare degli approfondimenti istruttori;

VISTA la nota n. 188521 del 20/02/2023 con la quale l'USR Lazio ha trasmesso all'UOS dell'ANAC le risultanze di detti approfondimenti;

CONSIDERATO inoltre che:

- nella definizione delle soluzioni progettuali, l'USR Lazio ha coinvolto sin dalle prime fasi il Comune che, dal canto suo, ha sempre partecipato attivamente anche con proposte tecniche finalizzate ad un miglioramento funzionale degli spazi dell'immobile oggetto di intervento;
- sin dalla definizione della soluzione progettuale (avvenuta con la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nel 2020) che prevedeva, tra l'altro, l'installazione di isolatori sismici alla base e il rifacimento della copertura dell'edificio, è stata condivisa la necessità di provvedere allo sgombero dei locali dell'immobile della Scuola Marconi quale condizione necessaria per consentire l'avvio dei lavori;
- ad oggi, l'immobile è ancora interessato dalle attività scolastiche che avrebbero dovuto trovare collocazione altrove, essendo stato concordato con l'amministrazione l'avvio del nuovo a.s. 2022-2023 presso altro immobile;
- nel corso delle riunioni periodiche che l'USR Lazio ha tenuto con il Comune di Rieti, si è avuta sempre la rassicurazione circa l'attivazione di una ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di un immobile alternativo. Peraltro, nel corso degli ultimi incontri il Comune ha riferito dell'esito positivo di detta ricerca, circostanza che ha indotto l'USR Lazio a dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori;
- in data 06/09/2022 l'USR Lazio, al fine di programmare le successive attività di cantierizzazione, ha chiesto al Comune notizie circa la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento, interessato dai lavori nella sua interezza, ed in particolare se i relativi locali fossero stati sgomberati dagli arredi e dai vari materiali scolastici;
- in riscontro a detta nota, in data 28/09/2022 il Comune ha riferito nuovamente di aver avviato la procedura necessaria alla locazione di un immobile idoneo ad ospitare temporaneamente la scuola Marconi e che erano ancora in corso di valutazione le manifestazioni di interesse da parte della commissione, dando quindi atto della ripresa delle attività scolastiche nell'immobile oggetto di intervento;
- l'USR Lazio, con note n. 1158963 del 18/11/2022 e n. 1230254 del 05/12/2022, al fine di programmare le attività di cantierizzazione, ha chiesto nuovamente al Comune di Rieti di fornire un cronoprogramma dettagliato e certo delle attività finalizzate allo sgombero dei locali, dando contestualmente atto che il permanere dell'attuale situazione comporta l'impossibilità di avviare i lavori per la messa in sicurezza sismica dell'immobile in oggetto e la salvaguardia della pubblica incolumità;
- in data 17/01/2023 il Comune di Rieti ha fornito riscontro alle richieste dell'USR Lazio, ribadendo di aver avviato in data 10/05/2022 l'indagine di mercato per la ricerca di altro immobile ove collocare, per l'intera durata dei lavori, le attività scolastiche e di aver inoltre richiesto alla proprietà solo in data 22/11/2022 la redazione di uno studio di vulnerabilità sismica atto a verificare l'idoneità dell'immobile come edificio scolastico, assegnando alla stesso un termine di giorni sessanta per il compimento di detto studio;

- in data 09/02/2023 l'USR Lazio ha chiesto al Comune di Rieti informazioni circa gli esiti di detto studio, ritenuti propedeutici, dall'amministrazione comunale, alla redazione del cronoprogramma dettagliato e certo delle attività finalizzate allo sgombero dei locali;
- il Comune non ha fornito alcun riscontro in merito agli esiti dello studio di vulnerabilità sismica;
- in data 29/03/2023, previa comunicazione al Comune di Rieti giusta nota n. 316551 del 21/03/2023, il RUP ha eseguito un sopralluogo presso l'immobile interessato dai lavori di adeguamento sismico al fine di valutare la possibilità di dare avvio agli stessi;
- in sede di sopralluogo congiunto con la dirigenza scolastica ed in assenza del Comune, è emerso che tutti i locali dei quattro piani dell'immobile (seminterrato, terra, primo e secondo) sono ancora ad oggi interessati dalle attività scolastiche (didattiche, segreteria, presidenza, laboratori, archivio, mensa...) e occupati da arredi e materiale vari;
- con nota n. 371676 del 03/04/2023 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, all'esito di detto sopralluogo, ha richiesto nuovamente al Comune di consegnare tempestivamente un cronoprogramma dettagliato e certo delle attività finalizzate allo sgombero dei locali che dovranno comunque essere ultimate entro la prima settimana di settembre 2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 21-quater comma 2 che prevede che *l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies;*

VISTA la determinazione n. A00711 del 07/04/2023, con la quale si è provveduto alla sospensione in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge 241/90 e fino alla data del 08/06/2023 in considerazione delle tempistiche dettate dall'art. 21-nonies della Legge 241/90, della procedura di gara aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nel Comune di Rieti, nelle more dell'acquisizione, da parte del Comune di Rieti, del cronoprogramma delle attività finalizzate allo sgombero dei locali al fine di accertare la disponibilità dell'immobile in capo all'USR Lazio, indispensabile per la programmazione delle successive attività di cantierizzazione ed esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che:

- alla data del 08/06/2023 il Comune di Rieti ha trasmesso la nota, assunta al protocollo regionale n. 0627245, con la quale comunica ufficialmente che, a partire dal 1° settembre 2023, si procederà alla liberazione dei locali della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi", che sarà trasferita nella sede provvisoria individuata dallo stesso Comune;
- anche in considerazione della particolare complessità connessa al trasloco di arredi e attrezzature della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nella sede provvisoria individuata dallo stesso Comune, si ritiene ragionevole prevedere che le attività di cantierizzazione ed esecuzione dei lavori potranno essere avviate a partire dal 1° ottobre 2023;

ACCERTATO che:

ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2 secondo periodo, che dispone: *"Il termine della sospensione ... può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze ..."*, a seguito della richiamata nota del Comune di Rieti, prot. 0627245 del 08/06/2023, si rende necessario procedere al differimento del termine di sospensione, di cui alla determinazione n. A00711 del 07/04/2023, dal 08/06/2023 al 01/10/2023, per consentire al Comune il completamento delle operazioni di trasferimento degli arredi e attrezzature della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nella sede provvisoria individuata dallo stesso Comune;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. differire il termine di sospensione, ai sensi dell'art. 21-quater comma 2 secondo periodo della Legge 241/1990 e s.m.i. la procedura di gara aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei lavori di Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nel Comune di Rieti, nonché tutti gli atti presupposti e susseguenti, dal 08/06/2023 al 01/10/2023, per consentire al Comune di Rieti il completamento delle operazioni di trasferimento degli arredi e attrezzature della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nella sede provvisoria individuata dallo stesso Comune;
2. di comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta nell'ambito della sopra citata procedura di gara tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA, nonché di notificare lo stesso al Comune di Rieti;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, sul sito della stazione appaltante [www.ricostruzione Lazio.it](http://www.ricostruzione Lazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante